

**Pregled projektov Gorenjska; Dogovor za razvoj Gorenjske regije
po sestanku 8. 7. 2026
in podpisanem Dodatku št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske razvojne regije**

Gorenjska razvojna regija je v okviru dogovora za razvoj regij 2021–2027 prijavila skupaj 21 projektnih predlogov. Od 18 občin Gorenjske razvojne regije predloga ni podala Občina Jezersko, v projekte sta le kot partnerja vključeni Občina Jesenice (nosilec projekta je Občina Žirovnica) in Občina Šenčur (nosilec projekta je Občina Preddvor).

Tabela 1: Projektni predlogi za Dogovor za razvoj Gorenjske regije glede na vrednost sofinanciranja (EU + SLO) v EUR in število projektov po nosilcih projektov – ob oddaji prvih projektnih predlogov (stanje februar 2026)

Nosilec projekta	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR EU + SLO	Število predlaganih projektov	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov
BSC, d.o.o., Kranj (regionalna razvojna agencija za Gorenjsko)	2.103.765,77	3	5,3 %
Mestna občina Kranj	9.323.716,79	1	23,0 %
Občina Bled	1.590.201,18	1	4,0 %
Občina Bohinj	821.967,20	2	2,7 %
Občina Cerklje na Gorenjskem	1.576.094,90	1	3,9 %
Občina Gorenja vas - Poljane	1.521.566,54	1	3,8 %
Občina Gorje	712.971,56	1	1,8 %
Občina Kranjska Gora	1.122.969,76	1	2,8 %
Občina Naklo	1.196.969,75	1	3,0 %
Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)	2.668.071,89	1	6,6 %
Občina Radovljica	3.356.010,97	1	8,3 %
Občina Škofja Loka	4.051.187,96	2	10,1 %
Občina Tržič	2.628.906,91	2	6,6 %
Občina Železniki	1.372.404,39	1	3,4 %
Občina Žiri	1.146.873,96	1	2,9 %
Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)	4.806.320,47	1	11,9 %
Skupaj	39.999.972,98	21	100,0%

Tabela 2: Posredovani projektni predlogi Gorenjske razvojne regije za dogovor za razvoj regije 2021–2027 po vsebini, celotni vrednosti projekta, vrednosti predvidenega sofinanciranja v EUR ter deležu vrednosti sofinanciranja glede na vrednost sofinanciranja vseh projektov v Gorenjski razvojni regiji – ob oddaji prvih projektnih predlogov (stanje februar 2026)

Vsebina	Vrednost projektov v EUR	Predvideno sofinanciranje projektov EU + SLO	% od predvidenih skupnih sredstev sofinanciranja vseh projektov EU + SLO	Število projektnih predlogov
Državno kolesarsko omrežje	8.662.512,30	7.424.949,83	18,6 %	4
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	34.702.064,96	13.340.566,85	33,4 %	3
Podjetno nad izzive (PONI)	1.538.272,00	1.538.272,00	3,8 %	1
Regionalni center mobilnosti	485.493,77	485.493,77	1,1 %	1
Regionalne celostne prometne strategije	100.000,00	80.000,00	0,3 %	1
Pitna voda	13.096.522,78	8.076.418,17	20,2 %	3
Zelena infrastruktura	18.172.848,93	9.054.272,36	22,6 %	8
Gorenjska skupaj	76.767.714,74	39.999.972,98	100,0 %	21

Dogovor za razvoj Gorenjske regije, ki je vključeval le projekt PONI Gorenjska, je bil podpisan 20. decembra 2023. Z dodatkom št. 1, ki je bil za vse regije podpisan 10. aprila 2025, je bilo dodatno vključenih 7 projektov, tako da je bila skupna predvidena vrednost sofinanciranja EU+SLO (PONI in dodatnih 7 projektov) 22.698.783,59 EUR.

29. maja 2025 je bil podpisan dodatek št. 2, s katerim je bilo vključenih dodatno še 7 projektov, tako da je skupno v dogovoru 15 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranja EU+SLO 33.220.384,48 EUR.

Z dodatkom št. 3, podpisanim 5. septembra 2025, je vključenih v dogovor 20 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranja EU+SLO 39.178.005,75. Od 21 projektnih predlogov le še za enega ni izdanega soglasja.

Projekt Občine Bohinj »Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica« je sicer podan, vendar bo vključen šele s podpisanim dodatkom št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, saj ob oddaji projektnega predloga ni ustrezal vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeraciji Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi

aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5), Divača (zap. št. 14) in Vodice (zap. št. 120). Vse tri občine so oddale projektne predloge, ki še niso prejeli soglasja MNVP.

Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da odstopajo od projekta »Ureditev območja pred KD Joža Ažmana«, za katerega je bilo predvideno sofinanciranje EU + SLO v vrednosti 272.046,84 EUR. Sredstva so se, skupaj s še nerazporejenimi sredstvi višini 27,02 EUR po sklepu Razvojnega sveta Gorenjske regije prerazporedila na druge projekte. Projekt je z Dodatkom št. 4 izključen iz Dogovora za razvoj Gorenjske regije, pri petih projektih pa se je zvišala vrednost sofinanciranja EU+SLO

Sredstva v skupnem znesku 272.073,86 EUR so bila prerazporejena na naslednje projekte

- 43.447,40 EUR za projekt Nadgradnja CČN Radovljica,
- 117.680,71 EUR za projekt Opremljanje aglomeracije Kranj 2019,
- 37.021,18 EUR za projekt Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj,
- 63.444,51 EUR za projekt Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) in
- 10.480,06 EUR za projekt Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna.

V Tabeli 3 je prikazano stanje predvidenih sredstev EU+SLO za projekte po občinah po sklenitvi Dodatka št. 4 (podpisan 9. 7. 2026) k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, v Tabeli 4 pa vrednostna razdelitev predvidenega sofinanciranja s sredstvi EU+SLO po vsebinah.

Tabela 3: Projektni predlogi za Dogovor za razvoj Gorenjske regije glede na vrednost sofinanciranja (EU + SLO) v EUR in število projektov po nosilcih projektov –po izključitvi projekta »Ureditev območja pred KD Joža Ažmana«) in prerazporeditvi sredstev na 5 drugih projektov – po podpisu Dodatka št. 4

Nosilec projekta	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR EU + SLO	Število predlaganih projektov	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov
BSC, d.o.o., Kranj (regionalna razvojna agencija za Gorenjsko)	2.103.765,77	3	5,26 %
Mestna občina Kranj	9.323.716,79	1	23,31 %
Občina Bled	1.590.201,18	1	3,98 %
Občina Bohinj	821.967,20	1	2,05 %
Občina Cerklje na Gorenjskem	1.576.094,90	1	3,94 %
Občina Gorenja vas - Poljane	1.521.566,54	1	3,80 %
Občina Gorje	712.971,56	1	1,78 %
Občina Kranjska Gora	1.122.969,76	1	2,81 %
Občina Naklo	1.196.969,75	1	2,99 %
Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)	2.668.071,89	1	6,67 %
Občina Radovljica	3.356.010,97	1	8,39 %
Občina Škofja Loka	4.051.187,95	2	10,13 %
Občina Tržič	2.628.906,91	2	6,57 %

Nosilec projekta	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR EU + SLO	Število predlaganih projektov	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov
Občina Železniki	1.372.404,39	1	3,43 %
Občina Žiri	1.146.873,96	1	2,87 %
Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)	4.806.320,47	1	12,02 %
Skupaj	39.999.999,99	20	100%

Tabela 4: Posredovani projektni predlogi Gorenjske razvojne regije za dogovor za razvoj regije 2021–2027 po vsebini, celotni vrednosti projekta, vrednosti predvidenega sofinanciranja v EUR ter deležu vrednosti sofinanciranja glede na vrednost sofinanciranja vseh projektov v Gorenjski razvojni regiji –po izključitvi projekta »Ureditev območja pred KD Joža Ažmana«) in prerazporeditvi sredstev na 5 drugih projektov (po podpisnem Dodatku št. 4)

Vsebina	Vrednost projektov v EUR	Predvideno sofinanciranje projektov EU + SLO	Število projektnih predlogov	% od predvidenih skupnih sredstev sofinanciranja vseh projektov EU + SLO
Državno kolesarsko omrežje	8.662.512,28	8.662.512,28	4	18,56 %
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	34.702.064,96	13.501.694,96	3	33,75 %
Podjetno nad izzive (PONI)	1.538.272,00	1.538.272,00	1	3,85 %
Regionalni center mobilnosti / Regionalna celostna prometna strategija	585.493,77	565.493,77	2	1,41 %
Pitna voda	13.096.522,78	8.187.363,92	3	20,47 %
Zelena infrastruktura	15.211.455,89	8.782.225,53	7	21,96 %
Gorenjska skupaj	73.796.321,68	40.000.000,00	20	100,0 %

Iz tabele 4 je razvidno, da je več kot polovica predvidenih sredstev za sofinanciranje projektov namenjena za vsebini RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS) ter RSO2.5. Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS). Če prištejemo še RSO 2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR) je za sofinanciranje projektov za CP 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa namenjenih približno 75 % vseh sredstev, 18,56 % sredstev je namenjenih ureditvi kolesarskih poti – državnega kolesarskega omrežja.

Razvojni svet in svet regije sta že potrdila bistvene spremembe projektov:

- Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; nosilec Občina Cerklje na Gorenjskem vrednost projekta se zniža za več kakor 20 %;
- Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje, nosilec Občina Železniki z dopisom št. 411-3/2026-017 z dne 24. 6. 2026 posredovala obvestilo o spremembi in zvišanju vrednosti projekta Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje; vrednost projekta se zviša za več kakor 20 %;

Vrednosti sofinanciranja s sredstvi EU+SLO ostaneta pri obeh projektih nespremenjeni, zaradi spremembe vrednosti projektov, ki je večja od 20 %, bosta, po potrditvi Razvojenega sveta in Sveta regije projekta uvrščena v Dodatek št. 5.

Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami; Evropski sklad za regionalni razvoj

Podjetno nad izzive (PONI) - PONI Gorenjska

- **Nosilec projekta: BSC, d.o.o., Kranj**
- Predvidena vrednost investicije (po pogodbi): 1.538.272,00 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.538.272,00 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO; po pogodbi): 1.538.272,00 EUR; 100 % financiranje operacije
- Že izplačano: 732.856,00 EUR (8. 7. 2026)
- Obdobje izvedbe: 1. 1. 2024–31. 12. 2028

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva. Projekt je bil prvi, ki je bil vključen v Dogovor za razvoj Gorenjske regije 2021–2027, podpisan je bil 20. 12. 2023 z vrednostjo projekta 1.538.851,82 EUR.

Za projekt je bila izdana odločitev o podpori št. 3032-85/2024-1630-6 z dne 23. 4. 2024 in dne 22. 5. 2024 podpisana pogodba; skupna vrednost projekta je 1.538.272,00, pogodbeni vrednosti sofinanciranja je 1.538.272,00 EUR, torej za 579,82 EUR nižja od predvidene v dogovoru.

Izplačani so bili že zahtevki za izplačilo v skupni vrednosti 732.856,00 EUR (od tega 232.192,00 EUR v letu 2024, 319.264,00 EUR v letu 2025 ter 181.400,00 v letu 2026 (stanje 8. 7. 2026)).

Tabela 5: Podjetno nad izzive (PONI Gorenjska); predvideno črpanje sredstev in realizacija do septembra 2025, v EUR

Finančni viri/leto	2024	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Skupaj EU+SLO po pogodbi št. C1630-24-550011 z dne 22. 5. 2024 EUR	319.264,00	319.264,00	319.264,00	290.240,00	290.240,00	1.538.272,00
Dodatek k pogodbi z dne 1. 12. 2025	232.192,00	319.264,00	319.264,00	304.752,00	362.800,00	1.538.272,00
Realizacija izplačil EU+SLO	232.192,00	319.264,00	181.400,00*	0,00	0,00	732.856,00

*do 5. 7. 2026

Specifični cilj: RSO3.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo; Evropski kohezijski sklad

Regijski center mobilnosti Gorenjska (RCM Gorenjska)

- **Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj**
- Skupna vrednost investicije: 485.493,77 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 485.493,77 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 485.493,77 EUR; 100 % financiranje operacije
- Obdobje izvedbe: 1. 1. 2025– 1. 7. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 22. 8. 2025

RCM Gorenjska kot eden izmed demonstracijskih projektov ima za osrednji cilj prispevati k blaženju posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje s pomočjo neinfrastrukturnih ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti v regiji. Trije specifični cilji so: 1/ izboljšan sistem načrtovanja in uvajanja trajnostne mobilnosti v gorenjski regiji v sinergiji s sosednjimi regijami, 2/ izboljšanje strokovnih kapacitet ter okrepljeno trajno sodelovanje strokovnih ciljnih skupin na področju trajnostne mobilnosti (RCM Gorenjska kot povezovalni subjekt izvaja aktivnosti za nacionalno raven in lokalne skupnosti), 3/ višja stopnja ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti.

Odločitev o podpori je bila izdana 20. 11. 2025, pogodba je bila sklenjena dne 20.3.2026

Tabela 6: Projekt Regijski center mobilnosti Gorenjska – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Projekt	2026	2027	2028	Skupaj
Regijski center mobilnosti Gorenjska; vloga	149.382,70	149.382,70	186.728,37	485.493,77
Regijski center mobilnosti Gorenjska; pogodba	298.765,40	149.382,70	37.345,67	485.493,77

Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske

- **Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj**
- Skupna vrednost investicije: 100.000,00 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 100.000,00 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 80.000,00 EUR (80 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
- Obdobje izvedbe: do 30. 9. 2027
- **Vloga za NPO je bila oddana 22. 8. 2025, pogodba je bila podpisana 3. 4. 2026**

Namen projekta je izdelava RCPS Gorenjske, ki bo za sedemletno obdobje opredelila ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji. Skozi proces priprave RCPS se bo vzpostavilo strateško in ciljno usmerjeno prometno načrtovanje na regionalni ravni, celostno upravljanje prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu.

Tabela 7: Projekt Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR

Projekt	2026	2027	2028	Skupaj
Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske; vloga in pogodba	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00

Kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo

- **Nosilec projekta: Občina Naklo**
- Skupna vrednost investicije: 8. 7. 2026 – nova vrednost projekta bo 1.700.000,00 EUR (predhodno 1.313.082,45 EUR);
- Višina upravičenih stroškov: 1.196.969,75 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.196.969,75 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: 20. 10. 2025–31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: verjetno šele 30. 9. 2026 (če bo le mogoče do 30. 8. 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: januar 2026 (1. faza)
- Predviden začetek del na terenu: april 2026 (1. faza)

- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2029 (zadnja faza), ni spremembe
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: nova vrednost 1,73 km (prej 4,838 km) ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 5000 uporabnikov letno

Julij 2026: V pripravi je sprememba investicijske dokumentacije, zamenjali so izvajalca, Skupna vrednost investicije bo predvidoma 1.700.000, upravičeni stroški ca 1.200.000, kazalnik učinka – manj kakor 2 km. Po končanem projektiranju je narasla vrednost projekta, cene so se možno zvišale – prvotna ocena ni temeljila na projektantskem izračunu. Gre za bistveno spremembo projekta, ki bo uvrščena v Dodatek št. 5.

Prijavili bodo 2 odseka, en odsek je sprojektiran in se dela na terenu, del kanalizacije; drugi odsek se zaključuje, do 9. 7. 2026 pričakujejo še končne pripombe na zapisnik DRSI.

Tabela 8: Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo; vloga	844.919,82	352.049,93			1.196.969,75
Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo; popravek 8. 7. 2026 – sprememba IP	300.000,00	100.000,00	398.484,88	398.484,88	1.196.969,76

Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); igor

- **Nosilec projekta: Občina Škofja Loka**
- Skupna vrednost investicije: 4.387.139,29 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 3.549.339,52 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 3.549.339,52 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 9. 2026 (zaradi daljšega obdobja za zbiranje soglasij lastnikov zemljišč – predhodno je bil predviden rok 28. 2. 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: 1. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 10. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 6. 2029
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: 3,69 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 30.000 uporabnikov letno

Če bo prišlo do težav na poljanskem kraku, je možno, da predvidijo povezavo znotraj mesta.

So v pogovorih z lastniki zemljišč, se trudijo, da bodo pridobili vse pogodbe pravočasno, da bo možno oddati vlogo za NPO do 30. 9. 2026.

Objavljeni so JR za izvajalca, Podlubnik – projekt je v recenziji. Pridobivajo zemljišča, težav ne pričakujejo, Trasa naj se nebi spremenila, glavni problem je pridobivanje služnosti za zemljišča.

Tabela 6: Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3), načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2024, EUR	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); vloga	19.740,00	87.757,67	860.460,36	860.460,36	860.460,36	860.460,36	3.549.339,51
Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); popravek febr. 2026			430.230,18	1.474.931,97	1.544.177,33	100.000,00	3.549.339,48
Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); popravek 14. 4. 2026				1.474.932,00	1.544.177,32	530.230,19	3.549.339,51

Izgradnja kolesarske povezave Zadruga – Tržič G6

- **Nosilec projekta: Občina Tržič**
- Skupna vrednost investicije: 1.852.323,68 EUR, sprememba vrednosti na: 1.500.000,00 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.306.236,17 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.306.236,17 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029, sprememba na 31. 12. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 9. 2026, predhodno 28. 2. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 31. 12. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 1. 4. 2027
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2029; sprememba na 31. 12. 2028
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
- Kazalnik učinka: 5,97 km ob zaključku projekta – sprememba na 4,4 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 9000 uporabnikov letno; sprememba na 6500 uporabnikov letno

Projektna dokumentacija je naročena, na terenu je projektant izpostavil, da bo težko izvesti priključek na načrtovano stezo, zato se bo steza zaključila na začetku Križev, pred križiščem, potem bo potekala povezava po prometnem pasu. Še vedno bi bilo več kakor 50 % samostojnih kolesarskih površin.

Projektant pripravlja spremembo projekta. Vrednost se ne spreminja, projekt naj bi bil zaključen v letu 2028.

Tabela 7: Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj
Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6 - vloga	300.000,00	435.000,00	571.236,17			1.396.236,17
Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6, popravek febr. 2026		668.323,03	500.000,00	137.913,14		1.306.236,17
NOVO – po sestanku z g. Oberlintnerjem; marec /april 2026			668.323,03	500.000	137,913,14	1.306.236,17
Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6 –sprememba maj 2026			668.323,03	637.913,14		1.306.236,17

Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje

- **Nosilec projekta: Občina Železniki**
- Skupna vrednost investicije: nova vrednost 1.876.277,04 EUR (prej 1.372.404,39 EUR), sprememba vrednosti 36,71 % - bistvena sprememba!! – že potrjeno na Razvojnem svetu in svetu regije korespondenčne seje, za dodatek št. 5!
- Višina upravičenih stroškov: 1.372.404,39 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.372.404,39 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 7. 2026 (predhodno 30. 6. 2026) , naj bi bilo 15. 7. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: 30. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 15. 10. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 11. 2028
- Kazalnik učinka: 3,2 km ob zaključku projekta
- Kazalnik rezultata: 4500 uporabnikov letno
- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Celotna vrednost projekta ne bo le 15 %, temveč 36,71 % višja. Pravica o graditvi – zaključujejo dogovore s fizičnimi strankami; V juliju 2026 menijo, da načrt črpanja sredstev ostaja nespremenjen.

JN do konca julija, jeseni gradnja, izvedba bo zaključena v letu 2028

Tabela 8: Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2024, EUR	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje - vloga	7.632,89	33.935,86	332.708,91	998.126,73			1.372.404,38
Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje, po popravku febr. 2026			269.873,00	616.466,68	486.064,71	0,00	1.372.404,39

Specifični cilj: RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE

Nadgradnja CČN Radovljica; Borut

- **Nosilec projekta: Občina Radovljica**
- Skupna vrednost investicije: 7.435.440,12 EUR
- Predvidena višina upravičenih stroškov: 5.502.199,51 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 3.312.563,57 EUR; 60,2 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum izdelave PZI projektne dokumentacije (za potrebe oddaje popolne vloge – natančno ovrednotenje in razmejitev upravičenih in neupravičenih stroškov): 15. 7. 2026
- Datum oddaje popolne vloge za NPO: 25. 8. 2025, vloga naj bi bila dopolnjena do 25. 8. 2026 (predhodno do 14. 8. 2026)
- Predviden datum izbora gradbenega in obračunskega nadzora (vključno z izvajanjem projektnega in obratovalnega kontrolinga): 30. 6. 2026
- Predviden datum izbora izvajalca: do konca leta 2026 (predhodno 27. 11. 2026)
- Predviden začetek del na terenu (uvedba izvajalca v delo): 15. 1. 2027
- Predviden zaključek del na terenu: 30. 6. 2028
- Predviden pričetek enoletnega poskusnega obratovanja: 1. 7. 2028
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): do 31. 12. 2029
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 8. 9. 2023 (pravnomočno 5. 10. 2023)

- Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RCO32); mejnik 2024: 17.320, cilj 2029: 25.323
- Kazalnik rezultata (RCR 42): število oseb: 11.287 v letu 2024, cilj 2029: 11.978

Pripravlja se PZI, dokumentacija bo predana do srede julija 2026; v juliju 2026 menijo, da bodo ohranili črpanje sredstev po letih, kot je predvideno.

Upoštevali bodo nova finančna izhodišča iz nove dokumentacije PZI – upravičene in neupravičene stroške, paziti na %!! Večjih finančnih sprememb ne pričakujejo.

Tabela 9: Nadgradnja CČN Radovljica, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	Skupaj
Nadgradnja CČN Radovljica; vloga	1.420.718,00	1.598.307,75	293.537,82	3.312.563,57
Nadgradnja CČN Radovljica – novi podatki, marec 2026, po 13. seji Razvojnega sveta regije*		2.308.666,75	1.047.344,22	3.356.010,97

***Dodatno dodeljena sredstva v višini 43.447,40 EUR; Dodatek št. 4**

Opremljanje aglomeracije Kranj 2019

- **Nosilec projekta: Mestna občina Kranj**
- Skupna vrednost investicije: 27.013.915,63 EUR (brez poračunljivega DDV)
- Višina upravičenih stroškov: 13.871.221,91 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 9.206.036,08 EUR; 67,55 % sofinanciranje upravičenih stroškov (sprememba potrjena na seji RSGR 9.323.716,79 EUR; 67,22 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- **Vloga za NPO je bila oddana 19.5.2026** (predhodno 30. 11. 2025, 28. 2. 2026), 8. 7. 2026 je predviden sestanek na MOP glede dopolnitve vloge.
- **Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja, vsa so pravnomočna.**
- PZI dokumentacija je končana v celoti (april 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: Dva izvajalca sta že izbrana (Savska cesta, Čirče), za ostale izvajalce je plan, da bi bili izbrani najkasneje decembra 2026.
- Predviden začetek del na terenu: Na Savski cesti in Čirčah se dela že izvajajo, za Hrastje je želja jeseni 2026, Veliki hrib in Gorenja Sava v letu 2027 (marec)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30.6.2029
- Kazalnik učinka RCO31, km, leto 2024 0, leta 2029 cilj 19.668,50 m
- Kazalnik rezultata RCR42, osebe, leta 2024 47.179, ob zaključku 50.588

Namen naložbe je dograditev javnega sistema odvajanja odpadnih voda tako, da bo aglomeracija Kranj (ID 20594) opremljena 98 %. S tem bo dosežena skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode za področje odvajanja in čiščenje odpadnih voda.

Za projekt so pridobljena vsa gradbena dovoljenja, vsa so pravnomočna; 20. 5. 2026

- Čirče; že dela na terenu
- Savska cesta; že dela na terenu
- Veliki hrib; septembra JN po sklopih
- Gorenja Sava; septembra JN po sklopih
- Hrastje

Tabela 10: Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029 EUR	Skupaj, EUR
Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 - vloga	662.683,44	3.518.987,91	5.024.444,73			9.206.116,08
Opremljanje aglomeracije Kranj 2019; popravek febr. 2026		2.523.568,00	4.336.579	2.345.889		9.206.036,00
Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 – po sklepu 13. seje Razvojnega sveta regije*		3.518.987,91	5.142.125,44	662.603,44		9.323.716,79
Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 – stanje maj 2026*		2.071.203,21	3.817.525,48	3.235.352,32	199.635,78	9.323.716,79

***Dodatno dodeljena sredstva v višini 117.680,79 EUR; Dodatek št. 4**

Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica – projekt še čaka na uvrstitev v DRR

- **Nosilec projekta: Občina Bohinj**
- Skupna vrednost investicije: 1.142.461,72 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.102.627,52 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 821.967,20 EUR; 74,55 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: še ni podatka, projekt še nima soglasja za vključitev v DRR
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: po pridobitvi GD, 30. 9. 2026; morda 20. 6. 2026 (glede na izdajo GD) še ni podatka,
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: v začetku junija šele vloga mnenja ... , v juliju šele vloga, GD morda konec avgusta; Maja oddana vloga za izdajo GD; šele po tem se lahko odda vloga za NPO
- Predviden datum izbora izvajalca: september 2026 (na sestanku januar 2026)
- Predviden začetek del na terenu: september 2026 (na sestanku januar 2026)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2027 (na sestanku januar 2026)
- Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RC032); mejnik 2024: 9.350 PE, cilj 2029:10.500 PE.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regije z Dodatkom št. 4 - predhodno ni ustrezal vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeraciji Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5), Divača (zap. št. 14) in Vodice (zap. št. 120).

Vrednost projekta je še vedno enaka kot je bila v poslani dokumentaciji, v letu 2026 črpanja sredstev ne bo. Trenutno poteka zbiranje mnenj za pridobitev gradbenega dovoljenja, terminsko nekoliko zamujajo.

Tabela 11: Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	Skupaj, EUR
Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica; vloga	335.803,08	407.174,12	78.990,00	821.967,20
Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica – novi podatki; marec 2026		407.174,12	414.793,08	821.967,20

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj;

- **Nosilec projekta: Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)**
- Skupna vrednost investicije: 4.440.551,49 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 4.232.105,47 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.631.050,71 EUR; 62,17 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: predvidoma v maju 2026; predhodno predvideno 2026 28. 2. 2026 in 10. 1. 2026
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: imajo 3 gradbena dovoljenja, februar 2026, predhodno predvideno 31. 12. 2025
- Predviden datum izbora izvajalca: april 2026
- Predviden začetek del na terenu: september 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 2029
- Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 7,9
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024 10.013, ob zaključku projekta 10.262

Na območju MO Kranj so morali predvideti novo traso vodovoda, zato bo zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja – gradbeno dovoljenje za Bašelj že imajo in dela se že izvajajo, predvidoma bodo zaključena poleti 2026.

Januarja letos so oddali vlogo za gradbeno dovoljenje, pričakujejo, da bo izdano v februarju 2026.

Vsa GD so pridobljena, Občina Preddvor še nima pripravljenih vseh zadev, ponovno sprašujejo glede enega razpisa – za zdaj Mojca Kavčič, MNVP zagovarja en razpis, eno javno naročilo – MO Kranj je za en del že že pripravil JN, dela se že izvajajo, ostalo bodo dali v tri sklope.

Spremembe črpanja sredstev so predvidene v spremembi projekta, ki je že navedena v Dodatku št. 4 k dogovoru. Stanje julij 2026: Šenčur ima vse pripravljeno, Preddvor še ni odziva.

Tabela 12: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj; vloga	896.928,55	1.204.829,49	529.292,67		2.631.050,71
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj – novo, marec 2026*	678.186,72	1.204.829,49	529.292,67	255.763,01	2.668.071,89

***Dodatno dodeljena sredstva v višini 37.021,18 EUR; Dodatek št. 4**

Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170); SEbastjan

- **Nosilec projekta: Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)**
- Skupna vrednost investicije: 7.444.760,59 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 6.843.988,36 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 4.742.875,96 EUR; 69,30 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 31.12.2026, predhodno 1. 6. 2026;
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 31.10.2026, predhodno 15.5.2026
- Predviden datum izbora izvajalca: november/december 2026, prehodno 15. 9. 2026
- Predviden začetek del na terenu: v začetku leta 2027, predhodno 1.10.2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2028
- Kazalnik učinka RC030, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 8,99675
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 10.560, ob zaključku projekta 10.560

JN je razdeljeno 5 sklopov. Dve vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja sta že na UE, eno bodo poslali naslednji teden, tudi Občina Jesenice ima težave s pridobitvijo služnosti. Pripravljajo PZI, želijo, da bi bil končan do konca marca 2026.

Popravke finančne konstrukcije so sporočili v poslanem Obrazcu 2; sprememba projekta potrjena na 13. seji Razvojnega sveta Gorenjske regije.

20. 5. 2026; v juliju – ni sprememb: v sklepni fazi pridobivanja služnosti, od 7 GD imajo le eno GD, dva sta v dopolnjevanju na UE, en projekt je v sklepni fazi služnosti, 3 projekti – služnosti pridobljene, zamik katastra, morajo ponovno pridobiti posamezna mnenja (zavod za ribištvo, elektro)

GD: konec oktobra, pripravijo PZI; oddaja vloge 31. 12. 2026, en projekt so dali že v razlastitev, če bi se pojavila težava.

Težave pri mennjih za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri elektro, soglasje za priključitev je, 21. 7.; ena vloga za GD je v dopolnitvi, še zbirajo mnenja, služnosti, 5 v razlastitev, pri 4 težave... Blejska dobrava – postopek razlastitve na dveh parcelah, to je na UE že mesec dni.

Vrednostno – za zdaj ni predvidenih sprememb, morajo počakati na projektanta, da pripravi PZI; Blejska Dobrava se dela... Verjetno bodo tudi vrednostne spremembe.

Tabela 13: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih

Projekt	2026	2027	2028	Skupaj
Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170); vloga	1.327.414,54	1.946.841,50	1.468.619,92	4.742.875,96
Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) – novo, marec 2026		3.337.700,55	1.468.619,92	4.806.320,47

Dodatno dodeljena sredstva v višini 63.444,51 EUR; Dodatek št. 4

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna

- **Nosilec projekta: Občina Gorje**
- Skupna vrednost investicije: 1.211.210,70 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.146.345,05 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 702.491,50 EUR; 61,28 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: verjetno oddaja popolne vloge v juliju 2026 (predhodno že predvideno april 2026, 28. 2. 2026, predhodno 15. 2. 2025, 29. 12. 2025);
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: naj bi bilo konec marca 2026 (predhodno predvideno 15. 2. 2026, predhodno 31. 1. 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: maj 2026
- Predviden začetek del na terenu: junij 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): oktober 2027
- Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0 , ob zaključku projekta: 3,73;
- Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 0, ob zaključku projekta 19,151

Namen projekta je posodobitev vodovodnega sistema Radovna (ID 1216) na način, ki bo zagotavljal zmanjšanje vodnih izgub in s tem izboljšanje snovne učinkovitosti sistem. Izvedba naložbe bo imela pozitiven učinek na vse prebivalce občine Gorje, posredno pa tudi na vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz VS Radovna.

Do leta 2029 naj bi bile urejene nove ali nadgrajene cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda v dolžini 3.730 m, 10.151 prebivalcev bo do konca leta 2028 priključenih na

izboljšano vodovodno omrežje. Vodne izgube bodo zmanjšale tako, da bo koeficient ILI izboljšan za 20 %.

Za projekt imajo že tri pravnomočna gradbena dovoljenja, čakajo še na eno – naročena je mejna obravnava, ki naj bi bila v roku dveh tednov. Pripravljajo že vlogo za NPO, ne pričakujejo sprememb pri predvideni dinamiki črpanja sredstev.

Gradbeno dovoljenje; bila je še ena odmera, eno GD torej še manjka, morajo na prikazu še nekaj popraviti (dobili od UE), v začetku drugega tedna bo pripravljeno; zadnje GD naj bi bilo morda izdano v začetku aprila. Imajo že 3 gradbena dovoljenja, pripravljajo PZI-je, čakajo še zadnje GD.

Maj 2026: Za projekt za Gorje ni sprememb – še vedno niso dobili zadnjega GD, čakajo samo še UE, vsa dokumentacija je bila oddana. GD naj bi bilo izdano še v mesecu maju. Za ostale 3 dele projekta imajo obljubljeni, da dobijo PZI v sredini junija. Še vedno predvidevajo, da bodo jeseni imeli razpis za izvajalca.

Tabela 14: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna, načrt črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026	2027	2028	Skupaj
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna; vloga	185.911,88	516.579,62	0,00	702.491,50
Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna – novo, marec 2026	185.911,88	527.059,68		712.971,56

Dodatno dodeljena sredstva v višini 10.480,06 EUR; Dodatek št. 4

Specifični cilj: RSO 2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja; Evropski sklad za regionalni razvoj

Zeleno zaledje Škofje Loke

- **Nosilec projekta: Občina Škofja Loka**
- Skupna vrednost investicije: 1.063.453,13 EUR (predhodno 1.104.915,62 EUR); sprememba – znižanje vrednosti za 3,75 % - ni bistvena sprememba
- Višina upravičenih stroškov: 720.281,91 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 501.848,44 EUR; 69,67 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: predvidoma zdaj 20. 7. 2026: vloga še ni oddana; pripravljajo zaključek investicijskega programa, torej predviden rok za oddajo vloge za NPO 5. 6. 2026 (predhodno predvideno 1.5.2026 - vloga je v pripravi, zaradi manjših sprememb projekta pa bo oddana nekoliko pozneje, kot načrtovano) –.
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: ni potrebno
- Predviden datum izbora izvajalca: 15. 6. 2026
- Predviden začetek del na terenu: 15. 7. 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja):

- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,77
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 10.011

Projekt Zeleno zaledje Škofje Loke predstavlja razširitev projekta Športno-rekreacijsko območje Kamnitnik. Osnovni projekt je bil potrjen 17. 1. 2022, zaključek projekta pa je bil prvotno predviden do konca leta 2025. Prva novelacija investicijskega programa, pripravljena avgusta 2024, je predvidela podaljšanje trajanja projekta. Zaradi sprememb v projektni dokumentaciji, med drugim tudi zaradi zamika sprejetja OPN, je bila junija 2026 pripravljena druga novelacija investicijskega programa, v katero so bile vključene naslednje spremembe:

1. Sprememba vrednosti investicije iz 1.104.915,62 € na 1.063.452,13 EUR v tekočih cenah.
2. Uskladil se je terminski plan investicije, kjer se je trajanje investicije skrajšalo za eno leto.
3. Uskladil se je tehnično tehnološki ops v skladu z novo verzijo PZI, ki ga je izdelal LUZ d.d., iz Ljubljane v letu 2025.
4. Površina zelene infrastrukture se je spreminjala iz 5,77 ha na skupno 5,084 ha površin.
5. Spremembe izračuna finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije.

Namen investicije je ureditev širšega območja športno rekreacijskega parka Kamnitnik kot zelenega zaledja mesta Škofje Loke in s tem izboljšanje infrastrukturnih pogojev za šport in rekreacijo v občini, vzpostavitev urejenega območja urbanih vrtičkov ter revitalizacija ter dograditev zelenih površin v neposredni bližini mestnega jedra, skupna površina 5,77 ha. S tem bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb in posledic ekstremnih vremenskih pojavov v mestu Škofja Loka (npr. vročinski ekstremi, suša, padavinski ekstremi) in zagotovili višjo kakovost bivanja.

Imajo že PZI za ureditev območja, projektna dokumentacija je vsa pridobljena. Verjetno bo skupna vrednost projekta za približno 5 % nižja od predvidene. Pri črpanju sredstev po letih ni predvidenih sprememb.

Tabela 15: Zeleno zaledje Škofje Loke, načrt črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Zeleno zaledje Škofje Loke; vloga	109.451,82	116.693,42	116.693,42	116.693,42	42.316,36	501.848,44
Zeleno zaledje Škofje Loke; popravek marec 2026		116.693,42	186.145,24	156.693,42	42.316,36	501.848,44
Zeleno zaledje Škofje Loke; popravek julij 2026		116.693,42	228.461,60	156.693,42		501.848,44

Zeleno srce mesta – faza 2

- **Nosilec projekta: Občina Tržič**

- Skupna vrednost investicije: 3.206.682,24 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.893.713,48 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.322.670,74 EUR; 69,85 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: **30. 11. 2026** (predhodno predvideno 30. 4. 2026 in 30. 3. 2026)
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 30. 9. 2026 (predhodno predvideno 30. 4. 2026 in 31. 12. 2025, nato 28. 2. 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: 31. 1. 2027 (predhodno predvideno 30. 11. 2026)
- Predviden začetek del na terenu: 1. 3. 2027 (predhodno predvideno 4. 1. 2027)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 10. 2029
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,5
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 2.331

Projekt Zeleno srce mesta - faza 2 predstavlja celovito trajnostno ureditev in ozelenitev parkirišča s tržnico in kakovostno preureditev zelenega obrečnega pasu Tržiške Bistrice, vključno z zagotovitvijo dostopnosti do vodotoka. Projekt vključuje: preureditev talnih površin parkirišča s tržnico, intenzivno ozelenitev parkirišča, urbano opremo, krajinsko-hortikulturno ureditev in razširitev zelenega obvodnega pasu z ureditvijo dostopov in poti; skupna površina 0,5 ha. Podlaga za urejanje je zmagovalna rešitev javnega arhitekturno-urbanistično-krajinskega natečaja (Vir: Elaborat urbanistične zmagovalne natečajne rešitve za ureditev atrija občinske stavbe in območja tržnice v Tržiču, a2o2 arhitekti, 2024.)

V letu 2026 bo predvidoma oktobra zaključeno projektiranje in bo v tem letu oddan zahtevek za izdelavo projektne dokumentacije. Z izvedbo v 2026 še ne bodo začeli (oz. po sedanjih podatkih ne bomo začeli), vsekakor v 2026 ne bo nobenega zahtevka iz naslova izvedbe GOI del. Potrebno bo prilagoditi dinamiko črpanja sredstev.

Zamik pri pridobitvi GD, UE je zavrnila vlogo, zdaj se ponovno pripravlja -GD bo pridobljeno verjetno šele do 30. 9. 2026, po tem datumu oddaja vloge za NPO.

V juliju 2026 ne navajajo nobenih sprememb.

Vloga za GD je v pregledu na UE – nova vloga, rok za oddajo vloge bodo ujeli.

Tabela 16: Zeleno srce mesta – faza 2, načrt črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Zeleno srce mesta – faza 2	139.892,08	680.395,20	502.383,46	0,00	1.322.670,74
Zeleno srce mesta – faza 2 – sprememba maj 2026	0,00	820.287,28	502.383,46		1.322.670,74

Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru

- **Nosilec projekta: Občina Bled**
- Skupna vrednost investicije: 2.703.698,54 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.258.715,83 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.590.201,18 EUR; 70,40 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: do konca avgusta 2026; (predhodno predvidoma junij 2026; prvotno mišljeno 31. 3. 2026, morda že do konca februarja 2026);
- **Datum izdaje gradbenega dovoljenja: 19. 2. 2026.** Vloga za gradbeno dovoljenje vložena 17. 11. 2025,
- Predviden datum izbora izvajalca: jesen 2026
- Predviden začetek del na terenu: oktober 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): jesen 2027
- Kazalnik učinka RC036, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,57
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 890

Namen projekta je sonaravna ureditev dela obale in izboljšanje kakovosti obstoječih parkovnih površin v skupni površini 5,57 ha na vzhodnem dela Blejskega jezera v urbanem središču Bleda.

Sprememba dinamike financiranja projekta: premikajo del sredstev iz 2026 v 2027!

Dokumentacija za obalni del je pripravljena, nekaj težav imajo s pridobitvijo stavbne pravice. Z deli bodo pričeli predvidoma v oktobru 2026, po zaključku turistične sezone; pogodba z izvajalcem naj bi bila podpisana do septembra 2026. Projekt se bo izvajal v glavnem v letu 2027, dela naj bi potekala približno 3 mesece.

Spremenjena finančna konstrukcija je bila že sporočena – težave s pripravo vloge oziroma u uskladitvijo PZI - morajo uskladiti z Zavodom za kulturo Bled.

Predlagane rešitve najprej niso bile povsem usklajene, zdaj so projektne rešitve usklajene – parki; za sanacijo obalnega dela je GD pridobljeno, datum 19. 2. 2026. To je edino gradbeno dovoljenje, ki je za projekt potrebno.

V letu 2026 bodo črpali le za projektno dokumentacijo.

Preostanek naj bi bil v celoti počrpan v letu 2027 (dela zaključena marec, april 2027).

Maj 2026: Trenutno so parametri investicije ostali isti kot predhodno, čeprav še vedno poteka usklajevanje z ZVKDS za področje parkov, kar bi še lahko vplivalo na potek oz. investicijo.

Izvedeni so bili sestanki z vodstvom ZVKDS, da zaključijo dokumentacijo, pripraviti morajo še nekaj uskladitev.

Sprememba projekta verjetno ne bo potrebna. Ko bo PZI pripravljen, bodo predstavili projekt, da se razrešijo še zadnji pomisleki predlogi, da bi se vse uredilo pred oddajo vloge. Če bo vse kot dogovorjeno, do predvidoma 20. 7. dobijo PZI in začnejo s pripravo vloge. Finančne spremembe projekta za zdaj niso predvidene – morda, ko bodo prejeli PZI.

Tabela 17: Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2024, EUR	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	Skupaj, EUR
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru; vloga	28.140,80	106.831,40	328.875,00	1.126.353,98		1.590.201,18
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru, febr. 2026			463.847,20	0,00	1.126.353,98	1.590.201,18
Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru; marec 2026			134.972,20	1.455.228,98	0,00	1.590.201,18

Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem

- **Nosilec projekta: Občina Cerklje na Gorenjskem**
- Skupna vrednost investicije: 3.214.829,78 EUR; nova vrednost 2.388.854,39 EUR, znižanje vrednosti investicije za 25,69 % - bistvena sprememba projekta, za Dodatek k dogovoru št. 5!
- Višina upravičenih stroškov: 2.456.869,06 EUR; nova vrednost-1.970.118,63 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.576.094,90 EUR; 63,92 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 7. 2028
- Oddaja popolne vloge za NPO: 24. 4. 2026 (predhodno 31. 3. 2026, predhodno 28. 2. 2026). Vlogo za neposredno potrditev operacije je Občina oddala po klasični pošti dne 24. 04. 2026. MNVP je vlogo prejelo dne 04.05.2026. RRA BSC Kranj je vlogo prejel po e-pošti dne 04. 05. 2026 na naslov dr@bsc-kranj.si in domen.beks@bsc-kranj.si
- Datum izdaje gradbenega dovoljenja: Gradbeno dovoljenje izdano dne 08. 04. 2026; Pravnomočno dne 18. 04. 2026 (predhodno februar 2026; predhodno predvideno 31. 12. 2025)

- Predviden datum izbora izvajalca: JN pod št. JN002429/2026-EUe16/01-P01 je bilo objavljeno dne 01. 04. 2026; javno odpiranje ponudb je predvideno dne 26. 05. 2026 (predhodno april 2026).
- Predviden začetek del na terenu: avgust 2026, predhodno junij 2026
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): l. 2028
- Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,93
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1.078

V juliju 2026 je soglasje DRSV pridobljeno, lastništvo zemljišče urejeno.

Zaradi prepleta aktivnosti (usklajevanje DGD - dokumentacije za gradbeno dovoljenje) in PZI dokumentacije in pripravo vloge ter investicijske dokumentacija), ki imajo za posledico objavo JN, se bodo izbor izvajalcev del in izvedba del zamaknila v drugo polovico leta 2026, zato se bo dinamika črpanja sredstev med leti spremenila. Izvedba: izvajalec izbran, v ponedeljek gre v podpis pogodbe: gradnja, nadzor in varnost v pri delu

Vloga je že bila oddana; vrednost projekta je nižja za 25,69 % - zniža se tudi višina upravičenih stroškov, novi kazalniki učinka, rezultata ...

MOP še ni podal uradnega odziva glede oddane vloge.

Tabela 18: Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2025, EUR	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	Skupaj, EUR
Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; vloga	157.982,20	849.517,76	568.594,94		
Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; popravke januar 2026		1.007.499,96	568.594,94	0,00	1.576.094,90
Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem –marec 2026		568.594,94	1.007.499,96	0,00	1.576.094,90
Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem –julij 2026	63.878,04	511.775,36	1.000.441,50	0	1.576.094,90

Zeleno tromostovje Gorenja vas

- **Nosilec projekta: Občina Gorenja vas - Poljane**
- Skupna vrednost investicije: 2.284.706,53 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 1.962.860,70 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.521.566,54 EUR; 77,52 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: julij 2026 (predhodno 1. 6. 2026)

- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: **julij 2026** (predhodno maj 2026 28. 2. 2026, oziroma 31. 1. 2026)
- Predviden datum izbora izvajalca: november 2026 (predhodno oktober, september 2026)
- Predviden začetek del na terenu: januar 2027 (predhodno oktober 2026, september 2026)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2028
- Kazalnik učinka RC036, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,277
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 744

Namen naložbe je celostna in inovativna krajinska obnova in ozelenitev obvodnega zelenega pasu Poljanske Sore v naselju Gorenja vas, ki bo z novo krožno pešpotjo, ureditvijo naravnega kopališča in izpostavitvijo posameznih elementov dediščine Rupnikove linije postal osrednja povezovalna zelena promenada med levim in desnim bregom ter med stanovanjskimi in centralnimi dejavnostmi občinskega središča; skupna površina 12.770 m².

Pri izvedbi projekta so naleteli na težavo zaradi poseganja v območje Natura 2000, Zavod za varstvo narave je razširil pristojnost na obrežje, so v postopku usklajevanja. Projekt bo zdaj še boljši! Začeli so s pripravo PZI.

Maj 2026: Vloga za GD v pregledu. GD naj bi bilo oddano še meseca maja. Čakajo še termin usklajevalnega sestanka na MNVP. Pred začetkom junija vloga ne bo skompletirana.

Julij: Vloga za GD na upravni enoti za gradbeno dovoljenje je pregledana, izdan je bil poziv upravne enote za dopolnitev vloge, vlogo je občina tudi že dopolnila razen dveh dodatnih služnostnih pogodb, ki sta v pridobivanju (DRSV in DRSI – vendar razen zamudnosti postopka ni pričakovati težav, saj sta obe direkciji že izdali pisno soglasje k projektu.)

Usklajevalni sestanek na MNVP je bil izveden v juniju, nejasnosti glede priprave vloge ni več, še vedno je plan, da se vloga odda v mesecu juliju.

MNVP je na istem usklajevalnem sestanku v juniju pojasnil, da bo črpanje sredstev v 2026 mogoče za projekte, ki bodo oddani do konca junija 2026, zato spreminjajo načrt črpanja sredstev po letih.

Tabela 19: Zeleno tromostovje Gorenja vas – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Zeleno tromostovje Gorenja vas	456.469,96	912.939,94	152.156,64	0,00	1.521.566,54
Zeleno tromostovje Gorenja vas; marec 2026	106.469,96	832.939,94	582.156,64		1.521.566,54
Zeleno tromostovje Gorenja vas; julij 2026		832.939,94	688.626,60		1.521.566,54

Zeleni sistem v Kranjski Gori

- **Nosilec projekta: Občina Kranjska Gora**
- Skupna vrednost investicije: 2.280.916,03 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.079.660,90 EUR
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.122.969,76 EUR; 54,00 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2028
- Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: **oktober 2026** (predhodno september 2026, april 2026/maj 2026 in 31. 3. 2026)
- Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: avg/sept. 2026: **september 2026 – v kolikor bo GD izdano brez težav**; predhodno je bilo predvideno v avgustu 2026 (Občina je umaknila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, izdelan bo DGD in ponovno vložen za pridobitev GD), (predhodno: GD je v postopku na Upravni enoti, predvidoma naj bi bilo izdano v marcu 2026 oziroma je bilo predvideno že konec februarja 2026 in 21. 11. 2025).
- Predviden datum izbora izvajalca: **december 2026/januar 2027** (predhodno: november/december 2026 ; avgust 2026)
- Predviden začetek del na terenu: marec 2027 (predhodno: sept./okt 2026)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2029, predhodno: december 2028
- Kazalnik učinka RC036, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,21
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe; leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 625

Namen naložbe je celostna krajinska preobrazba in preureditev obstoječe 1,21 ha velike zelene in grajene razvrednotene javne površine v sklopu osrednjih območij za turizem v urbanem središču Kranjske Gore v kakovostno in sklenjeno zeleno javno površino, ki bo sonaravno ureja, odražala identiteto in biodiverziteto alpske krajine ter bolje povezana v smiselni zeleni sistem.

Občina je v maju umaknila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Pripravi se bo DGD in vložena bo zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za večje območje.

So še na isti točki, GD – ni pridobljeno UE – kompleks, stranski udeleženec je predložil dodatne strokovne podlage, umaknili so vlogo za nezahteven objekt, zdaj pripravljajo dokumentacijo za GD za manj zahteven objekt. Pridobivajo mnenja, časovnica – če bo vse v redu, naj bi bilo GD avgust ali sept 2026 – odvisno tudi od stranskih udeležencev.

Vloga je v grobem že narejena, oddana bo lahko po prejemu gradbenega dovoljenja, oddana še letos oktober/november.

Občina Kranjska Gora še vedno želi premik sredstev za nadgradnjo čistilne naprave – gradbeno dovoljenje je pridobljeno (ca 6 mio celotna vrednost projekta). **Do sredine julija** (prej navedeno do konca meseca maja) bo izdelan PZI s popisi. V mesecu juniju je predvidena objava javnega razpisa za izbiro izvajalca. Problem doseganja 60 % vrednosti upravičenih stroškov z EU sredstvi.

Pomembno: Za **nadgradnjo čistilne naprave** (predviden sektorski projekt) je gradbeno dovoljenje že izdano.

Tabela 20: Zeleni sistem v Kranjski gori – predvideno črpanje sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Zeleni sistem v Kranjski Gori	109.681,90	457.559,46	555.728,40	0,00	1.122.969,76
Zeleni sistem v Kranjski Gori – maj 2026	/	109.681,90 + 457.559,46	555.728,40	0,00	1.122.969,76

Ureditev območja pred KD Joža Ažmana – projekt se izloči!

- **Nosilec projekta: Občina Bohinj**
- Skupna vrednost investicije: 1.322.658,15 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 690.013,50 EUR
- **Višina sofinanciranja (EU + SLO): 0,00 EUR** (pred umikom vloge: 272.046,84 EUR; 39,43 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2027
- Kazalnik učinka RC036, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,59318
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 949

Predvidena je bila celostna ureditev zelene površine; 5.931,8 m² zelene površine.

Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da od projekta odstopajo. Sredstva se bodo po sklepu Razvojnega sveta Gorenjske regije prerazporedila na druge projekte. Projekt je za zdaj še vedno uvrščen v dogovor za razvoj regije. Na 13. seji Razvojnega sveta Gorenjske regije se je Razvojni svet seznanil z odstopom, s sklepom so potrdili prerazporeditev sredstev na druge projekte. Z dodatkom št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije je projekt izločen iz dogovora.

Ureditev in zazelenitev centra Žirov

- **Nosilec projekta: Občina Žiri**
- Skupna vrednost investicije: 2.054.442,04 EUR (po DIIP); 2.431.776,40 EUR (po IP); zvišanje vrednosti za 18,37 %, še ni bistvena sprememba projekta.
- Višina upravičenih stroškov: 1.463.459,80 EUR (po DIIP); 1.681.218,11 EUR (po IP)
- Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.146.873,96 EUR; 78,37 % sofinanciranje upravičenih stroškov
- Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
- Datum oddaje popolne vloge za NPO: **vloga je bila oddana 5.2.2026** (predhodno predvideno 28. 2. 2026, ni spremembe);
- Datum izdaje gradbenega dovoljenja: Obe potrebni gradbeni dovoljenji sta že pridobljeni. Eno gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25. 8. 2025 in postalo pravnomočno dne 8. 9. 2025, drugo GD pa je bilo izdano dne 4. 11. 2025 in je postalo pravnomočno dne 15. 11. 2025. Predhodno je bilo predvideno za 4. 11. 2025.
- Predviden datum izbora izvajalca: - izvajalec cel je izbran, pogodbe podpisane (predhodno najavljeno april 2026, marec 2026)
- Predviden začetek del na terenu: **za prvi sklop projekta so se dela na terenu začela v juniju 2026** (predhodno maj 2026, predhodno april 2026)
- Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2029
- Kazalnik učinka RC036, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,9344
- Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1804

Namen projekta je prenova obstoječih zelenih površin v katerih se ohrani ali poveča velikost zelene površine, delež raščnega terena ter oblikovanje in opremljenost oziroma prenova obstoječih vodnih površin, v katerih se ohrani ali izboljša kakovost vode, ureditev in dostopnost priobalnega pasu. Nova ali izboljšana zelena infrastruktura v mestih bo javno dostopna in bo sledila načelom na naravi temelječih rešitev (angl. Nature-based Solutions, NBS).

Izbira izvajalca – postopek je bil objavljen, ponudbe so nedopustne – po natančnih popisih ponudbe so presegale vrednost zagotovljenih sredstev. Dela na terenu se zamaknejo za ca mesec dni, izvajalec izbran v aprilu, izvedba na terenu se je začela v juniju 2026.

Imajo že izbranega izvajalca, projekt je razdeljen na 4 faze. Prva, druga in četrta faza je predmet projekta »Ureditev in zazelenitev centra Žirov«. Tretjo fazo financira občina sama. Za prvo in drugo fazo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. Vrednost strokovnega nadzora presega 40.000 EUR, postopek preko portala JN je v teku, v začetku julija je bila izdana odločitev o izboru, če ne bo pritožb, bo pogodba podpisana do konca maja 2026. Pogodba za strokovni nadzor je podpisana. V juniju začetek del – prva in druga faza izvedbe. Tretjo fazo izvaja občina sama v letu 2027, nato sledi še izvedba četrte faze projekta. Predvidena dinamika črpanja sredstev ostaja nespremenjena – kot najavljeno v marcu 2026.

30. 6. 2026 so prejeli s strani MOP prve ugotovitve glede vloge za NPO.

Tabela 21: ureditev in zazelenitev centra Žirov – predvideno črpanje sredstev (EU + SLO) po letih

Projekt	2026, EUR	2027, EUR	2028, EUR	2029, EUR	Skupaj, EUR
Ureditev in zazelenitev centra Žirov	609.944,80	162.901,50	132.543,38	241.484,28	1.146.873,96
Ureditev in zazelenitev centra Žirov –marec 2026	505.779,22	197.102,14	443.992,60		1.146.873,96

Tabela 22: Realizacija in predvideno sofinanciranje EU+SLO v EUR po vsebinah in po letih; projekti Dogovora za razvoj Gorenjske regije*

Vsebine	Realizacija 2024, EUR	Realizacija 2025, EUR	Predvideno sofinanciranje 2026, EUR	Predvideno sofinanciranje 2027, EUR	Predvideno sofinanciranje 2028, EUR	Predvideno sofinanciranje 2029, EUR	Skupaj, predvideno EUR
Državno kolesarsko omrežje			1.114.792,82	3.111.771,64	2.668.155,17	530.230,19	7.424.949,82
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda			2.071.203,21	6.533.366,35	4.697.489,62	199.635,78	13.501.694,96
Oskrba s pitno vodo			864.098,60	5.069.589,72	1.997.912,59	255.763,01	8.187.363,92
Poni	232.192,00	319.264,00	319.264,00	304.752,00	362.800,00		1.538.272,00
RCM/RCPS			338.765,40	189.382,70	37.345,67		565.493,77
Zelena infrastruktura			1.542.191,64	4.956.763,00	2.240.954,52	42.316,36	8.782.225,52
Skupaj	232.192,00	319.264,00	6.250.315,67	20.165.625,41	12.004.657,57	1.027.945,34	39.999.999,99
% od vrednosti skupnega sofinanciranja vseh projektov, vsa leta	0,58 %	0,80 %	15,63 %	50,41 %	30,01 %	2,57 %	100 %

*vključene so projekti in vrednosti (skupno), ki so že upoštevane v Dodatku št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, predvideno črpanje po letih na osnovi predvidevanj nosilcev projektov

Na osnovi podatkov, ki so jih posredovali nosilci projektov naj bi se polovica vseh razpoložljivih sredstev za Gorenjsko regijo črpala v letu 2027, 30 % v letu 2028, v letih 2024 in 2025 je bila skupna realizacija komaj nekaj več kot 1 % vseh razpoložljivih sredstev.

Številka: 3030-41/2023-1630/257

Pripravila:
Andreja Erdlen,
skrbnica Gorenjske razvojne regije

Marko Drofenik
namestnik generalnega direktorja
direktorata za regionalni razvoj

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Andreja Erdlen
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 7BA0959A00000000057556
Potek veljavnosti: 04. 10. 2028
Čas podpisa: 10. 07. 2026 14:03
Št. dokumenta: 3030-41/2023-1630-257

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Marko Drofenik
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 1AFCD6890000000005757
Potek veljavnosti: 01. 04. 2030
Čas podpisa: 10. 07. 2026 14:20
Št. dokumenta: 3030-41/2023-1630-257

Ljubljana, 10. 7. 2026