

Terminplan Umbau der Kläranlage Radenci / Časovni načrt obnove čistilne naprave v Radencih

Nr.		Ime postopka	trajanje	začetek	27 Okt '25	03 Nov '25	10 Nov '25	17 Nov '25	24 Nov '25	01 Dez '25	08 Dez '25	15 Dez '25
1												
2		Gradnja novega filtracijskega bazena, vključno z zemeljskimi deli in prilagoditvami	20 dni	Mon 03.11.25								
3		Vgradnja nove filtrirne enote v bazen, vključno s cevmi, električnimi napeljavami in ožičenjem	4 dni	Mon 01.12.25								
4		Preureditev črpalk v vstopnem črpalnem jašku, vključno s prilagoditvijo električne napeljave in ožičenja	4 dni	Mon 10.11.25								
5		Preureditev cirkulacijske črpalke (nitrifikacija) z novo cevno napeljavo, vključno z električno napeljavo in ožičenjem	4 dni	Fre 14.11.25								
6		Preureditev in cevovod novih črpalk za vračanje blata, vključno z električno napeljavo in	6 dni	Don 20.11.25								
7		Betonarska dela Deni v biologiji 1 (povečanje jezov)	4 dni	Mon 17.11.25								
8		Betonarska dela Biologija 1 v Biologiji 2 (povečanje jezov)	4 dni	Fre 21.11.25								
9		Prilagoditev cevovoda v obeh	5 dni	Don 04.12.25								
10		Prilagajanje elektrotehnike	8 dni	Mon 08.12.25								
11		začetek obratovanja	3 dni	Mit 17.12.25								