



ZASAVSKA Regija – Dogovor za razvoj regij (DRR) (2021-2027) – predstavitev in stanje izvajanja projektov – stanje na dan 29.6.2026

Zasavska regija je po svoji razvitosti med manj razvitimi regijami v Sloveniji (Poročilo o regionalnem razvoju 2018–2022). Sestavljajo jo štiri občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Dogovor za razvoj regije 2021-2027 je bil podpisan 13.12.2023. Po dogovoru znotraj KRVS ima Zasavska regija na voljo 18.186.667,69 EUR. Sklep RSR Zasavje 9. redna seja z dne 10.7.2024 - prenos iz DRR na JR SPP EPI Zasavska regija - OIC Lakonca in OIC Rudnik v višini 2.664.431,17 EUR in Sklep RSR Zasavske regije 9. redna seja z dne 10.7.2024 - prenos iz DRR na MVI - obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja SPP - Vzgojno izobraževalna infrastruktura v višini 1.000.000,00 EUR. Dodatek št. 2 je bil podpisan dne 18.6.2025. Tako je ostanek za DRR 14.447.907,00 EUR. Dodatek številka 3 je bil podpisan 9. 7. 2025.

Teritorialni razvojni dialogi v regiji (prisotni: predstavniki vseh štirih Občin, RRA Zasavje in predstavniki MLSKRR):

1. 18.6.2025
2. 7.11.2025
3. 28.1.2026
4. 15.5.2026

Elektronska korespondenca:

1. 13.3.2026 (obvestilo o oddani vlogi za NPO 'Hidravlična izboljšava VS Trbovlje')
2. 16.3.2026 (obvestilo o stanju projektov v vseh štirih Občinah, manjka Litija)
3. 30.3.2026 (dopolnitev z informacijami s strani Občine Litija)
4. 2.4.2026 (obvestilo o oddani vlogi za NPO 'Gradnja kolesarske povezave SVEA – EPC Selo', Občina Zagorje ob Savi)
5. 7.4.2026 (obvestilo o oddani vlogi za NPO 'Zelena vez' (Občina Hrastnik)
6. 21.4.2026 (obvestilo o poteku projekta 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Save', Občina Hrastnik)
7. 2.6.2026 (obvestilo o predvideni spremembi DRR prenos sredstev (EU in SLO) iz projekta Evropark na projekt Kolesarska povezava Svea – EPC Selo

Vsebina

Projekt 1: Podjetniško usposabljanje v Zasavski regiji	4
Projekt 2: Kolesarska brv v Litiji	5
Projekt 3: Gradnja kolesarske steze SVEA - EPC Selo	6
Projekt 4: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - Hrastnik	8
Projekt 5: Opremljanje aglomeracije Litija Šmartno 2019	10
Projekt 6: Nadgradnja vodovodnega sistema Litija - Šmartno	11
Projekt 7: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje (prejšnji naziv : Obnova vodovoda od Opekarne do VH Škratovina).....	13
Projekt 8: Regijski center mobilnosti Zasavje.....	15
Projekt 9: Regijska celostna prometna strategija Zasavje	16
Projekt 10: Zelena vez Ojstro Hrastnik	17
Projekt 11: Zelena vez Ojstro.....	19
Projekt 12: Evropark Zagorje	21

INFORMACIJE DRR

- Skupno število projektov: 12
- Skupna vrednost investicij z DDV: 20.915.012,00 EUR
- Skupna višina sofinanciranja (EU + SLO): 14.447.907,00 EUR

Tabela1: Pregled vrednosti, sofinanciranje in stanja izvajanja projektov – stanje na dan 29.6.2026

Št.	Projekt	Vloga za NPO	Vrednost projekta z DDV	Dodeljena sredstva	Koriščena sredstva
1.	Podjetniško usposabljanje v Zasavski regiji	projekt v izvajanju	1.538.272,00	1.538.272,00	830.812,00
2.	Kolesarska brv v Litiji	pripravlja se vloga	3.574.600,00	1.600.000,00	0,00
3.	Gradnja kolesarske steze SVEA - EPC Selo	2.4.2026 oddana vloga	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00
4.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - Hrastnik	pripravlja se vloga	1.942.391,00	1.350.000,00	0,00
5.	Opremljanje aglomeracije Litija Šmartno 2019	pripravlja se vloga	2.057.636,00	1.000.000,00	0,00
6.	Nadgradnja vodovodnega sistema Litija - Šmartno	16.2.2026 oddana vloga, 19.3.2026 oddane dopolnitve	3.646.715,00	2.440.000,00	0,00
7.	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje (prejšnji naziv : Obnova vodovoda od Opekarne do VH Škratovina)	15.5. vloga za NPO prejeta na OU Ministrstva, kije v pregledu	1.555.563,00	950.000,00	0,00
8.	Regijski center mobilnosti Zasavje	projekt v izvajanju	249.435,00	249.435,00	0,00
9.	Regijska celostna prometna strategija Zasavje	projekt v izvajanju	100.000,00	80.000,00	0,00
10.	Zelena vez Ojstro Hrastnik	3.4.2026 oddana vloga	1.538.285,00	1.240.200,00	0,00
11.	Zelena vez Ojstro	pripravlja se vloga	1.812.115,00	1.300.000,00	0,00
12.	Evropark Zagorje	pripravlja se vloga	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00
			20.915.012,00	14.447.907,00	830.812,00

Projekt 1: Podjetniško usposabljanje v Zasavski regiji

Nosilec projekta: RRA Zasavje

Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)

Kratek opis: Sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacije »Podjetno nad izzive v Zasavski regiji – PONI Zasavje«.

Obdobje izvedbe: **01.01.2024 – 31.10.2028**

Datum popolne projektne dokumentacije: **01.10.2023**

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
Projekt je že v izvajanju	Projekt je že v izvajanju	Projekt je že v izvajanju

Datum oddaje popolne vloge za NPO: **15.11.2023**

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
Projekt je že v izvajanju	Projekt je že v izvajanju	Projekt je že v izvajanju

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.538.272 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.538.272 EUR

Projekt 2: Kolesarska brv v Litiji

Nosilec projekta: Občina Litija

Specifični cilj: Prednostna naloga 5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost

Kratek opis: Izgradnja premostitvenega objekta čez reko Savo v mestu Litija.

Obdobje izvedbe: **01.06.2025 – 31.12.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
30.09.2025	15.4.2026	Do 1.5.2026
		Projektna dokumentacija 4 mesece, 120 dni za izdelavo

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Sestanek dne 15.5.2026
31.12.2025	1.5.2026		Junij 2026

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 30.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
01.02.2026	1.7.2026	1.7.2026	1.7.2026	31.7.2026
		Izbira izvajalca konec aprila 2026, gradnja april 2026 Poraba v l. 2026: 351.000,00 EUR Izvedba jesen-september 2026	Kolesarska brv v Litiji = 1.7.2026 oddaja vloge za NPO	

Skupna vrednost investicije z DDV: 3.574.600 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.600.000 EUR

Projekt 3: Gradnja kolesarske steze SVEA - EPC Selo

Nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi

Specifični cilj: Prednostna naloga 5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost

Kratek opis: Izgradnja kolesarske povezave v okviru državnega kolesarskega omrežja s ciljem izboljšanja navezave v urbanem središču in na obeh glavnih vozliščih javnega potniškega prometa v občini.

Obdobje izvedbe: **01.12.2025 – 01.08.2026**

Problem nastal pri podražitvi vrednosti projekta za kar se načrtuje sprememba dogovora, prenos sredstev iz projekta 'Evropark Zagorje' na projekt 'Gradnja kolesarske steze SVEA - EPC Selo'.

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje . 16.3.2026
30.08.2025	Januar 2026	5.1.2026	
	PZI januarja 2026	Popolna projektna dokumentacija	Zaključek v letu 2026 Popolna projektna dokumentacija

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje . 16.3.2026
01.06.2025	Konec decembra 2025		
	Novo gradbeno dovoljenje, več sklopov, sprememba dokumentacije, čaka se še mnenje Direkcije za vodo. Izvajalec izbran.		GD pridobljena,

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026/2.4.2026
01.09.2025	31.1.2026	16.2.2026	
		Oddaja vloge za NPO. Razpis za izbor izvajalca do 16.2.2026 Povečanje vrednosti projekta 1.600.000	aprila 2026 oddaja vloge za NPO oddana vloga za NPO 2.4.2026

		<p>EUR + DDV, (samo gradbeno obrtniška dela) opozorjeni, da, če je povečanje več kot 20% bo potrebno ponoviti postopek glede pregled vloge, odobritve MZI in narediti dodatek k DRR.</p> <p>Izbor izvajalca v marcu 2026 z odložnim pogojem.</p> <p>Vrednost celotnega projekta je 1.925.000 EUR.</p> <p>Dokončanje del oktober 2026</p>	
--	--	--	--

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.400.000 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.300.000 EUR

Projekt 4: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - Hrastnik

Nosilec projekta: Občina Hrastnik

Specifični cilj: Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Kratek opis: Na območju Hrastnika, kjer ni urejeno odvodnjavanja fekalnih vod, niti zagotovljeno čiščenje odpadnih vod, želi naročnik urediti javno fekalno kanalizacijo.

Obdobje izvedbe: **01.04.2026 – 01.10.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026
01.09.2025	15.11.2025	15.2.2026	
	Zaključena projektna dokumentacija		: Velika težava s SŽ ker ne dajo služnosti oziroma soglasja

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
30.10.2025	Vloga za GD oddana			Konec maja naj bi predvidoma pridobili GD
		Težave s SŽ ne dajo soglasja niti za služnost, želijo, da Občina odkupi zemljišče (hrib), čeprav ga ne potrebuje, saj želi notri samo položiti cevi. Ocenjeni znesek zemljišča znaša 155.000 EUR. RRA napiše dopis MZI (ker so SŽ v	Velika težava s SŽ ker ne dajo služnosti oziroma soglasja	

		državni lasti) in sopolpiše MKRR.		
--	--	---	--	--

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
31.01.2026	31.1.2026		aprilu 2026 vloga za NPO	Junij 2026

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.942.391,00 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.350.000 EUR

Projekt 5: Opremljanje aglomeracije Litija Šmartno 2019

Nosilec projekta: Občina Litija

Specifični cilj: Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Kratek opis: Z novo zgrajeno komunalno infrastrukturo bomo pripomogli k boljšemu, zmoglivejšemu odvajanju odpadnih voda v mestu Litija in njegovi okolici, pri čemer bo možnost za nove priključke.

Obdobje izvedbe: **01.07.2026 – 31.12.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Sestanek dne 15.5.2026
30.11.2025	31.12.2025		18.5.2026

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Sestanek dne 15.5.2026
31.12.2025	1.4.2026	1.4.2026	Čakajo na GD
	Težave s služnostjo	Težave s služnostjo (razlastitev)	

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje dne 30.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
01.02.2026	1.5.2026	4.5.2026		Julij 2026
		Predvideno črpanje 2026: 400.000 EUR	zamik oddaje vloge za NPO, razlog razlastitev	

Skupna vrednost investicije z DDV: 2.057.636 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.000.000 EUR

Projekt 6: Nadgradnja vodovodnega sistema Litija - Šmartno

Nosilec projekta: Občina Litija

Specifični cilj: Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Kratek opis: Zagotoviti dolgoročno zanesljivo, varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo za obstoječe in nove uporabnike na širšem oskrbovalnem območju.

Obdobje izvedbe: 01.04.2026 – 30.12.2027

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
31.10.2025	31.1.2026	
	Razpis za izvajalca v zimskem času	

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
31.12.2025	Konec januarja 2026	
	4 gradbena dovoljenja, čakajo še delno gradbeno dovoljenje 4 sklopi velik projekt	Trije projekti: za dva imajo GD, začetek februarja predvidoma še eno GD začetek februarja 2026 (Problem Direkcija za vode)

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje z dne 30.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
01.10.2025	15.2.2026	16.2.2026		
		Februar-marec 2026 razpis za izvajalca in gradbeni nadzor April-maj 2026 izbran izvajalec z odložnim pogojem Koriščenje v l. 2026:	16.2.2026 oddali vlogo za NPO, čakajo na odziv ministrstva	15.3.2026 vloga dopolnjena z GD, 21.4.2026 MNVP dodel skrbnika, ki je sporočil dne 4.5.2026, da do konca junij

		1.133.000 EUR Informacija RRA Zasavje z dne 16.2.2026 "Občina Litija nas je obvestila, do so za omenjeno operacijo 16.2.2026 " oddali vlogo za NPO na MNVP.		2026 ne bo mogel pregledati vloge
--	--	---	--	--

Skupna vrednost investicije z DDV: 3.646.715 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.440.000 EUR

Projekt 7: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje (prejšnji naziv : Obnova vodovoda od Opekarne do VH Škratovina)

Nosilec projekta: Občina Trbovlje

Specifični cilj: Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Kratek opis: Posodobitev vodovodnega sistema z namenom zmanjšanja vodnih izgub ter hkrati hidravlične izboljšave sistema za zmanjšanje vodnih izgub: Povprečna 3 letna raven trenutnih izgub znaša ILI 3,12.

Obdobje izvedbe: **01.04.2026 – 01.06.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
30.09.2025	izdelana	izdelana

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
30.09.2025		
	Vloga za GD oddana (GD pridobljeno) Odprta še 4. faza projekta- problem zagotavljanje sredstev 60% sofinanciranja Ni možno dve vlogi za en vodovod December 2025 izvajalec del	

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje . z dne 13.3.2026	Po sestanku dne 15.5.2026
30.10.2025	30.11.2025	21.1.2026		
		Javno naročilo za izbor izvajalca je predvideno v februarju 2026 z odložnim pogojem Info RRA Zasavje (10.2.2026). "omenjeno operacijo vlogo za NPO posredovali	6. 3. 2026 na MNVP poslali dopolnitve za NPO Hidravlična izboljšava VS Trbovlje in 5. 3. 2026 objavili JN''	Vloga za NPO je prispela na OU MKRR dne 15.5.2026

		22.1.2026, 4.2.2026 pa so že prejeli dopis z ugotovitvami. Predvidoma 12.2.2026 imajo dogovorjen sestanke s skrbnikom”		
--	--	--	--	--

Skupna vrednost investicije: 1.555.563 EUR
Višina sofinanciranja (EU + SLO): 950.000 EUR

Projekt 8: Regijski center mobilnosti Zasavje

Nosilec projekta: RRA Zasavje

Specifični cilj: Prednostna naloga 4: Trajnostna mobilnost

Kratek opis: Vzpostavitev regijskega centra mobilnosti Zasavje, saj le ta predstavlja pomemben del sistema regionalnega razvoja in trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

Obdobje izvedbe: –

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
	izdelana	izdelana

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	
31.12.2025	Oddan NPO 2.9.2025	Dopolnitev NPO oddana 27.11.2025	11.2.2026 izdana odločitev o podpori s strani OU
		Vloga v pregledu na OU MKRR (poslano s strani MOPE dne 22. oz 23.1.2026.)	

Skupna vrednost investicije z DDV: 249.435 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 249.435,36 EUR

Projekt 9: Regijska celostna prometna strategija Zasavje

Nosilec projekta: RRA Zasavje

Specifični cilj: Prednostna naloga 4: Trajnostna mobilnost

Kratek opis: Vzpostavitev strateškega in ciljno usmerjenega prometnega načrtovanja, celostnega upravljanja prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu na regionalni ravni.

Obdobje izvedbe: –

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026
	izdelana	izdelana

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	
31.12.2025	Oddan NPO 2.9.2025	Dopolnitev NPO oddana 27.11.2025.	Odločitev OU o podpori izdana 2.2.2026.

Skupna vrednost investicije z DDV: 100.000 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 80.000 EUR

Projekt 10: Zelena vez Ojstro Hrastnik

Nosilec projekta: Občina Hrastnik

Specifični cilj: Specifični cilj: RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR).

Kratek opis: Gre za strateško integracijo zelene infrastrukture v urbana območja, ki temelji na oblikovanju trajnostnega, funkcionalnega in estetskega zelenega koridorja.

Obdobje izvedbe: **31.03.2026 – 01.07.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026
	Konec leta 2025	28.2.2026	
		Težave s pridobivanjem služnosti, nepodpisane pogodbe (3-5 mesev za prenose). Zamuda nastaja zaradi pridobivanja soglasij/podpisa pogodb s strani Sklada kmetijskih zemljišč in Slovenskih državnih gozdov, Direkcija za infrastrukturo (tripartitna pogodba)	vse potrebno pridobljeno

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026
01.03.2026	1.3.2026		vse potrebno pridobljeno
	Težave s služnostjo – Sklad kmetijskih zemljišč		

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026	Mail RRA Zasavje 7.4.2026	Sestanek dne 15.5.2026
31.01.2026	31.1.2026	28.2.2026			
	Črpanje v letu 2026	Izvedba 31.3.2026- 1.7.2027	vloga za NPO do konca marca 2026	"je Občina Hrastnik, dne 3.4.2026 oddala vloga za NPO za operacijo Zelena vez Hrastnik.	Julij 2026 začetek del

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.538.285 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.240.200 EUR

Projekt 11: Zelena vez Ojstro

Nosilec projekta: Občina Trbovlje

Specifični cilj: Specifični cilj: RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR).

Kratek opis: Strateška integracija zelene infrastrukture v urbana območja temelji na ustvarjanju trajnostnega, funkcionalnega in estetskega zelenega koridorja.

Obdobje izvedbe: **31.03.2026 – 31.05.2027**

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026
30.11.2025	30.11.2025		
		PZI do konca januarja 2026 Pogodbe s skladom v februarju 2026	Pogodbe s SKZRS urejene

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
31.12.2025				1 vloga za GD oddana, 1 vloga bo oddana v tednu od 18.5.2026 dalje
	Vloga za GD za paviljon je bila oddana Še za fitness/igrišče – problem služnosti – Sklad kmetijskih zemljišč	V fazi pridobivanja	GD do konca aprila 2026	

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------

31.03.2026	Februar 2026	27.2.2026	do konca maja 2026 oddaja vloge za NPO	do konca maja 2026 oddana vloga
	Črpanje v letu 2026	Črpanje 2026-2027. Črpanje finančna tabela se popravi (še podatki l. 2024). V marcu 2026 predviden začetek del.		

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.812.115 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.300.000 EUR

Projekt 12: Evropark Zagorje

Nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi

Specifični cilj: Specifični cilj: RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR).

Kratek opis: Ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture ter prispevanje k zagotavljanju in izboljšanju zelene infrastrukture in omogočil dostop prebivalcev do zelene infrastrukture.

Obdobje izvedbe: **01.03.2026 – 30.12.2026**

Občina Zagorje je za omenjeni projekt izvedla javno naročilo, na podlagi katerega se je ugotovilo, da so vrednosti nižje od predvidenih popisov za kar se načrtuje sprememba Dogovora za razvoj regij, t.j., prenos sredstev iz projekta Evropark Zagorje na projekt 'Gradnja kolesarske steze SVEA - EPC Selo'.

Datum popolne projektne dokumentacije:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje 16.3.2026
01.10.2025	Januar 2026		PZI se dopolnjuje – rok sredina april 2026

Datum izdaje gradbenega dovoljenja:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje . 16.3.2026
01.06.2025	Že imajo, odločitev o izbiri izvajalca Javni natečaj – preverjanje upravičenosti	GD že imajo , oddana vloga z GD (DGD, PZI dopolnjujejo – dopolnjeno predvidoma sredi februarja 2026)	GD je, le tega je potrebno uskladiti z dopolnitvami ter oddati vlogo za GD (vloga oddana potrebne dopolnitve)

Datum oddaje popolne vloge za NPO:

Sestanek dne 18.6.2025	Sestanek dne 7.11.2025	Sestanek dne 28.1.2026	Mail RRA Zasavje . 16.3.2026	Sestanek dne 15.5.2026

01.11.2025	Januar 2026	Konec februarja 2026	Konec april 2026 oddaja vloge NPO	29.5.2026 oddali vlogo
	2026 izvedba	Čakajo še na dopolnjen GD Sredi februarja 2026 razpis za izvajalca Marec 2026 izbran izvajalec November 2026 izvedba del		

Skupna vrednost investicije z DDV: 1.500.000 EUR

Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.400.000 EUR

Pripravila mag. Andreja Jenko, skrbnica Zasavske regije v sodelovanju z RRA Zasavje