



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

POROČILO O IZVAJANJU


OBVEZNE DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE UREJANJA VODA V LETU 2024

Ljubljana, april 2025

UVOD	3
IZVAJANJE OBVEZNE DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA VODA V LETU 2024	5
OBMOČJE MURE	9
OBMOČJE DRAVE	30
OBMOČJE SAVINJE	66
OBMOČJE ZGORNJE SAVE	97
OBMOČJE SREDNJE SAVE	113
OBMOČJE SPODNJE SAVE	144
OBMOČJE SOČE	159
OBMOČJE JADRANSKIH REK Z MORJEM	186
INFRA – OBMOČJE SPODNJE SAVE	208
Tabela 1 – Seznam izvedenih vzdrževalnih del v letu 2024	210
Tabela 2 – Seznam izvedenih izrednih ukrepov v letu 2024	243

UVOD

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju Direkcija RS za vode) je, kot organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor, pristojna za upravljanje voda na celotnem območju RS, pri čemer se območje RS zaradi zagotavljanja celovitega upravljanja z vodami deli na 8 vodnih območij, ki so hkrati območja sektorjev Direkcije RS za vode in izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda:



Za posamezno vodno območje oziroma sektor območja so sklenjene ločene koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda. Koncesijske pogodbe z izbranimi koncesionarji so sklenjene za obdobje junij 2019 do junij 2026. V spodnji tabeli so navedeni koncesionarji, ki delujejo na posameznem vodnem območju oz. koncesijskem območju

Sektor območja	naziv koncesionarja
SO Mura	Pomgrad Vodnogospodarsko podjetje d.d.
SO Drava	Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
SO Savinja	Nivo EKO d.o.o.
SO zgornja Sava	konzorcij: Nivo EKO d.o.o. , HNG Hidrotehnika in komunalne gradnje d.o.o. in EHO projekt, erozija, hudournišтво, okolje d.o.o.
SO srednja Sava	Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
SO spodnja Sava	Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d.
SO Soča	Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
SO jadranskih rek z morjem	Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Celotno območje RS – celinske vode (onesnaženja)	Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

SO spodnja Sava (vplivno območje energetskega izkoriščanja spodnje Save)	INFRA d.o.o.
--	--------------

Obvezna državna gospodarska javna služba na področju urejanja voda, za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi naravnih in drugih nesreč pa je zagotovljena na celotnem območju Slovenije.

Znotraj vodnega območja oziroma sektorja območja spodnje Sava deluje tudi podjetje INFRA d.o.o., ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo urejanja voda na območju urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Direkcija RS za vode v okviru svojih pristojnosti tako izvaja tudi naloge vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč v okviru obvezne gospodarske javne službe, naloge v zvezi z izrednimi ukrepi ter naloge v zvezi s sanacijo posledic škodljivega delovanja voda.

Izvajanje nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda je v nadaljevanju, po posameznih poglavjih, podrobneje opisano in ovrednoteno.

IZVAJANJE OBVEZNE DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA VODA V LETU 2024

SPLOŠNO

Gospodarske javne službe na področju urejanja voda so opredeljene v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju ZV-1) ter v podzakonskih predpisih.

ZV-1 v svojem 161. členu določa, da država zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb. Javne gospodarske službe so:

1. obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin (tretji odstavek 81. člena),
2. obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda (prvi odstavek 93. člena),
3. izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda (prvi odstavek 95. člena),
4. izvedba izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda (prvi odstavek 96.a člena),
5. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč (prvi odstavek 98. člena),
6. zagotavljanje vodovarstvenega nadzora (prvi odstavek 177. člena).

Podrobne naloge javne službe opredeljuje Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06, 60/16, 82/20 – ZON-E in 91/20):

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda;
- spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda;
- izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.

Način izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda pa ureja Uredba o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17).

Obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda se izvajajo na podlagi koncesijskih pogodb. Na letni ravni se na podlagi določil koncesijskih pogodb sklepa letne pogodbe z izbranimi koncesionarji, katerih sestavni deli so letni programi dela. Letne programe dela javne službe pripravi Direkcija RS za vode na podlagi poročil koncesionarjev in razpoložljivih sredstev v Proračunu Republike Slovenije. Višina sredstev za posamezno območje koncesije je opredeljena z deleži od s proračunom zagotovljenih sredstev, ki so določeni na podlagi kriterijev (vrednost vodne infrastrukture, velikost območja izvajanja koncesije, število prebivalcev, površina poplavnih območij itd.).

V okviru obvezne gospodarske javne službe se izvajajo naslednje naloge:

1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami;
2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture;
3. Obratovanje vodne infrastrukture;

4. Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu;
7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu EU projektov;
8. Druga dela v okviru javne službe.

V letu 2024 so se v okviru obveznih gospodarskih javnih služb izvajale naslednje naloge:

➤ **Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami**

Izvajale so se naslednje naloge:

- Popis vodnih objektov, naprav in ureditev (VONU);
- Pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru;
- Novelacije obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture;
- Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe;
- Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih;
- Popis najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih;
- Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin.

➤ **Spremljanje stanja vodne infrastrukture**

Izvajale so se naslednje naloge:

- Spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja;
- Zbiranje podatkov;
- Zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...);
- Predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov;
- Predlogi vzdrževalnih del;
- Spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave);
- Izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

➤ **Obratovanje vodne infrastrukture**

Obratovanje vodne infrastrukture je obsegalo:

- manipulacijo s hidromehansko opremo,
- redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme,
- beleženje stanja na objektih in opremi,
- poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter
- dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

➤ **Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda**

Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je obsegalo:

- dežurstvo – pripravljenost na domu,
- dežurstvo – opravljanje dela izven delovnega časa in

- izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti.

V primeru izrednega dogodka se je spremljalo stanje na terenu, poročalo in koordiniralo izvajanje interventnega ukrepa.

➤ **Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč**

Vzdrževanje je obsegalo:

- vzdrževanje vodne infrastrukture (vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda, zagotavljanje pretočnosti, odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin, redno košnjo, odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in odstranjevanje plavja, odpadkov in podobno),
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč (utrjevanje bregov in dna površinskih voda, košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti, odstranjevanje plavja, odpadkov in podobno),
- vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj (košnja ob vodomernih postajah, urejanje brežin) in
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst (odstranjevanje ambrozije).

➤ **Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu**

Vzdrževanje je obsegalo:

- čiščenje obrežne zarasti,
- čiščenje prodnih nanosov in
- manjša popravila vodne infrastrukture.

➤ **Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu EU projektov**

Vzdrževanje je obsegalo:

- vzdrževalna dela na objektih zgrajenih iz EU sredstev skladno s pravilnikom o obratovanju in vzdrževanju (npr. vzdrževalna dela na nadzorno-krmilnem sistemu hidromehanske opreme, ...),
- košnjo,
- čiščenje naplavin in plavja,
- druga manjša popravila (popravila manjših poškodb kamnitih, lesenih, betonskih delov zavarovanj, ...).

➤ **Druga dela v okviru javne službe**

- V okviru drugih del se izvajajo dela po sofinancerskih pogodbah s strani občin, druga dela, ki niso predmet rednega vzdrževanja imajo pa značaj teh del (dodatna dela).

V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda je v letu 2024 znašala realizacija po denarnem toku skupaj 45.895.057,91 EUR z DDV, od tega po posameznem območju:

Sektor območja	EUR z DDV
SO Mura	3.154.096,15
SO Drava	6.944.394,66
SO Savinja	5.897.578,98
SO zgornja Sava	5.677.973,61
SO srednja Sava	11.358.800,13
SO spodnja Sava	3.837.412,58
SO Soča	4.195.999,56
SO jadranskih rek z morjem	2.901.434,11
Celotno območje RS – celinske vode (onesnaženja)	285.727,81
Infra (SO spodnja Sava)	1.641.640,32
SKUPAJ	45.895.057,91

- Seznam izvedenih vzdrževalnih del po posameznih občinah in vodotokih v letu 2024 je naveden v **Tabeli 1** tega poročila.
- Seznam izvedenih izrednih ukrepov po posameznih občinah in vodotokih v letu 2024 je naveden v **Tabeli 2** tega poročila.

OBMOČJE MURE

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	0,00
1.1 Izdelava strokovnih podlag...	215.987,84
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	89.720,55
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	432.979,26
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	0,00
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	2.278.833,73
SKUPAJ pp 231462 ter pp 231588	3.017.521,38
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	7.359,00
SKUPAJ pp 231462	7.359,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture - kohezija	-
SKUPAJ	-
1.8 Izvedba dodatnih del na področju urejanja voda	-
2.4 Druga dela-investicijsko vzdrževanje PP231588	
SKUPAJ	129.215,76
SKUPAJ javna služba:	3.154.096,15

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

- 1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

Naloga se je izvajala v okviru naloge spremljanja stanja vodne infrastrukture.

- 1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

Za izvedbo projekta je bil porabljen predviden obseg del in sredstev v višini 46.955,48 EUR. Sredstva so se obračunala v.tč. 1.1. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru - pp 231463, NRP 2555-20-0001.

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost					38.488,10	46.955,48	
Materialni stroški					3.011,00	3.673,42	
Delo					1130	35.477,10	43.282,06
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	VII.	11 mesecev	36,72	680	24.969,60	30.462,91
2	1	V.	11 mesecev	23,35	450	10.507,50	12.819,15

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta smo nadaljevali z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja Mure.

Za izvedbo projekta je bil porabljen predviden obseg del in sredstev v višini 3.825,43 EUR. Sredstva so se obračunala v.tč. 1.1. Zbiranje, dopolnitev in novelacije seznama tehnične in projektne dokumentacije - pp 231463, NRP 2555-20-0001.

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost					3.135,60	3.825,43	
Materialni stroški					500,00	610,00	
Delo					80	2.635,60	3.215,43
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	VII.	2 meseca	36,72	40	1.468,80	1.791,94
2	1	V.	2 meseca	23,35	40	1.166,80	1.423,50

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Do sedaj izdelani obratovalni pravilniki vodne infrastrukture na območju koncesije so:

- pravilnik o obratovanju in vzdrževanju zadrževalnika zadrževalnik Radmožanci,
- pravilnik od obratovanju in vzdrževanju zapornic na AK Ledavsko jezero,
- pravilnik o obratovanju in vzdrževanju zadrževalnika Bolehnečici,
- pravilnik o obratovanju in vzdrževanju zapornic na AK Gajševci,

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost					10.337,60	12.611,87	
Materialni stroški					1.450,00	1.769,00	
Delo					270	8.887,60	10.842,87

Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	VII.	2 meseca	36,72	134	4.920,48	6.002,99
2	1	VI.	2 meseca	29,17	136	3.967,12	4.839,89

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist. Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč:
 - tehnična dokumentacija za zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin se bo izdelovala sproti, glede na potrebe;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: košnje vodotokov, vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj, vzdrževanje vodomernih postaj;
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;
- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) idejne zasnove:
 - celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. Reda prizadetih po visokih vodah;
- e) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja Mura.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Vsa izdelana tehnična dokumentacija je navedena na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. v tabeli 4. Za izvedbo tega projekta je bilo v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1. Izdelava strokovnih podlag - p.p 231463, NRP 2555-20-0001	144.440,53
SKUPAJ	144.440,53

Poraba ur in sredstev po delavcih:

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost					118.393,88	144.440,53	
Materialni stroški					20.822,70	25.403,69	
Delo					3083	97.571,18	119.036,84
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	3	VII.	9 mesecev	36,72	1.809	66.426,48	81.040,31
2	1	VI.	9 mesecev	29,17	240	7.000,80	8.540,98
3	1	V.	9 mesecev	23,35	1.034	24.143,90	29.455,56

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

Porečje reke Mure je čedalje bolj ogroženo zaradi tujerodnih rastlinskih vrst, ki zavzemajo prostor na obrežjih vodotokov in stoječih površinskih voda. V okviru GJS bo rečno nadzorna služba pokušala na porečju reke Mure evidentirati rastišča treh tujerodnih rastlinskih vrst in sicer japonski dresnik, ambrozijo in žlezava nedotika, ter navadna amorfa. Rečno nadzorna služba bo zbirala in evidentirala rastišča, s pomočjo tega se bo vzpostavila baza podatkov. Na osnovi teh podatkov se bo izdelal program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatki o ITV se bodo na porečju reke Mure zbirali prednostno na visokovodnih zemeljskih nasipih, ter območjih gradbenih posekov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Na porečju reke Mure se je že do sedaj omejevalo širjenje tujerodnih rastlinskih vrst. Predvsem se je s košnjo zaviral razvoj ambrozije, ki se je pojavljala predvsem na vodni infrastrukturi (visokovodni nasipi in regulirani vodotoki).

V okviru projekta Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih se bo pripravila podatki o lokacijah odstranjevanja ITV, izvedlo se bo evidentiranje ITV. Evidentiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bo obsegalo naslednje ukrepe:

- pripravljalna dela (načrtovanje popisa, izdelava preglednih kart in drugo)
- terenski popis rastišč ITV na izbranih odsekih s pomočjo mobilne aplikacije Survey 123
- Izdelava pisnih poročil o izvedenih delih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost					2.569,87	3.135,24	
Materialni stroški					819,67	1.000,00	
Delo					60	1.750,20	2.135,24
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	VI.	2 meseca	29,17	60	1.750,20	2.135,24

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženje celinskih voda z trdnimi odpadki postaja čedalje večji problem. Reke predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Rezultati dosedanjih raziskav so pokazali, da so slovenske površinske vode onesnažene z odpadki vključno z mikroplastiko. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih na porečju reke Mure bo omogočila oceno stanja onesnaženosti celinskih voda. Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov se bo izvajalo s popisom na terenu. Zato se razvija aplikacija Survey 123, ki omogoča neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda. Na izbranem vodotoku se bo na odkritem najdišču odpadkov predvsem kategoriziralo odpadke glede na izvor odpadkov in sicer na:

- komunalni odpadke
- gradbeni odpadke
- kmetijski odpadke
- mešani odpadki
- drugo.

Na porečju reke Mure smo izbrali, za popis žarišč oz. najdišč reko Ledavo. Ob Ledavi sta dve večji urbani središči in sicer mesto Murska Sobota in Lendava, ob njej pa so tudi nekatera vodovarstvena območja, ki so zavarovana z občinskimi odloki.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.7 Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost					4.114,17	5.019,29	
Materialni stroški					819,67	1.000,00	
Delo					100	3.294,50	4.019,29
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	VII.	5 mesece	36,72	50	1.836,00	2.239,92
2	1	VI.	5 mesece	29,17	50	1.458,50	1.779,37

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2022-2023

Naloga se ni izvajala.

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so sledeči:

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Mure št. 2555-19-430026 z dne 21.06.2019.
- Letna pogodba o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Mure št. 2555-24-430001 z dne 21.12.2023 **višini 3.024.880,39 evrov**, aneksov k letni pogodbi ni bilo.

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bilo v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture							
Skupna vrednost					73.541,43	89.720,54	
Materialni stroški					9.275,93	11.316,63	
Delo					2050	64.265,50	78.403,91
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	2	VII.	12 mesecev	36,72	900	33.048,00	40.318,56
2	1	VI.	12 mesecev	29,17	750	21.877,50	26.690,55
3	1	V.	12 mesecev	23,35	400	9.340,00	11.394,80

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljena 1 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture. Povzete so na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. v tabeli 3.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

1. Manipulacijo s hidromehansko opremo,
2. Redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme,
3. Beleženje stanja na objektih in opremi,
4. Poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture,
5. Izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih,
6. Osnovno vzdrževanje in čiščenje zaporničnih objektov, izpustov, zaklopk, sifonov, merskih mest, hidromehanske opreme in dr.,
7. Odstranjevanje plavja in zagotavljanje nemotenega pretoka v območju zaporničnih, prelivnih, izlivnih in drugih objektov, košnje v neposredni okolici objektov,
8. Plačevanje osnovnih materialnih stroškov, PTT, elektro, prenos podatkov preko GSM, letni pregledi in vzdrževanje elektro in hidromehanske opreme, pluženje snega na dostopni poti.

Na omenjeni nalogi so bile od januarja 2024 in do december 2024 opravljene naslednje naloge:

Nadzor nad avtomatskim delovanjem zapornic, kontrola in pregledi, beleženje stanja in poročanje o vseh dogodkih, ki vplivajo na funkcionalnost.

Osnovno vzdrževanje - rečno čuvajska služba in materialni stroški

Akumulacije in zadrževalniki, visokovodni nasipi reke Mure, razbremenilniki, Ledava, Ščavnica, Pritoki – urejeni odseki vodotokov, Neurejeni odseki vodotokov, Materialni stroški

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti. V obravnavani sklop uvrščamo tudi predvidene stroške za porabo električne energije pri upravljanju s črpalkami, zaporničnimi objekti, ter telekomunikacijsko

omrežje – avtomatiko, nadzorne aplikacije, servis hidromehanske in elektro opreme in vzdrževanje vse opreme na objektih (pregled strelovodov, varnostni pregledi,..)

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.3.1 Obratovanje vodne infrastrukture		
Skupna vrednost	269.575,48	328.882,08
Materialni stroški	98.916,10	120.677,64
Delo	170.659,38	208.204,44

Seznam objektov vodne infrastrukture

Šifra objekta	Ime objekta	Inventarna številka	Dežurstvo
	AK Ledavsko jezero	2523052153	ne
	Suhi zadrževalnik Radmožanci	2523052154	ne
	AK Gajševci	2523052158	ne
	Suhi zadrževalnik Bolehnečici	2523056086	ne
	AK Bukovnica	2523052157	ne
	AK Hodoš	2523052239	ne
	AK Blaguš	2523056081	ne
	AK Negova	2523056088	ne
	Zapornice na Ledavi v Murski Soboti	2523056254	ne
	Razbremenilni kanal Ledava - Mura	2523056254	ne

Za spremljanje preko daljinskega zaznavanja na sedmih objektih, obratovanje druge vodne infrastrukture, spremljanja stanja vodnega režima na vodnih in priobalnih zemljiščih je potrebno zagotoviti dežurstvo na domu izven delovnega časa GJS.

Za pripravljenost na domu se upošteva 10% cene urne postavke po koncesijski pogodbi v obsegu 56 ur na teden.

1.3.2 Dežurstvo na domu							
Skupna vrednost						18.369,00	22.410,18
Materialni stroški						0,00	0,00
Delo					7850	18.369,00	22.410,18
Zap.št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena/uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR(brez DDV)	Vrednost v EUR(z DDV)
1	1	V.	12 mesecev	2,34	7850	18.369,00	22.410,18

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Naloga izvedena.

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar-december 2024 je bilo v obdobju januar - december 2024 v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč p.p. 231463 in p.p. 231588	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	1.948.798,35
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	330.035,38
SKUPAJ	2.278.833,73

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrževanje objektov predpisano s pravilnikom za vzdrževanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: košnja trave v območju vodne infrastrukture, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne infrastrukture, sanacije manjših poškodb, redno vzdrževanje hidromehanske, elektro in telemetrične opreme, vzdrževanje merskih mest, izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora.

V obdobju januar-december 2024 so bila porabljena sredstva v p.p 231463.

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

Pod postavko vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč spada:

- Košnje vodotokov
- Zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je zajeto v pp 231463. Povzete so na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. v tabeli 5.

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so se izvajala v sklopu postavke 1.5.1. in 1.5.2.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je bilo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravila vodne infrastrukture na podlagi programov vzdrževalnih del. Program del se je izvajal na Kobiljskem potoku od P1 do P25 v mesecu oktobru 2024 v vrednosti 7.359,00 eur na p.p. 231462-vzdrževanje vodnih objektov v območju avtocest.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu		
Skupna vrednost	6.031,97	7.359,00
Ime objekta/Lokacije	vrednost v EUR	
Kobiljski potok od profila P1 do P25	6.031,97	7.359,00

2.4 Druga dela - investicijsko vzdrževanje PP 231588

V okviru te planske postavke je bila sklenjena pogodba za izvedbo v letu 2023 v višini 625.000,00 EUR. Dela v letu 2023 so bila izvedena v višini 495.784,24 EUR. Izvedba del v l. 2024 je znašala 129.215,76 EUR, s čimer se je pogodbeni vrednost 100 % realizirala.

Šifra ukrepa	Občina	IME OBJEKTA	Inventarna št.	izvedeno v l. 2023	- izvedeno v l. 2024	Skupaj po pogodbi	faza izvedbe
MS1520021	Murska Sobota	Potok Mokoš	2523056387	135.872,53	147,62	136.020,15	končana dela
MS1520015	Lendava	Potok Libovija in Libenica	2523056387	359.911,71	129.068,14	488.979,85	končana dela
SKUPAJ:				495.784,24	129.215,76	625.000,00	

2.5 Izvedba drugih del na področju urejanja voda

V okviru te postavke smo izvajali naslednja dela:

- Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Mure – Mura s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi št.: 2560-24-420087 Nasip IŽAKOVCI;
- Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Mure – Mura s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi št.: 2560-24-420099 Nasip MOTA;
- Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Mure – Ščavnica s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi št.: 2560-24-420059 ŠČAVNICA;

V naslednji tabeli je prikazan porabljenih sredstev.


Šifra ukrepa	Občina	IME OBJEKTA	Invent. št.	izvedeno v 2024	program	faza izvedbe
	Beltinci	Nasip Ižakovci		390.005,28		
	Ljutomer	Nasip Mota		11.049,75		
	Ljutomer	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na Kostanjevici		92.628,10		
	Ljutomer	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na potoku Turja v Sitarovcih		24.885,89		

	Ljutomer	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na potoku Turja v Sitarovcih		16.568,70		
	Ljutomer	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na potoku Turja v Sitarovcih		143.497,22		
	Razkrižje	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na Ščavnici		8.406,29		
	Razkrižje	Sanitarno čiščenje in sanacija zajed na Ščavnici		14.884,54		
	Sveta Ana	Sanitarno čiščenje in izkop naplavin na neimenovanem potoku.		18.295,69		
SKUPAJ:				720.221,45		

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti


- Dogodek 3. – 6 junij 2024

Zaradi velike predhodne vodnatosti in razmočenega terena zaradi vremenskih razmer na območju Pomurja v preteklih dneh (padavine in občasni lokalni nalivi), je bila v ponedeljek, dne 3. junija 2024, ob 9:00 uri izdana hidrološka napoved. Za območje vzhodne Slovenije je za popoldan in v noči na torek (4. junij 2024) napovedala možnost hitrega naraščanja in razlivanja hudourniških vodotokov ter manjših rek in zastajanje padavinske vode zaradi napovedanih močnejših neviht. Prav tako je bilo napovedano naraščanje reke Mure zaradi povečanega dotoka iz sosednje Republike Avstrije.



Izdana hidrološka napoved dne 3.06.2024 ob 9:00 uri (ARSO)


Ocenjena količina padavin je bila za območje desnega brega reke Mure cca. 40 mm od 6:00 ure do 18:00 ure dne 3. junija 2024, mestoma (predvsem območje Radencev s širšo okolico) celo do cca. 50 mm. Ocenjena količina padavin od 18:00 ure dne 3. junija 2024 do 6:00 ure 4. junija 2024 pa cca. 10 – 20 mm.



Ocenjena količina padavin od 3. junija 2024 ob 6:00 uri do 4. junija 2024 ob 6:00 uri (ARSO)


V pozno popoldanskih urah (okrog 18:00 ure) dne 3. junija 2024 je desni breg reke Mure (t. i. območje Štajerja) dosegel izredno močan nevihtni sistem z intenzivnimi padavinami in lokalno tudi točo. Zaradi intenzivnih padavin v zelo kratkem času so narasli vsi vodotoki na območju desnega brega reke Mure, nekateri so se mestoma tudi razlivali in poplavljali bližnja poseljena območja.

Na agrometeorološki postaji v kraju Zbigovci (širša okolica mesta Radenci) je vsota 24-urnih padavin (podatek od 3. junija 2024 ob 00:00 uri do 4. junija 2024 ob 00:00 uri) znašala 76,4 mm. Največja intenziteta zapadlih padavin je bila med 18:00 uro in 19:00 uro dne 3. junija 2024, ko je zapadlo 64,8 mm padavin (kar skoraj dosega povratno dobo 250 – letnih ekstremnih padavin za trajanje ene ure v mestu Radenci). Na porečju reke Ščavnice so vodotoki precej narasli in mestoma prestopili bregove ter poplavljali. Prav tako je naraščala tudi reka Mura, predvsem zaradi dotoka iz Republike Avstrije.




Podatki o višini zapadlih padavin na agrometeorološki postaji Zbigovci od 3. junija 2024 ob 00:00 uri do 4. junija 2024 ob 00:00 uri (MKGP GOV.SI)

Nova hidrološka napoved je bila izdana dne 3. junija 2024 ob 22:00 uri. Kot je bilo pričakovano, so vodotoki na območju porečja reke Mure narasli, predvsem so močno narasli na porečju reke Ščavnice. Glavnina močnejših padavin je zapustila območje Slovenije. Ponoči bodo vodotoki v svojem spodnjem toku še naraščali, v zgornjem toku pa se pričakuje upadanje. V torek, 4. junija 2024 bodo vodotoki še naprej upadali, reka Mura pa bo zaradi povečanega dotoka iz sosednje Republike Avstrije še zmeraj ohranjala visok pretok.



Izdana hidrološka napoved dne 3.06.2024 ob 22:00 uri (ARSO)

Naslednja hidrološka napoved je bila izdana dne 4. junija 2024 ob 9:00 uri. Vodotoki na porečju reke Mure še ohranjajo veliko vodnatost, predvsem reka Mura, ki se razliva znotraj protipoplavnih nasipov, in reka Ščavnica, ki se razliva na običajnih razlivnih območjih. Čez dan se še pričakuje veliko vodnatost reke Mure in Ščavnice. Možne so popoldanske ali večerne krajevne plohe ter s tem možno krajevno zastajanje padavinske vode. V sredo, 5. junija 2024, bodo vodotoki upadali, edino reka Mura bo ohranjala veliko vodnatost.



Izdana hidrološka napoved dne 4.06.2024 ob 9:00 uri (ARSO)

Vodotoki so v med 3. junijem 2024 in 4. junijem 2024 zaradi obilnih padavin narasli na porečju Ščavnice, Mure in v manjši meri tudi Ledave. Predvsem so zaradi visoke intenzitete padavin v zelo kratkem času narasli pritoki reke Ščavnice, ki so se v večjem obsegu razlivali izven svojih strug. Razlivali so predvsem potok Plitvica, Boračevski potok, Hrašenski potok, potok Bukovnica na Štajerju, potok Turja in Stara Turja, potok Lipnica ob akumulacijskem jezeru Gajševci ter ostali manjši nedefinirani pritoki na porečju reke Ščavnice. Največji pretok je reka Ščavnica dosegla 4. junija 2024 ob 4:40 uri in je znašal 50,4 m³/s z vodostajem 293 cm (VP Pristava). Omenjeni pretok je z manjšimi nihanji trajal vse do 8:20 ure dne 4. junija 2024, nato je začel počasi upadati. Največji pretok reke Mure je bil zabeležen ob 5:00 uri dne 4. junija 2024 in je znašal 759 m³/s z vodostajem 333 cm (VP Gornja Radgona).

Intenzivne padavine v pozno popoldanskih urah dne 3. junija 2024 in s tem posledično močno narasli vodotoki, ki so se tudi mestoma razlivali ter poplavljali, so prizadeli območja občin na SO Mura: občino Apače, občino Sveta Ana v Slovenskih goricah občino Gornja Radgona, občino Radenci, občino Sv. Jurij ob Ščavnici, občino Križevci ob Ljutomeru, občino Veržej, občino Ljutomer in občino Razkrižje.

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

3. junij 2024

Za konec tedna (1. in 2. junija 2024) so pretoki **reke Mure** ostajali v meji med 300 – 400 m³/s. Ob izdani hidrološki napovedi ob 9:00 uri je pretok na VP Gornja Radgona znašal 399 m³/s z vodostajem 216 cm. Pretok je počasi naraščal do 16:00 ure (434 m³/s), nato pa se je začelo izrazitejše naraščanje pretoka. Ob 18:00 uri je pretok dosegel vrednot 500 m³/s z vodostajem 230 cm, ob 21:00 uri pa je vrednost narasla na 600 m³/s z vodostajem 287 cm. Reka Mura je konec dneva na VP Gornja Radgona dosegla pretok 649 m³/s in je še naprej naraščala.

Pretok reke Mure na območju »Murske šume« je ob 18:00 uri znašal 436 m³/s z vodostajem 317 cm na vodomerni postaji Mursko Središče (Rep. Hrvaška), nato je začel izrazito naraščati (dotok iz Rep. Avstrije in dotok padavinske vode z območja desnega brega reke Mure) in je konec dneva dosegel pretok 534 m³/s z vodostajem 359 cm.

Zaradi visoke intenzitete padavin v razmeroma kratkem času (od 18:00 ure do 19:00 ure) so na območju občine Radenci narasli direktni pritoki reke Mure, predvsem Boračevski potok in Hrašenski potok. V naselju Boračeva, kjer je bila intenziteta padavin najvišja, je Boračevski potok prestopil bregove in poplavljal širše okoliško območje. Boračevski potok je mestoma poplavljal tudi v mestu Radenci. Na območju občine Radenci je v roku ene ure zapadlo 64,8 mm padavin (kar skoraj dosega povratno dobo 250 – letnih ekstremnih padavin za trajanje ene ure v mestu Radenci).

Močno so narasli tudi ostali pritoki ob mejni Muri z Republiko Avstriji (občina Apače in občina Gornja Radgona), predvsem potok Plitvica, ki je mestoma prestopil bregove.

Pretok **reke Ščavnice** je vse do 20:00 ure ostajal v meji med 11,5 – 12,0 m³/s, nato pa je zaradi dotoka padavinskih vod svojih pritokov začel izrazito naraščati. Ob 22:00 uri je pretok reke Ščavnice dosegel vrednost 21,6 m³/s z vodostajem 185 cm, konec dneva pa je znašal pretok 34,2 m³/s z vodostajem 240 cm in je še naprej naraščal. Dotok padavinske vode se je zadrževal v akumulacijskem jezeru Gajševci, od koder se je z manipulacijo zapornice voda kontrolirano spuščala naprej na dolvodna območja.

Akumulacijsko jezero Gajševci se je zjutraj zaradi napovedanih padavin in že višjega nivoja vode v akumulaciji predpraznilo (nivo vode v AK 30 cm nad prelivom; odprtje glavne zapornice za 8 cm). Zvečer ob 20:30 uri je bila glavna zapornica zaprta zaradi zadrževanja dotoka padavinske vode (nivo vode v AK 54 cm nad prelivom).

Zaradi intenzivnih padavin so močno narasli pritoki na porečju reke Ščavnice, ki so se mestoma tudi razlivali. Razlivali so se predvsem potok Bukovnica, potok Turja in Stara Turja, potok Lipnica ob AK Gajševci ter ostali manjši nedefinirani pritoki na porečju reke Ščavnice.

4. junij 2024

Reka Mura je na VP Gornja Radgona naraščala od prejšnjega dne naprej. Ob 1:50 uri je dosegla pretok 700 m³/s, ob 5:00 uri pa dosegla maksimalni pretok 759 m³/s z vodostajem 333 cm. Nato je pretok začel upadati, ob 7:30 uri je znašal 701 m³/s. Pretok reke Mure je presegel mejo poplavljanja med visokovodnimi nasipi in se je na običajnih mestih prelival čez svojo strugo (VVN desni breg Vučja vas – Razkrižje, VVN levi breg Bakovci – Benica). Pretok reke Mure na VP Gornja Radgona je do 19:20 ure upadel na 550 m³/s in se do konca dneva ustalil pri tej vrednosti (530 – 555 m³/s).

Dolvodno na območju »Murske šume« je reka Mura še naraščala in je ob 17:00 dosegla maksimalni pretok 631 m³/s z vodostajem 399 cm (VP Mursko Središče, Rep. Hrvaška). Pretok se je nato do konca

dneva ustalil pri tej vrednosti (626 – 631 m³/s). Tudi na dolvodnem območju se je reka Mura na svojih običajnih mestih prelivala čez svojo strugo, predvsem pri sotočju z reko Ščavnico.

Na območju občine Radenci sta Boračevski in Hrašenski potok zjutraj upadla, njihova vodnatost pa je še zmeraj bila velika. Potok Plitvica v občini Apače in občini Gornja Radgona je tudi upadel, še zmeraj pa ohranjal veliko vodnatost.

Reka Ščavnica je še naprej naraščala, ob 2:00 uri je presegla pretok 40,3 m³/s, ob 5:00 uri pa dosegla maksimalni pretok 45,8 m³/s z vodostajem 293 cm (VP Pristava). Maksimalni pretok je z manjšimi nihanji trajal do 9:00 ure. Po tej uri se je pretok zmanjševal, do 11:00 ure je upadel na 40,0 m³/s. Nato se je pretok ustalil v mejah med 37,0 – 40,0 m³/s zaradi manipulacije zaporničnega objekta na AK Gajševci. Ob 18:00 uri je pretok reke Ščavnice zopet upadal, konec dneva je pretok znašal 26,0 m³/s z vodostajem 231 cm.

Reka Ščavnica se je na običajnih poplavnih območjih prelivala (območje Ščavniške doline na območju občine Gornja Radgona in sv. Ana, manjša območja ob akumulacijskem jezeru Gajševci in suhem zadrževalniku Bolehnečici, v naselju Razkrižje, pri sotočju z reko Muro).

Akumulacijsko jezero Gajševci se je z namenom zadrževanja padavinske vode polnilo (ob 4:50 nivo vode 150 cm nad prelivom). Polnilo se je vse do 11:00 ure, ko je nivo vode v akumulaciji dosegel vrednost 199 cm nad prelivom. Zaradi prenapolnjenosti jezera se je ob 11:00 uri odprla glavna zapornica za 2 cm, prav tako sta bili odprti bočni zapornici za 20 cm. Začelo se je postopno praznjenje akumulacijskega jezera, manipulacija z zapornicami se je vršila glede na pretoke in vodostaje v reki Ščavnici in reki Muri. Ob 13:00 (nivo vode v AK 188 cm nad prelivom) uri se je glavna zapornica dodatno odprla na skupno 8 cm. Nivo vode v akumulaciji je do 19:00 ure upadel na 150 cm nad prelivom in je še naprej upadal. Za upravljanje in manipuliranje zapornic je skrbela dežurna služba.

Pritoki Ščavnice, ki so zaradi intenzivnih padavin narasli na izredne vodostaje, so zjutraj upadli. Potok Bukovnica, desni pritok potoka Turja, je mestoma poplavljal širša območja v Moravcih v Slovenskih goricah (v bližini Bioterm Mala Nedelja). Potoka Turja in Stara Turja sta se tudi mestoma razlivala, vendar le v neposredni bližini svoje struge. Ostali manjši nedefinirani pritoki na porečju reke Ščavnice so se mestoma tudi razlili na običajnih poplavnih območjih.

5. junij 2024

Reka Mura na VP Gornja Radgona je počasi upadala, pretok je ob 8:00 uri znašal 535 m³/s, ob 16:00 uri pa 503 m³/s. Konec dneva je pretok znašal 463 m³/s z vodostajem 241 cm in se je še naprej zmanjševal.

Na dolvodnem območju »Murske šume« je reka Mura tudi začela upadati, ob 8:00 je pretok na VP Mursko Središče (Rep. Hrvaška) znašal 612 m³/s, ob 16:00 uri pa 602 m³/s. Pretok reke Mure na dolvodnem območju je zaradi stalnega dotoka reke Ščavnice (praznjenje AK Gajševci) ostajal visok in je upadal počasi. Konec dneva je pretok znašal 565 m³/s z vodostajem 372 cm.

Reka Ščavnica je na VP Pristava zjutraj do 8:00 ure upadla na pretok 15,9 m³/s, ob 16:00 pa je pretok znašal 13,0 m³/s. Konec dneva je pretok padel na 8,7 m³/s z vodostajem 147 cm.

Akumulacijsko jezero Gajševci se je še naprej praznilo, nivo vode je ob 8:00 uri znašal 100 cm nad prelivom. Glavna zapornica se je ob 8:00 uri odprla na 15 cm. Ob 10:00 uri je nivo vode v akumulaciji znašal 89 cm, glavna zapornica se je še dodatno odprla na 20 cm.

PREGLED VODNE INFRASTRUKTURE PO VISOKOVODNEM DOGODKU

Po upadu visokih vod se je s strani vodovarstvenega nadzora na SO porečja reke Mure opravil redni pregled vodotokov in pripadajoče vodne infrastrukture. Beležile so se poškodbe na vodotokih (novonastale zajede, spodjedanje spodnjega dela brežin pri strugi), novonastale zamašitve oz. čepi na

vodotokih (plavje) in novonastale akumulacije naplavin v strugi vodotokov. Pri vodni infrastrukturi pa se je beležilo poškodbe in morebitno rušenje elementov.

Večina poškodb in zamašitev strug z plavjem se je zabeležila na vodotokih, ki so dosegli izredne pretoke in so se mestoma razlivali, in sicer: potok Plitvica, Boračevski potok, Hrašenski potok in potok Bukovnica (pritok Turje).

Boračevski potok

Na Boračevskem potoku v naselju Radenci v občini Radenci se je na odseku cca. 1,20 km zabeležilo več poškodb brežin in spodnjega dela struge, prav tako so zabeležene novonastale akumulacije naplavin v vodotoku. Predvsem je veliko število zajed in spodjedanj spodnjega dela brežin pri strugi vodotokov. Na večjem delu prikazanega odseka na spodnji sliki peta brežine ni zavarovana, zato je precej bolj podvržena odnašanju in spodjedanju ob višjih pretokih vode. Na določenih mestih, kjer je bila peta brežine zavarovana, pa je del zavarovanja poškodovan in premaknjen.

Na Boračevskem potoku v naselju Boračeva v občini Radenci, kjer so bila leta 2023 izvedena interventna dela na potoku (izkop naplavin in izvedba obrežnega zavarovanja iz skalometa), je struga prevajala pretok brez posebnosti. Razlitje poplavne vode v naselju Boračeva je bila posledica intenzivnih padavin v roku ene ure.

Hrašenski potok

Na Hrašenskem potoku v naselju Hrastje-Mota v občini Radenci se je na odseku cca. 500 m zabeležilo več zamašitev struge potoka s plavjem, novonastalih akumulacij naplavin v strugi in tudi nekaj poškodb brežin. Na tem odseku je struga Hrašenskega potoka precej zaraščena in neurejena, zato je v večji meri prihajalo do zamašitev struge s plavjem.

Bukovniški potok (Štajer)

Na Bukovniškem potoku (pritok potoka Turja) v naselju Moravci v Slovenskih goricah in Godemarci se je na odseku cca. 1,60 km zabeležilo zelo veliko zamašitev struge s plavjem, novonastalih akumulacij naplavin v strugi in poškodb brežin. Na omenjenem odseku se je potok v času visokovodnih razmer prelivaval in poplaval okoliška območja. Razlog za razlivanje poplavne vode je v precejšnji meri zaradi zaraščenosti in neurejenosti struge potoka ter izrednih količin padavin na območju. Neurejenost struge potoka je v veliki meri vplivala na pretok padavinske vode, nastanek čepov zaradi plavja in posledično prelivanje vode iz struge potoka.

Potok Plitvica

Na potoku Plitvica od okolice naselja Plitvica, skozi naselje Plitvica in do naselja Lutverci se je na odseku cca. 4,0 km zabeležilo zamašitve struge potoka s plavjem in mestoma tudi poškodbe brežin potoka. Potok Plitvica je na omenjenem odseku precej zaraščena s travjem. Zaraščenost potoka je v veliki meri vplivala na pretok padavinske vode in nastanek čepov v strugi. Posledično se je potok mestoma razlil.

Potok Turja

Na potoku Turja v okolici naselja Kuršinci se je opazilo tvorjenje večje zajede na desnem bregu potoka in ostale poškodbe brežin na odseku, dolgem cca. 120 m. Zabeležila se je večja poškodba desne brežine (podor brežine in nastajanje zajede) v dolžini cca. 50 m in višine cca. 2,5 m.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december je bilo na območju Mure, poleg izrednega dogodka zabeleženih več hidroloških opozoril za območje porečja reke Mure in sicer: 24.04., 08.05., 16.-17.05., 21.05., 26.05., 28.05., 31.05., 02.-07.06., 10.-13.06., 26.06., 01.07., 11.-12.07., 13.07., 17.07., 20.07., 28.07., 12.-13.09., 16.09., 02.-04.10., 09.10., ko je prišlo do povečanih pretokov brez izrednih dogodkov.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju sanacijskih del se iz vodotokov odvzeti material uporabil pri sanaciji vodnogospodarske infrastrukture.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

Skupna realizacija plana je izvedena 100,00 % glede na predviden finančni plan.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja reke Mure. Zaradi zaraščenosti in zamuljenosti vodotokov prihaja zlasti do bočnih erozij – poškodb brežin in usadov. Zaraščenost in zamuljenost vodotokov se iz leta v leto povečuje in stopnjuje poplavno ogroženost okoliških površin. Zaradi lege določenih vodotokov prihaja ob visokih pretokih do različnih vlečnih sil, kar povzroča poglobljanje nivelete potokov na gričevnatih območjih, posledično se naplavine odlagajo dolvodno na nižinskih delih vodnih teles (vodotokih in akumulacijskih jezerih).

Odlaganje naplavin tako bistveno zmanjšuje pretočne sposobnosti in ogroža naselja ob vodotokih. Od izrednega dogodka avgusta 2023, se je na območju porečja reke Mure se je z namenom povečanja pretočne sposobnosti vodotokov izvedlo več ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, kot so: vzpostavitev pretočnih profilov z odstranitvijo lesne zarasti in naplavin iz strug vodotokov, nadvišanje visokovodnih nasipov ter izvedba obrežnih zavarovanj.

Kljub povečanemu obsegu prej omenjenih del je potrebno nadaljevati z enako dinamiko ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti zaradi vse večjega pojavljanja vremenskih dogodkov.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja Mure za leto 2024.

OBRAČUN JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU MURE - januar 2024 - december 2024														
Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001													215.987,84
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU													0,00
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	5.034,61	5.040,92	4.749,02	4.328,21	4.866,14	4.238,61	4.283,40	4.254,92	4.193,82	4.002,44	1.963,39		46.955,48
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva										1.045,02	2.780,41		3.825,43
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami		10.039,53	2.572,34										12.611,87
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	31.999,94	43.051,96					10.584,66	17.901,51	21.071,31	14.019,81	5.811,34		144.440,53
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							2.135,24	1.000,00					3.135,24
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	1.000,22	1.027,85	643,08							1.146,35	1.201,79		5.019,29
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2018													0,00
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019													0,00
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 160119 ter pp 190133													89.720,55
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	8.549,52	9.779,74	6.662,07	7.482,09	7.200,27	7.287,75	7.171,78	7.280,66	5.640,61	5.692,50	5.378,36	11.595,20	89.720,55
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 160119 ter pp 190133													432.979,26
1.3.1	Obratovanje	18.678,38	18.985,72	21.207,22	30.303,14	20.452,46	26.517,54	25.039,44	27.568,85	43.340,48	23.028,77	45.127,88	110.319,19	410.569,08
1.3.2	Dežurstvo	2.012,63	2.012,63	2.012,63	2.012,63	2.015,71	2.018,14	2.012,63	2.018,35	1.894,91	1.481,64	1.481,64	1.436,64	22.410,18
1.4	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001													0,00

1.4.1.	Pripravljenost na domu													0,00
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti													0,00
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001													2.278.833,73
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													1.948.798,35
	<i>konto 4025 - tekoče vzdrževanje</i>	4.016,07	111.089,47	143.207,52	129.498,43	158.040,66	180.106,48	204.556,37	274.813,51	155.576,82	277.659,98	182.942,39		1.821.507,70
	<i>konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS</i>					127.290,65								127.290,65
1.5.2	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													330.035,38
	<i>konto 4025 - tekoče vzdrževanje</i>			44.129,64	14.847,67			4.814,57	10.877,24	13.271,72	88.865,90	153.228,64		330.035,38
	<i>konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS</i>													0,00
1.5.3	Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													0,00
	<i>konto 4205 - tekoče vzdrževanje</i>													0,00
	<i>konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS</i>													0,00
1.6	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001													7.359,00
	<i>konto 4025 - tekoče vzdrževanje</i>									7.359,00				7.359,00
	<i>konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS</i>													0,00
1.7	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 180047 ter pp 190133													0,00
	<i>konto 4025 - tekoče vzdrževanje</i>													0,00
	<i>konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS</i>													0,00
	SKUPAJ - konto 4025	4.016,07	111.089,47	187.337,16	144.346,10	285.331,31	180.106,48	209.370,94	285.690,75	176.207,54	366.525,88	336.171,03	0,00	2.286.192,73
	SKUPAJ - konto 4205													0,00
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	71.291,37	201.027,82	225.183,53	188.472,17	319.865,88	220.168,52	260.598,09	345.715,04	252.348,67	416.942,41	399.915,84	123.351,03	3.024.880,39
	<i>Pogodba 2555-23-470001 z dne 18.02.2023 - Druga dela investicijsko vzdrževanje PP 231588</i>	38.438,48	90.777,28											129.215,76
	SKUPAJ z DDV (EVRO) GJS + druga dela investicijsko vzdrževanje													3.154.096,15

OBMOČJE DRAVE

1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	1.981,66
1.1 Izdelava strokovnih podlag, ...	290.929,59
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	496.495,69
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	24.846,32
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	66.078,14
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	4.530.602,67
Odbitek ('-)	'-0,04
SKUPAJ pp 231463 in pp 231588	5.410.934,03
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	48.708,00
SKUPAJ pp 231462	48.708,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture - kohezija	500.291,00
SKUPAJ pp 231460	500.291,00
1.8.2 Izvedba dodatnih del na področju urejanja voda	232.961,63
SKUPAJ pp 231588	232.961,63
1.9 Vzdrževanje v območju vodomernih postaj	-
1.10 Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije	751.500,00
SKUPAJ pp 231463	751.500,00
SKUPAJ javna služba:	6.944.394,66

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru projektne naloge se je izvedel popis vodnih objektov, naprav in ureditev na porečju Drave, in sicer na vodotoku Meža v Mežici v dolžini 700 m in Meža v Otiškem Vrhu 800 m ter noveliranje podatkov za vodotoka Dovžanka in Dravinja. Skupna dolžina vodotokov, na katerih je bil izveden popis, je 1,5 km.

Za izvedbo projekta so bila porabljena sredstva v višini 1.981,66 EUR. Sredstva so se obračunala v tč. 1.1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2511-05-0108.

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU							
Skupna vrednost					1.632,96	1.981,66	
Materialni stroški					0,00	-00	
odbitek					-8,65	-10,55	
delo					56	1.632,96	1.992,21
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
12	1	VI/2	12 mesecev	29,16	54	1.574,64	1.921,06
13	2	VI/1	12 mesecev	29,16	2	58,32	71,15

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost					9.020,82	11.005,40	
Materialni stroški					0	0	
Delo					307	9.020,82	11.005,40
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	1	VII.	12 mesecev	36,72	4	146,88	179,19
4	1	VII.	12 mesecev	36,72	80	2.937,60	3.583,87
8	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	30	874,80	1.067,26
9	1	VII.	12 mesecev	36,72	9	330,48	403,19
11	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	44	1.283,04	1.565,31
12	1	VI/1.	12 mesecev	29,16	31	903,96	1.102,83
13	1	V	12 mesecev	23,34	47	1.096,98	1.338,32
14	1	V.	12 mesecev	23,34	62	1.447,08	1.765,44

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR					379,08	462,48	
Materialni stroški v EUR							
Delo					13	379,08	462,48
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)

5	1	VI/2	3 mesece	29,16	10	291,60	355,75
15	1	VI/2	1 mesec	29,16	3	87,48	106,73

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: čiščenje prodnih zadrževalnikov, vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu kohezijskih projektov, košnje vodotokov in vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa;
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;
- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) idejne zasnove:
 - celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. reda prizadetih po visokih vodah;
- e) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja porečja Drave.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih dal na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5. Vzdrževanje VI, zemljišč: pp 231463, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih podlag	267.331,44
1.6. Vzdrževanje VI v sklopu AC: pp 231463, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih podlag	640,35
1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta (kohezija) - pp 231588, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih podlag	10.956,29
SKUPAJ	278.928,08

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.6 Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						233,28	284,60
Materialni stroški v EUR							
Delo					8	233,28	284,60
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
7	1	VI/2.	3 mesece	29,16	8	233,28	284,60

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju januar-december 2024 so bila na območju SO Drave prijavljena tri večja nahajališča odpadkov.

Na parc. št. 246/2, 248/11, 248/14, 248/18, 249/2, 249/6 in 251/8 vse k. o. Zagojiči, ob kanalu Formin v Občini Gorišnica, je bilo odloženih cca 10 m³ odpadkov (gradbeni odpadki, izkopni material, odpadna plastična embalaža, salonitne plošče, komunalni odpadki, zeleni odrez, odpadni les...). Povzročitelj ni bil znan. Inšpektorat RS za okolje in energijo, OE Maribor je sprožil inšpekcijski postopek zoper začasnega upravljalca zemljišča, Direkcijo RS za vode. DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o. je kot koncesionar direkcije, interventno odstranil odpadke.

Na parc. št. 803/1 k. o. Rogoza se je nahajala večja količina raznovrstnih odpadkov (salonitna kritina, vrečke z mešanimi komunalnimi odpadki, izolacijski materiall, ...). Povzročitelj ni bil znan. Inšpektorat RS za okolje in energijo, OE Maribor je sprožil inšpekcijski postopek zoper začasnega upravljalca zemljišča, Direkcijo RS za vode. Koncesionar je interventno odstranil te odpadke, kakor tudi inertne odpadke iz visokovodnega nasipa Dogošje.

Vse intervencije, vključno z odstranitvijo odpadkov, so razvidne pod poglavjem 5.2., v tabeli 5.1.3. tega poročila.

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2024

Naloga izvedena. Poraba sredstev prikazana v spodnji tabeli:

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2024							
Skupna vrednost						204,12	249,03
Materialni stroški							
Delo					7	204,12	249,03
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5	1	VI/II	12 mesecev	29,16	4	116,64	142,30
15	1	VI/II	12 mesecev	29,16	3	87,48	106,73

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2023-2024

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so sledeči:

- **Koncesijska pogodba** o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Drave, št. 2555-19-430025 z dne 24. 6. 2019;
- **Letna pogodba** o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Drave, št. 2561-24-430002 z dne 22. 12. 2023 **višini 5.931.878,70 EUR**;
- **Aneks št. 1 k Letni pogodbi** o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Drave, št. 2561-24-430002 z dne 29. 1. 2024 **višini 6.025.271,07 EUR**;
- **Aneks št. 2 k Letni pogodbi** o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Drave, št. 2561-24-430002 z dne 20. 2. 2024 v višini **6.047.025,68 EUR**;
- **Aneks št. 3 k Letni pogodbi** o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju, št. št. 2561-24-430002 z dne 26. 11. 2024 v višini **6.986.343,75 EUR**.
- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (22. maj 2024) – na območju Drave, št. 2561-500002 z dne 28. 6. 2024 v višini **37.295,08 EUR**,
- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (7. junija 2024) – na območju Drave, št. 2561-24-500009 z dne 4. 7. 2024 v višini **81.147,54 EUR**,
- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (19. julij 2024) – na območju Drave, št. 2561-24-500010 z dne 9. 8. 2024 v višini **239.297,13 EUR**,
- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (28. julij 2024) – na območju Drave, št. 2561-24-500013 z dne 17. 9. 2024 v višini **460.718,40 EUR**,
- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (12. september 2024) – na območju Drave, št. C2561-24-500014 z dne 27. 9. 2024 v višini **133.500,00 EUR**,

- **Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov** v času povečane stopnje ogroženosti (2. oktober 2024) – na območju Drave, št. C2561-24-500020 z dne 15. 11. 2024 **v višini 109.016,39 EUR.**

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

Za odlov rib smo ribiškimi družinam izplačali odškodnino v višini 91.649,66 €.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugi akti, pomembni za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so naslednji:

- Aneks št. 2 k pogodbi za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda, št. 2555-23-470002 - **podaljšanje roka za dokončanje del 30. 4. 2024** (DIIP'23 – PP 231588 – Sklad za vode, NRP 2555-21-0010).
- Aneks št. 2 k Izvedbeni pogodbi za odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi visokih voda na porečju Drave– na območju Drave (poplave med 4. in 7. novembrom 2012) za leto 2023, št. 2560-23-420046 - **podaljšanje roka za dokončanje del, 31. 5. 2024;**
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave - **Dravinja s pritoki** (poplave avgust 2023), št. 2560-24-420055 z dne 19. 9. 2024 v višini **1.100.000,00 EUR,**
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave - **Meža s pritoki** (poplave avgust 2023), št. 2560-24-420056 z dne 19. 9. 2024 v višini **15.675.000,00 EUR,**
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave – **Pesnica s pritoki** (poplave avgust 2023), št. 2560-24-420057 z dne 19. 9. 2024 v višini **665.000,00 EUR,**
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave – **Drava s pritoki** (poplave avgust 2023), št. 2560-24-420081 z dne 19. 9. 2024 v višini **3.300.000,00 EUR,**
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave – **Meža s pritoki – Zelenbreški graben** (poplave avgust 2023), št. 2560-24-420088 z dne 18. 10. 2024 v višini **300.000,00 EUR.**
- Za izvedbo interventnih ukrepov za odpravo posledic škodljivega delovanja voda po 4. avgustu 2023 (poplavna varnost Drave – Meža z Mislinjo, Pesnica, Dravinja s Polskavo in Zg. , Sr. In Sp. Drava), je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur.l. št. 95/23 in 117/23) in izdana Odredba za izvedbo intervencijskih ukrepov na vodni infrastrukturi št. 843-71/2023-86-DGZR z dne 8. 8. 2023, s strani Poveljnika civilne zaščite pri Vladi Republike Slovenije (dela so se nadaljevala v I. 2024 **v višini 14.217.995,76 EUR).**

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR						406.963,68	496.495,69
Materialni stroški v EUR							
Delo					13180	406.963,68	496.495,69
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII.	12 mesecev	36,72	1675	61.506,00	75.037,32
3	1	VII.	12 mesecev	36,72	1476	54.198,72	66.122,44
4	1	VII.	12 mesecev	36,72	359	13.182,48	16.082,63
5	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	1828	53.304,48	65.031,47
6	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	768	22.394,88	27.321,75
7	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	991	28.897,56	35.255,02
8	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	979	28.547,64	34.828,12
9	1	VII.	12 mesecev	36,72	996	36.573,12	44.619,21
11	1	VI/2.	12 mesecev	29,16	1482	43.215,12	52.722,45
12	1	VI/1.	12 mesecev	29,16	202	5.890,32	7.186,19
13	1	V	12 mesecev	23,34	744	17.364,96	21.185,25
14	1	V.	12 mesecev	23,34	1220	28.474,80	34.739,26
15	1	VI/2	12 mesecev	29,16	172	5.015,52	6.118,93

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 smo beležili 37 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih ter objektih vodne infrastrukture. Od tega smo podali 2 inšpekcijski prijavi. Ostale evidentirane kršitve so bile, na podlagi opozorila rečno nadzorne službe, s strani znanih povzročiteljev odpravljene oz. so bili nedovoljeni posegi vzpostavljeni v prvotno stanje.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Na vodnem območju Drave se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

1. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Medvedci
2. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Požeg

3. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Dežno
4. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Pernica I (spodnja)
5. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Pernica II (zgornja)
6. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Pristava
7. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Komarnik
8. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Radehova
9. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Gradišče
10. Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje akumulacije Savci

V nadaljevanju podajamo podrobnejši opis vodne infrastrukture:

Akumulacija Medvedci

Akumulacijski zadrževalnik Medvedce z dovodnikom Devina in razbremenilnikom Polskave je med ključnimi elementi urejanja poplavnih območij vzdolž reke Polskave. Zadrževalnik je deloma že zgrajen, ne služi pa še zadrževanju konic visokih voda.

Gradnja akumulacije Medvedci je bila ustavljena leta 1988. Leta 1992 je bil v akumulacijo speljan začasen dotok vode iz Devine, tako da je akumulacija sedaj ojezerjena s stalno koto gladine 242,00. Po dograditvi akumulacije s hidromehansko opremo bo stalna gladina na koti 242,60 kar bo omogočala tudi druge namembnosti (bogatenje nizkih vod, namakanje,...).

Predviden volumen za zadrževanje visokovodnih valov 2.200.000 m³ med kotama 242,60 do 244,00 ni možno koristiti, ker ni v celoti izveden dovod visokih vod Polskave in Devine v akumulacijo. Za koriščenje akumulacije v ta namen je potrebno dokončati začetno izgradnjo akumulacije.

Akumulacija Požeg

Zemeljska pregrada se nahaja na zahodnem delu Dravskega polja, severno od naselja Pragersko na km 11+600 Framskega potoka.

Večnamenska akumulacija Požeg je bila zgrajena kot sestavni del objektov za ureditev osnovne odvodnje v hidromelioracijskem sistemu Polskave, kot objekt za uravnavanje odtočnega režima. Primarna namembnost pregrade je zadrževanje visokih vod Framskega potoka ter Drosarice z Borovskim potokom, oz. zmanjševanje pogostosti poplav dolvodno od pregrade. Poleg tega vodna akumulacija trenutno prvenstveno služi namenom gospodarskega ribogojstva, prav tako pa ima vlogo nadomestnega vodnega in močvirskega biotopa ter oskrbuje in povečuje vodnatost v sušnih obdobjih.

Akumulacijo obdaja zemeljski nasip, skozi katerega je narejen betonski izpust kot vzdolžna zgradba s temeljnim izpustom spredaj in prelivom nad njim. Temeljni izpust zapira kotalna zaporna tabla, preliv pa zaklopna zapornica.

Akumulacija Pernica I (spodnja)

Akumulacijo Pernica sestavljata zgornja (Pernica II) in spodnja akumulacija (Pernica I), ki sta ločeni z vmesnim pregradnim nasipom. Zgornjo akumulacijo napajata Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo akumulacijo pa priteka reka Pesnica.

Akumulacija Pernica je bila zgrajena v letih 1966 – 1969 kot večnamenski vodni zadrževalnik, z glavnim namenom uravnavanja vodnega režima Pesnice ob izgradnji hidromelioracijskega sistema Pesnica. Poleg osnovne funkcije – zadrževanja visokih vod, je akumulacija prevzela pomembno funkcijo nadomestnega vodnega habitata. V smislu rabe vode pa je danes namenjena intenzivnemu ribištvu in ribogojstvu ter v manjši meri namakanju kmetijskih zemljišč.

Ob izgradnji avtoceste Maribor – Lendava – madžarska meja, pododsek od km 2+500 do km 5+000 je bila izvedena tudi rekonstrukcija akumulacije Pernica (Pernica I) s ciljem povečanja retencijskega učinka na visoke vode Pesnice.

Akumulacija Pernica II (zgornja)

Zgornjo akumulacijo napajata Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo akumulacijo pa priteka reka Pesnica. Oba dela sta ločena s cestnim nasipom ceste Pernica - Vukovje, v nasipu pa povezana s talnim izpustom in fiksnim prelivom. Akumulacija Pernica je na začetku imela zvezno gladino skozi prepusta. V začetku 70. let sta bila za potrebe aktiviranja dodatnih površin za ribogojstvo prepusta pregrajena. Na pobudo investitorja Agrokombinat Maribor je bil izdelan projekt za nadvišanje in zavarovanje ceste Pernica - Vukovje, št. proj. II-10/71. Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma samostojna akumulacija, v kateri so vode neodvisne od visokovodnega režima Pesnice oz. nihanja vodostajev v akumulaciji Pernica I.

Akumulacija Komarnik

Akumulacija Komarnik je bila zgrajena koncem šestdesetih let prejšnjega stoletja. Je del pesniškega odvodnega sistema, v okviru katerega so bile izvedene melioracije zemljišč, regulacije vodotokov in zgrajene akumulacije. Akumulacija Komarnik je služila prestrezanju konic visokovodnega vala. V akumulacijo se stekata potok Partinjščak in pripadajoči del severnega obrobne jarka (SOJ). Zasnovana je tako, da zajema močvirje ob severnem robu doline, visoke vode pa zadrži nasip, zgrajen ob južnem in zahodnem robu močvirja. Višina vode je regulirana z zagatno steno v betonskem menihu. Višino visokovodnega zadrževanja pa regulira fiksni preliv. Vode, ki stečejo skozi menih, se po melioracijskem jarku odvajajo 10 km dolvodno po Pesniški dolini vse do izliva v Drvanjo in nato v Pesnico. V ta namen je izdelan tudi sifon pod Partinjščakom in Velko.

Akumulacij Radehova

Akumulacija Radehova je del hidromelioracijskega sistema Pesnice in je nastala z zaježitvijo Globovnice med naseljema Lenart in Radehova. Akumulacija leži na levem robu Pesniške doline, na področjih nekdanjih močvirij in depresij, na južnem robu je omejena z zemeljskim nasipom. AK Radehova je bila zgrajena leta 1967 z namenom sploščitve visokovodnega vala Globovnice in s tem razbremenitve izlivnega odseka Velke v Pesnico.

Dotok v jezero je na severozahodnem robu, iztok pa na jugovzhodnem robu preko talnega izpusta v melioracijski jarek 13 (MJ13) in prelivnega objekta v Globovnico, ki se izliva v Velko, ta pa v Pesnico. S stalno ojezeritvijo je akumulacija postala nadomestni vodni in obvodni biotop, omogočena je tudi raba za športni ribolov.

Akumulacija Gradišče

Akumulacija Gradišče se nahaja zahodno od kraja Sv. Trojica, nekoč imenovanega Gradišče. Jezero je na levem robu doline, na področjih nekdanjih močvirij in depresij. Izgrajeno je bilo v letu 1967 z namenom zadrževanja visokih vod s tega področja in delno iz potoka Velka. Jezero je na južnem in zahodnem robu omejeno z zemeljskim nasipom, na s severnem in vzhodnem robu pa z gričevjem Slovenskih goric. Dotok v jezero je na severozahodnem robu speljan po odvodniku MJ5, iztok pa preko preliva na jugovzhodnem robu v MJ17 (imenovanem tudi Črmec), ki se izliva v Severni obrobni jarek, ki teče nato v Drvanjo, ta pa v Pesnico.

Akumulacija Savci

Zadrževalnik Savci je bil zgrajen po projektu : »Zadrževalnik Savci«, glavni projekt, št. proj.: 205/4-73, Splošna voda skupnost Drava-Mura, Maribor, maj 1973. Zadrževalnik Savci zbira vode Bratislavskega potoka (ponekod imenovanega tudi Bodkovski potok), ki se pod akumulacijo pri Bratonečicah izliva v Sejanski potok. Osnovni namen je zmanjšanje konice visokovodnega vala, ob tem pa se lahko akumulacija uporablja tudi za rekreacijsko ekstenzivno ribištvo. Zadrževalnik bi naj nadomestil zaradi regulacije izgubljene inundacije ob Sejanskem potoku.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp. 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						20.365,84	24.846,32
Materialni stroški v EUR						14.490,64	17.678,58
Delo					160	5.875,20	7.167,74
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	12 mesecev	36,72	160	5.875,20	7.167,74

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bil po pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost v EUR						22.502,38	27.452,90
Materialni stroški v EUR							
Delo					6814	22.502,38	27.452,90
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	3,67	1102	4.044,34	4.934,09
3	1	VII.	12 mesecev	3,67	1158	4.249,86	5.184,83
6	1	VI/2.	12 mesecev	2,92	1184	3.457,28	4.217,88
7	1	VI/2.	12 mesecev	2,92	1182	3.451,44	4.210,76
8	1	VI/2.	12 mesecev	2,92	974	2.844,08	3.469,78
9	1	VII.	12 mesecev	3,67	1214	4.455,38	5.435,56

V okviru izvajanja nujnih VDJK smo izvedli popravilo poškodovanega zidu na Hočkem potoku (nad Hočko Pohorje 13) v vrednosti, ki je prikazana v spodnji tabeli.

1.4.2 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda			
Skupna vrednost v EUR		31.660,03	38.625,24
Materialni stroški v EUR		31.660,03	38.625,24
Delo		0	-00

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar-december 2024 je bil v obdobju januar - december 2024 iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	641.663,03
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	298.375,52
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	0,00
SKUPAJ:	940.038,55

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	2.973.336,04
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	617.228,08
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	-
SKUPAJ:	3.590.564,12


2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrževanje vodne infrastrukture izvedla v višini 3.614.999,07 EUR na proračunski postavki 231463 in 231588. Izvedena dela so opisana na koncu tega poročila.

V okviru te planske postavke izvajamo tudi 'košnje in odstranjevanje zarasti na hidrosistemih porečja Drave.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva je po planu je že nekaj let predvidena izvedba samo 1 x košnja na urejenih odsekih vodotokov, odvodnikov in melioracijskih jarkov ter delni posek zarasti – obrežne vegetacije na lokacijah, kjer zarast močno ovira normalni pretok vode in sicer na naslednjih hidrosistemih: HS Sp. Drava, HS Sr. Drava, HS Pesnica, HS Haloze, HS Polskava in HS Dravinja. Prav tako na omenjenih hidrosistemih, iz naslova 'odstranjevanje tujerodnih invazijskih rastlin', zatiramo ambrozijo.

Predviden obseg vzdrževanja pretočnosti na urejenih odsekih vodotokov znaša cca 150 km, kar je natančneje razvidno iz programa vzdrževanja pretočnosti na povodju reke Drave, ki je podlaga za izdajo delovnih nalogov in izvedbo del. Dela so se izvajala v skladu z zahtevami naravovarstvenikov, izven gnezditvenega obdobje ptic in upoštevanju Zakona o lovstvu.



Hidrografska mreža HMS na porečju Drave

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izvedla operativna dela v višini 915.603,60 EUR in obračunala pod pp. 231463 in 231588. Povzete so v tabeli na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. Tabele.

V tej planski postavki je vključeno tudi izvajanje nujnih interventni ukrepov v sklopu 'Intervencijskega vzdrževanja'.

Za vzpostavitev pretočnosti vodotokov smo izvedli nujnih intervencij v višini 253.858,78 EUR, kot so:

- odstranitev plavja in naplavin na območjih, kjer je bila pretočnost struge minimalna ali je sploh ni bilo,
- čiščenje zaplavlkov pregrad in sanacije zaključnih pragov,
- zavarovanje objektov vodne infrastrukture, kjer so bili le-ti ogroženi pred nadaljnjim uničenjem,
- odstranitev podrtih dreves in moteče zarasti v strugi, ki je ovirala pretok vodotoka.

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela se niso izvajala.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo, ker ni bila sklenjena pogodba v skladu s sporazumom o medsebojnem sodelovanju med upravljavcem vodne infrastrukture DRSV, kot predstavnikom koncedenta in ARSO, kot financerjem.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Sočasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so tangirali ali ogrožali varnost avtocestne infrastrukture.

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov na območju AC A1- Koper-Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesnica.

V letu 2024 so se v sklopu te naloge, glede na razpoložljiva sredstva, izvedle košnje, selektivni posek dreves, odstranitev prekomerne obrežne vegetacije in naplavin ter plavja iz profila struge Dobrenjskega potoka v Spodnjem Dobrenju in Polanskem potoku – med železnico in AC.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.6 - Skupaj			48.708,00
MB160001	Dobrenjski potok; posek zarasti	2523056011	
MB160002	Polanski potok - vzdrž. dela gorvodno od železnice	2523056007	

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462.

Obseg sredstev izvedbe del je prikazan v točki 5.2 v zaključku tega poročila, v tabeli 5.

2.4 Izvedba drugih del na področju urejanja voda

V okviru te planske postavke je bila sklenjena pogodba za izvedbo v letu 2023 v višini 625.000,00 EUR. Z Aneksom št. 2 se je podaljšal rok izvedbe do 30. 4. 2024. Izvedba del v l. 2024 je znašala 173.585,13 EUR, s čimer se je pogodbeni vrednost 100 % realizirala.

Šifra ukrepa	Občina	IME OBJEKTA	Inventarna št.	izvedeno v l. 2023	Aneks št. 2 - izvedeno v l. 2024	Skupaj po pogodbi	faza izvedbe
MB181001	Ravne na Koroškem	Strojnska reka - Tolsti Vrh	2523054041		59.801,04	59.801,04	končana dela
MB181002	Sl. Bistrica	Ložnica - Črešnjevec, Cigonca	2599295	91.588,01		91.588,01	končana dela
MB181003	Lenart	AK Pernica	2523056072	178.055,01	81.134,72	259.189,73	končana dela
MB181004	Kungota	Morski jarek - sanacija obstoječe VI - odsek 5	2599418	181.771,85	32.649,37	214.421,22	končana dela
SKUPAJ:				451.414,87	173.585,13	625.000,00	

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti


Porečje reke Drave je po predhodnih neurjih v začetku maja dalje, zajela serija močnejših neviht, ki so vsakodnevno povzročale veliko škodo zaradi močnega vetra in intenzivnih nalivov. Močan veter je povzročal obsežne vetrolome. Podrta drevesa ob in čez struge vodotokov ter povečana količina plavja močno ovirajo pretočnost na območju celotnega porečja. Od maja 2024 so se pričeli vrstiti močni nalivi, ki so na celotnem območju porečja povzročali hudourniške poplave in poplave zalednih voda. Vsakodnevni padavinski dogodki so povečali pretoke Meže, Mislinje, Pesnice in Dravinje do opozorilnih vrednosti tudi v spodnjem teku. Zaradi velike namočenosti tal se je ponovno povečala nevarnost za pojav zemeljskih plazov.

Ob hidroloških napovedih in prognozah, ki jih je izdal ARSO v tem poročevalskem obdobju, povzemamo za območju porečja Drave:

- Dogodek 17. – 18. maja 2024

V noči na petek, 17. maja so narasle reke predvsem na območju Dravinje, Pesnice in Drave, ter ob tem dosegale velike pretoke. Ob krajevno močnejših padavinah je prišlo do hitrega naraščanja in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek.

V petek zjutraj so manjše reke že upadale, Drava pa je še naraščala v spodnjem teku od jezua Markovci. Drava se je razlivala v manjšem obsegu na območjih pogostih poplav. V soboto se bo vodnatost rek v večjem delu države zmanjševala.




Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 20. - 22. maja 2024

ARSO napoved: 20. 5. 2024 se bo vodnatost rek počasi zmanjševala.

Dne 21. 5. 2025 je zaradi neviht z nalivi, predvsem od poldneva ponovno naraščale reke na širšem območju Slovenije. Naraščali so hudourniški vodotok, Verjetnost za ta pojav bo večja v vzhodni polovici Slovenije. Drava je imela 22. 5. 2024 velik pretok že na vtoku v državo in se je ob povečanih lokalnih dotokih njen pretok še povečal. Razlivanja na običajnih območjih. 23. 5. 2024 so bili v upadanju.

21. 5. 2024	22. 5. 2024
-------------	-------------




Nadaljnji podatki so povzeti iz poročila o visokih vodah, št. SI-1827/2024 (VGP Drava Ptuj d.o.o.):

Dne 22. 5. 2024 je Koroško zajela nevihta, ki se je lokalno okrepila nad Ravnami na Koroškem in nad Mežico. Težave so predvsem povzročale meteorne vode ter zamašeni prepusti in premostitve na Pikernici, Nužijevim potoku, Kajžerjevim potoku, Šumcem v povirju.

Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 25. in 26. maj 2024


Ob prehodu neviht z nalivi so hitro naraščali hudourniški vodotoki SV Sloveniji. Drava je imela velik pretok že na vtoku v državo, ob povečanih lokalnih dotokih se je njen pretok do noči na sredo povečal.



Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 27. - 28. maja 2024

Krajevna neurja so se nadaljevala v SV Sloveniji. Prevladovala je srednja vodnatost vodotokov na porečju Drave.







Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 30. - 31. maja 2024

V severovzhodni Sloveniji je že namočenost tal zelo velika, kar je pospešilo površinski odtok, večje reke so dosegale velike pretoke. Reka Drava je ob povečanem dotoku iz Avstrije ter povečanih lokalnih dotokih razlivala na običajnih poplavnih območjih. Sicer so se hidrološke razmere počasi umirjale iz 1. 6.




Premik padavin 30.5.2024 na območju Slovenije (3 urne kumulative)



Premik padavin na območju Slovenije (do 12h) 31.5.2024 (vir: ARSO)

31. 5. 2024




Slika 7: visokovodne razmer (vir: ARSO)

Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 1.- 2. junija 2024

Zaradi povečanega dotoka vode iz Avstrije je čez dan naraščala reka Drava in se ob tem na izpostavljenih območjih razilava ob strugi. Naslednji dan, 2. 6. je Drava zmerno narašča le v svojem spodnjem toku z manjšim razlivanje, drugi vodotoki so bili v upadanju.






Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek med 2. in 4. junij 2024

Ponovno naraščanje rek zaradi krajevnih nalivov.

ARSO rumeni alarm: Veliko vodnatost ohranja **Drava** s posameznimi pritoki. Druge reke so srednje vodnate.






Radarska slika padavin (<https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/>)

Krajevna neurja so čez dan 3. junij 2024 in predvsem proti večeru povzročila večje težave na vodotokih na območju Štajerske in Prekmurja.


ARSO je izdal oranžno opozorilo ob 8. uri, kjer je bilo za to območje pričakovati močne krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strele.



Neurje z vetrom in točo je, v večernem času 03. junija 2024 z izredno močnimi lokalnimi nalivi in sunki vetra, sprožalo plazove, podiralo drevesa, mašilo propuste ter poplavljalno stanovanjska območja in cestno infrastrukturo na območjih Mestne občine Maribor, občin Podvelka, Majšperk, Makole, Videm, Žetale, Podlehnik, Gorišnica, Ormož, Sveti Tomaž, Dornava in Mestne občine Ptuj.

Zaradi predhodne namočenosti terena so hudourniški nalivi povečali pretoke, najbolj na pritokih reke Dravinje in Pesnice.

Ob visokih vodah in po upadu vodostajev, smo spremljali stanje na terenu, evidentirali poškodbe in ocenjevali neposredno škodo na vodni infrastrukturi ter vodnih in priobalnih zemljiščih.




Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek med 7. in 10. junijem 2024


Krajevna neurja so 07. junij 2024 popoldan in proti večeru povzročila večje težave na vodotokih na območju Štajerske in Prekmurja.

ARSO je izdal rumeno opozorilo ob 8.00 uri, kjer je bilo za to območje pričakovati močne krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strele.

Slika 1: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO)



Radarska slika padavin (<https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/>)



Slika 12: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO)


Neurje z vetrom in točo je, v popoldanskem času 07. junija 2024 z izredno močnimi lokalnimi nalivi in sunki vetra, sprožalo plazove, podiralo drevesa, mašilo propuste ter poplavljalno stanovanjska območja in cestno infrastrukturo na območjih Mestne občine Maribor ter občin Hoče – Slivnica, Pesnica in Ormož. Zaradi predhodne namočenosti terena so hudourniški nalivi povečali pretoke, najbolj na Hočkem potoku in njegovih pritokih.

Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.


- Dogodek 10. - 12. junij 2024

Krajevne plohe in nevihte so nastajale že v noči z 9. na 10. junij, nevihtna dejavnost pa se je zjutraj od zahoda in juga prehodno okrepila. Sredi dopoldneva je nevihtna dejavnost pojenjala in znova oživila zgodaj popoldne v severovzhodni Sloveniji ter čezmejnih območjih. Zaradi povečanega dotoka iz Avstrije je imela Drave velike pretok.



Sredi popoldneva je v večjem delu Slovenije dež ponehal.



Kumulativa padavin za obdobje 10.6 do 11.6.2024 (vir: ARSO)




Slika 13: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO)

11. 6. 2024	12. 6. 2024
	
Slika 14: visokovodne razmere (vir: ARSO)	Slika 15: visokovodne razmere (vir: ARSO)

ARSO: Ponoči so narasle reke po vsej državi. Prevladuje velika vodnatost, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji je vodnatost srednja. Drava se razliva v zgornjem toku.

V četrtek 13. 6. bodo reke zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji ponovno nekoliko narasle. Vodnatost večine rek bo v upadanju.




Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 19. julij - 20. julij 2024




Nadaljnji podatki so povzeti iz poročila o visokih vodah, št. poročila SI-2710/2024 (VGP Drava Ptuj d.o.o.):

Krajevna neurja so popoldan, 19.07.2024, z nadaljevanjem v noči na soboto, 20.07.2024, povzročila večje težave, predvsem na Štajerskem, Gorenjskem in v Pomurju. Na porečju reke Drave so se v noči na soboto pričele vrstiti multicelične nevihte v pasovih. Zaradi spremenljivih vetrov so lokalno nastali siloviti nalivi, ki so povzročali hudourniške poplave, poplave zalednih vod in sprožitve plazov. Padavinski dogodek je najbolj povečal pretoke, na pritokih reke Drave, Meže z Mislinjo in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretočnost.

ARSO je izdal oranžno opozorilo ob 9.00 uri, kjer je bilo za to območje pričakovati močne krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strele.



Slika 17 Hidrološko opozorilo za 19. 7. 2024 in 20. 7. 2024. (vir: ARSO)



Grafični prikaz podatkov hidrološke postaje Muta I – Bistrica in postaje Otiški Vrh I – Meža. (vir: ARSO)




Grafični prikaz podatkov hidrološke postaje Ranca - Pesnica. (vir: ARSO)

Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.


- Dogodek 28. julija 2024

Nadaljnji podatki so povzeti iz poročila o visokih vodah, št. poročila SI-2802/2024 (VGP Drava Ptuj d.o.o.):


Krajevna neurja so popoldan 28.07.2024, povzročila večje težave, predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Zasavju. Neurje z vetrom je z izredno močnimi lokalnimi nalivi sprožalo plazove, s sunki vetra podiralo drevesa, mašilo propuste, poplavljalno stanovanjska območja, zalivalo številne kleti in cestno infrastrukturo. Padavinski dogodek je najbolj povečal pretoke na pritokih reke Meže z Mislinjo, Drave, Dravinje in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretočnost. ARSO je izdal oranžno opozorilo ob 8.00 uri, kjer je bilo za to območje pričakovati močne krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strele.




Slika 18 Napoved visokovodnih razmer za 28. 7. 2024 in 29. 7. 2024. (vir: ARSO)




Radarska slika dne 28. 7. 2024
(vir: <http://forum.zevs.si>)



Ocenjena količina padavin za dan 28. 7. 2024. (vir: ARSO)





Grafični prikaz hidroloških vrednosti na hidrološki postaji Stari trg I - Suhadolnica, Otiški Vrh I - Meža, Črna - Meža, Zreče - Dravinja, Gočova - Pesnica, Ranca - Pesnica, Ruta - Radoljna. (vir: ARSO)


Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 12. septembra 2024


Nadaljnji podatki so povzeti iz poročila o visokih vodah, št. poročila SI-3393/24 (VGP Drava Ptuj d.o.o.):

Krajevna neurja in močni nalivi so v noči na četrtek 12.09.2024, z nadaljevanjem skozi naslednje dni, povzročili večje težave, najprej na zahodni polovici države in nato preko osrednje Slovenije še na vzhodni polovici. Krajevno so se pojavljali nalivi, ki so jih lokalno spremljali tudi močni sunki vetra, kar je povzročalo hudourniške poplave, poplave zalednih vod in sprožitev plazov. Padavinski dogodek je najbolj povečal pretoke na pritokih reke Drave, Dravinje in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretočnost. Zaradi škodljivega delovanja voda je lokalno prišlo do poškodb obrežne vegetacije, rečnih bregov in vodne infrastrukture.


ARSO je izdal oranžno opozorilo 12.09.2024 ob 8.00 uri, kjer je bilo za to območje pričakovati močne krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in močnejšim vetrom.





Slika 19 Hidrološke napovedi in opozorila z dne 12.9. in 13.9.2024 (vir ARSO).





Slika 20 Vremensko opozorilo z dne 13.9. in 14.9.2024 (vir ARSO).



Radarska slika padavin na dan 12. 9. 2024. (vir: <https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/>)





Grafični prikaz hidroloških podatkov na hidroloških postajah Gočova - Pesnica, Makole - Dravinja, Videm - Dravinja, Podlehnik I - Rogatnica. (vir: ARSO).


Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

- Dogodek 2. oktobra 2024


Nadaljnji podatki so povzeti iz poročila o visokih vodah, št. poročila SI-3665/24 (VGP Drava Ptuj d.o.o.):

Krajevna neurja z močnejšimi nalivi s pričetkom v sredo 2.10.2024 in z nadaljevanjem v četrtek 3.10.2024 in petek 4.10.2024, so povzročila večje težave na vodotokih. Zaradi predhodne namočenosti tal so nastajale najprej hudourniške poplave in z zamikom še poplave v srednjih in spodnjih tokovih večjih rek. Padavinski dogodek je najbolj povečal pretoke na pritokih reke Drave, Dravinje in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretočnost, pojavile so se poškodbe obrežne vegetacije, brežin in vodne infrastrukture.







Četrtek, 3.10.2024



Petek, 4.10.2024



Slika 21 Hidrološke napovedi in opozorila z dne 2.10. in 3.10.2024 (vir ARSO)



Podatki samodejnih hidroloških postaj Gočova-Pesnica, Zamušani – Pesnica, Muta I – Bistrica, Videm – Dravinja, Makole – Dravinja, Tržec – Polskava (vir ARSO).

Izdelano je bilo preliminarno poročilo z oceno stroškov najnujnejših ukrepov za preprečitev povečevanja škode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiščih, s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug in obseg predvidenih sanacijskih del.

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

22. maj 2024

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek: 22. maj 2024, št. 2561-500002, z dne 28. 6. 2024, v višini 37.295,08 EUR. V Občini Mežica se je na potoku Šumcu stabilizirala struga s kamnito zložbo v suho in vzpostavila se je pretočnost struge. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

7. junij 2024

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 7. junija 2024, št. 2561-24-500009, z dne 4. 7. 2024, v višini 81.147,54 EUR. Največ škode na vodotokih je nastalo v občinah Maribor (Blažovnica, Potok iz Kamniške grabe), Hoče-Slivnica (Hočki potok, Novi Hočki potok, Levi neimenovani pritok Hočkega potoka 1, Levi neimenovani pritok Hočkega potoka 2, Polanski potok), Ormož (Bresniški potok, Razbremenilnik Pesnica) in Pesnica (AK Pernica). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev poškodovanih zavarovanj, poškodovane obrežne zarasti in plavja iz pretočnega profila struge ter odvoz na deponijo. Strojni izkop zemlje z bagrom, z odlaganjem na robu struge v mokrem. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

19. julij 2024

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 19. 7. 2024, št. 2561-24-500010, z dne 9. 8. 2024, v višini 239.297,13 EUR. Največ škode ob neurju je nastalo na vodotokih na območju naslednjih občin: Mestna občina Maribor (Brestniški potok), Občina Muta (Koparčev graben), Dravograd (Begantov potok, Potočnikov potok, Pritok izpod Sv. Duha, Ritnikov potok, Sitarjev graben), Ravne na Koroškem (Koroški Selovec, Jankov potok), Juršinci (Levi pritok Krke), Ormož (Neimenovani pritok Pavlovskega potoka, Bresniški potok), Sveti Tomaž (Lešnica), Poljčane (Dravinja), Majšperk (Dravinja) in Slovenske Konjice (Dravinja). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev podrtih in poškodovanih dreves ter plavja iz strug, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

28. julij 2024:

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 28. 7. 2024, št. 2561-24-500013, z dne 17. 9. 2024, v višini 460.718,40 EUR. Največ škode ob neurju je nastalo na vodotokih na območju naslednjih občin: Črna na Koroškem (Potok na Pristavi, Desni pritok potoka na Pristavi, Jazbinski potok, Desni pritok Jazbinskega potoka, Desni pritok Meže v Žerjavu, Levi pritok Jazbinskega potoka, Desni pritok Javorskega potoka, Levi pritok Javorskega potoka – Režmanov potok, Kavnikov potok, Vrtačnikov potok, Desni pritok Vrtačnikovega potoka), Mislinja (Dovžanka s pritoki), Slovenj Gradec (Barbarski potok, Škodnica, Selčnica s pritoki, Radušnica), Lovrenc na Pohorju (Radoljna), Pesnica (Cirknica), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (Globovnica), Lenart v Slovenskih goricah (Velka), Zreče (Sopočnica), Slovenske Konjice (Dravinja, Oplotnica). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev podrtih in poškodovanih dreves ter plavja iz strug, premet materiala, planiranje prizadetih površin, formiranje brežin, strojni posek poškodovane zarasti. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

12. september 2024

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 12. 9. 2024, št.

2561-24-500014, z dne 27. 9. 2024, v višini 133.500,00 EUR. Na območju porečja reke Drave je največ škoda nastalo ob neurju na območjih občin: Gorišnica (Zvirenčina), Ormož (Pušenski potok), Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Ročica), Lenart (Pesnica, jezero Radehova), Pesnica (AK Pernica), Kungota (Pesnica), Makole (Dravinja), Videm (Psičina), Podlehnik (Rogatnica), Slovenske Konjice (Dravinja), Oplotnica (Oplotnica, Božjenica), Slovenska Bistrica (Polskava, Drosarica). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves, plavja iz strug, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti, drobljenje šibja, odvoz materiala na deponijo, formiranje struge. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

2. oktober 2024:

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 2. 10. 2024, C2561-24-500020, z dne 15. 11. 2024, v višini 109.016,39 EUR. Največ škoda je nastalo ob neurju na območjih občin: Ormož (Pavlovski potok, Sejanski potok, Pesnica), Sveti Tomaž (Rucmanslo potok, Bodkovski potok), Trnovska vas (Ločki potok, Pesnica), Lenart (Lormanje, Pesnica, Globovnica), Dravograd (Velka, Brajelov potok), Selnica ob Dravi (Bistrica), Kidričevo (Polskava), Slovenske Konjice (Dravinja, Odvodnik OJ-2), Poljčane (Dravinja), Videm (Dravinja), Slovenska Bistrica (Kragonja). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila škoda – vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ).

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december je bilo na območju Drave, poleg izrednih dogodkov, zabeleženih več hidroloških opozoril, in sicer: 29. maja, 3. julija, 17. – 23. avgusta, 28. avgusta, 17. september, 2. – 4. novembra, 12. -13. december 2023, ko so vodotoki, ob močnih nalivih, posledično zaradi zapolnitve prestopili bregove in poplavljali na običajnih mestih.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJSUV za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju porečja reke Drave, št. 2555-19-4300025 z dne 24. 6. 2019 in Letno pogodbo št. 2555-24-430002 z dne 22. 12. 2023 Aneksi 1 - 3, je bila realizacija 96,84 % od pogodbene vrednosti (razlog razlike do pogodbene vrednosti je prekinitev dela zaradi zaraščenosti vodotokov - popis VONU, predvideno nadaljevanje, v jesenskem času, ni bilo možno zaradi sanacijskih del po poplavih).

Iz l. 2023 so se nadaljevali interventni ukrepi za odpravo neposredne škode na objektih vodne infrastrukture po poplavih avgust 2023, in sicer do maja 2024. Opisi in nabor objektov niso predmet tega poročila.

V letu 2024 smo dokončali dela iz naslova DIIP'23, po Aneksu št. 2 v višini 232.961,63 EUR, s čimer je bila 100 % pogodbeno realizacija, kakor tudi v sklopu sanacijskih ukrepov 'podnebnega sklada' k odpravi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012, kar pa ni predmet tega poročila.

Prav tako so bile v tem poročevalskem letu sklenjene izvedbene pogodbe k izvedbi sanacijskih ukrepov za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja Drave (po poplavih avgust 2023). Opisi izvedenih sanacijskih del niso predmet tega poročila.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja Drave. Globinska in bočna erozija, transport in odlaganje erozijskega materiala ter zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečuje in stopnjuje poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, večinoma ostanejo le delno sanirane, zato se vse bolj povečujejo potrebe po višjih sredstvih za sanacijo in redna vzdrževalna dela.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja Drave za leto 2024.

DINAMIKA KORIŠČENJA SREDSTEV JANUAR -
DECEMBER '24

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	septembe r	oktober	novemb er	decembe r	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588													292.911,25
	-izravnava strokovne naloge (-)	+0,01		-0,02		-0,02	+0,02	-0,01						
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU					71,15		28,47	1.752,41	-1.852,03			1.981,66	1.981,66
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.			89,60				1.095,22	6.232,03	3.498,96		89,60		11.005,40
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva								284,60	71,15			106,73	462,48
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami													0,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	21.090,8 2	8.397,06	7.577,52	65.265,6 6	13.525,3 6	18.178,6 3	20.656,3 1	21.697,4 6	5.650,28	13.085,0 9	47.730,4 7	36.073,41	278.928,08
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih				284,60									284,60
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih													0,00
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2022-23												249,03	249,03
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463													496.495,69
1.2.1	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	44.414,8 3	63.410,7 4	46.405,1 4	49.306,7 9	34.618,2 6	42.248,4 0	26.625,4 0	36.089,4 3	44.724,18	51.042,1 4	33.420,1 2	24.190,26	496.495,69
1.2.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture													0,00
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463													24.846,32
1.3.1	Obratovanje	692,69	1.773,07	3.236,51	10.352,2 7	634,73	1.303,14	1.117,61	671,17	1.343,78	1.623,82	1.322,71	774,81	24.846,32
1.3.2	Dežurstvo													0,00
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													66.078,14
1.4.1.	Pripravljenost na domu	3.287,56	2.590,18	2.129,83	2.172,19	2.395,20	2.243,82	2.113,63	2.344,74	2.273,10	2.245,39	2.286,18	1.371,08	27.452,90
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti										60.813,4 1	22.188,1 8		38.625,24

1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463														4.530.602,67
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													3.614.999,07	
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	59.809,08	84.284,38	227.268,96	146.064,46	330.009,31	403.532,99	339.269,81	780.904,40	437.546,34	386.622,24	419.687,10	3.614.999,07	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00										0,00	
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													915.603,60	
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	2.043,85	326,66	35.131,48	95.354,02	49.005,67	20.310,69	158.074,69	65.604,28	189.225,82	166.763,09	0,00	133.763,35	915.603,60	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00										0,00	
1.5.3	Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													0,00	
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00										0,00	
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462														48.708,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	9.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,34	0,00	48.708,00	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00										0,00	
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231460														500.291,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,30	22.802,62	17.102,68	0,00	135.918,50	24.382,56	31.696,32	260.255,02	500.291,00	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00											0,00	
1.8.2.	Izvedba dodatnih del na področju urejanja - pp 231588														232.961,63
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	114.527,21	42.273,43	76.160,99	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	232.961,63	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz na začasno deponijo - pp 231463														751.500,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.500,00	751.500,00	
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ - konto 4025										186.056,97	178.580,22		264.373,09	450.004,49
	SKUPAJ - konto 4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	186.056,97	178.580,22	264.373,09	450.004,49	254.448,11	437.096,63	630.346,99	473.945,93	1.161.758,14	757.501,84	520.329,80	1.629.952,45	6.944.394,66	

	DINAMIKA KORIŠČENJA SREDSTEV JANUAR - DECEMBER '24	+0,01		-0,02		0,00	+0,02	-0,01						tabela 1
Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	septembe r	oktober	novemb er	decembe r	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588	292.911, 25												

OBMOČJE SAVINJE

1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	16.995,72
1.1 Izdelava strokovnih podlag...	290.519,17
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	239.966,60
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	79.991,92
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	152.828,01
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	4.092.631,96
SKUPAJ pp 231463	4.872.933,38
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	46.427,83
SKUPAJ pp 231588	46.427,83
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi	940.752,63
SKUPAJ pp 231588	940.752,63
1.8 Izvedba drugih del na področju urejanja voda	37.465,14
SKUPAJ pp 231585 in 231586	37.465,14
SKUPAJ javna služba:	5.897.578,98

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru projektne naloge se je izvedel predviden obseg popisa vodnih objektov, naprav in ureditev na porečju Savinje, ki imajo prispevno površino večjo od 10 km². Skupna dolžina vodotokov, na katerih je bil izveden popis, je 69 km.

Za izvedbo projekta so bila porabljena sredstva v višini 16.995,72 EUR. Sredstva so se obračunala v.tč. 1.1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2511-05-0108.

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU							
Skupna vrednost						13.930,92	16.995,72
Materialni stroški							-
Delo					387	13.930,92	16.995,72
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12 mesecev	36,72	150	5.508,00	6.719,76
8	1	VI	12 mesecev	29,16	37	1.078,92	1.316,28
5	1	VII	12 mesecev	36,72	200	7.344,00	8.959,68

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

V obdobju januar-december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V obdobju januar-december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: čiščenje prodnih zadrževalnikov, vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu kohezijskih projektov, košnje vodotokov in vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa;
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;

- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) idejne zasnove:
 - celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. reda prizadetih po visokih vodah;
- e) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelana v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja porečja Savinje.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1. Izdelava strokovnih podlag - pp 231463 in pp 231588, NRP 2555-20-0001	290.519,17
SKUPAJ	290.519,17

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost						238.130,47	290.519,17
Materialni stroški						584,47	713,05
Delo					7200	237.546,00	289.806,12
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12 mesecev	36,72	250	9.180,00	11.199,60
3	1	VI	12 mesecev	29,16	1600	46.656,00	56.920,32
4	1	VII	12 mesecev	36,72	1550	56.916,00	69.437,52
1	1	VII	12 mesecev	36,72	50	1.836,00	2.239,92
11	1	VII	12 mesecev	36,72	1600	58.752,00	71.677,44
12	1	VI	12 mesecev	29,16	1700	49.572,00	60.477,84
13	1	VI	12 mesecev	29,16	250	7.290,00	8.893,80
14	1	VII	12 mesecev	36,72	200	7.344,00	8.959,68

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2024

Naloga izvedena.

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so sledeči:

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje št. 2555-19-430024 z dne 21.06.2019,
- Letna pogodba o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje št. 2561-24-430003 z dne 21.12.2023 v **višini 5.356,346,71 evrov**,
- Aneks št. 1 k Letni pogodbi o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje št. 2561-24-430003 z dne 25.1.2024 v **višini 5.397.186,63 evrov**,
- Aneks št. 2 k Letni pogodbi o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje št. 2561-24-430003 z dne 18.9.2024 – podaljšanje roka izvedbe za LIFE-IP projekt,
- Aneks št. 3 k Letni pogodbi o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje št. 2561-24-430003 z dne 25.11.2024 **višini 8.245.443,03 evrov**,
- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500003 z dne 28.6.2024 **višini 1.173.361,84 evrov**,
- Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500003 z dne 4.7.2024 – podaljšanje roka izvedbe,
- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500011 z dne 9.8.2024 **višini 1.630.524,60 evrov**,
- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500012 z dne 13.8.2024 **višini 796.292,87 evrov**,
- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500017 z dne 27.9.2024 **višini 470.021,92 evrov**,
- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti – na območju Savinje št. 2561-24-500021 z dne 14.11.2024 **višini 169.346,13 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinje – Savinja s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420063, z dne 19.9.2024 v **višini 20.285.500,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinje – Paka s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420062, z dne 19.9.2024 v **višini 1.720.000,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinje – Ljubnica s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420061, z dne 19.9.2024 v **višini 2.150.000,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinje – Dreta s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420060, z dne 19.9.2024 v **višini 3.750.000,00 evrov**.

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar – december 2024 ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja;
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...);
- predloge morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov;
- predloge vzdrževalnih del;
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave);
- izdelavo pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
Skupna vrednost		239.966,60
SKUPAJ		239.966,60

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture							
Skupna vrednost					196.693,92	239.966,60	
Materialni stroški							
Delo					5980	196.693,92	239.966,60
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	850	31.212,00	38.078,64
2	1	VII	12 mesecev	36,72	650	23.868,00	29.118,96
5	1	VII	12 mesecev	36,72	1452	53.317,44	65.047,28
6	1	VI	12 mesecev	29,16	1350	39.366,00	48.026,52
7	1	VI	12 mesecev	29,16	1350	39.366,00	48.026,52
8	1	VI	12 mesecev	29,16	328	9.564,48	11.668,68

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 smo beležili 29 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih ter objektih vodne infrastrukture. Od tega smo podali 8 inšpekcijskih prijav. Ostale evidentirane kršitve so bile, na podlagi opozorila rečno nadzorne službe, s strani znanih povzročiteljev odpravljene oz. so bili nedovoljeni posegi vzpostavljeni v prvotno stanje.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Na vodnem območju Savinje se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

1. Šmartinsko jezero – pregrada Loče
2. Slivniško jezero – pregrada Tratna
3. Vonarsko jezero – pregrada Vonarje
4. Vonarsko jezero – pregrada Prišlin
5. Žovneško jezero – pregrada Trnavca
6. Lahovniški graben – pregrada Lahovna
7. Ložnica - SZ Ljubečna
8. Podsevčnica – SZ Podsevčnica
9. Sušnica – SZ Sušnica
10. Pritok Hudinje v Vojniku – SZ Tomaž I
11. Pritok Hudinje v Vojniku – SZ Tomaž II

V nadaljevanju podajamo podrobnejši opis vodne infrastrukture:

Šmartinsko jezero – pregrada Loče:

Koprivnica se v km 6+016 zameji z akumulacijo Loče, ki je bila zgrajena 1970. Namembnost akumulacije je reduciranje poplavnega vala Koprivnice s severne strani mesta Celja. Sekundarna namebnost je bila zagotovitev sušnega pretoka Koprivnice, tehnološke vode za industrijo, ribiško dejavnost in turizem...

Vodno gladino se uravnava na dva načina in sicer s pomočjo talnega izpusta na pregradi, s katerim se vzdržuje konstantna gladina jezera oz. s pomočjo zapornic na prelivnem objektu, ki se po nastopu visokih vodostajev uporabljajo za uravnavanje maksimalne gladine vode. Podslapje talnega izpusta je opremljeno z razbijači energije vodnega toka. Za odvajanje visoke vode je na desni brežini akumulacije zgrajen bočni objekt sestavljen iz prelivnega roba, zbiralnega žleba, zgornjega odvodnega kanala, drče, podslapja in spodnjega odvodnega kanala.

Zajemni prostor je pri površini 102,40 ha koristnega volumna 5,25 MIO m³. Za potrebe visokovodnih razmer se kompenzira volumen ranga 1,7 MIO m³.

V obsegu sanacijskih del I. in II. faze v letu 2016 je bila izvedena sanacija betonov prelivnega roba, zaporničnega objekta, leve stene preliva, dna prelivnega kanala, talnega izpusta, odvzemnega objekta in mostne konstrukcije. Zamenjana in posodobljena je bila hidromehanska, električna in merilna oprema. Na koritu odvodnega kanala je bila izvedena vodomerna postaja.

Med letoma 2022 in 2024 je bila izvedena modernizacija opazovalne mreže telesa pregrade. (piezometri, inklinometri).

Na objektu akumulacije LOČE so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture;

- dnevni nadzor in manipulacija s hidromehansko ter elektro opremo;
- tekoče vzdrževanje hidromehanske in elektro opreme;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjše količine plavja z lovilnih mrež;
- odstranjevanje vegetacije s tlakov pregradnih objektov;
- košnja zatravljenih površin pregradnega objekta in pripadajočih površin;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike;
- enostavna popravila, čiščenje manipulacijskih prostorov.

Slivniško jezero – pregrada Tratna:

Zemeljska pregrada Tratna je nahaja na jugozahodnem delu Celjske kotline, od naselja Šentjur je oddaljena približno 5km. Akumulacija je del potoka Voglajna na km 24+808. V zadrževalnik se iztekata dva glavna pritoka Voglajna in Drobinski potok.

Umetna akumulacija Tratna je bila zgrajena kot zadrževalnik visokovodnih valov reke Voglajne ter potokov Ločnice in Črete z vsemi manjšimi pritoki. Kontroliran odtok iz zadrževalnika služi za bogatenje sušnih pretokov in koriščenju tehnološke vode za potrebe Železarske industrije v Štorah.

Primarna namembnost pregrade je zadrževanje visokih vod povodja ter zmanjševanje pogostosti poplavnih dogodkov dolvodno od pregrade. Poleg tega služi vodna akumulacija za vzgojo prostoživečih rib, prav tako pa ima vlogo nadomestnega vodnega in močvirskega biotopa ter oskrbuje in povečuje vodnatost Voglajne v sušnih obdobjih. Na obtočni izpustni vod zadrževalnika je aplicirana manjša hidroelektrarna.

Pregradni objekt je v naravi zemeljski nasip, v katerega je vgrajena betonska cev kot vzdolžna zgradba s krmilnim zasunom. Prelivni objekt je vertikalna cev z lovilnimi grabljami in talnim izpustom v Voglajno.

Na objektu akumulacije TRATNA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture;
- dnevni nadzor in manipulacija s hidromehansko ter elektro opremo;
- tekoče vzdrževanje hidromehanske in elektro opreme;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjše količine plavja z območja prelivnega jaška;
- odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov;
- košnja zatravljenih funkcionalnih površin;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike;
- enostavna popravila.

Vonarsko jezero – pregrada Vonarje:

Zemeljska pregrada je bila izvedena leta 1980 kot skupna naložba Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Akumulacija Vonarje je locirana na razširitvi doline reke Sotle v km 62+122 od južnega dela Rogaške Slatine do kraja Vonarje. Dolvodno od akumulacije se v Sotlo izliva vodnato aktivno spremenljiva Mestinjščica. Poleg zadrževanja visokih valov Sotle je bil zaplavni prostor predviden še za druge namembnosti, ki pa se tekom eksploatacije niso izkazale za smotrne. Zaplavni prostor je občasno ojezerjen, kar predstavlja svojstven habitatni prostor.

V letu 2019 je bila z bilateralnim evropskim projektom FRISCO 2.1 izvedena modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje, sanirane so bile poškodovane betonske površine, zamenjana kovinska ograja na konstrukcijah in povezovalnem mostu, zamenjane so bile izrabljene kovinske zapornice in oprema za upravljanje, zamenjan je bil nadstrešek nad območjem delovanja zapornic, nadgrajena je

bila protikorozijska zaščita kovinskih konstrukcij, nameščena je bila oprema za opazovanje pregrade (akcelorografi, piezometri, inklinometri) in oprema za avtomatsko delovanje ter daljinsko upravljanje zapornic.

Pregradni objekt je v naravi zemeljski nasip v katerega je vgrajen betonski prepust kot vzdolžna zgradba z zaporničnim sistemom. Na levem boku pregrade pa je izveden odprt betonski preliv z umirjevalno laguno.

Na objektu akumulacije VONARJE so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture;
- mesečni pregled in vzdrževanje hidromehanske ter elektro opreme;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjše količine plavja z lovilnih grabelj;
- odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov;
- košnja zatravljenih funkcionalnih površin;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike;
- enostavna popravila.

Vonarsko jezero – pregrada Prišlin:

Na objektu akumulacije PRIŠLIN so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- mesečni pregled objekta;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjše količine plavja;
- odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov;
- košnja zatravljenih funkcionalnih površin za dostop;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike.

Žovneško jezero – pregrada Trnavca:

Na reki Trnavi je pod vznožjem Dobroveljskega hribovja akumulacijski zadrževalnik Trnava. Z zemeljsko pregrado omejen zaplavni prostor služi zadrževanju in reguliranju vodnih količin potoka Trnava pod akumulacijo. Uravnavanje izpusta vodnih količin je eden izmed pomembnih elementov uravnavanja poplavnih območij vzdolž Trnave s pritoki. Zadrževalnik je primarno zgrajen za zadrževanje visokega vala poplavnih voda, sekundarne namembnosti pa so vzreja ribjih organizmov in namakanja poljskih površin v sušnih obdobjih.

Gradnja akumulacije Trnava je bila končana in predana v uporabo leta 1978. V akumulacijo se stekajo manjši neimenovani potoki in Trnava, tako da je akumulacija v obratovalnem letnem obdobju ojezerjena s stalno koto gladine 299,30. Na manipulacijskem objektu se s hidromehansko opremo ročno regulira gladina, kar omogočala tudi druge namembnosti akumulacije (bogatenje nizkih vod, namakanje,...).

Predviden volumen za zadrževanje visokovodnih valov v volumnu 530.000 m³ med kotama 300,30 do 299,30 je možno koristiti kot koristni volumen do prelivnega roba akumulacije.

Na objektu akumulacije TRNAVCA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture;
- mesečni pregled in vzdrževanje hidromehanske opreme;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjših količin plavja z lovilnih mrež;
- odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov;

- košnja zatravljenih funkcionalnih površin;
- posek ter odstranjevanje enoletne grmovne zarasti;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike;
- enostavna popravila.

Lahovniški graben – pregrada Lahovna:

Na objektu akumulacije LAHOVNA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

- dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture;
- mesečni pregled in vzdrževanje hidromehanske opreme;
- mesečni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri;
- čiščenje in odstranjevanje manjših količin plavja z lovilnih grabelj;
- odstranjevanje zarasti s tlakovanega dela objekta;
- košnja zatravljenih funkcionalnih površin;
- pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na območju pregrade v namenske zabojnike;
- enostavna popravila.

SZ Ljubečna, SZ Podsevčnica, SZ Sušnica, SZ Tomaž I in II:

Suhi zadrževalnik LJUBEČNA je bil zgrajen leta 2016 in je lociran na vodotoku Vzhodna Ložnica v kraju Ljubečna vzhodno od naselja, nad avtocesto A1 Dramlje-Celje. Pregrada poteka vzporedno z avtocesto A1 Maribor–Ljubljana, na odseku Dramlje–Celje vzhod, za katero je izveden zadrževalni prostor suhega zadrževalnika »SZ- LJUBEČNA«. Trasa pregrade je prilagojena obstoječi pozidavi in terenskim razmeram.

Na spodnjem delu zadrževalnika poteka nasip vzhodno od naselja Ljubečna, ki je prečno navezan z enega dela doline na drugi del doline in je naslonjen na telo AC. Pregrada povezuje kraj Ljubečna in naselje Lipovec pri Škofji vasi severno nad avtocesto Celje-Maribor.

Osnovni namen suhega zadrževalnika Ljubečna je zadrževanje konice visokovodnega vala, ki ob sočasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost območij dolvodno od pregrade pri povišanih pretokih. V primeru ekstremno povišanih pretokov je omogočen kontroliran odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogrožena do pretokov s povratno dobo Q5000, upoštevaje dodatnih 0,5 m varnostne višine.

Zapornični objekt je armirano betonska konstrukcija, skoraj v celoti vkopana v nasip zemeljske pregrade. Vidi se samo vtočni del objekta in prelivno polje, preko katerega se voda višja od Q100 preliva. Na vtočnem delu so vgrajene jeklene grablje, ki preprečujejo naplavinam prehod preko zapornice. Iztočni del zapornice je navezan na obstoječ avtocestni most preko katerega se voda spušča dolvodno.

Kota vrha objekta je 257.51 m n.m. in je istočasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 249.86 m n.m.

Suhi zadrževalnik PODSEVČNICA je bil zgrajen leta 2017 in je lociran na vodotoku Podsevčnica v kraju Lopata južno od naselja, desno krilo pregrade je oddaljeno 50 m od avtoceste A1 Žalec-Celje. Objekt poteka pravokotno na avtocesto A1 Maribor–Ljubljana, v neposredni bližini AC izvoza Lopata. Zadrževalni prostor je izveden na razširjenem območju struge Podsevčnice, ki je formirano v suhi zadrževalnik »SZ- PODSEVČNICA«. Trasa pregrade je prilagojena obstoječi pozidavi in terenskim razmeram.

Na spodnjem delu zadrževalnika poteka nasip južno od naselja Lopata, ki je prečno navezan z enega dela doline na drugi del doline in je prečno s konfiguracijo terena povezan s telesom AC.

Osnovni namen suhega zadrževalnika Podsevnica je zadrževanje konice visokovodnega vala, ki ob sočasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost območij dolvodno od pregrade pri povišanih vodostajih. V primeru ekstremno povišanih pretokov je omogočen kontroliran odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogrožena do pretokov s povratno dobo Q5000, upošteva dodatnih 0,5 m varnostne višine.

Zapornični objekt je armirano betonska konstrukcija, skoraj v celoti vkopana v nasip zemeljske pregrade. Vidi se samo vtočni del objekta in prelivno polje, preko katerega se voda višja od Q100 preliva. Na vtočnem delu so vgrajene jeklene grablje, ki preprečujejo naplavinam prehod preko zapornice. Iztočni del zapornice je navezan na lokalno cesto pod katero se voda spušča dolvodno.

Kota vrha objekta je 253.50 m n.m. in je istočasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 247.96 m n.m.

Suhi zadrževalnik SUŠNICA je lociran na vodotoku Sušnica na vzhodni strani naselja Lopata severno od avtoceste A1 Maribor Ljubljana. Nasip pregrade je prečno navezan na bregove (vzpetine) doline ob Sušnici. Pregrada je klasičen linijski objekt. Znotraj zadrževalnega objekta ni stanovanjskih objektov. Izven zadrževalnega prostora so obstoječi stanovanjski objekti (na desnem in levem bregu Sušnice), vendar za pregrado na njeni svetli strani. Tudi v zgornjem delu območja se zaplavni prostor suhega zadrževalnika izogne pozidavam.

Osnovni namen suhega zadrževalnika Sušnica je zadrževanje konice visokovodnega vala, ki ob sočasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost območij dolvodno od pregrade pri povišanih vodostajih. V primeru ekstremno povišanih pretokov je omogočen kontroliran odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogrožena do pretokov s povratno dobo Q5000.

Zapornični objekt je sestavljen iz dveh delov: zapornice in varnostnega preliva, ki sta zaporedno združena v celoto. Celoto zaključujeta vtočni in iztočni portal.

Zapornični objekt omogoča funkcionalnost zadrževanja voda, saj z vgrajenimi zapornicami omogoča polnjenje in praznjenje zadrževalnega prostora v času nastopa visokih voda. Zasnovan je iz armirano betonske konstrukcije. Telo kotalne zapornice je dimenzij 3 x 2 m.

Kota vrha objekta je 255.93 m n.m. in je istočasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 248.60 m n.m.

Suha zadrževalnika TOMAŽ I in II sta locirana med krajema Tomaž nad Vojnikom in Vojnik trg na potoku iz Tomaža. Pregradi sta umeščeni v strmo konfiguracijo obstoječega terena-sotesko potoka. V neposredni okolici pregrade in v samem zadrževalnem prostoru ni nobenega stanovanjskega objekta. Osnovni namen suhih zadrževalnikov Tomaž 1 in 2 je zadrževanje visokih vod potoka iz Tomaža in jih preko zaporničnega objekta kontrolirano spuščati v povodje pod pregrado. Kanaliziran segment potoka skozi Vojnik prevaja le 50l/s in je nujno potrebno visoke vode zadržati v povirju. Kumulativni koristni volumen zadrževalnikov znaša 28.300,00 m³.

Zapornična objekta na Tomažu I in II sta zasnovana kot monolitna betonska konstrukcija. Osnovni svetli prerez zapornice znaša b/h=1,2/2,2 m. Dolžina prvega objekta znaša 34,0 m, višina pri manipulacijskem jašku je 6,00 m. Dolžina drugega objekta znaša 66,0 m, višina pri manipulacijskem jašku je 11,18 m.

Prelivni kanal je izveden ob levem robu obeh zadrževalnikov v trapezni obliki in je stabiliziran s kamnom v betonu.

Kota vrha prvega objekta je 283,30 m n.m. in je istočasno kota vrha nasipa. Kota vrha drugega objekta je 30,75m n.m. in je istočasno kota vrha nasipa. Vtok v zgornji objekt je izveden na koti 290.57 m n.m.

Aktivnosti pooblaščenega upravljalca SZ so manipuliranje z zaporničnimi mehanizmi, spremljanje stanja sistema in pripadajočih objektov. Izvajanje manjših popravil, ročno odstranjevanje plavin, plavja in zarasti s tlakov pregradnih objektov.

Zabeležene so bile spremembe na sistemu in posebna pozornost je bila posvečena evidentiranju morebitnih večjih poškodb, ki vsebujejo podroben opis z datumom nastanka.

Na objektih z vgrajenim inštrumentarijem za meritve deformacij ter nihanja podtalnice (precejne vode) se z inklinometersko in piezometersko opremo sukcesivno izvajajo kontrolne meritve. Z obdelavo zajetih podatkov pa se analizira nihanja za celoletno opazovano obdobje.

Beleženje rednih in izrednih kontrol delovanja vgrajene opreme.

V obratovalnih dnevnikih so vnesena obvestila o vseh drugih dogodkih, izvršena manjša popravila, opažene napake in opažene posebnosti.

V dnevnikih so evidentirana polnjenja in čiščenja akumulacijskih prostorov ter dnevne kote vodostaja v zaplavnih prostorih suhih zadrževalnikov.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp. 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje		79.991,92
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture		47.721,97
SKUPAJ		127.713,89

1.3.1 Obratovanje							
Skupna vrednost					65.567,15	79.991,92	
Materialni stroški					334,97	408,66	
Delo					3820	65.232,18	79.583,26
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5	1	VII	12 mesecev	36,72	262	9.620,64	11.737,18
9	1	IV	12 mesecev	15,63	1779	27.805,77	33.923,04
10	1	IV	12 mesecev	15,63	1779	27.805,77	33.923,04

1.7.1 Obratovanje							
Skupna vrednost					39.116,37	47.721,97	
Materialni stroški					0,00	0,00	
Delo					2272	39.116,37	47.721,97
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5	1	VII	12 mesecev	36,72	228	8.372,16	10.214,04
9	1	IV	12 mesecev	15,63	985	15.395,55	18.782,57

10	1	IV	12 mesecev	15,63	982	15.348,66	18.725,36
----	---	----	------------	-------	-----	-----------	-----------

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda se je izvajalo v času VV po 16.5.2024 v občinah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Laško **v višini 152.828,01 €**.

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar-december 2024 je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč 1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	924.324,13
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	3.168.307,83
1.7.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	863.752,64
1.7.2.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	76.999,99
SKUPAJ:	5.033.384,59

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrževanje vodne infrastrukture izvedla v višini 1.001.324,12 EUR na proračunski postavki 231463 in 231588. Izvedena dela so opisana na koncu tega poročila.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture 1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	924.324,13
1.7.2.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	76.999,99
SKUPAJ:	1.001.324,12

Vzdrževanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrževanje objektov predpisano s pravilnikom za vzdrževanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: košnja trave v območju vodne infrastrukture, čiščenje prodnih zadrževalnikov, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne infrastrukture, sanacije manjših poškodb, redno vzdrževanje hidromehanske, elektro in telemetrične opreme, vzdrževanje merskih mest, izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora.

V sklopu te naloge je potrebno izvajati tudi tehnično opazovanje in ostale raziskave pregrad in suhih zadrževalnikov, z namenom zagotavljanja varnega in ustreznega obratovanja. Specialistične preglede in meritve opravljajo za to usposobljene in opremljene uradne inštitucije oziroma strokovno primerno usposobljeni posamezniki.

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izvedla operativna dela in obračunala pod pp. 231463 in 231588.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč 1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	3.168.307,83
1.7.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU	863.752,64
SKUPAJ:	4.032.060,47

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst se v letu 2024 ni izvajalo.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Sočasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so tangirali ali ogrožali varnost avtocestne infrastrukture.

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov na območju AC Trojane - Vransko.

V letu 2024 so se v sklopu te naloge, glede na razpoložljiva sredstva, izvedle košnje, selektivni posek dreves, odstranitev prekomerne obrežne vegetacije in naplavin ter plavja iz profila struge Bolske in njenih desnih pritokov.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			46.427,83
CE1600100	AC - Odsek I. - Baba - Trojane		46.427,83

CE1600101	AC - Odsek II. - Zajasovnik		
CE1600102	AC - Odsek III. - Ločica - Zaplanina		

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462.

2.4 Izvedba drugih del na področju urejanja voda

Na podlagi letne pogodbe z aneksi je bila predvidena izvedba vzdrževalnih del na Potoku Dobje – V5 – LIFE-IP NATURA.SI, v višini 37.465,14 € z DDV. Dela so bila izvedena v novembru 2024.

V tabeli 17 so navedeni objekti z izdanimi delovnimi nalogi. Dela so se obračunala v obdobju januar 2024 - december 2024.

Zap. št.	Ime postavke	Št. delovnega naloga	Vrednost [€]
1	Potok Dobje – V5 – LIFE-IP NATURA.SI	37/24	48.548,41


3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti

- Dogodek 16. maj 2024

Na območju porečja Savinje se je razvilo nočno neurje z lokalnimi nalivi s četrta (16.5.2024) na petek (17.5.2024) na območju občin Štore, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Podčetrtek ter povzročilo hiter dvig vodostajev. Padavine so bile velikostnega ranga med 20 in 50l/m2 v šestih urah. Razlivanja so bila evidentirana v občini Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Podčetrtek. V omenjenih občinah je ekstremna vremenska motnja povzročila razlivanje hudourniških vodotokov in transportirala naplavine in plavja. Zaradi posledic razlivanja vodotokov je bila potrebna intervencija na vodotokih Voglajna, Pešnica, Šmarski potok, Potok izpod Barbare, Mestinjščica, Selški potok, Župnijski potok, Artišnica ter Rečica s pritoki.

Hidrološko opozorilo
Možne hudourniške poplave
V noči na petek lahko hitro narastejo in poplavijo hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v porečjih Drave, Mure, Sotle in Savinje. Pri tem lahko pride tudi do zastajanja padavinske vode. Drava se lahko zaradi povečanega pretoka v petek razlije v manjšem obsegu v spodnjem toku.

Hidrološko stanje in napoved
Danes zjutraj so ob krajevnih padavinah pričele naraščati manjše reke v zahodni polovici države, drugod je vodnatost rek ustaljena s trendom počasnega upadanja. Večina rek ima srednje pretoke, male pretoke imajo posamezne reke v južni polovici Slovenije in v Pomurju. Danes dopoldan bodo zmerno naraščale reke v zahodni polovici države, čez dan tudi drugod po državi. V noči na petek bodo hitro narasle reke predvsem na območju Posočja, Gorenjske ter v porečjih Savinje, Drave in deloma v Pomurju, ter ob tem dosegle velike pretoke. Ob krajevno močnejših padavinah bo možno hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Možno bo tudi razlivanje in zastajanje padavinske vode. V južni Sloveniji bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek na teh območjih bo večinoma srednja. V petek zjutraj bodo manjše reke že upadale, predvsem Drava, Mura in Sava pa bodo še naraščale. Drava se lahko razlije v manjšem obsegu na območjih pogostih poplav. V soboto se bo vodnatost rek v večjem delu države zmanjševala. Gladina morja bo ob današnji popoldanski plimi med 17. in 19. uro dodatno povišana zaradi vremenskih vplivov. Jutranja temperatura večine rek je bila med 7 in 16 °C, najhladnejše so reke na severozahodu države. Morje ob slovenski obali ima dobrih 17 °C.




Napoved visokovodnih razmer: 16.05.2024 ob 08:00 (vir: ARSO)

- Dogodek med 31. majem in 3. junijem 2024

V četrtek 30.5 20024 je popoldanskem času začelo deževati v zahodni Sloveniji. Padavinski dogodek se nadaljeval na območju severovzhoda do zgodnjih jutranjih ur sobote 1.6.2024. Velika intenziteta padavin in hipni odtok s predhodno namočenih tal je v občini Podčetrtek povzročilo hiter dvig vodostajev. Padavine so bile velikostnega ranga med 40 in 80 l/m2 v štiriindvajsetih urah. Razlivanja so bila evidentirana v občini Podčetrtek.

Hidrološko opozorilo
Možnost hudourniških poplav
Danes ponoči in v petek bo ob nevihtah z nalivi verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok.

Hidrološko stanje in napoved
Reke po državi reke počasi upadajo, Drava ter Sava v spodnjem toku pa ohranjata ustaljen pretok. Vodnatost Drave, Mure, Ščavnice in Pesnice je velika, sicer pa so reke po Sloveniji srednje vodnate.
Danes bodo večino dneva reke še upadale. Zvečer bodo najprej pričele naraščati reke v zahodni polovici države, ponoči pa tudi drugod. Ob nevihtah z nalivi bo verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok.
Jutri dopoldan bodo naraščale tudi večje reke, ki bodo povečini hitro dosegle velike pretoke. Reka Drava se lahko v soboto ob povečanem dotoku iz Avstrije ter povečanih lokalnih dotokih razlije na običajnih poplavnih območjih. Sicer se bodo v soboto hidrološke razmere umirjale.
Jutranja temperatura večine rek je med 8 in 16 °C. Še nekoliko toplejše so posamezne manjše reke na severovzhodu države. Morje ob slovenski obali ima okoli 18 °C.



Napoved visokovodnih razmer: 30.5.2024 ob 08:00 (vir: ARSO)

Vode - opozorila

3. junij 2024


Možnost hudourniških poplav

Izdano: 03.06.2024 ob 9:00

Danes popoldan in v noči na torek bo ob nevihtah z nalivi možno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo ob vodotokih na vzhodni polovici države, zlasti v Zasavju, Posotelju, na območju Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo povečalo površinski odtok, velika je tudi vodnatost rek.

ARSO VODE

Hidrološko opozorilo,
ponedeljek, 03. 06. 2024




Napoved visokovodnih razmer: 3.6.2024 ob 09:00 (vir: ARSO)


Postaja Sodna vas II - Mestinjščica

Datum	Vodostaj [cm]	Pretok [m³/s]	Temperatura vode [°C]
01.06.2024 05:30	357	14.0	14.6
01.06.2024 05:00	377	16.0	14.6
01.06.2024 04:30	399	18.6	14.5
01.06.2024 04:00	421	21.8	14.4
01.06.2024 03:30	440	25.2	14.3
01.06.2024 03:00	454	28.0	14.4
01.06.2024 02:30	466	30.7	14.5
01.06.2024 02:00	475	32.9	14.7
01.06.2024 01:30	482	34.8	14.7
01.06.2024 01:00	488	36.4	14.6
01.06.2024 00:30	494	38.2	14.8
01.06.2024 00:00	499	39.7	14.9
31.05.2024 23:30	503	41.0	15.0
31.05.2024 23:00	505	41.6	15.1
31.05.2024 22:30	507	42.3	15.2
31.05.2024 22:00	508	42.6	15.2
31.05.2024 21:30	510	43.3	15.2
31.05.2024 21:00	511	43.6	15.4
31.05.2024 20:30	511	43.6	15.4
31.05.2024 20:00	508	42.6	15.3
31.05.2024 19:30	502	40.7	15.3
31.05.2024 19:00	495	38.5	15.3
31.05.2024 18:30	488	36.4	15.3
31.05.2024 18:00	482	34.8	15.2
31.05.2024 17:30	479	34.0	15.2



Pretok na vodomerni postaji Sodna vas II - Mestinjščica (vir: ARSO)



Pretok na vodomerni postaji Solčava I - Savinja (vir: ARSO)



Pretok na vodomerni postaji Kraše - Dreta (vir: ARSO)



- Dogodek 7. junij 2024

V občinah Rogaška Slatina in Rogatec se je v večernih urah 7.6.2024 (petek) pojavilo močno neurje z veliko količino padavin. Velika intenziteta padavin in hipni odtok s predhodno namočenih tal je povzročilo hiter dvig vodostajev. Padavine so bile velikega ranga v časovnem obdobju cca 30 min.


Težave nastale predvsem zaradi velike količine meteornih vod, ki jih neočiščeni in poddimenzionirani prepusti in kanalizacijski sistemi niso mogli prevajati. Veliko težav je bilo zaradi nepravilnega in neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji so bili povišani vendar je voda v ostala v strugah vodotokov.

Podatki avtomatske vremenske postaje v Rogaška Slatina 35,2 l/m² v 6h.

Neurje se je lokalno krepilo z združevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko največjo količino padavin sprostile prav na območju prispevnih površin Sečovskega potoka in Tržiškega potoka v občini Rogaška Slatina ter Draganje in Žahenberca v občini Rogatec.

Izdano: 07.06.2024 08:00

Hidrološko stanje in napoved
Vodnatost rek po državi je večinoma srednja, velike pretoke ohranjajo Drava in Mura ter posamezni vodotoki v kraškem zaledju Ljubljane. Pretoki rek se počasi zmanjšujejo.
Večina rek bo v naslednjih dneh upadala. Ob nevihtah danes in jutri v popoldanskem in večernem času, lahko za krajši čas hitro in močno narastejo manjši vodotoki in hudourniki, možno je zastajanje padavinske vode. Ta pojav je najbolj verjeten v severovzhodnem in severnem delu države.
Jutranja temperatura večine rek je bila med 8 in 18 °C. Morje ob slovenski obali se je ogrelo na 24 °C.



Hidroalarm za 7.6.2024, izdan 7.6.2024 ob 8:00 (vir: ARSO)

- Dogodek med 19. in 20. julijem 2024

Prve nevihtne celice so se formirale že v večernih urah 19.7.2024 (petek) nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije ter se razvila v močna neurja z veliko količino padavin. V zelo kratkem času je padlo do 100l/m² v šest urnem časovnem intervalu. Vremenska motnja je povzročila hiter lokalni dvig hudournikov, ki so transportirali večje količine naplavin in mestoma poplavljal območja ob strugah.

Težave nastale predvsem zaradi velike količine meteornih vod, ki jih zaplavljeni in poddimenzionirani prepusti in kanalizacijski sistemi niso mogli odvesti. Veliko težav je bilo zaradi nepravilnega in neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji so bili povišani vendar je voda v ostala v strugah vodotokov.

Avtomatska vremenska postaja je na severovzhodnem delu Kamniško Savinjskih Alp v 30 minutnem intervalu izmerila 20,9 mm padavin.

Neurje se je lokalno krepilo z združevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko največjo količino padavin sprostile prav na območju občin: Mislinja, Šoštanj, Velenje, Mozirje, Solčava in Luče. Razlivanje potokov je bilo evidentirano na prispevnih območjih Polenice, Florjanščice, Toplice, Klančnice, Ljubije in Kotovca.


Pregledani so bili naslednji potoki v občinah:

- Solčava; Kotovec s pritoki, Jezera, Savinja, Suhelj, Klobaša;
- Luče; Savinja, Lučnica izlivni del;
- Mozirje; Ljubija, Trnava;
- Velenje; Veriželj, Jesenica, Velunja, Paka;
- Šoštanj; Kramarica, Florjanščica, Toplica, Klančnica, Paka, Bečovnica;
- Mislinja; Polenica, Turjaščica, Grabnarjev Graben, Paka, Potočnikov graben.

Izdano: 19.07.2024 08:00

Hidrološko opozorilo
Verjetne hudourniške poplave
V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države. Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplave bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države.

Hidrološko stanje in napoved
Reke po Sloveniji ohranjajo ustaljeno vodnatost oziroma počasi upadajo. Prevladuje mala vodnatost rek, srednje vodnate so le manjše reke na severozahodu države, posamezne manjše kraške reke v porečjih Ljubljane in Krke ter Drava in Mura.
Danes popoldan in v noči na soboto ter v soboto dopoldan bodo ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narasle zlasti manjše reke in hudourniki v več delih države, ki se ob tem lahko tudi razlijejo. Večja verjetnost za ta pojav je danes na severozahodu Slovenije, v soboto pa tudi v severni in osrednji Sloveniji. V noči na soboto in v soboto zjutraj lahko poplavljaajo predvsem manjše reke severne in osrednje Slovenije. Ob tem bo verjetno zastajanje padavinske in zaledne vode.
Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 26 °C. Bohinjsko jezero je imelo zjutraj slabih 23 °C, Blejsko jezero pa dobrih 25 °C. Morje v Kopru je imelo zjutraj 25 °C.



Hidroalarm za 19.7.2024, izdan 19.7.2024 ob 8:00 (vir: ARSO)

• Dogodek 28. julij 2024

Prve nevihtne celice so se formirale že v popoldanskih urah 28.7.2024 (nedelja) nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije ter se razvila v močna lokalna neurja z veliko količino padavin. V zelo kratkem času (petnajst minut) je padlo na postaji Pavličovo sedlo do 28l/m2. Vremenska motnja je povzročila hiter lokalni dvig hudournikov, ki so transportirali večje količine plavja in naplavin ter mestoma poplavljal območja ob strugah. Koncentracija velike količine meteornih vod je povzročila preplavljenost

cest na lokacijah pod dimenzioniranih prepustov in kanalizacijskih sistemov. Veliko težav je bilo zaradi nefunkcionalnega in neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji potokov so bili hipno povišani vendar je voda ostala v strugah vodotokov. Izjema so lokacije s formiranimi večjimi plavnimi čepi.

Neurje se je lokalno krepilo z združevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko največjo količino padavin sprostile prav na območju občin: Mislinja, Solčava, Gornji Grad in Mozirje, Ljubno.


Razlivanje potokov je bilo evidentirano na prispevnih območjih Potoškega grabna, Pake, Polenice, Glažarice, Savinja-Kotovec, Drete, Ljubije in Ljubnice.

Pregledani so bili naslednji potoki v občinah:

- Solčava: Savinja-Kotovec s pritoki,
- Mozirje: Ljubija, Trnava,
- Gornji Grad: Dreta, Kanolščica, Mačkovca,
- Mislinja: Polenica, Glažarica, Potoški graben.

Izdano: 27.07.2024 08:00

Hidrološko stanje in napoved
Reke so v večjem delu države malo vodnate, pri čemer sta za ta letni čas najmanj vodnati Kolpa in Soča. Srednjo vodnatost še ohranjajo Drava, Mura ter posamezne manjše reke v severni Sloveniji. Reke povsod počasi upadajo.
Danes in sprva tudi jutri bodo reke še naprej počasi upadale. V večjem delu države bo prevladovala mala vodnatost rek, Drava in Mura pa bosta še ohranjali srednjo vodnatost.
Jutri popoldan bodo ob močnejših nalih hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v hribovitih predelih severne in vzhodne Slovenije, pojav pa je prehodno možen tudi drugod. Možno bo razlivanje hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode na manjših območjih. Posamezne reke v severni in vzhodni Sloveniji bodo narasle do srednjih in velikih pretokov, v preostalih delih države bo vodnatost rek ostala mala in povečini nespremenjena. V začetku prihodnjega tedna bodo hidrološke razmere ponovno ustaljene.
Jutranja temperatura rek je med 8 in 24 °C. Najhladnejši so povrni deli alpskih rek, najtoplejše pa so Vipava, Krka in Kolpa v spodnjem toku. Bohinjsko jezero ima 23, Blejsko jezero 25 in morje ob slovenski obali 26 °C.



Hidroalarm za 28.7.2024, izdan 27.7.2024 ob 8:00 (vir: ARSO)

- Dogodek 12. september 2024

Na območju SO Savinje smo že nekaj dni spremljali situacijo povezano s ciklonskim območjem in frontalnim sistemom, ki nas je prešel v četrtek (12.9.2024) in v noči na petek (13.9.2024). Prav tako smo spremljali močno segreto Jadransko morje, ki sedaj zaradi močnih višinskih jugozahodnih vetrov skrbi za dotok ogromne količine vlage. Prognozirana količina padavin se ni kaj dosti spremenila, le pot poteka motnje je bila spremenjena proti severovzhodu. V četrtek jutru so se formirale že prve plohe, ki so vztrajale preko dneva in se pomikale preko osrednje Slovenije. Nalivi so se tvorili v pasovih. Proti petkovemu jutru je intenziteta padavin slabela. Količina padavin v 12 urnem intervalu je bila med 60 in 85

mm. V 24 urnem intervalu je bilo izmerjeno preko 110 mm padavin.

Zaradi intenzivnih padavin je bil izrazit porast hudourniških vodotokov in na ravnicah pa akumulirana padavinska voda, ki je ogrožala več stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Na porečju Savinje je bilo evidentirano manjše razlivanje potokov, ki so poplavljali v s kombinacijo zastajajoče meteorne vode. Poplavljanje je bilo evidentirano v naslednjih občinah: Nazarje, Prebold, Šentjur, Laško, Braslovče, Celje, Žalec in Vransko.


Možne hudourniške poplave

Obnovljeno: 12. 9. 2024 ob 9:30



Zjutraj so hitro narasli manjši vodotoki v slovenski Istri in nekateri že poplavlajo. Danes čez dan bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki in manjše reke v večjem delu Slovenije.

Verjetna so razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode. Ob dolgotrajnejših nalivih so možne poplave ob hudourniških vodotokih in manjših rekah, sprva v slovenski Istri in na zahodu države, čez dan pa tudi v osrednji in severni Sloveniji.




• Dogodek 2. - 4. oktober 2024

V sredo (2.10.2024) se je Sloveniji od zahoda približala vremenska motnja z izdatnimi padavinami, ki je trajala do petka (4.10.2024). Nad našimi kraji so se pojavili izraziti južni in jugozahodni vetrovi, v zraku je bilo veliko vlage, tako da se je uresničila napoved po izračunih do bo vsaj dva dneva obilnega dežja in tudi ohladitev.

Velika intenziteta padavin je napolnila struge manjših hudournikov. Pretoki na večjih potokih so dosegli od dva do petletne povratne dobe. Največ padavin je padlo v jugo-zahodni polovici države, za katero je Agencija RS za okolje izdala rumeno vremensko opozorilo.

Prognozirana količina padavin ni bistveno odstopala od dejanskih količin. V sredo in petek so popoldne nastali močnejši nalivi, ki so se pomikali preko severne Slovenije. Nalivi so se tvorili v pasovih. Proti petkovemu jutru je intenziteta padavin oslabela. Količina padavin v bila v 12 urnem intervalu je bila med 40 in 55mm. V 24 urnem intervalu je bilo izmerjeno preko 60mm padavin. V Logarski dolini je bila izmerjena količina padavin cca 130 mm padavin.



Hidroalarm za 3.10.2024 (vir: ARSO)

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

16. maj 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občinah Štore, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Laško in Žalec je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotokih Voglajna, Pešnica, Slomščica, Šmarski potok, Potok izpod Barbare, Mestinjščica, Selški potok, Župnijski potok, Hajnski potok, Artišnica in Rečica s pritoki.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 16. maja 2024 je bila sklenjena pogodba št. 2561-24-500003 z dne 28. junija 2024 ter aneksa št. 1 z dne 4.7.2024.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

19. - 20. julij 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občinah Mislinja, Mozirje, Šoštanj, Vojnik, Luče in Solčava je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotokih Polenica, Ljubija, Florjanščica, Dobrnica, Savinja, Kotovec ter Suhelj.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne med 19. in 20. julijem 2024 je bila sklenjena pogodba št. 2561-24-500011 z dne 9. avgusta 2024.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

28. julij 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občinah Mislinja, Mozirje, Celje, Gornji Grad in Solčava je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotokih Polenica, Paka, Potoški graben, Ljubija, Dreta, Kotovec ter Ločnica s pritoki.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 28. julija 2024 je bila sklenjena pogodba št. 2561-24-500012 z dne 13. avgusta 2024.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

12. september 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občinah Žalec, Laško, Ljubno, Gornji Grad, Celje in Vojnik je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotokih Artišnica, Pirešica, Rečica, Ljubnica, Dreta, Sušnica in Hudinja.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 12. septembra 2024 je bila sklenjena pogodba št. 2561-24-500017 z dne 27. septembra 2024.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

2. – 4. oktober 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občinah Solčava, Vransko in Braslovče je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotokih Kotovec, Bolska in Reka.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne med 2. in 4. oktobrom 2024 je bila sklenjena pogodba št. 2561-24-500021 z dne 14. november 2024.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

Na podlagi izdelanih programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, so bile sklenjene naslednje pogodbe za dogodke:

- 16. maj 2024, pogodba št. 2561-24-500003 z dne 28.6.2024 višini 1.173.361,84 evrov,
- 19.-20. julij 2024, pogodba št. 2561-24-500011 z dne 9.8.2024 višini 1.630.524,60 evrov,
- 28. julij 2024, pogodba št. 2561-24-500012 z dne 13.8.2024 višini 796.292,87 evrov,
- 12. september 2024, pogodba št. 2561-24-500017 z dne 27.9.2024 višini 470.021,92 evrov,
- 2. – 4. oktober 2024, pogodba št. 2561-24-500021 z dne 14.11.2024 višini 169.346,13 evrov.

Za vse omenjene izredne dogodke so bili izdani sklepi o ocenjevanju škode URSVZ - vnos v Ajdo.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december je bilo na območju Savinje zabeleženih več izrednih dogodkov in sicer dogodek 16. maj 2024, dogodek med 31. majem in 3. junijem 2024, dogodek med 19. in 20. julijem 2024, dogodek 28. julija 2024, dogodek 12. septembra 2024 ter dogodek med 2. in 4. oktobrom 2024.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin oz. se je deponiral na začasnih deponijah.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJS za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJS ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju SO Savinje, št. 2555-19-430024 z dne 21.6.2019 in Letno pogodbo št. 2561-24-430003 z dne 22.12.2023 in aneksi 1 – 3, je bila realizacija 72% od pogodbene vrednosti. Dela v okviru popisa in izdelave evidence vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU, so se prenesla v l. 2025.

V okviru Vzpostavitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinje so bila skladno s pogodbami izvedena naslednja dela:

- Savinja s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420063, z dne 19.9.2024 v višini 20.285.500,00 evrov, je bila realizacija 75%,
- Paka s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420062, z dne 19.9.2024 v višini 1.720.000,00 evrov, je bila realizacija 88%,
- Ljubnica s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420061, z dne 19.9.2024 v višini 2.150.000,00 evrov, je bila realizacija 66%,
- Dreta s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420060, z dne 19.9.2024 v višini 3.750.000,00 evrov, je bila realizacija 71%.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja Savinje in Sotle s pritoki. Poškodbe brežin, usadi, zaprodenost in zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečujeta in stopnjujeta poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, večinoma ostanejo nesaniirane, zato se vse bolj povečujejo in zahtevajo vedno višja sredstva za sanacijo.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja Savinje za leto 2024.

OBRAČUN JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU SAVINJE															
Št. post.	ime postavke	DN	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588														307.514,89
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	22/24												16.995,72	16.995,72
1.1.2.	Vzdrževanje podatkov hidrografije in vodnih zemljišč - sklop IV														0,00
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva														0,00
1.1.4.	Novelacija obratovalnih pravilnikov in strokovnih podlag														0,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe javne službe	2/24		19.160,54	28.892,33	27.010,80	15.896,84	17.464,79	23.809,03	10.846,48	98.072,92	14.794,01	16.338,48	18.232,95	290.519,17
1.1.6.	Program za popis in evidenco izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih - 2020														0,00
1.1.7.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2020														0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588														239.966,60
1.2.1.	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	1/24	20.254,15	20.254,15	20.538,75	20.254,15	21.181,74	19.574,27	22.541,50	20.538,75	21.181,74	21.861,62	19.289,66	12.496,12	239.966,60
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588														79.991,92
1.3.	Obratovanje vodne infrastrukture	3/24	4.377,95	5.293,23	6.121,42	4.499,01	6.971,28	7.105,67	7.087,52	7.365,97	7.213,42	6.908,32	7.912,04	9.136,09	79.991,92
1.3.2	Dežurstvo														0,00
1.4.	Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463 ter pp 231588														152.828,01
1.4.1.	Pripravljenost na domu														0,00
1.4.2.	Izvajanje ukrepov														0,00
1.4.2.1	Intervencije v občinah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Laško po VV 16.5.2024	25/24						152.828,01							152.828,01
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463 ter pp 231588														4.092.631,96
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture														0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture	4/24	3.190,76	3.788,76	3.576,29	2.771,08	1.897,47	11.453,50	11.984,34	1.204,73	2.890,80	2.299,27	894,26	1.040,00	46.991,26
1.5.1.1	Podvinski jez - izvedba zapornice na prodnem izpustu	8/24			3.989,40		6.649,00		2.659,60						13.298,00

1.5.1.2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - 1. sklop	26/2 4						87.453,8 4	19.440,6 4	3.866,33				110.760,8 1
1.5.1.3	Izvedba Podesta na Podvinskem Jezu	27/2 4									2.013,00			2.013,00
1.5.1.4	Čiščenje razbremenilnega objekta na Ložnici	30/2 4								13.864,71				13.864,71
1.5.1.5	Obnovitev sistema delovanja črpalnišča Funtek	31/2 4								9.437,98				9.437,98
1.5.1.6	Sanitarna sečnja na podlagi Odločb ZGS	32/2 4								6.556,87				6.556,87
1.5.1.7	Odstranitev topola - Teharska cesta 116	34/2 4									3.074,40			3.074,40
1.5.1.8	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - 2. sklop	35/2 4									15.959,1 7	139.342, 91	76.222,51	231.524,5 9
1.5.1.9	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - 3. sklop	39/2 4											299.991,19	299.991,1 9
1.5.1.1 0.	Odvoz naplavin iz prodnih zadrževalnikov - III. Sklop	40/2 4											186.811,32	186.811,3 2
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove													0,00
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje													0,00
1.5.2.1	Globoški potok - Šmarje pri Jelšah - ureditev odseka od km 0+000 do km 0+190 in sotočja s Šmarskim potokom	7/24		14.046,6 7	44.522,71	53.138,87								111.708,2 5
1.5.2.2	Tesnica v Vojniku - ureditev struge od km 0+320 do km 1+180	9/24			125.867,6 7	125.214,2 3								251.081,9 0
1.5.2.3	Veriželj v Velenju - ureditev struge od izliva do pokopališča	10/2 4		29.281,1 8	26.933,24									56.214,42
1.5.2.4	Jezernica v Šoštanju - ureditev struge od km 4+800 do km 5+250	11/2 4			49.496,44	63.115,03								112.611,4 7
1.5.2.5	Draganja v Rogatcu - ureditev struge od km 0+905 do km 1+533	12/2 4			50.064,73	69.041,50								119.106,2 3
1.5.2.6	Maršek - Štore - Prožinska vas 48 - ureditev odseka od km 0+000 do km 0+285	13/2 4			38.403,39	83.359,05								121.762,4 4
1.5.2.7	Voglajna v Gorici pri Slivnici - ureditev odseka od regionalne ceste do Ločice	14/2 4			74.296,21	228.023,2 1								302.319,4 2
1.5.2.8	Hočna v Vitanju - ureditev struge od km 1+700 do km 2+200	15/2 4				71.138,88	55.542,5 0							126.681,3 8
1.5.2.9	Rečica v Laškem - ureditev potoka od km 4+890 do km 8+735	18/2 4				67.286,14	127.749, 56							195.035,7 0
1.5.2.1 0.	Sotla v Podčetrtku - ureditev zajed na desni brežini pod ČN Podčetrtek	19/2 4					151.293, 26							151.293,2 6
1.5.2.1 1.	Negojščica v Rogaški Slatini - ureditev odseka od Zupančičeve ulice do Ulice Kozjanskega odreda	20/2 4				60.742,47	24.337,6 2	82.191,5 0	42.362,0 5					209.633,6 4
1.5.2.1 2.	Kolja v Šeščah - ureditev struge od izlivnega dela do mostu	24/2 4				56.860,98	120.721, 79							177.582,7 7
1.5.2.1 3.	Potok XI. Ureditev struge od km 0+360 do km 1+180	33/2 4									79.609,9 7	73.454,4 4		153.064,4 1
1.5.2.1 4.	Bistrica s pritoki v občini Kozje - lokalna ureditev strug (Podsreda, Kozje, Lesično, Bistrica)	36/2 4										96.283,7 9	218.082,06	314.365,8 5

1.5.2.1 5.	Ureditev Sedeljšakovega potoka v Špitaliču	38/2 4											94.579,7 9	162.261,63	256.841,4 2
1.5.2.1 6.	Potok Dobje v Šentjurju - odstranitev naplavin na levem pritoku iz Repnega	41/2 4												101.810,68	101.810,6 8
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.5.3.	Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj														0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.5.4.	Košnje in odstranjevanje zarasti														0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
1.5.4.1 .	Košnje urejenih odsekov 2024 - Savinja in Sotla s pritoki	16/2 4					49.603,78	26.712,6 5	87.640,1 0	72.267,5 4	68.955,43	36.807,3 6	65.207,7 3		407.194,5 9
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.5.5.	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst														0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462														46.427,83
1.6.1.	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
1.6.1.1 .	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu AC za leto 2024	29/2 4								12.064,5 6	34.363,27				46.427,83
1.6.2.	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - Zagotavljanje poplavalne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi - pp 231558														940.752,6 3
1.7.1.	konto 4025 - obratovanje vodne infrastrukture														0,00
1.7.1.1 .	Obratovanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta ZPVNPS-LU	5/24	5.086,23	5.041,43	4.144,29	3.000,18	4.951,83	4.403,67	2.464,43	2.676,92	4.028,05	5.149,18	4.500,19	2.275,57	47.721,97
1.7.2.	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00
1.7.2.1	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta ZPVNPS-LU,	6/24	5.982,76	2.241,25	26.547,11	1.367,82	3.135,31	5.405,69	7.843,77	3.095,68	4.428,11	5.842,21	4.343,75	6.766,53	76.999,99
1.7.2.2 .	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024	17/2 4					68.569,33	183.457,40	82.589,14	48.460,07	149.629,42	170.367,09	38.537,81		741.610,26
1.7.2.3 .	Program kontrolnih meritev posevkov zemeljskih nasipov, zgrajenih v sklopu projekta ZPVNPS-LU	21/2 4							51.058,12						51.058,12
1.7.2.4 .	Pregrada Loče - vzpostavitev geološko - geotehničnega, geodetskega in hidrogeološkega monitoringa za obdobje 4. let (za leto 2024)	23/2 4												17.439,90	17.439,90
1.7.2.5 .	Obratovanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta ZPVNPS-LU; Pregrada Belej	28/2 4								5.922,39					5.922,39
1.7.3.	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove														0,00
1.8.	Druga dela v okviru javne službe - pp 231585 ter pp 231586														37.465,14
1.8.1.	konto 4025 - tekoče vzdrževanje														0,00

1.8.1.1	Potok Dobje - V5 - LIFE-IP NATURA.SI	37/2 4											37.465,1 4		37.465,14
	SKUPAJ - pp 231463		27.822,8 6	91.824,5 3	472.702,5 8	676.426,9 3	358.228,5 8	563.490, 36	476.660, 69	174.026, 16	232.040,2 0	180.252, 72	516.377, 50	1.086.084, 55	4.855.937, 66
	SKUPAJ - pp 231462		-	-	-	-	-	-	-	12.064,5 6	34.363,27	-	-	-	46.427,83
	SKUPAJ - pp 231558		11.068,9 9	7.282,68	30.691,40	4.368,00	76.656,47	193.266, 76	143.955, 46	60.155,0 6	158.085,5 8	181.358, 48	47.381,7 5	26.482,00	940.752,6 3
	SKUPAJ - pp 231585 in pp 231586												37.465,1 4		37.465,14
	SKUPAJ - pp 231588 - VONU													16.995,72	16.995,72
	SKUPAJ z DDV (EVRO):		38.891,8 5	99.107,2 1	503.393,9 8	680.794,9 3	434.885,0 5	756.757, 12	620.616, 15	246.245, 78	424.489,0 5	361.611, 20	601.224, 39	1.129.562, 27	5.897.578, 98

OBMOČJE ZGORNJE SAVE

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster – izdelava strokovnih podlag:

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	403,19
1.1 Izdelava strokovnih podlag...	790.758,38
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	162.599,73
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	12.807,01
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	354.768,24
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	4.344.758,46
SKUPAJ pp 231463 ter pp 231588	
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	11.879,61
SKUPAJ pp 160118	11.879,61
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture - kohezija	
SKUPAJ pp 180047	
1.8 Izvedba drugih del na področju urejanja voda	
SKUPAJ pp 190128 ter pp 231585 in 231586	
SKUPAJ javna služba:	5.677.973,61

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V okviru projektne naloge se je izvedel predviden obseg popisa vodnih objektov, naprav in ureditev na srednji Savi s pritoki, ki imajo prispevno površino večjo od 10 km². Skupna dolžina vodotokov, na katerih je predviden popis je 716,5 km.

Za izvedbo projekta je bil predviden obseg del in sredstev v višini 107.930,18 EUR. Sredstva so se obračunala v.tč. 1.1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2555-20-0001 v vrednosti 403,19€ z DDV.

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU							
Skupna vrednost						330,48	403,19
Materialni stroški							-
Delo					9	330,48	403,19
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	1 mesecev	36,72	9	330,48	403,19

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost						7.417,44	9.049,28
Materialni stroški							-
Delo					202	7.417,44	9.049,28
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	1	VII	2 mesecev	36,72	202	7.417,44	9.049,28

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost						7.946,56	9.694,79
Materialni stroški						12,88	15,71
Delo					221	7.933,68	9.679,08
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	1	VII	2 mesecev	36,72	22	807,84	985,56
1	1	VI	2 meseca	29,16	24	699,84	853,80
9	1	VII	3 mesece	36,72	95	3.488,40	4.255,85
4	1	VII	3 mesece	36,72	80	2.937,60	3.583,87

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- f) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: čiščenje prodnih zadrževalnikov, vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu kohezijskih projektov, košnje vodotokov in vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa;
- g) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;
- h) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- i) idejne zasnove:
 - celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. reda prizadetih po visokih vodah;
- j) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja porečja Drave.

Cilj tega projekta je:

Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.

Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1. Izdelava strokovnih podlag - pp 231463 in pp 231588, NRP 2555-20-0001	753.657,51
SKUPAJ	753.657,51

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V pozno poletnih mesecih oz. zgodnje jesenskih so bili izvedeni vsi popisi tujerodnih invazivnih vrst na referenčnih odsekih ter vneseni v aplikacijo Survey 123, ki jo je izdelal DRSV.

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost						9.039,60	11.028,31
Materialni stroški							-
Delo					310	9.039,60	11.028,31
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
12	1	VI	4 mesece	29,16	310	9.039,60	11.028,31

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Naloga se je izvajala v sklopu popisa vodnih objektov, naprav in ureditev.

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost						6.006,96	7.328,49
Materialni stroški							-
Delo					206	6.006,96	7.328,49
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
12	1	VI	7 mesece	29,16	206	6.006,96	7.328,49

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2022-2024

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2023 so sledeči:

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save št. 2555-19-430021 z dne 6.7.2020,
- Letna pogodba št. 2561-24-430006 z dne 21.12.2023 v **višini 4.043.126,38 evrov**,
- Aneks št. 1 k Letni pogodbi o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save št. 2561-24-430006 z dne 6.5.2024 v višini **4.151.056,56 evrov**,
- Aneks št. 2 k Letni pogodbi o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save št. 2561-24-430006 z dne 25.11.2024 v višini **5.786.056,56 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – zgornja Sava s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420066, z dne 19.9.2024 v višini **1.880.148,60 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Sava Dolinka s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420067, z dne 19.9.2024 v višini **700.000,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420068, z dne 19.9.2024 v višini **5.067.820,25 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420069, z dne 19.9.2024 v višini **1.276.829,27 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Tržiška Bistrica s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420070, z dne 19.9.2024 v višini **1.240.200,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Selška Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420071, z dne 19.9.2024 v višini **3.629.800,00 evrov**,
- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save – Selška Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420098, z dne 17.10.2024 v višini **430.000,00 evrov**,

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov in odškodein.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih oziroma priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

Vsebine opredeljene v točki 1.2.1.5.

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditev

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bilo iz p.p. 231463 in p.p. 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture							
Skupna vrednost						133.278,48	162.599,73
Materialni stroški						1.233,36	1.504,70
Delo					4002	132.045,12	161.095,04
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
12	1	VI	12 mesev	29,16	1406	40.998,96	50.018,73
9	1	VII	12 mesev	36,72	270	9.914,40	12.095,57
11	1	VI	12 mesev	29,16	566	16.504,56	20.135,56
4	1	VII	12 mesev	36,72	848	31.138,56	37.989,04
6	1	VII	12 mesev	36,72	32	1.175,04	1.433,55
5	1	VII	12 mesev	36,72	488	17.919,36	21.861,62
8	1	VII	12 mesev	36,72	392	14.394,24	17.560,97

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljena 23 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Na vodnem območju zgornje Save se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

1. Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera
 - dovod Radovne v Blejsko jezero
 - natega – odvod vode iz Blejskega jezera
2. Prodna pregrada na Savi Dolinki na Hrušici
3. Prodna pregrada Črnava v Preddvoru

V nadaljevanju podajamo podrobnejši opis vodne infrastrukture:

1. Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera

- dovod Radovne v Blejsko jezero

Obratovanje dovodnega Sistema sveže vode vodotoka Radovne v Blejsko jezero se izvaja po Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje Sistema sanacijskih naprav Blejskega jezera.

Redna dela na dovodnem sistemu obsegajo:

- upravljanje – manipulacija z objekti in napravami
- redna kontrola stanja objektov dovodnega Sistema Radovne in delovanja naprav,
- meritve pretokov in beleženje le-teh,
- kontrola vtoka Radovne v dovodno cev za Blejsko jezero,
- pregled raztežilnikov na dovodnem sistemu,
- beleženje stanja na objektu, poročanje o vseh dogodkih in zagotavljanje dežurstva v času izrednih dogodkov.

- natega – odvod vode iz Blejskega jezera

Obratovanje Sistema odvoda hipolimnijske vode iz jezera – natega Blejskega jezera, se izvaja po Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje Sistema sanacijskih naprav Blejskega jezera.

Redna dela na nategi Blejskega jezera obsegajo:

- redna kontrola delovanja natega – odvod hipolimnijske vode in odvodnega Sistema Blejskega jezera,
- redna kontrola stanja objektov natega in odvodnega Sistema Blejskega jezera,
- meritve pretokov in dnevno beleženje le-teh,
- upravljanje – manipulacija z objekti in napravami.

2. Prodna pregrada na Savi Dolinki na Hrušici

Prodna pregrada na Savi Dolinki je bila zgrajena v 70-ih letih prejšnjega stoletja z namenom preprečiti zaprojevanje struge skozi Jesenice, preprečiti zaprojevanje akumulacije HE Moste in zagotoviti odzemno mesto za gospodarsko izkoriščanje naplavin. Obratovanje se izvaja po Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje. Program del obsega:

- upravljanje z objektom – manipulacija z zapornicami, redni kontrolni pregledi,
- osnovno vzdrževanje objekta – odstranjevanje naplavin,

- beleženje stanja na zapornicah in na obvodnem kanalu,
- organizacija dežurstva in ukrepanje v času povišanih vodostajev.

3. Pregrada Črnava v Preddvoru

V letih 1997 in 1998 obnovljena kamnitobetonska pregrada je namenjena ohranjanju umetnega jezera Črnava v Preddvoru. Visoke vode se prelivajo po sistemu sifonov, kar zahteva posebno ureditev ogrevanja vtočnih delov sifona za preprečitev zaledenitve. Obratovanje se izvaja po Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje. Program del obsega:

- redne kontrolne preglede električnih in mehanskih naprav (dvižnega mehanizma), delni dvig in ponovno zapiranje zapornice zaradi preprečitve zamuljenega talnega iztoka pregrade.

Za izvedbo tega projekta je bilo iz p.p 231463 in p.p. 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	
Naloga /poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
SKUPAJ:	12.807,01

1.3.1 Obratovanje							
Skupna vrednost						10.497,56	12.807,01
Materialni stroški						907,16	1.106,74
Delo					304	9.590,40	11.700,29
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
3	1	VII	12 mesecev	36,72	12	440,64	537,58
1	1	VI	12 mesecev	29,16	192	5.598,72	6.830,44
9	1	VII	12 mesecev	36,72	84	3.084,48	3.763,07
11	1	VI	12 mesecev	29,16	16	466,56	569,20

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bilo v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost (v EUR)							71,64
Materialni stroški							-
Delo					16	58,72	71,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
9	1	VII	12 mesecev	3,67	16	58,72	71,64

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, odstranjevanje tujerodnih vrst.

Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar - december 2024 je bilo iz p.p. 231463 in p.p. 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč p.p.231463 in p.p. 231588	
Naloga /poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	3.445.374,93
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	864.394,62
1.5.3.Odstranjevanje tujerodnih vrst	34.988,91
SKUPAJ:	4.344.758,46

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V obdobju januar - december 2024 so bila porabljena sredstva iz p.p. 231463 in p.p. 231588.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	3.445.374,93
SKUPAJ:	3.445.374,93

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je zajeto v p.p. 231463 in p.p. 231588.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	3.168.307,83
SKUPAJ:	4.032.060,47

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so zajeta v postavki 1.5.3. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

1. Velika Pišnica – od jezera Jasna do sotočja s Savo Dolinko

V juliju 2024 se je izvajalo ročno puljenje žlezave nedotike pred cvetenjem na Pišnici od jezera Jasna do sotočja s Savo Dolinko, dvakrat, z vmesnim tritedenskim premorom.

2. Kokra – od Preddvora do sotočja z Savo

V juliju 2024 se je izvajalo ročno puljenje žlezave nedotike pred cvetenjem na Kokri od Preddvora do izliva v Savo, dvakrat, z vmesnim tritedenskim premorom.

3. Ribnica - odstranjevanje ITV od sotočja do km 1+323

V juliju 2024 se je izvajalo ročno puljenje Japonskega dresnika pred cvetenjem na Savi Bohinjki odsek od sotočja z Mostnico do KM 1+ 323.00.

4. Sava Dolinka – od naselja Hrušica do sotočja Triglavске Bistrice

V juliju 2024 se je izvajalo ročno puljenje žlezave nedotike pred cvetenjem na Savi Dolinki od naselja Hrušica do sotočja Triglavске Bistrice.

5. Triglavska Bistrica – odstranjevanje ITV na odseku sotočja do km 3+216.00

V juliju 2024 se je izvajalo ročno puljenje žlezave nedotike pred cvetenjem na Triglavski Bistrici od sotočja s Savo Dolinko gorvodno.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu obsega izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih TRŽIŠKA BISTRICA - regulacija Tržiške Bistrice z Aljančičevim jezo in RUPOVŠČICA - regulacija Rupovščice.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			11.879,61
KR1600000	TRŽIŠKA BISTRICA - regulacija Tržiške Bistrice z Aljančičevim jezo		5.000,01
KR1600001	RUPOVŠČICA - regulacija Rupovščice		6.879,60

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu se izvaja s p.p. 231462.

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti


- Dogodek med 19. in 20. julijem 2024

Prve nevihtne celice so se formirale že v večernih urah 19.7.2024 (petek) nad hribovitimi deli zahodne in severne Slovenije ter se razvila v močna neurja z veliko količino padavin.


Na območju vodotoka Neškar, naselje Podlebelca, občina Preddvor se je 19.7.2024 zgodil obsežen hudourniški izbruh, ki je v spodnjem toku zaradi večje količine odplavljenega materiala prešel v drobirski

tok. Na območju vasi Podlebelca se je akumulirala večja količina grušča, ki je zasul objekte in okoliške površine ter zajezil vodotok Kokra.

Po podatkih najbližje meteorološke postaje Krvavec so bile kratkotrajne padavine na območju izjemne. Maksimalna vrednost polurnih oz. 30-minutnih padavin je znašala 40.1 mm, izmerjene so bile 19.7.2024. Maksimalna vrednost 60-minutnih padavin po podatkih postaje znaša 58,3 mm, 90-minutnih 74,5 mm, 120-minutnih pa 78,3 mm.



Območje ekstremnega dogodka




Podatki polurnih višin padavin postaje Krvavec za obdobje 19.7.2024-20.7.2024

Glede na izvednotene podatke za ekstremne padavine projekta CROSSRISK, dosegajo zabeleženi podatki za 30 minutne padavine cca. 50 - 100 letno povratno dobo, 60-minutne 100 letno povratno dobo, 90 minutne 250 letno povratno dobo in 120 min 100 - 250 letno povratno dobo.

Hidrološko opozorilo
Verjetne hudourniške poplave
V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države. Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplave bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države.

Hidrološko stanje in napoved
Reke po Sloveniji ohranjajo ustaljeno vodnatost oziroma počasi upadajo. Prevladuje mala vodnatost rek, srednje vodnate so le manjše reke na severozahodu države, posamezne manjše kraške reke v porečjih Ljubljane in Krke ter Drava in Mura.
Danes popoldan in v noči na soboto ter v soboto dopoldan bodo ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narasle zlasti manjše reke in hudourniki v več delih države, ki se ob tem lahko tudi razlijejo. Večja verjetnost za ta pojav je danes na severozahodu Slovenije, v soboto pa tudi v severni in osrednji Sloveniji. V noči na soboto in v soboto zjutraj lahko poplavlja predvsem manjše reke severne in osrednje Slovenije. Ob tem bo verjetno zastajanje padavinske in zaledne vode.
Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 26 °C. Bohinjsko jezero je imelo zjutraj slabih 23 °C, Blejsko jezero pa dobrih 25 °C. Morje v Kopru je imelo zjutraj 25 °C.



Hidroalarm za 19.7.2024, izdan 19.7.2024 ob 8:00 (vir: ARSO)

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

19. julij 2024

Po opravljenih terenskih ogledih v občini Preddvor je bilo evidentirano škodljivo delovanje voda na vodotoku Neškarjev graben s pritoki in Kokre .

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih del.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december je bilo na območju zgornje Save zabeleženih dogodek 19.7.2024.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJS za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJS ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save, št. 2555-19-430021 z dne 6.7.2020 in Letno pogodbo št. 2561-24-430006 z dne 22.12.2023 in aneksi 1 in 2, je bila realizacija 98,13% od pogodbene vrednosti. Dela v okviru popisa in izdelave evidence vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU, so se prenesla v l. 2025.

V okviru Vzpostavitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju zgornje Save so bila skladno s pogodbami izvedena naslednja dela:

- Sava s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420066, z dne 19.9.2024 v višini **1.880.148,60 evrov**, je bila realizirana 100%,
- Sava Dolinka s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420067, z dne 19.9.2024 v višini **700.000,00 evrov**, je bila realizirana 99,99%,
- Poljanska Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420068, z dne 19.9.2024 v višini **5.067.820,25 evrov**, je bila realizirana 80,68%,
- Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420069, z dne 19.9.2024 v višini **1.276.829,27 evrov**, je bila realizirana 99,97%,
- Tržiška Bistrica s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420070, z dne 19.9.2024 v višini **1.240.200,00 evrov**, je bila realizirana 84,64%,
- Selška Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420071, z dne 19.9.2024 v višini **3.629.800,00 evrov**, je bila realizirana 60,45%,
- Selška Sora s pritoki (poplave avgust 2023) – za leto 2024, št. 2560-24-420098, z dne 17.10.2024 v višini **430.000,00 evrov**, je bila realizirana 0%.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja zgornje Save. Poškodbe brežin, usadi, zaprodenost in zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečujeta in stopnjujeta poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, večinoma ostanejo nesaniirane, zato se vse bolj povečujejo in zahtevajo vedno višja sredstva za sanacijo.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja zgornje Save za leto 2024.

OBRAČUN JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE															
Št. post.	ime postavke	št. DN	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463														791.161,57
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	39/2024							268,79	134,40					403,19
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in v vodnih zemljišč v vodnem katastru.	1/2024								9.049,28					9.049,28
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	2/2024	853,80					1.075,16	6.809,36	956,48					9.694,80
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratov alnih prav ilnikov vodne infrastrukture ter strokov nih podlag načrtov obrambe pred poplavi mi	3/2024													0,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja jav ne službe	4/2024	35.391,71	115.883,75	65.443,73	69.043,92	69.268,09	70.571,14	60.024,59	74.414,24	64.578,21	44.366,23	62.949,95	21.721,95	753.657,51
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na v vodnih in priobalnih zemljiščih	5/2024						2.134,51	3.130,62	3.699,82	2.063,36				11.028,31
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na v vodnih in priobalnih zemljiščih	6/2024					2.703,72	711,50	640,35	782,65	924,96	782,65	782,65		7.328,48
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2011 – 2020	7/2024													0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463														162.599,73
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	8/2024	31.137,52	15.062,80	11.362,98	14.783,47	10.938,72	10.938,72	8.514,33	8.574,94	10.287,82	14.359,20	15.073,34	11.565,89	162.599,73
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463														12.807,01
1.3.1	Obratovanje	09/2024 10/2024 11/2024	1.074,86	1.093,30	1.022,69	1.165,23	1.075,64	1.022,93	1.165,23	1.116,09	1.171,21	1.028,91	1.000,12	870,80	12.807,01
1.3.2	Dežurstvo	–													-
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463														354.768,24
1.4.1.	Pripravljenost na domu	38/2024							71,64						71,64
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti														354.696,60
	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti - konto 4025		0,00	0,00	2.332,43	26.677,65	0,00	0,00	0,00	165.437,21	0,00	0,00	160.249,31	0,00	354.696,60
	Izredni ukrepi po visokih vodah 2023 (ZUOPZP)	12/2024													0,00
	Izredni ukrepi v letu 2024 (96.a člen ZV-1)	13/2024													0,00
	Tržiška Bistrica - interventna odstranitev dreves pri Slap 3	20/2024			2.332,43										2.332,43
	Bezena - interventno praznjenje zadrževalnika gorvodno Nomenj	23/2024				26.677,65									26.677,65
	Neškarjev graben, Suhadolnikov potok, Kokra - intervencija 20.7.2024 dalje	13/2024								165.437,21					165.437,21
	Sava Dolinka - prag Gozd Martuljek	62/2024											160.249,31		160.249,31
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463														4.344.758,46
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture														3.445.374,93
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje		425.460,51	0,00	107.221,44	222.509,76	66.615,21	66.633,06	152.659,83	245.935,05	177.846,89	11.980,16	465.754,79	1.502.758,23	3.445.374,93
	Sava Bohinjka - naplavine Danica	14/2024	0,00												0,00
	Bezena - nasip dolvodno Nomenj (nadaljevanje)	17/2024	116.441,46												116.441,46
	Sava Bohinjka - kaolinski plaz 2. faza	18/2024	309.019,05												309.019,05
	Tržiška Bistrica - sanacija jezic in pragov Retnje 32a	22/2024			107.221,44	222.509,76	3.935,42								333.666,62

	Rečica - odstranjevanje zarasti Bled	27/2024					9.730,85								9.730,85
	Sava Dolinka - prag gorvodno Hrušice (Mlake)	28/2024					52.948,94	48.976,90	64.619,75						166.545,59
	Sora - brežine Medvode	29/2024							25.029,17						25.029,17
	Zgoša - dolvodno R2 Lesce-Čemivec	32/2024						17.656,16	63.010,91	93.876,44	77.674,19				252.217,70
	Rečica – Blejska blata – pretočnost, naplavine	42/2024											33.240,82		33.240,82
	Kokra - K10 - odstranjevanje naplavin	43/2024								39.639,35					39.639,35
	Neškarjev graben - ureditev sotočja	44/2024								28.621,97					28.621,97
	Kokra - Kokra 51	45/2024								83.797,29	54.055,22				137.852,51
	Leskovčarjev graben - kineta	49/2024									46.117,48				46.117,48
	Sava Bohinjka - zarast Kamnje - Brod	50/2024											44.270,10		44.270,10
	Javornik - zarast Slo. Javornik	51/2024										11.980,16			11.980,16
	Bistrica - zarast Boh. Bistrica	54/2024												3.808,36	3.808,36
	Mošenik - zarast ZD Tržič	56/2024												2.417,34	2.417,34
	pritoki Ločivnice - 3 pritoki, Poljane - Javorje	61/2024												382.018,17	382.018,17
	Mrzli potok - SB22- odstranjevanje naplavin	67/2024												22.454,78	22.454,78
	pritok Bezene - SB23 - odstranjevanje naplavin	68/2024												14.351,54	14.351,54
	pritok Bezene - SB24 - odstranjevanje naplavin	69/2024												14.351,54	14.351,54
	Belca - SB13 - odstranjevanje naplavin	70/2024												57.568,82	57.568,82
	Ribnica - SB18 - odstranjevanje naplavin	71/2024												54.867,74	54.867,74
	pritok SaveB pod podorom - SB28 - odstranjevanje naplavin	72/2024												135.900,14	135.900,14
	pritok Boh. jezera 2 - SB4 - odstranjevanje naplavin	73/2024												22.454,78	22.454,78
	pritok Boh. jezera 3 - SB5 - odstranjevanje naplavin	74/2024												13.811,32	13.811,32
	pritok Boh. jezera 4 - SB6 - odstranjevanje naplavin	75/2024												6.248,30	6.248,30
	pritok Boh. jezera 5 - SB7 - odstranjevanje naplavin	76/2024												8.949,39	8.949,39
	Suha - SB8 - odstranjevanje naplavin	77/2024												44.063,43	44.063,43
	Pišnica - SD24 - odstranjevanje naplavin	78/2024												296.940,15	296.940,15
	Pišnica - SD25 - odstranjevanje naplavin	79/2024												296.940,15	296.940,15
	Belca - SD61 - odstranjevanje naplavin	80/2024												513.856,15	513.856,15
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč														864.394,62
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje		0,00	0,00	67.694,94	237.667,75	170.016,63	4.095,97	49.987,87	8.785,22	56.237,07	73.384,98	196.524,19	0,00	864.394,62
	Sava - odstanjevanje naplavin dolvodno VP Okroglo	15/2024													0,00
	Sava - odstanjevanje naplavin Podhart	16/2024													0,00
	Triglavska Bistrica - posek Triglavska ulica do muzeja	19/2024			9.571,08										9.571,08
	Udečkarica - sanacija nivelete gorvodno naselja Sp. Luša 3B	21/2024			21.616,59	127.095,93									148.712,52
	Poljanska Sora - sanacija desne brežine Županov kot 3. faza	24/2024				110.571,82	143.269,03	4.095,97							257.936,82
	Sava Bohinjka - poseki Nomenj	25/2024			36.507,27										36.507,27
	Sava Dolinka - pretočnost Čičare	26/2024					26.747,60								26.747,60
	Žabnica - zarast Zgornje Bitnje	30/2024										16.734,86	6.979,37		23.714,23
	Belca - Bašelj	31/2024							49.987,87	5.127,94					55.115,81
	Kokra - Kokrški Log	46/2024								3.657,28					3.657,28
	Kokra - pretočnost sotočje z Rupovščico	47/2024												40.584,23	40.584,23

	Kokra - posek gorvodno sotočja z Rupovščico	48/2024									23.505,14			23.505,14
	Radovna - posek Zgornja Radovna	52/2024								23.274,70				23.274,70
	Radovna - pretočnost Ovčje jame	53/2024								16.227,51				16.227,51
	Sava Dolinka - zarast Rojca	55/2024										33.905,79		33.905,79
	Todraštica - posek gorvodno IC Todraž	57/2024									29.978,40			29.978,40
	Sava Bohinjka - poseki Selo pri Bledu, C033	58/2024									3.230,39			3.230,39
	Sava Bohinjka - poseki Selo pri Bledu, C072	59/2024									2.505,15			2.505,15
	Sava Bohinjka - poseki Višelnica, C038	60/2024									7.186,53			7.186,53
	Prešnica - Bergantova cesta	63/2024										71.681,20		71.681,20
	Jezernica - brežine	64/2024										50.063,49		50.063,49
	Tržiška Bistrica - posek Slap	66/2024										289,48		289,48
1.5.3	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													34.988,91
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje								34.988,91					34.988,91
	Kokra - odstranjevanje ITV	33/2024							14.690,14					14.690,14
	Pišnica - odstranjevanje ITV	34/2024							1.605,90					1.605,90
	Ribnica - odstranjevanje ITV	35/2024							6.549,55					6.549,55
	Sava Dolinka - odstranjevanje ITV	36/2024							10.113,24					10.113,24
	Triglavska Bistrica - odstranjevanje ITV	37/2024							2.030,08					2.030,08
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462													11.879,61
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje								11.879,61					11.879,61
	Tržiška Bistrica - regulacija gorvodno in z Aljančičevim jezom	40/2024							5.000,01					5.000,01
	Rupovščica - regulacija od km 0,800 - 0,830	41/2024							6.879,60					6.879,60
	SKUPAJ - konto 4025		493.918,40	132.039,85	255.078,21	571.847,79	320.617,99	157.182,99	318.261,51	530.764,99	313.109,52	145.902,13	902.334,35	1.536.916,87
	SKUPAJ z DDV (EVRO):		493.918,40	132.039,85	255.078,21	571.847,79	320.617,99	157.182,99	318.261,51	530.764,99	313.109,52	145.902,13	902.334,35	1.536.916,87

OBMOČJE SREDNJE SAVE

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1 Izdelava strokovnih podlag	376.421,23
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	987.872,58
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	1.673.652,64
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	42.728,13
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	7.213.838,44
SKUPAJ pp 231463 ter pp 231588	10.294.513,02
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	125.103,00
SKUPAJ pp 231462	125.103,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231588	821.964,00
SKUPAJ pp 231588	821.964,00
1.8.2 Izvedba dodatnih del na področju urejanja voda - pp 231588	117.220,11
SKUPAJ pp 231588	117.220,11
SKUPAJ javna služba	11.358.800,13

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

- 1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

- 1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

- 1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

- 1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Noveliral se je Načrt zaščite in reševanja z oceno tveganja za pregrado Drtiščica in Prigorica in izdelal se je Načrt zaščite in reševanja z oceno tveganja za pregrado Veliki potok.

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
 - tehnična dokumentacija za zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin se bo izdelovala sproti, glede na potrebe;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: Barje – čiščenje jarkov, čiščenje prodnih pregrad, čiščenje požiralnikov, košnje vodotokov, vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj, vzdrževanje vodomernih postaj;
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;
- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) idejne zasnove:
 - celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. Reda prizadetih po visokih vodah;
- e) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja srednja Sava.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih dal na vodotokih.

Vsa izdelana tehnična dokumentacija je navedena na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. v tabeli 4. Za izvedbo tega projekta je bilo skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

Poraba ur in sredstev po delavcih:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe		
Skupna vrednost v EUR	308.541,99	376.421,23

Materialni stroški v EUR						204.442,63	249.420,01
Poračun zadržanih sredstev -december 2023						29.667,92	36.194,86
Stroški dela (ure)					2027	74.431,44	90.806,36
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12mes/6h/dan	36,72	336	12.337,92	15.052,26
3	1	VI/II	12mes/3h/dan	29,16		-	-
4	1	VII	12mes/3h/dan	36,72	39	1.432,08	1.747,14
5	1	VII	5mes/3h/dan	36,72	264	9.694,08	11.826,78
6	1	VII	12mes/5,5h/dan	36,72	528	19.388,16	23.653,56
7	1	VII	12mes/4h/dan	36,72	479	17.588,88	21.458,43
8	1	VI	12mes/2h/dan	29,16		-	-
9	1	V	12mes/1h/dan	23,34		-	-
11	1	V	12mes/1h/dan	23,34		-	-
13	1	VII	12mes/2h/dan	36,72	113	4.149,36	5.062,22
14	1	VI	12mes/2h/dan	36,72		-	-
15	1	VII	12mes/3h/dan	36,72	268	9.840,96	12.005,97
16	1	VII	4mes/3h/dan	36,72		-	-
20	1	VII	4mes/1h/dan	36,72		-	-

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2020-2021

Naloga izvedena.

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so sledeči:

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save št. 2555-19-430022 z dne 06.11.2019.
- Letna pogodba o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save št. 2561-24-430005 z dne 27.12.2023 v **višini 7.681.580,02 evrov**;
- Aneks št.1 k letni pogodbi št. 2561-24-430005 z dne 16.4.2024 v **višini 10.201.580,02 evrov**;
- Aneks št.2 k letni pogodbi št. 2561-24-430005 z dne 25.11.2024 v **višini 11.285.437,66 evrov**;
- Pogodba št. 2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 19. in 20. julija z dne 8. 8. 2024 v **višini 230.209,73 evrov**;
- Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 12. september z dne 7. 10. 2024 v **višini 587.501,49 evrov**;
- Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 3. in 4. oktober z dne 15. 11. 2024 v **višini 149.640,32 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Sava s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420072 z dne 19.9.2024 v **višini 8.970.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420073 z dne 19.9.2024 v **višini 14.510.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Ljubljana s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420074 z dne 19.9.2024 v **višini 825.500,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Kolpa s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420075 z dne 19.9.2024 v **višini 2.500.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Sava s pritoki , na vodotoku Sava (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420097 z dne 21.10.2024 v **višini 400.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki - vodotok Doblič- od Zaloga do Višnjice (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420089 z dne 21.10.2024 v **višini 200.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki - Konjski potok (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420090 z dne 21.10.2024 v **višini 500.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki - Razbremenilni kanal Pšate (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420092 z dne 21.10.2024 v **višini 350.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki - vodotok Reka - od Lahovč do spodnjega Brnika (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420093 z dne 21.10.2024 v **višini 400.000,00 evrov**;

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Ljubljana s pritoki na vodotoku Božna (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420094 z dne 21.10.2024 v **višini 400.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Ljubljana s pritoki na Petačevem grabnu (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420095 z dne 21.10.2024 v **višini 350.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Ljubljana s pritoki na Potrebuježevem grabnu (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420096 z dne 21.10.2024 v **višini 250.000,00 evrov**;
- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - K. Bistrica s pritoki - vodotok Pšata (poplave avgust 2023) za leto 2024 - Pogodba št. 2560-24-420091 z dne 21.10.2024 v **višini 500.000,00 evrov**.

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov in odškodnin.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih oziroma priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditev

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bilo skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture			
Skupna vrednost v EUR		809.731,61	987.872,58
Materialni stroški v EUR		75.068,21	91.583,22
Stroški dela (ure)	22731	734.663,40	896.289,37 €

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VI	12mes/7h/dan	29,16	1.960	57.153,60	69.727,39
2	1	VII	12mes/0,5h/dan	36,72	624	22.913,28	27.954,20
3	1	VI/2	12mes/4h/dan	29,16	1.864	54.354,24	66.312,17
4	1	VII	12mes/4h/dan	36,72	1.223	44.908,56	54.788,44
5	1	VII	5mes/3h/dan	36,72	342	12.558,24	15.321,05
6	1	VII	12mes/1,5h/dan	36,72	1.333	48.947,76	59.716,27
7	1	VII	12mes/1h/dan	36,72	1.297	47.625,84	58.103,52
8	1	VI	9mes/4h/dan	29,16	1.892	55.170,72	67.308,28
9	1	V	9mes/6h/dan	23,34	1.566	36.550,44	44.591,54
11	1	V	9mes/6h/dan	23,34	1.736	40.518,24	49.432,25
12	1	VI/2	12mes/3h/dan	29,16	173	5.044,68	6.154,51
13	1	VII	12mes/4h/dan	36,72	1.631	59.890,32	73.066,19
14	1	VIII	12mes/5h/dan	36,72	1.944	71.383,68	87.088,09
15	1	VII	12mes/1h/dan	36,72	1.676	61.542,72	75.082,12
16	1	VII	4mes/4h/dan	36,72	605	22.215,60	27.103,03
18	1	VI	9mes/7h/dan	29,16	1.432	41.757,12	50.943,69
19	1	VII	6mes/7h/dan	36,72	864	31.726,08	38.705,82
20	1	VII	4mes/6h/dan	36,72	504	18.506,88	22.578,39
21	1	VI/2	12mes/0,5h/dan	29,16	65	1.895,40	2.312,39

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljena 14 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Na vodnem območju srednje Save se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

1. Zapornice na Ljubljani: Ambrožev trg in Gruberjev prekop
2. Bokalški jez

3. Zapornica Nova Karlovica na Cerkniskem polju
4. Mehki jez na Bistrici v Ribnici
5. Zadrževalnik Logatec
6. Zadrževalnik Prigorica
7. Zadrževalnik Drtiščica
8. Zapornica na Rinži v Kočevju
9. Mehki jez na Cerknishčici v Cerknici
10. Zapornica Šmarje Sap
11. Zadrževalnik Veliki potok

V nadaljevanju podajamo podrobnejši opis vodne infrastrukture:

Zapornici na Ljubljani

V začetku 20. stoletja je bil okrog Ljubljane zgrajen razbremenilni kanal, ki naj bi odvajal višek vode z enega konca Ljubljane na drugi konec, kjer je padec struge reke Ljubljanice večji. Tako na osnovni strugi Ljubljanice (Mestni Ljubljani), kot na Gruberjevem kanalu so bile za regulacijo režima vodotoka zgrajene zapornice. Osnovni namen je vzdrževanje stalne kote gladine Ljubljanice neposredno nad zapornicama, saj ta vpliva na:

- Gladino podtalnice na Ljubljanskem Barju (v nadaljevanju: Barje) in posledično na ohranitev vodnih ekosistemov in vseh objektov temeljnih na pilotih.
- Stabilnost brežin in obrežnih zidov izvedenih vzdolž struge Mestne Ljubljanice.
- Obseg poplav na Barju.

Tako zapornice na Mestni Ljubljani (Ambrožev trg), kot zapornice na Gruberjevem kanalu so v lasti RS in z njimi upravlja DRSV, Sektor območja srednje Save.

Hidrotehnik d. o. o. skladno s pravilnikom o obratovanju in vzdrževanju zapornic na Ljubljani opravlja obdobjne preglede zaporničnih sistemov. Pri tem od izvajalcev pregledov prejmemo poročila iz katerih je vedno znova ugotovljeno, da so zapornice dotrajane in potrebne zamenjave.

Zapornici na Ambroževem trgu in Grubarjevem kanalu sta dotrajani. Zagotavljanje varnega obratovanja ni več mogoče. V sklopu obratovanja in vzdrževanja bomo še naprej poskušali zagotavljati obratovanje in vzdrževanje objekta, ki ga določa »Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju Zapornic« ter zagotavljati kolikor je mogoče varno in nemoteno obratovanje zapornic. Odgovornosti o varnem obratovanju, glede na stanje zapornic ne moremo več prevzeti. DRSV kot lastnika objektov vodne infrastrukture, znova pozivamo k sanaciji zapornic in celovitejši izgradnji vodarskega informacijskega sistema ter ureditvi centralnega nadzornega sistema.

Vzdrževanje zapornic v stanju kot je opisano zgoraj, se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Ambrožev trg

Zapornice na Mestni Ljubljani je locirana na Ambroževem trgu približno 110 m dol vodno od mosta Sv. Petra (v km15+425 Ljubljane).

Konec leta 2008 je zaradi dotrajanosti na zapornici prišlo do okvare hidromehanske opreme. Da bi zapornice takoj povrnil v funkcijo je bila nemudoma izvedena sanacija, ki je ponovno omogočila varno manipulacijo.

Že v letu 2011 je bila predlagana celovita sanacija zaporničnega objekta in zapornic, vendar se le-ta zaradi pomanjkanja sredstev do sedaj še ni izvedla.

V letu 2012 je bil izdelan in potrjen program za sanacijo zaporničnih tabel (P536/12), ki so močno dotrajane, vendar zaradi rebalansa proračuna ni bil izveden.

V letu 2018 je bilo izvedena čiščenje vseh štirih pogonskih verig v obeh pretočnih poljih, mazanje verig, zamenjava, mazanje obrabljenih pogonskih zobnikov (4 kom) in centriranje oprijema pogonskih zobnikov.

Večji problem predstavlja tudi pomanjkanje podatkov o pretokih tako dol vodno od zapornic na VP Moste (ki ob povečanih deževjih pogosto ne deluje), kot o pretokih in višini vode v samem porečju Ljubljane in glavnih pritokov. Pomanjkanje podatkov močno otežuje normalno obratovanje, ukrepanje v primeru povečanih vodostajev in rečni nadzor ob izjemnih stanjih.

Zapornice (njihova konstrukcija) je v izredno slabem stanju. Le-ta je skorodirana, na določenih mestih so preseki pločevine zmanjšani do te mere, da so v celoti odpadli. Z alpinističnim pregledom je bilo ugotovljeno, da antikorozijske zaščite več ni. Nekateri nosilci so zaviti na nožu spodnjih zapornic.

Z detajlnim vizualnim pregledom vseh delov objekta nad gladino vode je bilo ugotovljeno pojavljanje večjega števila mrežastih, horizontalnih in vertikalnih razpok v zaščitnem ometu, odpadanje delov betonskega prereza in razraščanje vegetacije (mah in grmovje). Razpoke so razmočene in iz njih izteka siga. Prisotno je tudi izpiranje cementnega kamna kar tvori rego.

V letu 2021 se je na zapornicah izvedla zamenjava, centriranje stožčastih zobnikov na transmisijskih pogonih, demontaža, čiščenje in montaža dela Galove verige. Izvedla se je tudi namestitev varoval proti zdrs Galove verige preko verižnika. Prav tako so bila zamenjana vpetja verižnikov in zamenjava hrastovih plohov na prednjih zaporničnih tablah, popravilo in varjenje nosilcev ter visokotlačno čiščenje.

V letu 2024 so bile zapornice visokotlačno očiščene – odstranjevanje maha. Popravilo se je mazalke na verižniku in izdelala ter namestila so se varovala za ohranjanje vprijetja med velikim zobniškim kolesom in stožčastim zobnikom.

Problematika upravljanja:

Zaradi dotrajanosti zaporničnih sistemov, dežurni zaporničar nikoli ne ve, kdaj bo naletel na popolno neodzivnost zapornic in s tem katastrofalnih posledic na vodni režim (previsok/prenizek vodostaj). Do popolne neodzivnosti lahko pride sredi belega dne, sredi noči ob močnem naliivu, na delovni dan ali na dela prost dan. Zaradi nenehnih okvar zapornic sta po dogovoru s koncendentom pri odpiranju in zapiranju zapornic prisotna dva zaporničarja.

Gruberjev kanal

Zapornica na Gruberjevem kanalu je locirana na km 2+290, približno 400 m dol vodno od Karlovškega mosta. Zapornice so bile v Dopolnitvi seznama obstoječe vodne infrastrukture UL RS št. 96/2006 opredeljene kot vodna infrastruktura.

Zapornica je bila sanirana v mesecu novembru 2009.

V letu 2010 je bil poleg popravila izveden tudi detajlni pregled, ki je potrdil, da nadaljnja obnova zaporničnih tabel, zaradi dotrajanosti ni več mogoča.

Leta 2011 je bila z zapornic odstranjena še druga turbina, ki jo je g. Kokalj brez ustreznih dovoljenj namestil na zapornično tablo.

Tabli, ki sta že močno poškodovani sta bili sanirani konec leta 2012, kljub vsemu pa je objekt, predvsem pa zapornici in dvizni mehanizem nujno potreben celostne sanacije,

Tudi pri obratovanju z zapornicami na Gruberjevem kanalu, dežurni zaporničarji ugotavljajo, da večkrat, zlasti med konci tednov in ob deževnem vremenu, informacije oziroma podatki o pretokih na vodomerni postaji Moste niso na voljo. Predvsem ob povečanih deževjih ali v pomladnem času, ko se tali sneg pa

bi bili nujno potrebni tudi podatki o pretokih Ljubljanice in večjih pritokov gor vodno od zapornic. S ciljem zagotavljanja bolj natančnega upravljanja z zapornicami, je koncesionar pridobil ponudbe in izdelal osnutek za vzpostavitev obratovalnega monitoringa s sistemom vodomernih postaj.

Na zapornicah so prigrajena električna končna stikala, ki delujejo nezanesljivo in pri tem je potrebna velika pazljivost zaporničarja.

Z detajlnim vizualnim pregledom vseh delov objekta nad gladino vode je bilo ugotovljeno pojavljanje večjega števila mrežastih, horizontalnih in vertikalnih razpok v zaščitnem ometu, odpadanje delov betonskega prereza in razraščanje vegetacije (mah in grmovje). Razpoke so razmočene in iz njih izteka siga. Prisotno je tudi izpiranje cementnega kamna kar tvori rego.

Pri rednem letnem hidromehanskem pregledu je bilo ugotovljeno, da bi za manipuliranje z zapornico bilo nujno potrebno izvesti čiščenje in mazanje sklopk na transmisijskih pogonih, čiščenje in mazanje zobnikov na reduktorju, tesnjenje prirobnic pri polževih gonilih in podaljšek na zobatem drogu, ki zadeva v streho.

Zaradi netesnjenja zapornic na Gruberju so bila v juniju 2020 menjana hrastova tesnila in izvedel se je detajlni pregled konstrukcije iz strani hidromehanika.

Z rednim letnim pregledom v mesecu avgustu 2020 je bilo zopet opozorjeno, da je hidromehanska oprema dotrajana in skorodirana. Dograjevanje in nadgradnja ni smiselna. Na obstoječo opremo ni moč dograditi varne sodobne elektro in strojne opreme. Zapornici sta zelo skorodirani, na več mestih popolnoma, da so vidne tudi luknje v pločevini. Iz zobniških gonil teče olje zaradi uničenih tesnil. Na objektu gorvodno ni meritve nivoja vode in položaja zapornic tako, da je oteženo obratovanje z zapornicama. Betoni na objektu so dotrajani. Zaradi velike skorodiranosti je velika verjetnost zloma zapornice.

V letu 2021 je bila izvedena obnova zaporničnih tabel z visokotlačnim čiščenjem le-teh, menjavo prekatnih plošč, ki so bile popolnoma skorodirane in antikorozijska barvna zaščita celotnih zaponic.

V letu 2024 so bile zapornice visokotlačno očiščene. Izvedla se je izravnava leve zapornice. Pritrdila so se varovala zobatega droga na strehi. Prav tako so bile izvedene zaščitne mreže na zadnji strani zapornic za preprečitev zbiranja ptic in posledično korodiranja zapornic.

Problematika upravljanja:

Zaradi dotrajanosti zaporničnih sistemov, dežurni zaporničar nikoli ne ve, kdaj bo naletel na popolno neodzivnost zapornic in s tem katastrofalnih posledic na vodni režim (previsok/prenizek vodostaj). Do popolne neodzivnosti lahko pride sredi belega dne, sredi noči ob močnem nalivu, na delovni dan ali na dela prost dan. Zaradi nenehnih okvar zapornic sta po dogovoru s koncendentom pri odpiranju in zapiranju zapornic prisotna dva zaporničarja.

Bokalški jez

Bokalški jez, ki je v lasti RS in z njim upravlja DRSV, Sektor območja srednje Save, sestavljajo betonska jezovna zgradba z leseno dostopno brvjo, zapornica na Malem grabnu, zapornica na Mestni Gradaščici, stranska zapornica na Mestni Gradaščici, ribja steza. Osnovni namen jezu je stabilizacija rečnega korita struge reke Gradaščice, zaustavitev naplavin in plavja preden struga vstopi v samo mesto. Naplavine in plavje se tako nabere nad jezo od koder se jih redno – najmanj enkrat letno odstrani.

Vzdrževanje jezu v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Obratovanje z zapornicami se skladno s pravilnikom v normalnih razmerah ne izvaja – zapornici pa sta ves čas zaprti. V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

V juniju 2020 je neurje čez noč zlomilo in odneslo stransko zapornico. Izvedla so se nujna vzdrževalna dela in bili so menjani vsi leseni deli zapornic in podestov. Prav tako se je prebarvala kovinska konstrukcija.

Bokalški jez je v letu 2024 doživel kar nekaj sprememb iz naslova PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE, ETAPA 1A, ODSEK D3 - MALI GRABEN. Na jezu Bokalci se je v letu 2024 izvedla nova ribja steza po projektu PNZ N14/21_D.3, št. načrta K-937_D.12, drča ob ribji stezi in vtok v Mestno Gradaščico po projektu N14/21_C.2, št. načrta K-937_D.13.

Zapornica Nova Karlovica

Zapornica Nova Karlovica je bila nameščena leta 1970 na vtoku v brezno imenovano Nova Karlovica, ki se nahaja približno 2km zahodno od Cerknice na skrajnem robu Cerkniškega polja in je v upravljanju DRSV, Sektor območja srednje Save.

Osnovni namen zaradi katerega je bila zapornica zgrajena je, da bi čim dlje zadržali vodo v Cerkniškem jezeru. Kasneje je željo po stalni oziroma čim daljši ojezeritvi zamenjala želja po osušitvi jezera in pridobitvi obdelovalnih površin vtočišče pa je po predelavi postal glavni požiralnik za odvod pretežnega dela tekočih voda iz Cerkniškega polja. Vtočni objekt je urejen kot tunel pred katerim je tablasta zapornica.

Vzdrževanje zapornice in vtoka v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Obratovanje zaporničnega objekta je prilagojeno zahtevam predstavnika upravljalca in glavnih deležnikov RD Cerknica, Agrarne skupnosti Dolenje jezero, Notranjskega krajinskega parka, JP Komunala Cerknica in predstavnikov Občine Cerknica ter Civilne Zaščite Cerknica. Razdeljeno je na obratovanje v zimsko -spomladanskem obdobju in obratovanje v poletno-jesenskem obdobju. V času zimsko-spomladanskega obratovanja se zapornica 1.12. vsako leto zapre z namenom preprečitve popolnega presihanja v zimskem času. Vodostaj na VP Dolenje jezero v tem času ne sme preseči mejne kote 550 m n. m. v. izmerjene na vodomerni lati VP Dolenje Jezero oz. višine 4,70 m izmerjene na mostu pri VP Dolenje Jezero. Obratovanje v poletno-jesenskem obdobju se prične z odpiranjem zapornice 15. 5. vsako leto, ob pogoju, da je izmerjen vodostaj na mostu višji od 3,80 m oz. višji od 549,1 m n. m. v. V primeru, ko vodostaj izmerjen na mostu ne presega 3,80 m se zapornico dokončno odpre konec maja. V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

Vse pogostejše se dogaja, da nepooblaščen zapornico brez dovoljenja in v odsotnosti upravljavca ali vzdrževalca spustijo (kljub nameščeni opozorilni tabli, ki to prepoveduje in verigam s katerimi je koncesionar poskusil obratovanje nepooblaščenih oseb preprečiti) in s tem povzročijo daljše zadrževanje vode na Cerkniškem polju ter škodo na samem objektu.

Zapornica je potrebna remonta v naslednjem obsegu del: menjava tesnilnih profilnih gum, vijakov za pritrditev gum, antikorozijska zaščita zapornic, dvižnih lestev, mehanizma, ograj in rešetke, menjava samomazalnih puš na kotalnih kolesih, menjava olja v reduktorjih, pritrditev ohišja ležajev dvižne osi in dodati manjkajoče vijake, pritrditev in popravilo blokad na dvižnih letvah, očistiti protivodilna kolesa, ki se ne vrtijo pri dvižnih lestvah, nastaviti vprijem zobnikov na dvižnem mehanizmu in dodati nov reduktor za lažje dvigovanje zapornice.

Zadrževalnik Logatec

Nasuta pregrada Logatec je bila zgrajena 1978 z namenom sploščitve visokega vala reke Reke in zadrževanje vode ter obrambo naselja pred poplavami, neposredno nad naseljem Logatec ob kamnolomu Logatec pred vtokom na naseljeno območje. Leta 1999 je bila pregrada sanirana in delno nadvišana do višine 10 m; dolžina krone pregrade znaša 120 m.

Pregrada s suhim zadrževalnikom je bila s Seznamom vodne infrastrukture UL RS 63/2006 opredeljena kot objekt vodne infrastrukture, ki je v lasti Republike Slovenije, z njim upravlja DRSV, Sektor območja srednje Save. Vzdrževanje pregrade in pripadajočih objektov stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Hidromehanska oprema na pregradi ni bila vgrajena, saj zadrževalnik deluje tako, da zadrži viške vode. V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

Ugotavljamo pa tudi, da je zadrževalnik Logatec za poplavno varnost Logatca premajhen, zato predlagamo izgradnjo novega zadrževalnika na vodotoku Črni potok in izdelavo načrta zaščite in reševanja v primeru porušitve pregrade.

V letu 2020 so bile zamenjane dotrajane vodomerne late.

V letu 2021 so bili zamenjani pokrovi na jaških, ki so bili z vandalizmom odstranjeni. Izvedel se je tudi geološko geomehanski pregled, ki ni zaznal pojava nepravilnosti.

V letu 2022 se je izvedla avtomatizacija piezometrov ter čiščenje vrtin z vključitvijo v enotni SCADA nadzorni center.

Zaradi močnega in dolgotrajnega deževja v četrtek 15. 9. in v petek 16.9. 2023 je prišlo do močnega povišanja vodostaja zadrževalnega prostora. Opazno je bilo pronicanje vode na območju cevnega iztoka pregrade. V času visokih voda je bilo vzpostavljeno stalno dežurstvo na pregradi. Prisotna je bila tudi civilna zaščita. Zaradi nastalega stanja, se je izvedel pregled pregrade z georadarjem. Iz poročila o pregledu hidrogeoloških razmer pregrade Zadrževalnik Logatec je razvidno, da je pregrado potrebno na novo dimenzionirati in določiti njene sedanje dejanske lastnosti in ciljne lastnosti. Pregrada je potrebna celovite preнове.

Zadrževalnik Prigorica

Nasuta pregrada Prigorica je bila zgrajena 1986 z namenom sploščitve visokovodnega vala Ribniščiце in Sajovca ter obrambe pred naselja Prigorica pred poplavami. Z zadrževalnim bazenom in pripadajočimi objekti za zadrževanje vode tvori pregrada Prigorica suhi zadrževalnik, ki je bil s Seznamom vodne infrastrukture UL RS 63/2006 opredeljena kot objekt vodne infrastrukture, ki je v lasti Republike Slovenije. Z njim upravlja DRSV, Sektor območja srednje Save. Leta 2003 je bila pregrada sanirana in delno nadvišana do višine 10 m; dolžina krone pregrade znaša 963 m – pregrada, ki lahko zadrži do 15,02 milijona m³ se tako uvršča med velike pregrade. Leta 2009 je bil na objektu vzpostavljen centralni nadzorni sistem, ki omogoča daljinski nadzor.

Objekt se nahaja v območju NATURE 2000.

Z objektom in pripadajočo opremo upravljajo za to usposobljene osebe zaposlene pri koncesionarju. Obratovanje normalno poteka avtomatsko in se nadzira preko centralnega nadzornega sistema. V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta vršijo 1x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola izvaja vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

Vzdrževanje pregrade in pripadajočih objektov v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Po veljavnih Pravilnikih (Pravilniku o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade UL RS, št. 92/99 in 44/03 in Pravilnik o tehničnem opazovanju velikih jezov UL SRS št.7/67). Bi se moralo na pregradi izvajati redne kontrole in monitoring z interpretacijo rezultatov. V sklopu obratovanja se tako vršijo redne kontrole (detajlne 1x mesečno, redne najmanj 1x tedensko) in meritve ključnih parametrov (meritve talne vode, geodetskih pomikov površja) skladno s Projektom opazovanja.

Za zagotovitev varnejšega obratovanja zadrževalnika Prigorica se v sklopu Programa izvedbe drugih del na področju urejanja voda 2018-2019, št.01-2018 so bile izvedene naslednje naloge in dela za boljši nadzor nad vodnimi količinami (izdelava hidrološke študije, preračun porušnega vala, in s tem varnejše obratovanje objekta zadrževalnika Prigorica (avtomatizacija meritev, vzpostavitev seizmološkega monitoringa, sanacija bočnega preliva, ureditev – nadgradnja lokalne avtomatike, telemetrije in SCADA nadzornega centra).

Zaradi zavarovanja območja s strani naravovarstvenikov so korenitejši posegi predvsem v zadrževalnem prostoru, kjer se razrašča bujna vegetacija močno oteženi. Z izdelavo hidrološke študije je bilo dokazano, da bujna rast ne vpliva toliko na kapaciteto zadrževalnega prostora, da bi le-tega bilo nujno potrebno očistiti.

Po Pravilniku za vzdrževanje in obratovanje pregrade Prigorica je bil leta 2019 izveden pregled talnega izpusta s TV kamero, kjer je bilo ugotovljeno veliko razpok in vidne armature. Talni prepust se je leta 2020 saniral v celoti.

Prav tako so bila v letu 2020 izvedena naslednja dela: namestila so se dodatna varovala proti izpadu jeklene vrvi okoli jermenice, namestili so se bočni ščiti na obeh straneh pred zapornico, ki bodo varovali nišo pred odpadki, izvedla se je menjava jeklenih vrvi, menjava samomazalnih puš na jermenici, saj je menjava priporočena na vsakih deset let, le-te pa v času obratovanja pregrade še niso bile menjane, odstranila se je stara barva ter novo barvanje posameznih kovinskih delov in barvanje lesenih konstrukcij. Zaradi izjemno slabega tesnjenja, odpiranja in zapiranja vhodnih vrat so bila vgrajena nova vhodna vrata.

Prav tako je bila izvedena nadgradnja algoritma odpiranja/zapiranja zapornice na način: Na objektu Prigorica je nameščen merilnik pozicije zapornice na pletenico, ki dviguje/spušča zapornico. Sistem je deloval dokler se ni zgodilo, da se je pod zapornico nabral mulj ali tujek (drevo), ki je onemogočalo pomik zapornice. Sistem je po predpisanem algoritmu spuščal zapornico dokler ni zaznal ustrezne predpisane kote, ki pa ni ustrezala realnosti. Zapornica je bila odprta sistem pa je zaznaval da je zaprta ali obratno. Varovanja pred poplavi tako rekoč ni bilo oziroma je bilo nezanesljivo. Prav tako je bila možnost pretrganja pletenice. V sistemu je bilo zaznano, da je zapornica dvignjena/spuščena, a le-ta se sploh ni mogla premakniti – mehanska okvara.

Na zapornico se je namestil merilnik pozicije robustne izvedbe z jekleno pletenico. Ustrezno se je prilagodila in prevezala trenutna krmilna omara (dodali so se analogni vhodi, prevezava, sponke...) za možnost priklopa sonde za meritve pomika (merilnik pozicije). Izdelala se je ustrezna programska oprema za primerjavo, delovanje in alarmiranje položaja zapornice.

Zaradi obilnih padavin in velikega pretoka vode se je v poletju 2020 dogajalo, da je zapornica zaradi premajhne teže "lebdela" na vodni blazini. Da bi to odpravili smo se odločili za dodatno obtežitev zapornice za cca. 500 kg. Za obtežitev smo uporabili šest betonskih blokov, ki so se namestili na zapornico.

V letu 2021 se je izvedlo pranje vrtin piezometrov ter menjana je bila krmilna omara, ki ob izpadu komunikacij omogoča ročno upravljanje zapornice.

V letu 2022 je bil izveden pregled razbremenilnega kanala Sajevec. Zaznane so večje poškodbe, ki bi jih bilo potrebno nujno sanirati. Namestile so se nove krmilne naprave SCADA nadzorni sistema. Zaradi vandalizma so se zamenjale prerezane jeklenice na zapornicah talnega izpusta.

Zadrževalnik Drtijiščica

Pregrada Drtijiščica in rov sta bila zgrajena leta 2003 na rečici Drtijiščica z namenom sploščitve visokovodnega vala Drtijiščice in Radomlje in za izboljšanje poplavnih razmer na območju naselij Lukovica, Dob, Vrba, Krtina in Domžale pred visokimi vodami. Zadrževalnik je delno ojezerjen, večina volumna pa je namenjena zadrževanju visokih vod Drtijiščice in viškov vode Radomlja.

Pregrada je z vodomerno postajo na Radomlji neposredno ob lokalni cesti Lukovica Preserje pri Lukovici, vtočnim objektom, vodnim rovom dolžine 936 m in iztokom iz tega povezana sistem, ki je zasnovan kot razbremenilnik pri nastopu visokih voda.

Vzdrževanje pregrade in ostalih objektov, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje sistema se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v sklopi AC programa.

V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1-2x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

V letu 2013 je bila vzpostavljena alternativna pot za dostop do pregrade, saj je bilo ob poplavih 2010 ugotovljeno, da je po asfaltirani dostopni cesti dostop do pregrade nemogoč.

Za zagotovitev varnejšega obratovanja zadrževalnika Drtijiščica se je leta 2018 izvedla avtomatizacija meritev piezometrov.

Ugotavljamo, da velik problem predstavljajo pogosti nanosi velikih količin plavin na lokaciji vtok v rov in preliv Krašnja, ki jih je potrebno strojno čistiti ter problemi s povezavo s centralnim nadzornim sistemom (predvsem ob slabšem vremenu). Velik problem predstavlja tudi dejstvo, da je pregrada priljubljena rekreacijska točka, zaradi česar se predvsem ob koncih tedna tako na pregradi kot ob jezeru zbere večje število ljudi, ki pogosto ne upoštevajo opozoril in omejitev.

Z rednim letnim pregledom v mesecu avgustu 2020 je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno očistiti in namazati vreteno na zapornici Gradiško jezero, medtem, ko se na vtoku v rov na mestu vpetja cilindra in talne zaklopke večkrat zagodzi kakšen kos lesa, bi bilo priporočljivo, da se izvede zaščite. Hidravlični blok na kotalni zapornici je potreben obnove saj je precej skorodiran. Prav tako so skorodirani zaščitni pokrovi na kanalu, ki bi jih bilo potrebno očistiti in prebarvati.

V mesecu decembru 2020 se je izvedla predelava algoritma za V3, da bo le-ta vključen v odpiranje/zapiranje zapornice na vtoku v rov, kar do sedaj ni bil. Prav tako se je izvedla nova krmilna omara za krmiljenje agregata, kar pomeni, da bo v primeru izpada električne energije le-ta alarmiran v SCADA sistemu in da se bo agregat ob ponovni vzpostavitvi električne energije ugasnil sam. Namestila se je kamera za pogled dolvodno na V5.

V letu 2021 je bilo vzpostavljeno seizmološko opazovanje, izvedlo se je pranje vrtin piezometrov, z izvedbo hidrološke študije in porušitvene analize pregrade (geodetski posnetek, hidrološka študija, preračun porušitve) se je ugotovilo dejansko stanje akumulacije in preveril se je poplavni val. Prav tako se je izvedla posodobitev krmilnih omar, ki nam bo pri pokvarjenem krmilniku vseeno omogočala ročno upravljanje z zapornico.

V letu 2022 je bil izveden pregled rova z video kamero. Večjih poškodb ni bilo zaznati. Menjala se je sonda merilnega mesta V2 in izvedlo čiščenje merilnega jaška vtoka v rov. Menjale so se tudi poškodovane kanaletе na pregradi Drtijiščica. Namestile so se nove krmilne naprave SCADA nadzornega sistema.

V letu 2023 se je na vtoku v talni izpust izvedla namestitvev rešetk, ki preprečujejo vstop večjim plavinam pod zapornico. Namreč prihajalo je do konstantnih zagozditvev in v času visokih vod je zapornica nasedla na plavine in ni v celoti izvajala svoje funkcije. Z namestitvijo dodatnih rešetk na talni izpust, se je problematika odpravila.

Mehki jez na Bistrici v Ribnici

Mehki jez v Ribnici je bil zgrajen med letoma 1980 in 1981 na Bistrici v Ribnici. Objekt v lasti RS in v upravljanju DRSV, Sektor območja srednje Save, je bil zgrajen z namenom vzdrževanja konstantne gladine Ribnice in regulacije pretokov po Bistrici.

Vzdrževanje jezu v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Na jezu je bila leta 2008 zamenjana vreča, ki je puščala, obnovljena je bila tudi vodovodna instalacija, ki sedaj napaja vrečo na podlagi tlačne posode. Jez sedaj normalno opravlja svojo funkcijo. Vzdrževanje jezu v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture. V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

Nameščena je bila vodomerna lata za merjenje gladine vode gorvodno od mehkega jezu.

V letu 2024 je bila zamenjana gumena membrana. Hidrotehnik je le to menjal v sodelovanju s podjetjem Aquatis iz Češke. V sklopu menjave gumene membrane je bil zamenjan tudi ventil za spuščanje vode v mehki jez.

Zapornica na Rinži v Kočevju

Objekt je zgrajen v letu 2007, leta konec leta 2011 pa so bili obnovljeni ključni deli in posodobljen zapornični mehanizem, ki sedaj omogoča daljinski nadzor. Izdelan in s strani DRSV, Sektor območja srednje Save, je potrjen Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje. Izvedeno je bilo poskusno obratovanje z zapornicami, objekt je predan v upravljanje koncesionarju.

Za zagotovitev varnejšega obratovanja zapornic se je v sklopu Programa izvedbe drugih del na področju urejanja voda 2018-2019, št.01-2018 izvedla nadgradnja lokalne avtomatike, telemetrije in SCADA nadzornega centra.

V mesecu oktobru 2019 se je izvedel remont hidromehanske opreme.

V letu 2021 se je izvedel remont hidravličnega sistema, ki je bil dotrajan, prav tako se je izvedla posodobitev krmilnih omar, ki nam bo pri pokvarjenem krmilniku vseeno omogočala ročno upravljanje z zapornico.

V letu 2022 so se namestile nove krmilne naprave SCADA nadzornega sistema.

V letu 2024 je prišlo do vandalnega poškodovanja zapornic. Odvijana sta bili leva in desna pokrova desne zapornice. Popravilo pokrovov bo izvedeno v letu 2025. Obratovanje zapornice zaradi te poškodbe ni ogroženo.

Mehki jez na Cerkniščici v Cerknici

Mehki jez na Cerkniščici je bil zgrajen leta 2013 in sicer kot sanacija obstoječe dotrajane zapornice. Mehki jez na Cerkniščici v Cerknici je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije. V imenu lastnika z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Sektor območja srednje Save. Glavna funkcija zapornic in sedaj mehkega jezu je pri nizkih vodostajih zadrževanje stalne gladine gorvodno in omogoča pri nižjih vodostajih odtok vode v mlinščico, ki je desno od Cerkniščice speljana k žagi ter se po 200 m zopet priključi na matično strugo.

Vzdrževanje jezov v stanju, ki omogoča normalno in nemoteno obratovanje se izvaja v sklopu Programa vzdrževanja vodne infrastrukture.

Poslovnika za obratovanje in vzdrževanje mehkega jezov na Cerknishčici v Cerknici še vedno ni potrjen.

Nameščena je bila vodomerna lata za merjenje gladine vode gorvodno od mehkega jezov.

Problem imamo pri rednem letnem pregledu, saj za pregled mehkih jezov v Sloveniji več ni strokovnjaka. Poizvedovali smo tudi v drugih vodnogospodarskih podjetjih kot tudi hidroelektrarnah, kjer so nas prijazno seznanili, da se z njimi ukvarjajo samo še Čehi. V prihodnosti bi bilo potrebno dobro premisliti, kako bomo izvedli preglede mehkih jezov.

Zapornica Šmarje Sap – ponikovalno polje Rupa

Priključek Šmarje Sap se nahaja na obrobju ponikovalnega polja Rupe, ki leži med avtocesto in avtocestnim priključnim krakom v smeri Škofljice. V ponikovalnem polju ponika potok Zacurek, ki ima po podatkih MOP ARSO prispevno področje cca 24 ha.

Potok Zacurek skupaj s Pleškim potokom tvori povodje severno od naselja Šmarje Sap. Celotna površina povodja meri cca 214 ha, kar je znatno več, kot je podatek Agencije RS za okolje. Povodje je večinoma močno zaraščeno, cca 20-25 % predstavljajo travniki, na katerih pa ni opaziti formiranih strug in jarkov, ki bi odvajali padavinsko vodo proti strugi potoka. Celotno področje je dolomitni kras, kjer se pod glinenim pokrovom na globini cca 4 - 10 m nahaja razpokan dolomit, ki je ponekod lokalno kavernozen. Kraške razmere in podzemni pretoki so slabo raziskani. Ponikanje je dokaj slabo, koeficient infiltracije v delno razpokanem dolomitu je $5 \cdot 10^{-6}$ m/s, pridobljen z neposrednimi geološkimi raziskavami na terenu (nalivalni poizkus).

Potok Zacurek iz doline severno od Šmarje–Sap preide najprej skozi prepust svetlih dimenzij 2,50 m / 2,10 m pod cesto "Farovski hrib", nato skozi prepust pod AC dimenzije 2,50 m / 2,10 m s koto dna 335,34 -335,76, nakar se usmeri v dno naravne vrtače Rupe, kjer je ponikovalno polje površine cca 3.700 m². Odtok skozi dno ponikovalnega polja je neenakomeren, največji del verjetno odpade na odtok po kavernah v kraški teren, manjši del pa pronica v razpokanem dolomitu. Na dan preide na drugi strani – južno od Šmarja- Sap na kotah cca 306 m v večjih izvirih. Ti izviri se nizvodno stekajo v potok Škofeljščico.

Odtocene razmere iz Rup so poslabšane zaradi plavin in usedlin ter zaraščenosti terena, ki z listjem maši dno ponikovalnega polja. Ob močnih in dolgotrajnih padavinah voda, ki se zadržuje v ponikovalnem polju, vsebuje veliko glinenih delcev. Hitrost vode v samem polju je praktično enaka nič, zato pri dimenzioniranju propustov gorvodno od Rup ni vedno merodajen pretok, ker se lahko zgodi, da je spodnja voda tako visoko, da vpliva na pretok skozi prepust. Prav tako ni nevarnosti za erozijo, čeprav globina (skoraj mirujoče) vode v ponikovalnem polju doseže celo 9,50 m.

Empirične izkušnje ob ekstremnih padavinah so pokazale, da je AC priključek v podvozu ogrožen. Z dodatnim iztočnim cevovodom DN 400 mm pa se je gladina znižala za 0,90 m in s tem se je izboljšalo obstoječe stanje, predvsem pa v celoti izničilo negativni vpliv novega AC priključka.

Z izvedbo novih prepustov ni čisto preprečeno občasno preplavljenje AC priključka, je pa le to zmanjšano

DRSV je dne 12. 2. 2018 v upravljanje in vzdrževanje prejel naslednja dela na vodni infrastrukturi, ki jih je DARS d. d. naročil in izvedel na osnovi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence

- Šmarje Sap, ki je bila sprejeta 07.07.2011 na seji vlade RS in objavljena v uradnem listu 08.07.2011:
- ponikovalno polje Rupe (med AC A2 in obstoječim krakom AC priključka Šmarje Sap).
- iztočni cevovod (hidrotehnična vrtina) z vtočnim ter iztočnim objektom,
- urejen potok Zacurek dolvodno od iztočnega objekta do prepusta št. 1 na lokalni cesti JP 616671 Tlake-Gajniče (zavarovana ter utrjena brežina in dno struge).

Dela so bila izvedena v okviru pogodbe DARS št. 496/2016 z dne 13.06.2016 in aneksov št 1 do 3 za Dograditev AC priključka Šmarje Sap na AC Malence - Šmarje Sap. Osnova za predajo predmetne infrastrukture v upravljanje in vzdrževanje je Zapisnik sestanka v zvezi z razmejitvijo odsekov cest, spremljajočih objektov in naprav z dne 29.11.2016 in pregledna situacija razmejitve upravljanja in vzdrževanja kot sestavni del tega zapisnika.

Opis objekta: Vrtina je bila izvedena v ponikovalnem polju Rupa na koti 331,83 m. n. v. (osno) ter nato z vzdolžnim naklonom 16% pada proti iztoku na koti 307,90 m. n. v. (osno), kjer se preko iztočnega objekta izteka v Zacurek pri vasi Gajniče. Skupna dolžina predora znaša 153,60 m. vrtina je bila izvedena z metodo usmerjenega vrtanja (metoda HDD). Vgrajene so bile standardne cevi PEHD 400 mm PN 10 s sočelnim varjenjem.

Ponikovalno polje ima podzemno odvajanje z vrtinama 2 x DN 150 mm (nekontroliran iztok), na vtoku zaščiteni z grobimi in finimi grabljami, ki se preko horizontalnih vrtin s pretokom cca 250 l/s izteka na drugo stran hriba proti Škofljici oz. Barju v potok Škofeljščica. Ter novo vrtino DN 400 mm z loputo, ki ostaja zaprta. Ob izrednih padavinskih dogodkih se loputa lahko odpre in sicer, kadar so izpolnjeni vsi pogoji določeni v »Smernicah in pogojih za izdelavo poslovnika za vzdrževanje in obratovanje ter način upravljanja z vodnim režimom«.

Na ponikovalnem polju Rupa se je v mesecu marcu 2020 očistilo dno ponikovalnega polja, izvedel se je sanitarni posek in izvedla se je meritev s sondo na naslovu Primičeva ulica 20, Škofljica. Gre za kontrolo, koliko vode pride v Škofeljščico iz ponikovalnega polja Rupa in zadrževalnika Škofljica, ki ni v našem upravljanju.

V letu 2021 je bila zamenjana nedelujoča AUMA in izvedli so se manjši popravki na obstoječi hidromehanski opremi, tako da sistem sedaj nemoteno deluje.

Zadrževalnik Veliki potok

Zadrževalnik Veliki Potok je bil zgrajen leta 2022 na potoku Veliki potok gorvodno od ceste Grosuplje - Polica na lokaciji E = 475770 N = 93663.

Namen izgradnje zadrževalnika Veliki potok je izboljšanje poplavne varnosti naselja Grosuplje in Radenskega skupaj z ureditvijo Grosupeljščice v območju naselja. Na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosuplje ob Grosupeljščici med AC in železniško progo ima največji vpliv zadrževalnik Veliki potok.

Z zadrževanjem visokih voda se pretočne količine skozi Grosuplje precej zmanjšajo, vendar to še ni zadosten ukrep za varnost pred 100-letno visoko vodo naselja Grosuplje. Poplavna varnost se poveča predvsem v severnem delu, še vedno pa je s 100-letno visoko vodo ogroženo območje pri tržnici in Rožna dolina.

Pregrada vodnega zadrževalnika Veliki potok spada med visoke pregrade in jo je potrebno, v skladu z veljavnimi predpisi na področju visokih pregrad opazovati. Opazovanje je vizualno in tehnično.

V času normalni razmer se redne kontrolne preglede objekta izvaja 1-2x tedensko, ob povečanih vodostajih pa se kontrola vrši vsakodnevno ali po potrebi tudi večkrat dnevno.

V letu 2024 je bilo odpravljenih večino pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri prevzemu pregrade v upravljanje. Še vedno se čaka izvedbo popravil iz strani CGP.

Izvedena je bila avtomatizacija pregrade, vendar le-ta še ni v polni funkciji, ker ni izvedena vodomerna postaja v Grosupeljščici (zajeta v projekt ureditve Grosupeljščice, ki še ni v izvajanju). Podatek na vodomerni postaji Grosupeljščica je ključnega pomena za upravljanje pregrade Veliki potok po Pravilniku za obratovanje in vzdrževanje zadrževalnika Veliki potok.

Stroške nastale v zvezi z obratovanjem vodne infrastrukture vodimo pod postavko vzdrževanje vodne infrastrukture in so navedeni v točki 4.3, za zadrževalnik Drtijaščica pa pod točko 4.7.

Za izvedbo tega projekta je bilo skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje vodne infrastrukture		1.647.392,08
1.3.2. Dežurstvo		26.260,56
SKUPAJ		1.673.652,64

1.3.1 Obratovanje vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR					1.350.321,38	1.647.392,08	
Materialni stroški v EUR					1.288.947,74	1.572.516,24	
Stroški dela (ure)				2383	61373,64	74875,8408	
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
10	1	V	12mes/7h/dan	23,34		-	-
4	1	VII	12mes/4h/mes	36,72	42	1.542,24	1.881,53
8	1	V	12mes/2h/dan	29,16	36	1.049,76	1.280,71
9	1	V	12mes/2h/dan	23,34	346	8.075,64	9.852,28
18	1	VI	9mes/1h/dan	29,16	32	933,12	1.138,41
11	1	V	12mes/2h/dan	23,34	26	606,84	740,34
Dejansko opravljene ure na zapornicah v času dežurstva							
8	1	VI		29,16	363	10.585,08	12.913,80
9	1	V		23,34	401	9.359,34	11.418,39
10	1	V		23,34		-	-
11	1	V		23,34	477	11.133,18	13.582,48
17	1	V		23,34	356	8.309,04	10.137,03
18	1	VI		29,16	183	5.336,28	6.510,26

19	1	VII		36,72	121	4.443,12	5.420,61
----	---	-----	--	-------	-----	----------	----------

1.3.2 Dežurstvo							
Skupna vrednost v EUR						21.525,04	26.260,56
Materialni stroški v EUR							-
Stroški dela (ure)					8.646	21.525,04	26.260,56
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
8	1	VI	12mes/izven delovnika	2,92	2336	6.821,12	8.321,77
9	1	V	12mes/izven delovnika	2,33	2105	4.906,27	5.985,65
10	1	V	12mes/izven delovnika	2,33		-	-
11	1	V	12mes/izven delovnika	2,33	2190	5.102,70	6.225,29
17	1	V	12mes/izven delovnika	2,33	2015	4.694,95	5.727,84

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bilo skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu zaradi škodljivega delovanja voda							
Skupna vrednost v EUR						35.023,06	42.728,13
Materialni stroški v EUR							-
Poračun zadržanih sredstev -december 2024						866,46	1.057,08
Stroški dela (ure)					7097	34.156,60	41.671,06
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12mes/izven delovnika	3,67	448	1.644,16	2.005,88
3	1	VI/2	12mes/izven delovnika	2,92	1557	4.546,44	5.546,66
6	1	VII	12mes/izven delovnika	3,67	1296	4.756,32	5.802,71
7	1	VII	12mes/izven delovnika	3,67	1448	5.314,16	6.483,28
14	1	VII	12mes/izven delovnika	3,67	1472	5.402,24	6.590,73
15	1	VII	4mes/izven delovnika	3,67	512	1.879,04	2.292,43
Dejansko opravljene ure v času dežurstva							
1	1	VI	12mes/1h/dan	29,16	362	10.555,92	12.878,22
2	1	VI		29,16	2	58,32	71,15

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar-december 2024 je bilo v obdobju januar - december 2024 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	205.099,15
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	7.008.739,29
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	-
SKUPAJ	7.213.838,44

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrževanje vodne infrastrukture izvedla v višini 205.099,15 EUR na proračunski postavki 231463. Izvedena dela so opisana na koncu tega poročila.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	205.099,15
SKUPAJ	205.099,15

Vzdrževanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrževanje objektov predpisano s pravilnikom za vzdrževanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: košnja trave v območju vodne infrastrukture, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne infrastrukture, sanacije manjših poškodb, redno vzdrževanje hidromehanske, elektro in telemetrične opreme, vzdrževanje merskih mest, izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora.

V sklopu te naloge je potrebno izvajati tudi tehnično opazovanje in ostale raziskave pregrad Logatec in Prigorica, z namenom zagotavljanja varnega in ustreznega obratovanja. Specialistične preglede in meritve opravljajo za to usposobljene in opremljene uradne inštitucije oziroma strokovno primerno usposobljeni posamezniki.

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

Pod postavko vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč spada:

- Čiščenje in vzdrževanje požiralnikov
- Čiščenje in vzdrževanje prodnih pregrad
- Košnje vodotokov
- Košnje vodotokov – odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst
- Barje – čiščenje jarkov
- Zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	205.099,15
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	7.008.739,29
Barje čiščenje jarkov	323.681,66
Košnje vodotokov	375.474,02
NVD - Zagotavljanje pretočnosti strug tekočih vod in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin	4.855.956,09
Čiščenje in vzdrževanje prodnih zadrževalnikov	1.025.465,25
Čiščenje in vzdrževanje požiralnikov	428.162,27
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	-
SKUPAJ	7.213.838,44

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je zajeto v pp 231463. Povzete so na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. v tabeli 5.

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so zajeta v postavki 1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo, ker ni bila sklenjena pogodba v skladu s sporazumom o medsebojnem sodelovanju med upravljavcem vodne infrastrukture DRSV, kot predstavnikom koncedenta in ARSO, kot financerjem.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov na območju AC Višnja Gora-Ivančna Gorica in Južne ljubljanske obvoznice ter vzdrževanje, obratovanje in opazovanje sistema Drtijiščica izvedenega v sklopu AC A1- Koper-Lendava s priključnimi kraki, odsek 7 Blagovica – Šentjakob, pododsek 7/2 Šentjakob – Krtina in obratovanje vodne infrastrukture sistema Drtijiščica.

Tekoče vzdrževanje Sistema Drtijiščica zajema osnovno vzdrževanje, stroške obratovanja in tehnične preglede objekta, ki so predvideni s pravilnikom o vzdrževanju in obratovanju Zadrževalnika Drtijiščica. Med te aktivnosti sodijo: košnja trave v območju vodne infrastrukture, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne infrastrukture, redno vzdrževanje hidromehanske, elektro in telemetrične opreme, vzdrževanje merskih mest, redno opazovanje pregradnega objekta in pripadajoče

infrastrukture, izvedbo kontrolnih meritev, po potrebi čiščenje prodnega usedalnika, izvajanje rednih vzdrževalnih del predvidenih z obratovalnimi pravilniki ter tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje varnega in ustreznega obratovanja sistema.

V sklopu te naloge se glede na razpoložljiva sredstva izvajajo tudi del tehničnega opazovanja in ostalih specifičnih raziskav, ki jih je potrebno izvesti na pregradi Drtiščica, ki se s svojo višino in z volumnom zadrževanja uvršča med visoke pregrade. Omenjene specialistične preglede in meritve opravljajo za to usposobljene in opremljene uradne inštitucije oziroma strokovno primerno usposobljeni posamezniki.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.6 Skupaj:			125.103,00
		Skupaj:	125.103,00
	• Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu:		
LJ1600001	Drtiščica-jez	2523056141	
LJ1600002	Radomlja- zapornica	2523056141	
LJ1600003	rov-iztok	2523056141	
LJ1600005	vodomerna postaja	2523056141	
	Vzdrževalna dela na območju Ljubljanske obvoznice		
LJ1610001	Malenca	/	
LJ1610002	Priključek Požar III	/	
LJ1610003	Regulacija Krakovca	/	
LJ1610004	Obrobni kanal M11	/	
LJ1610005	Obrobni kanal M12	/	
LJ1610006	Stara Prošca	/	
LJ1610007	Mihov kanal	/	
LJ1610008	Stara struga Cornovca	/	
LJ1610009	Regulacija Cornovca	/	
LJ1610010	Obrobni kanal O1	/	
LJ1610011	Jarek ob poti na Rakovo jelšo	/	
LJ1610012	Jarek M8	/	
LJ1610013	Jarek M9	/	
LJ1610014	Pržanjc	/	
	Vzdrževalna dela na odseku Višnja Gora-Bič		
LJ1620001	Regulacija 7-01	/	
LJ1620002	Regulacija 7-03	/	
LJ1620003	Regulacija 7-04	/	
LJ1620004	Regulacija 7-05	/	
LJ1620005	Regulacija 7-06	/	
LJ1620006	Regulacija 7-12	/	
LJ1620007	Regulacija 7-14	/	
LJ1620008	Regulacija 7-15	/	
LJ1620009	Regulacija 7-16	/	

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto v p.p. 231462.

2.4 Izvedba dodatnih del na področju urejanja voda

V okviru te planske postavke je bila sklenjena pogodba za izvedbo v letu 2023 v višini 625.000,00 EUR. Z Aneksom št. 2 se je podaljšal rok izvedbe do 30. 6. 2024. Izvedba del v l. 2024 je znašala 117.220,11 EUR, s čimer se je pogodbeni vrednost 100 % realizirala.

Šifra ukrepa	Občina	IME OBJEKTA	Inventarna št.	Izvedeno v l. 2023	Aneks št. 2 - izvedeno v l. 2024	Skupaj po pogodbi	faza izvedbe
LJ1800001	Kamnik, Domžale	Kamniška Bistrica	2523052835	317.228,06	117.220,11	3000.000,00	končan a dela
LJ1800002	Domžale, Mengeš, Cerklje, Komenda	Pritoki Kamniške Bistrice: Reka, Pšata	2523052841	190.551,82	/	150.000,00	končan a dela
LJ1800003	Kanal Pšate	Kanal Pšate	2523052994	/	/	75.000,00	/
LJ1800004	Stiški potok	Stiški potok med Gabrjem in sotočjem z Višnjico	2523052884	/	/	100.000,00	/
SKUPAJ:				507.779,88	117.220,11	625.000,00	

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti

• Dogodek 19. in 20. julij 2024


V petek ponoči, 19. 7. ter nato še 20. 7. 2024 so nevihte z močnimi nalivi zajele severni del države in se nato razširile proti jugu in se še naprej prožile v pasovih. Zaradi spremenljivih vetrov po višini so bile nevihte precej stacionarne narave, zato je prihajalo do silovitih nalivov. Zaradi močne presušenosti tal so nastale hudourniške poplave. Nad lokalnimi območji je padla večja količina dežja v razmeroma kratkem času. Posledično so naraščali vodotoki, ki so povzročali škodo na vodnih objektih in vodnih ter priobalnih zemljiščih.

Močnejše nevihtne celice so zajele večji del države, kjer je prišlo do hitrega porasta vodotokov. Naplavine, ki so jih prinesle visoke vode, so se odložile v strugi in na brežinah vodotokov.


Intenzivne padavine so botrovale povečanju vodostajev v vodotokih, zaradi česar je na posameznih vodotokih prišlo tudi do poplav (povečana globinska in bočna erozija, transport večjih količin erozijskega materiala, zemeljski usadi, zemeljski plazovi, ...) in podrtju dreves v strugo vodotokov ter posledično zmanjšanju pretočnega profila.

Prizadete so bile struge vodotokov v občini Kamnik, Ljubljana, Ig, Dobrova – Polhov Gradec, Ivančna Gorica, Osilnica, Domžale, Lukovica, Dol pri Ljubljani.


Vodotoki: Krvavec s pritoki, Ljubljanica, Želimeljščica, Horjulka, Drmožnik, Kosca, Višnjica, Vezanski potok, Potuharica, Mirtovski potok, Rovščica, Radomlja, Mlinščica, Studenčica, Gameljščica.



Slika 1: Radarska slika padavin 19. 7. 2024 ob 22:30 (Vir: meteorologix)



Slika 2: Radarska slika padavin 19. 7. 2024 ob 23:30 (Vir: meteorologix)



Slika 3: Radarska slika padavin 20. 7. 2024 ob 0:35 (Vir: meteorologix)


- Dogodek 12. september 2024

V četrtek 12. 9. 2024 je močno deževje z vetrom zajelo celo Slovenijo. Nevihte v osrednji in severni Sloveniji so spremljali močni nalivi in močni sunki vetra, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Nad lokalnimi območji je padla večja količina dežja. Posledično so naraščali vodotoki, ki so povzročali škodo na vodnih objektih in vodnih ter priobalnih zemljiščih. Intenzivne padavine in močan veter so botrovale

povečanju vodostajev v vodotokih in podrtju dreves v strugo vodotokov ter posledično zmanjšanju pretočnega profila.

Prizadete so bile struge vodotokov v občini Brezovica, Trzin, Moravče, Ig, Ljubljana, Trbovlje, Hrastnik, Dobrepolje, Sodražica, Velike Lašče, Ivančna Gorica, Domžale., Dobrova – Polhov Gradec, Kamnik, Zagorje ob Savi, Vrhnika, Komenda, Lukovica.

Vodotoki: Radna, Šumberk, Drtijščica, Ljubljanica, Želimeljščica, pritok Bevščice, Boben, Brnica, Rašica, pritok Bistrice, pritok Perilščice, Kozmanjka, Višnjica, Radomlja, Rovščica, Gameljščica, Gradaščica, Krvavec, Kotredeščica, Vrtaški potok.




Slika 1: Radarska slika padavin 12. 9. 2024 (Vir: meteorologix)

- Dogodek 3. in 4. oktober 2024

V četrtek 3. in 4. 10. 2024 je dolgotrajno deževje z vetrom zajelo celo Slovenijo. V dveh dnevih je na severovzhodu države padlo od 50 do 90, drugod pa večinoma od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je zelo blizu dolgoletni povprečni količini padavin za ves mesec oktober (Arso). Nad lokalnimi območji je padla večja količina dežja. Posledično so naraščali in poplavljali vodotoki, ki so povzročali škodo na vodnih objektih in vodnih ter priobalnih zemljiščih. Dejansko stanje je bilo razvidno, ko je voda odtekla. Močan veter je podiral drevesa in s tem oviral normalno pretočnost vodotokov.

Prizadete so bile struge vodotokov v občini Osilnica, Kostel, Kočevje, Zagorje ob Savi, Ljubljana, Trbovlje.

Vodotoki: Čabranka, Belica, desni pritok Belice, Levi pritok Čabranke, Potuharica, Sušica, Kolpa, Kotnica, Potok, Rinža, Kotrederščica, Gameljščica, levi pritok Ostreškega potoka



Slika 1: Radarska slika padavin 3. 10. 2024 (Vir: meteorologix)

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

19. in 20. julij 2024

Opravljeni terenski ogledi - Krvavec s pritoki, Ljubljana, Želimeljščica, Horjulka, Drmožnik, Kosca, Višnjica, Vezanski potok, Potuharica, Mirtovski potok, Rovščica, Radomlja, Mlinščica, Studenčica, Gameljščica.

- **posledice visokih voda:** zapolnjeni pretočni profili, podrta drevesa; **prizadete občine:** Kamnik, Ljubljana, Ig, Dobrova – Polhov Gradec, Ivančna Gorica, Osilnica, Domžale, Lukovica, Dol pri Ljubljani.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 19. in 20. julij 2024 je bila sklenjena Pogodba št. 2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 19. in 20. julija z dne 8. 8. 2024 v višini 230.209,73 evrov;

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

Izdelan je bil Program izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 19. in 20. julij 2024 na podlagi katerega se bila dela izvedena.

12. september 2024

Opravljeni terenski ogledi - Radna, Šumberk, Drtiščica, Ljubljana, Želimeljščica, pritok Bevščice, Boben, Brnica, Rašica, pritok Bistrice, pritok Perilščice, Kozmanjka, Višnjica, Radomlja, Rovščica, Gameljščica, Gradaščica, Krvavec, Kotredeščica, Vrtaški potok

- **posledice visokih voda:** zapolnjeni pretočni profili, podrta drevesa, zapolnjene rešetke pred ponori, ogrožena stabilnost brežin; **prizadete občine:** Brezovica, Trzin, Moravče, Ig, Ljubljana, Trbovlje, Hrastnik, Dobropolje, Sodražica, Velike Lašče, Ivančna Gorica, Domžale., Dobrova – Polhov Gradec, Kamnik, Zagorje ob Savi, Vrhnika, Komenda, Lukovica.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 12. 9. 2024 je bila sklenjena Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 12. september z dne 7. 10. 2024 v višini 587.501,49 evrov.

Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

Izdelan je bil Program izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 12. september na podlagi katerega se bila dela izvedena.

3. in 4. oktober 2024

Opravljeni terenski ogledi - Čabranka, Belica, desni pritok Belice, Levi pritok Čabranke, Potuharica, Sušica, Kolpa, Kotnica, Potok, Rinža, Kotrederščica, Gameljščica, levi pritok Ostreškega potoka - **posledice visokih voda:** zapolnjeni pretočni profili, podrta drevesa , zapolnjeni zaplavki pregrad, ogrožena stabilnost brežin ter objekti vodne infrastrukture; **prizadete občine:** Osilnica, Kostel, Kočevje, Zagorje ob Savi, Ljubljana, Trbovlje.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav.

Na podlagi izdelanega programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda dne 3. in 4. 10. 2024 je bila sklenjena Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 3. in 4. oktober z dne 15. 11. 2024 v višini 149.640,32 evrov.

Na podlagi izdelanih programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, so bile sklenjene naslednje pogodbe za dogodke:

- Pogodba št. 2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 19. in 20. julija z dne 8. 8. 2024 v **višini 230.209,73 evrov**;
- Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 12. september z dne 7. 10. 2024 v **višini 587.501,49 evrov**;
- Pogodba št. C2561-24-500005 Izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 3. in 4. oktober z dne 15. 11. 2024 v **višini 149.640,32 evrov**.

Za vse omenjene izredne dogodke so bili izvedena poročila o izvedenih ukrepih ter na podlagi le teh Programi izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Spremljanje stanje izrednih dogodkov smo obračunali v okviru planske postavke 1.2 spremljanje vodne infrastrukture.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december so bili na območju srednje Save zabeleženi trije izredni dogodki in sicer dogodek 19. in 20. julij 2024, 12. september 2024 in 3. in 4. oktober 2024.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin oz. se je deponiral na začasnih deponijah.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJSUV za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save št. 2555-19-430022 z dne 06.11.2019 in Letno pogodba o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save št. 2561-24-430005 z dne 27.12.2023 in aneksom 1. in 2, je bila realizacija 99,61 % od pogodbene vrednosti. Dela v okviru popisa in izdelave evidence vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU, so se prenesla v l. 2025.

Iz l. 2023 so se nadaljevali interventni ukrepi za odpravo neposredne škode na objektih vodne infrastrukture po poplavih avgust 2023, in sicer do maja 2024. Opisi in nabor objektov niso predmet tega poročila.

V letu 2024 smo dokončali dela iz naslova DIIP'23, po Aneksu št. 2 v višini 117.220,11 EUR, s čimer se je pogodbena vrednost 100 % realizirala.

Prav tako so bile v tem poročevalskem letu sklenjene izvedbene pogodbe k izvedbi sanacijskih ukrepov za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na območju porečja srednje Save (po poplavih avgust 2023). Opisi izvedenih sanacijskih del niso predmet tega poročila.

Zapornici na Ambroževem trgu in Grubarjevem kanalu sta dotrajani. Zagotavljanje varnega obratovanja ni več mogoče. V sklopu obratovanja in vzdrževanja bomo še naprej poskušali zagotavljati obratovanje in vzdrževanje objekta, ki ga določa »Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju Zapornic« ter zagotavljati kolikor je mogoče varno in nemoteno obratovanje zapornic. Odgovornosti o varnem obratovanju, glede na stanje zapornic ne moremo več prevzeti. DRSV kot lastnika objektov vodne infrastrukture, pozivamo k sanaciji zapornic in celovitejši izgradnji vodarskega informacijskega sistema ter ureditvi centralnega nadzornega sistema.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja srednje Save. Poškodbe brežin, usadi, zaprodenost in zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečujejo in stopnjujejo poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, zaradi povečanega obsega le-teh večinoma ostanejo le delno sanirane, zato se vse bolj povečujejo potrebe po višjih sredstvih za sanacijo in redna vzdrževalna dela.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja srednje Save za leto 2024

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231558													0,00
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU													0,00
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.													0,00
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva													0,00
1.1.4.	Novelacija obratovalnih pravilnikov in strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami													0,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	132.372,59	49.220,74	14.878,58	20.674,36	3.187,27	16.614,84	11.120,91	89,60	60.480,48	27.022,27	24.737,94	16.021,65	376.421,23
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in													0,00

	priobalnih zemljiščih													
1.1.7.	Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih													0,00
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2019-2024													0,00
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2019 – 2024													0,00
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													987.872,58
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	63.588,83	53.209,28	66.685,57	88.662,67	84.076,45	82.344,25	94.270,22	80.969,90	103.402,25	105.329,59	105.919,18	59.414,39	987.872,58
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													1.673.652,64
1.3.1.	Obratovanje	17.934,4	12.825,4	12.824,4			207.189,	47.922,7			1.242.045,			1.673.652,64
1.3.2.	Dežurstvo	1	2	0	18.403,87	12.985,67	49	0	14.797,36	29.004,94	84	29.332,45	28.386,09	
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda-p.p 231463, NRP 2555-20-0001													42.728,13
1.4.1.	Pripravljenost na domu													42.728,13
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	5.777,07	3.522,04	3.278,62	3.493,06	3.394,19	3.463,78	3.421,66	3.503,30	3.779,12	3.385,84	3.738,81	1.970,64	0,00

1.5	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													7.213.838,44
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje					27.600,11	43.714,10	44.594,98	44.594,98	44.594,98				205.099,15
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje		469.180,46			1.190.211,04	432.230,67	564.522,94	1.022.995,63	1.034.183,90	463.433,56	1.000.123,95	831.857,14	7.008.739,29
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.5.3.	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
	SKUPAJ - konto 4025	219.672,90	587.957,94	97.667,17	131.233,96	1.321.454,73	785.557,13	765.853,41	1.166.950,77	1.275.445,67	1.841.217,10	1.163.852,33	937.649,91	10.294.513,02
	SKUPAJ - konto 4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ p.p 231463, NRP 2555-20-0001 z DDV (EVRO):	219.672,90	587.957,94	97.667,17	131.233,96	1.321.454,73	785.557,13	765.853,41	1.166.950,77	1.275.445,67	1.841.217,10	1.163.852,33	937.649,91	10.294.513,02

1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462													125.103,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	5.474,37	3.131,85	2.559,29	3.672,97	17.368,63	17.300,30	17.220,98	17.673,46	18.167,78	7.634,94	14.898,43		125.103,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove-brez povečanja OS													0,00
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231558													821.964,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00						159.270,98	66.905,73	552.717,68	43.069,61			821.964,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove-brez povečanja OS													0,00
	SKUPAJ pp 231558, NRP 2555-20-0001 z DDV (EVRO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.270,98	66.905,73	552.717,68	43.069,61	0,00	0,00	821.964,00
1.8.	Druga dela - investicijsko vzdrževanje PP 231588													117.220,11
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00			117.220,11									117.220,11
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove-brez povečanja OS													0,00
	SKUPAJ pp 231588, NRP 2555-20-0001 z DDV (EVRO):	0,00	0,00	0,00	117.220,11	0,00	0,00	159.270,98	66.905,73	552.717,68	43.069,61	0,00	0,00	117.220,11
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	225.147,27	591.089,79	100.226,46	252.127,04	1.338.823,36	802.857,43	942.345,37	1.251.529,96	1.846.331,13	1.891.921,65	1.178.750,76	937.649,91	11.358.800,13

OBMOČJE SPODNJE SAVE

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	16.457,14
1.1 Izdelava strokovnih podlag...	375.676,55
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	168.992,74
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	-
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	243.701,81
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	2.941.269,92
SKUPAJ pp 231463	3.729.641,02
SKUPAJ pp 231588	16.457,14
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	46.279,54
SKUPAJ pp 231462	46.279,54
1.8. Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i 2023)	45.034,88
SKUPAJ pp 231588	45.034,88
SKUPAJ javna služba:	3.837.412,58

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru projektne naloge se je izvedel predviden obseg popisa vodnih objektov, naprav in ureditev na spodnji Savi s pritoki, ki imajo prispevno površino večjo od 10 km² (Preglednica 1, Slika 1). Skupna dolžina vodotokov, na katerih je predviden popis, je 1028,6 km.

Izdelana je bila novelacija letnega plana. Za izvedbo tega projekta je bilo v p.p 231588, nrp 2511-05-0108 porabljen naslednji obseg sredstev: 16.457,14 eur z DDV. Sredstva so se obračunala v tč.1.1.1.

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU			
Skupna vrednost		13.489,46	16.457,14
Materialni stroški			-
Delo		13.489,46	16.457,14

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12 mesecev	36,72	367	13.489,46	16.457,14

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence

Za izvedbo tega projekta je bilo v p.p 231463, nrp 2555-20-0001 porabljen naslednji obseg sredstev: 6.809,36 eur z DDV. Sredstva so se obračunala v tč.1.1.2.

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije – vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR						3.432,24 €	4.187,33 €
Materialni stroški v EUR							0
Stroški dela (ure)							
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VI	12 mes	29,16 €	56	1.632,96 €	1.992,21 €
2	1	VII	12 mes	36,72 €	49	1.799,28 €	2.195,12 €

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije – vodenje arhiva

V obdobju od januarja do decembra 2024 so bila porabljena sredstva v višini 4.187,33 € z DDV. Sredstva so se obračunala v tč. 1.1.2.

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist. Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Sklada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč:
 - tehnična dokumentacija za zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin se bo izdelovala sproti, glede na potrebe;

- izdelali so se redni vsakoletni programi: čiščenje prodnih pregrad, čiščenje ponorov, košnje vodotokov, vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist;
- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) Izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelana v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja spodnja Sava.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1. 5. Izdelava strokovnih podlag - p.p 231463, NRP 2555-20-0001	362.725,86
SKUPAJ	362.725,86

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost							362.725,86
Materialni stroški							34.062,40
Delo							328.663,46
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VI	12 mes	29,16 €	1073	31.288,68 €	38.172,19
5	1	VI	12 mes	29,16 €	1009	29.422,44 €	35.895,38
1	1	VII	12 mes	36,72 €	1635	60.037,20 €	73.245,38
2	1	VII	12 mes	36,72 €	1648	60.514,56 €	73.827,76
3	1	VII	12 mes	36,72 €	1610	59.119,20 €	72.125,42
6	1	VI	12 mes	29,16 €	995	29.014,20 €	35.397,32

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

Popis invazivnih tujerodnih vrst smo izvajali s pomočjo aplikacije Survey 123, ki je namenjena evidentiranju ITV na območjih vodnih in priobalnih zemljiščih. Lahko se uporablja na mobilnih telefonih kot mobilna aplikacija ali na osebnih računalnikih kot spletna aplikacija. S pomočjo popisnih listov aplikacije smo vnašali podatke o lokacijah in lastnosti rastišč tujerodnih vrst dresnikov, ambrozije in žlezave nedotike neposredno na terenu. S pomočjo evidentiranja rastišč smo spremljali širjenje ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ugotovitve so bile posredovane koncedentu v sklopu poročil o spremljanju stanja (v tč. 1.2). Opravljene ure popisa invazivnih tujerodnih vrst smo izvajali deloma v sklopu 1.2 Spremljanje vodne infrastrukture pp 231463, NRP 2555-20-0001.

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Naloga se je izvajala v sklopu 1.1.7. Za izvedbo projekta so bila v obdobju januar – 147ecember 2024 porabljena sredstva v višini 928,91 €, v tč. 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami – pp 231463, NRP 2555-20-0001.

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
						761,40	928,91 €
Materialni stroški v EUR						/	/
Stroški dela (ure)							
Zap. Št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VI	12 mes	29,16	11	320,76	391,32
3	1	VII	12 mes	36,72	12	440,64	537,58

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2022-2024

Naloga se je izvajala v sklopu 1.1.8. Za izvedbo projekta so bila v obdobju januar – 147ecember 2024 porabljena sredstva v višini 1.025,10 €, v tč. 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami – pp 231463, NRP 2555-20-0001.

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
						840,24 €	1.025,10 €
Materialni stroški v EUR						/	/
Stroški dela (ure)							
Zap. Št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6	1	VI	12 mes	29,16	20	583,20 €	711,50 €
3	1	VII	12 mes	36,72	7	257,04 €	313,59 €

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar – december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar – december 2024 so sledeči:

Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save, št. 2550-19-430023 z dne 24.06.2019

- Letna pogodba o izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save št. 2561-24-430004 z dne 28.12.2023 **višini 3.740.198,05 evrov**,
- Aneks št. 1 k letni pogodbi o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save št. 2561-24-430004, z dne 20.5.2024 v **višini 3.934.274,41 evrov** z DDV
- Aneks št. 2 k letni pogodbi o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save št. 2561-24-430004, z dne 27.11.2024 v višini **3.970.274,41 evrov** z DDV

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar – december 2024 ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...).
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
Skupna vrednost	168.992,74
SKUPAJ	168.992,74

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture							
naloge/poglavje						Vrednost	
1.2 Spremljanje – p.p. 231463, NRP 2555-20-0001						168.992,74	
Skupna vrednost v EUR							
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)						3162	138.518,64 168.992,74
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VI	12 mes	29,16 €	619	18.050,04	22.021,05
2	1	VI	12 mes	29,16 €	423	12.334,68	15.048,31
4	1	VII	12 mes	36,72 €	804	29.522,88	36.017,91
5	1	VII	12 mes	36,72 €	761	27.943,92	34.091,58
7	1	VII	12 mes	36,72 €	978	35.912,16	43.812,84
9	1	VI	12 mes	29,16 €	350	10.206,00	12.451,32
10	1	VI	12 mes	29,16 €	156	4.548,96	5.549,73

Poročila o stanju na vodnih in priobalnih zemljiščih izdelamo takoj po ogledu stanja na terenu in vsebuje poleg ugotovitev tudi karto in fotografije, po potrebi pa tudi informativni prikaz stanja zemljiškega katastra. Ob hujših kršitvah oz. posegih na vodna in priobalna zemljišča o tem obvestimo pristojno inšpekcijsko službo. Poročila v enem izvodu koncedentu dostavimo takoj po izdelavi poročila, v drugemu izvodu pa v mesečnem zbiru konec tekočega meseca.

Poškodbe na vodni infrastrukturi so zabeležene v poročilih o terenskih ogledih za posamezne lokacije. Na podlagi resnosti poškodb in prioritete jih predlagamo koncedentu za uvrstitev v letni program GJS urejanja voda. Poleg rednih terenskih ogledov rečnih nadzornikov so bile poškodbe na vodni infrastrukturi zabeležene v mesečnih poročilih.

Poročila, dopisi in prijave nedovoljenih posegov so navedeni pod poglavjem 5.2 v tabeli 6.

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

K nalogam iz naslova postavke 1.2. – Spremljanje stanja vodne infrastrukture sodi tudi komunikacija s pristojnimi inšpekcijskimi službami in podajanje prijav zoper kršitelje zakonodaje.

V obdobju januar – december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljenih 21 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture ter poslanih 42 dopisov lastnikom priobalnih zemljišč pri ugotovljenih nepravilnostih. Kopije dopisov so priložene mesečnim poročilom o spremljanju stanja in posredovane koncedentu.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Na SO Spodnja Sava ni vodne infrastrukture, ki bi zahtevala redno obratovanje.

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bilo v obdobju januar – 150ecember 2024 v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda		
naloga/poglavje	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
1.4 Izredni ukrepi – p.p. 231463, NRP 2555-20-0001		243.701,81

Seznam izvedenih ukrepov je naveden v priloženi tabeli.

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne 150ecember150cture.

Vzdrževalna 150ecembe vodotokih obsegajo:

- vzdrževanje vodne 150ecember150cture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V sklopu točke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar- december 2024 je bilo v p.p 231463 porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	1.213.458,30
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.727.811,62
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	/
SKUPAJ	2.941.269,92

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne 150ecember150cture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne 150ecember150cture in poročil koncesionarja.

Vzdrževanje vodne 150ecember150cture zajema osnovno vzdrževanje objektov predpisano s pravilnikom za vzdrževanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in ustreznega delovanja objektov vodne 150ecember150cture: košnja trave v območju vodne 150ecember150cture, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne 150ecember150cture, sanacije manjših poškodb ipd.

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrževanje vodne infrastrukture izvedla v višini 1.213.458,30 € z DDV, v p.p 231463. Izvedena dela so opisana na koncu tega poročila.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	1.213.458,30
SKUPAJ:	1.213.458,30

Vzdrževanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrževanje objektov predpisano s pravilnikom za vzdrževanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: košnja trave v območju vodne infrastrukture, čiščenje prodnih zadrževalnikov, odstranjevanje plavajočih predmetov v območju vodne infrastrukture, sanacije manjših poškodb, redno vzdrževanje hidromehanske, elektro in telemetrične opreme, vzdrževanje merskih mest, izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora.

V sklopu te naloge je potrebno izvajati tudi tehnično opazovanje in ostale raziskave pregrad in suhih zadrževalnikov, z namenom zagotavljanja varnega in ustreznega obratovanja. Specialistične preglede in meritve opravljajo za to usposobljene in opremljene uradne inštitucije oziroma strokovno primerno usposobljeni posamezniki.

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izvedla operativna dela v višini 1.727.361,72 EUR in obračunala pod pp. 231463 in 231588. Povzete so v tabeli na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. Tabele.

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.727.811,62
SKUPAJ:	1.727.811,62

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so zajeta v postavki 1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov, ki so bili urejeni oz. preurejeni ob izgradnji avtoceste Ljubljana – Obrežje na območju SO spodnja Sava.

Za vzdrževanje so bila v obdobju januar-december 2024 porabljena naslednja sredstva po posameznih odsekih.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			46.279,54
NM160001	Šmarješka Toplica		7.049,98 €
NM160002	Neimenovani levi pritoki Krke, Draga		20.142,72 €
NM160003	Radulja		2.545,78 €
NM160004	Čolnišček		7.185,13 €
NM160005	Dolinski potok		2.550,56 €
NM160006	Dvorce		6.805,37 €

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462.

2.4 Izvedba drugih del na področju urejanja voda

V mesecu maju je bila izdelana novelacija investicijskega programa za projekt "Druga dela na področju urejanja voda na območju spodnje Save", junija je bila na podlagi tega poslana novelacija letnega plana št. 2.

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti


- Dogodek 7.6.2024

Hidrološko stanje 7.6.2024:

Agencija RS za okolje je za petek (7.6.2024) popoldan in zvečer napovedala, da bodo predvsem na severovzhodu države možne močnejše nevihte. Izdali so oranžno opozorilo pred nevihtami.



Slika: Oranžno opozorilo pred nevihtami, dne 7.6.2024 (Vir: Arso vreme)



Slika: Radarska slika padavin, dne 7.6.2024, med 19.15 in 19.45 (Vir: Meteologix.com)

Dne 10.6.2024 je bil opravljen terenski ogled porečja Save s pritoki.

Prizadete so bile struge vodotokov v občini Radeče.

Vodotoki: Žebnik, pritok Žebnika, levi pritok Sopote, Jagnjenica, Studeniški potok, Jurjevca, Glažuta.

Izdelano je bilo poročilo o stanju povečane ogroženosti, po dogodku se je interventno pristopilo k čiščenju strug in zagotavljanju pretočnosti na pritokih Save, predvsem na vodotoku Sopota in pritokih (nalog za intervencijo št. 41/24).

Za izvedbo so se obračunala sredstva v tč.1.4. Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, p.p 231463, nrp 2555-20-0001.

- Dogodek 3. in 4. 10. 2024

Hidrološko opozorilo 2.10.2024, 9:40 (Vir: Arso):

Agencija RS za okolje je napovedala, da bodo verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek v več delih države. Napovedali so naraščanje Krke in njenih pritokov in nadaljevanje povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek v porečju Krke.

Hidrološko opozorilo 3.10.2024, 9:40 (Vir: Arso):

Agencija RS za okolje je objavila razlivanje Krke v spodnjem toku, predvsem pritoka Radulja. Napovedali so poplavljanje Krke s pritoki v širšem obsegu, Kolpa pa na običajnih območjih.

Hidrološko opozorilo 3.10.2024, 19:50 (Vir: Arso):

Agencija RS za okolje je sporočila, da Kolpa je v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju ponovno narašča, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje nadaljuje in da bo poplavljala na izpostavljenih območjih.

Hidrološko stanje 4.10.2024, 9:00 (Vir: Arso):

Agencija RS za okolje je napovedala, da se bo pretok Kolpe popoldne ustalil, pretok Krke v spodnjem toku pa do večera, pri pretoku okoli 340 m³/s.

Porečje Krke:

Dne 3.10.2024 in 4.10.2024 je bil opravljen terenski ogled porečja Krke s pritoki od Soteske do izliva Krke v Savo pri Čatežu.

Po dostopnih podatkih samodejnih hidroloških postaj so bili največji pretoki in vodostaji na pregledanem območju izmerjeni, kot je prikazano v tabeli (Vir: Arso):

Postaja – vodotok	Datum, ura	Pretok [m ³ /s]	Vodostaj [cm]
Meniška vas I – Radešca	4. 10. 2024, 05:30	46,6	353
Soteska – Krka	4. 10. 2024, 09:00	178	380
Gorenja Gomila – Krka	4. 10. 2024, 12:30	305	470
Podbočje – Krka	5. 10. 2024, 01:30	352	382

Izdelano je bilo poročilo o poplavi. Ugotovljeno je bilo, da je Krka poplavljala v večjem obsegu, vendar večinoma znotraj območij pogostih poplav. Narasli so tudi vodostaji pritokov Krke in nivo podtalnice. Voda je zalila več cest v občini Šentjernej (Čisti Breg, Drama, Roje, Hrvaški Brod) in Straža (Zalog).

Porečje Kolpe:

Po obilnejših padavinah je bil 4.10.2024 opravljen ogled narasle Kolpe od Rosalnic (občina Metlika) do Dola (občina Kočevje).

Ogled vodostajev smo pričeli ob cca 10:30 v gorvodni smeri. V času ogleda je Kolpa v spodnjem toku še naraščala, v zgornjem pa je že upadla.

Maksimalni pretok je Kolpa dosegla v Metliki in je znašal cca 970 m³/s (cca 5-letna visoka voda).

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

7. junij 2024

Izdelano je bilo poročilo o stanju povečane ogroženosti.

Opravljeni terenski ogledi - vodotok Žebnik, pritok Žebnika, levi pritok Sopote, Jagnjenica, Studeniški potok, Jurjevca, Glažuta.

Posledice: preliv bregov, zapolnjeni prepusti, poplavljanje kmetijskih površin in cestne infrastrukture, ogrožena stabilnost brežin ter objekti vodne infrastrukture;

Prizadete občine: Radeče

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. Na podlagi poročila je bil potrjen nalog za intervencijo št. 41/24, za dela v času povečane stopnje ogroženosti. Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

3. in 4. oktober 2024

Opravljeni so bili terenski ogledi na porečje Krke in Kolpe, izdelani sta bili poročili o stanju povečane ogroženosti.

Narasli so tudi vodostaji pritokov Krke in nivo podtalnice. Voda je zalila več cest v občini Šentjernej (Čisti Breg, Drama, Roje, Hrvaški Brod) in Straža (Zalog).

Maksimalni pretok je Kolpa dosegla v Metliki in je znašal cca 970 m³/s (cca 5-letna visoka voda).

Posledice: preliv bregov, zapolnjeni prepusti, poplavljanje kmetijskih površin in cestne infrastrukture, ogrožena stabilnost brežin ter objekti vodne infrastrukture.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december na območju spodnje Save, poleg izrednih dogodkov, ni bilo zabeleženih hidroloških opozoril.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je iz vodotokov odvzeti material, uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin.

Naloga se je izvajala v sklopu 1.1.8. Za izvedbo projekta so bila v obdobju januar – 15december 2024 porabljeni sredstva v višini 1.025,10€, v tč. 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirke podatkov pomembnih za upravljanje z vodami – pp 231463, NRP 2555-20-0001.

5 Zaključno poročilo – tabele:

5.1 Zaključno poročilo

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja spodnje Save.

V vse večjem obsegu je na območju vidno delovanje bobra, ki povzroča škodo s podiranjem dreves ter zaježitvijo struge ter posledično s poplavljanjem priobalnih zemljišč. Vpliv zvišanega vodostaja je zaradi nizkega strmega vodotokov opazen na daljših odsekih. Z zaježitvami povzroča škodo na kmetijskih in ostalih priobalnih površinah, predvsem kadar je dostop zaradi dviga vodostaja onemogočen.

V zadnjih letih je opazno vse slabše stanje brežin na reki Krki, kjer se je zaradi vpliva bobra (podzemni rovi) soočamo z zaruševanjem dreves v vodotok ter vzdolžnimi usadi brežin na več odsekih.

Povečujejo se stroški v sklopu intervencijskega vzdrževanja vodotokov, vezanih na posledice delovanja bobra (odstranjevanje podrlih dreves, stabilizacije usadov brežine...)

V okviru del in nalog GJSUV v letu 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save, št. 2550-19-430023 z dne 24. 6. 2019 in Letno pogodbo št. 2561-24-430004 z dne 28.12.2023 je bila realizacija naslednja:

REALIZACIJA PORABE SREDSTEV NA OBMOČJU SEKTORJA SP. SAVE – 2024

	Naloga/poglavje	vrednost (z DDV)
1.1.	Izdelava strokovnih podlag	375.676,55
1.1.1	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU	16.457,14
	skupaj 1.1. in 1.1.1	392.133,69
1.2.	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	168.992,74
1.3.	Obratovanje vodne infrastrukture	-
1.4.	Izvajanje izrednih ukrepov	243.701,81
1.5.	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	2.941.269,92
1.5.1	Vzdrževanje vodne infrastrukture	1.213.458,30
1.5.2	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.727.811,62
1.5.3	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	-
1.6	Vzdrževanje vodne infrastrukture – AC program	46.279,54
1.8	Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i izvedeno 2023)	45.034,88
	vse skupaj	3.837.412,58

Dela v okviru popisa in izdelave evidence vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU so se prenesla v I. 2025.

5.2 Tabele

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	realizacija
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588						16.457,14							392.133,69
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU													16.457,14
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.					223,99		44,80	5.286,21	1.254,36				6.809,36
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	134,40	403,19	196,32	517,82	106,70	347,82	553,39	89,64	177,88	463,80		1.196,38	4.187,33
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami													
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	21.512,45	14.311,77	19.699,44	25.745,90	26.416,56	50.174,01	33.785,90	29.880,53	29.408,83	26.027,87	26.236,05	59.526,53	362.725,86
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih													
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih			553,39	196,32								179,19	928,91
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 - 2018			134,40								890,70		1.025,10
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 - 2019													
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													168.992,74
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	28.008,22	21.649,49	13.456,65	11.992,80	9.130,97	11.513,19	10.701,55	8.996,60	14.268,29	19.470,18	11.668,67	8.136,18	168.992,74
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													0,00
1.3.1	Obratovanje													
1.3.2	Dežurstvo													
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													243.701,81
1.4.1.	Pripravljenost na domu													
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti			23.193,44	28.586,05	27.198,02	13.416,63	69.234,56	36.005,34	17.975,87	24.374,79		3.717,10	243.701,79
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463													2.941.269,92
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													1.213.458,30
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje			31.170,99	49.546,44	70.651,97	123.296,61	114.647,12	109.855,61	340.989,42	97.291,74	268.153,18	7.855,21	1.213.458,30
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													1.727.811,62
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	25.510,34	194.266,55	149.121,26	78.714,81	50.599,38	94.256,01	141.635,39	86.275,82	218.465,97	332.258,81	85.026,50	272.130,38	1.727.811,62
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													
1.5.3	odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													0,00
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje													
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 23146													46.279,54
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS											8.054,61	38.224,93	46.279,54
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231588													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.8.	Druga dela v okviru javne službe - pp 231588													45.035,88
1.8.1	Druga dela na področju urejanja voda (DIIP-i 2023)													
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove	45.035,88												45.035,88
	SKUPAJ - konto 4025	75.165,41	230.631,00	237.525,89	195.300,14	184.327,62	309.461,44	370.602,74	276.389,67	622.540,62	499.887,18	399.580,20	390.965,87	3.792.377,70
	SKUPAJ - konto 4205	45.035,88												45.035,88
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	75.165,41	230.631,00	237.525,89	195.300,14	184.327,62	309.461,44	370.602,74	276.389,67	622.540,62	499.887,18	399.580,20	390.965,87	3.837.412,58

OBMOČJE SOČE

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

Program dela javne službe za leto 2024	
Sklop:	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov, pomembnih za upravljanje z vodami	627.974,74
1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture	207.595,80
1.3. Obratovanje vodne infrastrukture	377.296,12
1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	189.892,25
1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	2.697.787,00
SKUPAJ pp 231463 ter pp 231588	4.100.545,91
1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	36.564,00
SKUPAJ pp 231462	36.564,00
1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada	36.922,18
SKUPAJ pp 231558	36.922,18
1.8. Druga – dodatna dela v okviru javne službe	
SKUPAJ pp 231558	0,00
1.10. Načrt ravnanja z naplavinami zaradi poplav 2023	
SKUPAJ pp 231463	21.967,47
SKUPAJ javna služba	4.195.999,56

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru projektne naloge se je izvedel predviden obseg popisa vodnih objektov, naprav in ureditev na povodju Soče, ki imajo prispevno površino večjo od 10 km². Skupna dolžina vodotokov, na katerih je bil izveden popis, je 78,8 km.

Za izvedbo projekta so bila porabljena sredstva v višini 79.126,63 EUR. Sredstva so se obračunala v tč.

1.1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2511-05-0108.

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU							
Skupna vrednost						64.857,87	79.126,63
Materialni stroški						1.195,30	1.458,27
Delo					1734	63.662,57	79.126,60
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	12 mesecev	36,72	61	2.243,22	2.736,73
3	1	VII	12 mesecev	36,72	363	13.335,60	16.269,43
4	1	VII	12 mesecev	36,72	386,19	14.180,90	17.300,69
5	1	VII	12 mesecev	36,72	89	3.271,75	3.991,54
6	1	VII	12 mesecev	36,72	497	18.239,19	22.251,81
7	1	VII	12 mesecev	36,72	169,97	6.241,30	7.614,38
10	1	VII	12 mesecev	36,72	168	6.150,60	7.503,73

1.1.2 Strokovna pomoč pri urejanju evidence

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidenc hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost						881,28	1.075,16
Materialni stroški							
Delo					24	881,28	1.075,16
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5	1	VII	6 mesecev	36,72	24	881,28	1.075,16

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.3. POPIS IN EVIDENCA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE - VODENJE ARHIVA							
Skupna vrednost						1.138,32	1.388,75
Materialni stroški							
Delo					31	1.138,32	1.388,75
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	1 mesecev	36,72	31	1.138,32	1.388,75

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

V obdobju I-XII 2024 se je v okviru naloge noveliral načrt obrambe pred poplavami za območje Soče. V novelaciji je upoštevan nov koncept odziva ob poplavah, ki uporablja štiri stopnje intervencijskih vrednosti vodostajev in pretoka vodotokov. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - p.p 231463, NRP 2555-20-0001.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost						15.422,40	18.815,33
Materialni stroški							
Delo					420	15.422,40	18.815,33
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	6 mesecev	36,72	420	15.422,40	18.815,33

1.1.5 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija:

- a) redna vzdrževalna dela:
 - izdelava tehnične dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
 - tehnična dokumentacija za zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin;
 - izdelali so se redni vsakoletni programi: čiščenje prodnih pregrad, čiščenje požiralnikov, košnje vodotokov, vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj, vzdrževanje vodomernih postaj;
- b) investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist (v letu 2024 se ni izvajalo);
- c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
- d) idejne zasnove;

- e) Izdelava PID-ov za izvedena dela.
- f) Projekti za potrebe izvajanja sanacijskih programov po poplavih 2023

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelana v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja Soče.

Cilj tega projekta je:

Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist ter zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR
1.1. Izdelava strokovnih podlag - pp 231463 in pp 231588, NRP 2555-20-0001	416.531,87
22 % DDV	91.637,01
SKUPAJ z DDV	508.168,88

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju I-XII 2024 se je izvedlo popis in evidenco tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih, v skupni vrednosti, ki je navedena v spodnji tabeli. V poročilu, ki je bilo oddano na DRSV so zabeležene vse lokacije, ki se jih je v sklopu te naloge pregledalo z namenom ugotoviti nova rastišča treh invazivnih tujerodnih vrst in preveriti stanje na mestih, kjer je že znana njihova prisotnost.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost						8.606,80	10.500,00
Materialni stroški							
Delo						8.606,80	10.500,00
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	2 mesecev	36,72	234	8.606,80	10.500,00

1.1.7 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

V obdobju I-XII 2024 se je izvedlo popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih, na nasladnih lokacijah: Gereš, Pritoki Gereša v Bovcu, Ubivnica, Ročica, Desni pritoki Ročice, Drenov potok, Krničar, Globoki potok, Potočič v Koritnici, Hotenja, Ljubevšca in Vipava od izvirov do mosta za Velike Žablje. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - p.p 231463, NRP 2555-20-0001.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljen naslednji obseg sredstev:

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost						6.557,12	8.000
Materialni stroški							
Delo						6.557,12	8.000
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
9	1	VI	2 mesecev	29,17	225	6.557,12	8.000

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2024

Namena naloge je, da se zbirajo podatki o količinah odvzetih naplavin v sklopu javne službe in drugih koncesionarjev. Podatki o odvzemih naplavin bodo osnova za analizo obremenitev in vplivov za potrebe priprave strokovnih podlag za Načrt upravljanja z vodami (NUV III). Izdelano je bilo poročilo, katerega glavni del so razpredelnice, iz katerih so za preteklo leto, kot tudi leta pred tem, razvidni naslednji podatki: lokacija, vodotok, koordinate odvzema (e_D96/TM, n_D96/TM), datum odvzema in ali je bil odvzem izvršen na podlagi koncesije, javne službe ali interventnega odvzema. Za vsako lokacijo opredeljen način odvzema in odvzeto količino (m³) ter za kaj so bile uporabljene odvzete naplavine in uporabljena količina, kot tudi naslov in naziv izvajalca ter morebitne opombe. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - p.p 231463, NRP 2555-20-0001.

Naloga je bila izvedena, poraba sredstev je prikazana v spodnji tabeli:

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2021 – 2022							
Skupna vrednost						737,70	899,99
Materialni stroški						40,02	48,82
Delo						697,68	851,17
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VI	2 mesecev	36,72	19	697,68	851,17

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2024

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Pravni akti za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024 so sledeči:

- Koncesijski pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, št. 2555-19-430027 z dne 06.11.2019
- Letna pogodba o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, št. 2561-24-430007 z dne 22.12.2024 v višini 4.104.794,38 € z ddv
- Aneks št.1. k letni pogodbi št. 2561-24-430007 o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, z dne 09.07.2024 v višini 116.785,31 € z ddv
- Aneks št. 2 k pogodbi št. 2561-24-430007 z dne 03.12.2024 v višini 273.500,00 € z ddv
- Pogodba št. 2560-24-420065 za Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Soče -Bača s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024. z dne 26.09.2024 v višini 492.082,84 € z ddv
- Pogodba št. 2560-24-420064 za Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Soče - Idrijca s pritoki (poplave avgust 2023) za leto 2024. z dne 26.09.2024 v višini 1.507.922,87 € z ddv
- Pogodba št. C2561-24-500015 za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti - na območju Soče. z dne 30.09.2024 v višini 370.527,31 € z ddv
- Pogodba št. C2561-24-500019 za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti - na območju Soče. z dne 11.10.2024 v višini 213.571,11 € z ddv

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

Za odlov rib smo ribiškimi družinam izplačali odškodnino v obsegu 39.232,10 €, kot je razvidno v tabeli 5.1.2 v prilogi poročila.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne službe v obdobju januar - december 2024, ni bilo.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja;
- evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...);
- predlagalo morebitne nujne ukrepe in posege;
- predlagalo vzdrževalna dela;
- izdelovalo pisna poročila o stanju vodne infrastrukture,
- sodelovalo na operativnih sestankih, prevzemih objektov, zbiralo podatke za različne analize dela javne službe, zbiralo podatke in izvajalo analize opravljenih del po nalogah in projekti.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						170.160,49	207.595,80
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					4634,00	170.160,49	207.595,80
Zap. št. delavca	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	800	29.376,00	35.838,72
2	1	VII	12 mesecev	36,72	404	14.834,88	18.098,55
3	1	VII	12 mesecev	36,72	800	29.376,00	35.838,72
4	1	VII	12 mesecev	36,72	818	30.036,96	36.645,09
5	1	VII	12 mesecev	36,72	604	22.178,88	27.058,23
6	1	VII	12 mesecev	36,72	660	24.235,20	29.566,94
7	1	VII	12 mesecev	36,72	264	9.694,08	11.826,78
8	1	VII	12 mesecev	36,72	284	10.428,49	12.722,76

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljenih 10 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

V okviru te naloge je za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pri koncesionarju zagotovljen dežurni. Dežurni se aktivira v času povečane stopnje ogroženosti in spremlja razvoj dogodkov in na objektih vodne infrastrukture izvaja ukrepe za zmanjševanje posledic škodljivega delovanja voda skladno s programom delovanja v času povečane stopnje ogroženosti (ki obsega zlasti dežurstvo in izvajanje potrebnih ukrepov). Pod postavko 4.2. so vključeni tudi materialni stroški in aktivnosti vezani na redno obratovanje.

Na vodnem območju Soče se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

- zadrževalnik Pikol
- zadrževalnik Pikolud
- jez Šel

- jez Renče na reki Vipavi
- pregrada Vogršček

V nadaljevanju je podan kratek opis vodne infrastrukture:

Zadrževalnik Pikol

Objekt je grajen na vodotoku Vrtojba v naselju Rožna Dolina. Suhi zadrževalnik Pikol je zgrajen z namenom preoblikovanja poplavnega vala v taki meri, da zadržimo del vodne količine poplavnega vala in ga postopoma odvajamo. Na ta način se zagotavlja poplavna varnost Rožne Doline in delno tudi sosednje občine Šempeter-Vrtojba. V primeru 100-letnega poplavnega dogodka znaša kota gladine znotraj zadrževalnika 91,10 mnv, kar pomeni, da je pregrada sposobna zadržati volumen 137.392 m³.

Zadrževalnik Pikolud

Objekt je grajen na potoku Koren v mestu Nova Gorica pred vtokom na mestno območje. Zadrževalnik Pikolud je zgrajen za sploščitev visokovodnega vala in zadrževanje vode ter obrambo pred poplavami mesta Nova Gorica, poleg tega pa tudi za obrambo pred vplivi visokovodnega vala oziroma poplav preko državne meje z Italijo (obramba mesta Gorizia). Zadrževalnik nima stalne ojezeritve, večino časa je suh in začne zadrževati vodo ob večjih deževjih, ko je kota vode na merilnem mestu 1 (KM1) večja od 187 cm. Maksimalna kota zajezitve je kota 100-letne vode na 99,66 mnv. Volumen celotnega zadrževalnega prostora ob tej koti znaša 867.600 m³.

Jez Šel

Jez je zgrajen na reki Vipavi v km 5+425 v Selu pri Mirnu v Občini Miren - Kostanjevica. Prelivni rob jezu je na koti 41,20 mnv. Povprečna kota podslapja je na koti cca. 39,10 mnv. Višina jezu znaša 2,50 m. Prelivna dolžina jezu je 72,54 m. Osnovni namen jezu je stabilizacija rečnega korita – nivelete struge reke Vipave. Jez ne vpliva na pretok visokih voda reke Vipave.

Jez Renče na reki Vipavi

Jez je zgrajen na reki Vipavi v km 10 + 790 osrenice v Renčah v Občini Renče - Vogrsko. Osnovni namen jezu je stabilizacija rečnega korita - nivelete struge reke Vipave in ne vpliva na pretok visokih voda reke (Vipave). Prelivni rob jezu je na koti 45,90 mnv. Povprečna kota podslapja je na koti cca 43,00 mnv. Višina jezu znaša 2,90 m. Prelivna dolžina jezu je 78,00 m. Jez ne vpliva na pretok visokih voda reke Vipave.

Pregrada Vogršček

Vodni zadrževalnik Vogršček je zgrajen na območju katastrskih občin k. o. Osek, k. o. Prvačina, k. o. Šempas, ki se nahajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in v katastrski občini k. o. Črniče, ki je na območju občine Ajdovščina. Vodni zadrževalnik Vogršček sestavljajo:

- akumulacijski prostor, ki je z nasipom hitre ceste razdeljen v dva dela; zgornji del (zgornje jezero), ki se nahaja gorvodno od nasipa avtoceste in spodnji del (glavno jezero, spodnje jezero), ki je dolvodno od nasipa hitre ceste,
- Objekti in naprave za zadrževanje, obratovanje in posebno rabo vode.

Vodni zadrževalnik Vogršček je objekt namenjen zagotavljanju vode za namakanje spodnje Vipavske doline, ki znaša 83,65 % celotnega koristnega volumna, zadrževanju visokovodnega vala, za katerega je predvidenega 16,35% celotnega koristnega volumna in zagotavljanju minimalnega pretoka v potoku Vogršček dolvodno od pregrade, ki znaša 15 l/s.

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3. Obratovanje vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR						309.259,11	377.296,12
Materialni stroški v EUR						160.144,02	195.375,71
Stroški dela (ure)					6.447	149.115,09	181.920,41
Zap. št. delavca	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
2	1	VII	1mesec	36,72	128	4.700,16	5.734,20
3	1	VII	12 mesecev	36,72	903	33.158,16	40.452,96
8	2	V	12 mesecev	23,35	2066	48.241,10	58.854,14
11	1	IV	12mesecev	15,63	1741	27.211,83	33.198,43
12	1	III	12mesecev	14	2005	28.070,00	34.245,40
6	1	VII	12mesecev	36,72	128	4.700,16	5.734,20
9	1	VI	2 mesecev	29,17	104	3.033,68	3.701,09

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bil v pp 23146, NRP 2555-20-0001 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti							
Skupna vrednost v EUR						155.649,39	189.892,25
Materialni stroški v EUR						130738,37	159500,81
Stroški dela (ure)					2.703	24.911,02	30.391,44
Zap. št. delavca	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	V	8 mesecev	3,672	1184	4347,66	5304,15
2	1	VI/2	8 mesecev	3,672	1168	4288,91	5232,47
3	1	VII	8 mesecev	3,672	1192	4377,02	5339,96
4	1	VII	8 mesecev	3,672	1160	4259,52	5196,61
5	1	VI/2	8 mesecev	3,672	1056	3877,78	4730,89
6	1	VII	8 mesecev	3,672	1024	3760,13	4587,36

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V sklopu točke 1.5 je zajeto vzdrževanje vodne infrastrukture, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj in vzdrževanje vodomernih postaj. V sklopu točke 1.6. je vključeno vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu, 1.7 pa vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Posamezen opis del je podan v nadaljevanju.

V obdobju januar-december 2024 je bil v pp 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč p.p. 231463	
Naloga / poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	1.705.184,59
Skupaj	1.705.184,59
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč p.p. 231463	986.377,29
Skupaj	986.377,29
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	6.225,12
SKUPAJ	2.697.787,00


2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrževanje vodne infrastrukture izvedla v višini 1.705.184,59 EUR na proračunskih postavkah pp 231463. Izvedena dela so opisana na koncu tega poročila.

V okviru te planske postavke izvajamo tudi 'košnje in odstranjevanje zarasti'.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva je po planu že nekaj let predvidena izvedba samo enkratna košnja na urejenih odsekih vodotokov, odvodnikov in melioracijskih jarkov ter delni posek zarasti – obrežne vegetacije na lokacijah, kjer zarast močno ovira normalni pretok vode. Prav tako iz naslova 'odstranjevanje tujerodnih invazijskih rastlin', zatiramo dresnik, žlezavo nedotiko in ambrozijo.

Predviden obseg vzdrževanja pretočnosti na urejenih odsekih vodotokov znaša cca 139 km, kar je natančneje razvidno iz programa vzdrževanja pretočnosti na povodju reke Soče, ki je podlaga za izdajo delovnih nalogov in izvedbo del. Dela so se izvajala v skladu z zahtevami naravovarstvenikov, izven gnezditvenega obdobja ptic in upoštevanju Zakona o lovstvu.



2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodnih in priobalnih zemljišč se ustvarja naravna oz. sonaravna zaščita brežin, preprečuje nastajanje poškodb brežin, preprečuje škodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izvedla operativna dela v višini 986.377,29 EUR in obračunala pod pp. 231463. Povzete so v tabeli na zaključku poročila pod poglavjem 5.2. Tabele.

Pod postavko vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč spada:

- Čiščenje in vzdrževanje požiralnikov
- Čiščenje in vzdrževanje prodnih pregrad
- Košnje vodotokov
- Košnje vodotokov – odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst
- Zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so se izvajala v sklopu postavke 1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo. Na podlagi sklenjene tripartitne pogodbe sklenjene med Ministrstvom za okolje in prostor, Republike Slovenije, zanjo Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, ki je zastopa vršilka dolžnosti direktorja mag. Neža Kodre in Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana ki ga zastopa direktor Vincenc Jamnik ter Ministrstvo za okolje ter prostor Republike Slovenije, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor mag. Joško Knez se je na vodomerni postaj KAL-Koritnica izvedla sanacija talnega pragu v vrednosti 49.626,75 EUR.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

Sočasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so tangirali ali ogrožali varnost avtocestne infrastrukture. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov na območju HC Šempeter - Selo in Selo – Vipava.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v AC programu so bili v letu 2024 vzdrževani naslednji vodotoki oz. regulacije:

1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR (z DDV)
Skupaj			36.564,00
NG1600001	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-5 v km 41.300	2523055883	
NG1600003	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-7 v km 39.950	2523055885	
NG1600004	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-8 v km 40.064	/	
NG1600006	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-10 v km 39.420	/	
NG1600008	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-14 v km 38.620	/	
NG1600011	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-17 v km 36.528	2523055893	
NG1600016	AC VRTOJBA - SELO Regulacija Črniškega p.R 7-29a v km31.842	2523055897	
NG1600017	AC VRTOJBA - SELO Regulacija R 7-30 v km 33.030	2523055898	
NG1600020	AC VRTOJBA - SELO Regulacija p. Perilo R 7-32 v km 30.444	2523055900	
NG1600022	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-9a/2 desni pritok Malenščka	2523055882	
NG1600024	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-8/2 Kamenski potok	2523055880	
NG1600025	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-7/2 desni pritok Košivca	2523055879	
NG1600026	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-6/2 potok Košivec	2523055878	
NG1600042	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-4/1 potok Bela	/	
NG1600044	AC SELO - VIPAVA Regulacija 7-2/1 potok Gacka	/	

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462

2.4 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada

1.7. Vzdrževanje in obratovanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada							
Skupna vrednost						30.264,09	36.922,18
Materialni stroški						24.122,25	29.429,14
Delo					176	6.141,84	7.493,04
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
12	1	V	1mesec	23,35	24	560,40	683,69
10	1	VII	1mesec	36,72	152	5.581,44	6.809,36

Vzdrževanje in obratovanje vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada programu je zajeto iz pp. 231558.

2.5 Izvedba drugih del na področju urejanja voda


Izvedbe drugih del na področju urejanja voda se v letu 2024 ni izvajalo.

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti

• Dogodek 11.junij 2024


Padavine so zajele zahodni del države, kar je povzročilo naraščanje vodotokov na porečju Vipave. Branica je poplavljala v spodnjem toku, Močilnik je imel visok vodostaj, ki je hitro upadel. Na zadrževalniku Vogršček je bilo pred praznjenje zaključeno ob 7.00 (kota: 98.57 mnm). Pikol ni obratoval; manjkalo je nekaj cm do zapiralnega pogoja. Na porečju Idrijce so tekom noči vodotoki narasli, vendar ni prišlo do razlivanja izven strug. Na porečju Soče pa je bil povišan vodostaj predvsem na vodotokih v Goriških Brdih in na Nadiži. Soča in ostali pritoki niso imeli znatno povišanih vodostajev. Na zadrževalniku Pikolud je prišlo do zadrževanja vode. Na mejnem profilu je bil ob spuščeni zapornici zabeležen pretok 6,75 m³/s. Zaradi predvidenih vzdrževalnih del na objektu se je dopoldan zapornico dvignilo iz 5 na 7 cm, s čemer se je povečal pretok iz zadrževalnika.

Podatki so s spletne strani ARSO. Opozorila (vir: www.arso.gov.si):




Podatki so s spletne strani ARSO. Opozorila (vir: www.arso.gov.si):

VODE
Hidrološko stanje in napoved
 Torek, 11. junija 2024, ob 8. uri
 Ponoči so reke v večjem delu države narasle do velike vodnatosti, v osrednji in južni Sloveniji pa je vodnatost posameznih rek še srednja. Razvijajo se reke na Vipavskem, Drava v zgornjem in srednjem toku in Mura znotraj poplavih nasipov.
 Posamezne manjše reke, ki so ponoči hitro narasle, bodo v naslednjih urah začele upadati. Večje reke bodo danes še naraščale, večina rek bo imela veliko vodnatost. Reke na Vipavskem, Drava in Mura se bodo še razširile. Dopoldne bodo še možna razširjanja hudourniških vodotokov in zastajanje padavinske vode zlasti v južnem delu države. V sredo in četrtek bodo reke ohranjale velike pretoke, prehodno lahko večkrat upadajo in narastajo. Drava in Mura bosta še naraščali in se razširili.
 Jutranja temperatura večine rek je med 8 in 20 °C. Morje ob slovenski obali ima 24 °C.




Na zadrževalniku Vogršček se je predpraznjenje zaključilo ob 7.00. Kota je ob 7.00 znašala 98.57 mnv. Ob 14:00 je znašala kota gladine na Vogrščku 98,67 mnv.




Prikaz nihanja gladine zadrževalnika Vogršček ob izvajanju predpraznjenja.

Pikol ni obratoval. Na merilnem mestu 3 je manjkalo le nekaj cm, da bi bil izpolnjen zapiralni pogoj.



Graf gibanja gladin na merilnih mestih zadrževalnika Pikol

Na zadrževalniku Pikolud je prišlo do zadrževanja vode. Na mejnem profilu je bil ob spuščeni zapornici zabeležen pretok 6,75 m³/s. Zaradi predvidenih vzdrževalnih del na objektu se je dopoldan zapornico dvignilo iz 5 na 7 cm s čimer se je povečal pretok iz zadrževalnika.




- Dogodek 12. september 2024

12. septembra 2024 je nevihtni sistem povzročil močne padavine in sunke vetra, kar je privedlo do hitrega naraščanja vodotokov, predvsem Reke, Kožbanjščka in Idrije. Na reki Idriji v Golem Brdu in reki Reki v Neblem so vodostaji presegli vrednosti rdečega alarma, kar je sprožilo klice občanov in krajevnih skupnosti.


V Goriških Brdih so vodotoki poplavljali in prinašali velike količine naplavin. Težave so se pojavile na poddimenzioniranih prepustih in mostovih, najbolj so narasli Kožbanjšček, Reka in Idrija. Poplave so poškodovale kmetijska zemljišča, vinograde in dostopne poti. Obilne padavine so presegale kapacitete prevodnosti strug.

13. septembra smo bili obveščeni o usadu v potoku Zalovka v Vipavski Dolini, ki je popolnoma zapolnil pretočni profil. Rečni nadzorniki so od 13. do 17. septembra spremljali stanje in evidentirali nujna interventna dela.

Podatki so iz strani spletne strani ARSO. Opozorila (vir: www.arso.gov.si):




Razlivanje rek v osrednjem in vzhodnem delu države



Podatki vodomernih postaj (prikazani le podatki obočja Brd, saj na ostalih območjih povodja reke Soče izrazitejših vodostajev ni bilo zabeleženih):

Porečje Soče




Na porečju Soče je bil povišan vodostaj predvsem na vodotokih v Goriških Brdih. Soča in ostali pritoki niso imeli znatno povišanih vodostajev.

V popoldanskih urah dne 12.09.2024 so med 16.30 in 18.00 hitro in močno narasli vodotoki Reka - Neblo, Kožbanjšček - Neblo in Idrija - Golo Brdo. Glede na podatke avtomatskih vodomernih postaj in hidroloških napovedi pregledovalnika HFSVIS, je vsaj na reki Idriji v Golem Brdu in reki Reki v Neblem vodostaj dosegel visoke povratne dobe (Q100) in presegel vrednosti rdečega alarma. Najvišji vodostaj je bil na reki Reki zabeležen ob 18:30 in je znašal $Q=136,0\text{m}^3/\text{s}$. Najvišji vodostaj je bil na reki Idriji zabeležen ob 18:20 in je pretok znašal $Q=189,0\text{m}^3/\text{s}$.

Modelska točka: Golo Brdo - Idrija (8690)


X

AMP - Q [m³/s] HPS (0 h) HPS (-3 h) HPS (-6 h) HPS (-12 h) HPS (-15 h)



Modelsko porečje: Idrija Golo Brdo (205)


HPS (0 h) HPS (-3 h) HPS (-6 h) HPS (-12 h) HPS (-15 h)



Modelska točka: Neblo - Reka (8680)


X

AMP - Q [m³/s] HPS (0 h) HPS (-3 h) HPS (-6 h) HPS (-12 h) HPS (-15 h)



Modelsko porečje: Reka Neblo (204)

HPS (0 h) HPS (-3 h) HPS (-6 h) HPS (-12 h) HPS (-15 h)



Graf: Izsek iz modelske točke Golo Brdo – Idrija (vir: HFSVIS)

- Dogodek 27. september 2024

Dne 26. septembra 2024 je na zahodu države pričelo deževati, z najbolj močnim deževjem v zgornjem Posočju, ki je trajal do naslednjega dne. Rečni nadzorniki so spremljali stanje vodotokov, kjer so bili vodostaji in pretoki močno povišani, predvsem na reki Soči v zgornjem toku, kakor tudi na Učji, Nadiži in Tolminki.

Na podlagi hidrološkega opozorila z dne 26. septembra so se že od jutra preverjali vodostaji. V zgornji Soški dolini so se močno dvignili vodostaji rek Tolminke, Soče pri Kobaridu, Log Čezsoškim in Kršovcu, prav tako Učje pri Žagi in Nadiže. V Goriških Brdih vodotoki niso dosegli večjih pretokov.

Terenski ogledi porečja Soče, s poudarkom na hudourniških pritokih, so bili izvedeni v ponedeljek, 30. septembra 2024, ko so vodostaji že upadli. Civilna zaščita iz Bovca, Kobarida in številni pribrežni lastniki so opozarjali na nastanek poškodb po zadnji ujmi.

Hidrološko poročilo za Slovenijo

Izdano: 27.09.2024 08:00


Hidrološko stanje in napoved

Ponoči so močno, do velikih pretokov, narasle reke v zgornjem Posočju in na Bohinjskem, ki še naraščajo. Tolminka, Učja ter Soča v zgornjem in srednjem toku se razlivajo. Velike pretoke imajo tudi Sava na Gorenjskem s posameznimi pritoki, Soča vzdolž celotnega toka ter posamezne reke na Idrijskem, Savinjskem in v Podravju. Naraščajo tudi druge reke v severni polovici Slovenije z izjemo Pomurja. Upadala Kolpa v zgornjem toku in Vipava v spodnjem toku, drugod v južni polovici države pa so pretoki rek ustaljeni.

Reke na severozahodu države bodo danes še naraščale, zviševal se bo tudi vodostaj Bohinjskega jezera. Razlivanja rek v zgornjem Posočju se bodo danes še nadaljevala. Razlivi se bodo začele tudi reke na Bohinjskem, Sava Bohinjka lahko tudi poplavi na izpostavljenih območjih. Popoldne bodo reke v povirju Soče začele upadati, Sava Bohinjka, Sava in Savinja pa bodo še počasi naraščale. V soboto dopoldne bo večina rek po državi upadala, zmerno pa bosta naraščali Mura in Drava. Popoldne in zvečer bodo ponovno narasle reke v večjem delu države. Ob močnejših krajevnih nalivih lahko zlasti v zahodni in jugozahodni Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki.

Danes bo ob večerni plimi gladina morja dodatno povišana.

Temperatura večine rek je med 10 °C in 17 °C, morje pa ima 21 °C.



stopnja nevarnosti	
	brez posebnosti
	razlivanje
	poplava
	obsežna poplava

tip dogodka	
	poplava
	hudourniška poplava

Opozorilna barva območja opredeljuje višjo stopnjo nevarnosti glede na tip poplavnega dogodka. [Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov](#)


Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. http://www.arso.gov.si/omejitve_odgovornosti.html

- Dogodek 02. oktober 2024

Porečje Vipave


Dne 2.10.2024 je v popoldanskem času prišlo do močnih nalivov, ki so povzročili hitro naraščanje vodotokov na celotnem porečju Vipave. Močno so narasli številni manjši vodotoki, ki so na izpostavljenih mestih tudi poplavljali izven struge (Bazaršček na Bazari). Vipava in ostali večji pritoki so najvišje vodostaje dosegli ponoči. Naraščala je Vipava na izvirih zaradi česar je vodostaj Vipave v Dolenjah kljub upadanju Hublja ostal konstanten pri 80 m³/s. Od večjih pritokov Vipave sta imela visok vodostaj še Lijak in Hubelj. Branica, Bela in Močilnik so imeli nekoliko povišane vodostaje.

Na zadrževalniku Vogršček je nivo vode v 24. urah narasel za 40cm. Prirastek volumna vode je tako znašal cca. 0,23 mio. m³.



Prikaz gladine zadrževalnika Vogršček

Zadrževalnik Pikol je obratoval tik pod mejnimi vrednostmi za pričetek zapiranja zapornice. V sklopu spremljanja nivojev so se le ti gibali na QM3 okrog vrednosti 130 - 134 cm (mejna 140 cm), na QM2 okrog 105 (mejna 116 cm). Liskurski potok v primerjavi z Vrtojbo ni bistveno narasel, kar je pomenilo nižjo vrednost na QM2. Nivo vode v zadrževalniku je narasel na 100 - 105 cm in ni prihajalo do zadrževanja.



Graf gibanja gladin na merilnih mestih in v zadrževalniku Pikol.

Porečje Idrijce


Na porečju Idrijce so tekom noči vodotoki narasli, vendar ni prišlo do razlivanja izven strug. Iz terenskih ogledov je bilo ugotovljeno naslednje: Na hudourniki Pilanec (pritok Bače) je prišlo ob objektu do poškodbe desne brežine.

Porečje Soče

Vsi vodotoki na porečju Soče so zaradi intenzivnih padavin dne 2.10.2024 v popoldanskih urah imeli povišane vodostaje. Najbolj izrazit porast vodostajev je bilo opaziti na območju od Nove Gorice do Tolmina, kjer so se nekateri potoki tudi razlivali. Iz terenskih ogledov je bilo ugotovljeno naslednje:

- Na Lojščici pod Čiginjem so visoke vode prebile nasip. Struga je polna naplavin. Nekaj poškodb obrežnega zavarovanja je bilo tudi v vasi.
- Na pritoku Godiče v Poljubinjju je bila zapolnjena pregrada.
- Na Modrejčanskem potoku je prišlo do poglobitve na koncu kinete in poškodbe leve brežine pod prepustom.
- Na Ušnici so se pojavile dodatne poškodbe na desni brežini na odseku med mostovoma.

Zaradi intenzivnih padavin in spuščene zapornice na zadrževalniku Pikolud je prišlo do zastajanje vode.



Graf gibanja gladin na merilnih mestih in v zadrževalniku Pikolud.

Izdano: 02.10.2024 08:00

Hidrološko opozorilo

Možne poplave v porečju Krke

Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek v več delih države.

Krka in njene pritoki bodo ob današnjem intenzivnem padavinah pričeli naraščati. Jutri se bo zaradi ponovne okretnosti padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek v porečju Krke nadaljevalo. Jutri popoldne in v noči na petek bodo reke poplavljeale na območjih pogostih poplav.

Hidrološko stanje in napoved


Vodnatost rek po Sloveniji je večinska srednja. Veliko vodnatost ohranja Mura, reke v Prekmurju, na Vipavskem in manjše reke v porečju Krke pa so upadale do male vodnatosti. Pretoki rek so ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo, le posamezne manjše reke na zahodu države so se začele naraščati.

Opoldne bodo spina naraščale reke na zahodu države, čež dan pa se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo.

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubijanka, ki se bodo pričele razlirati na običajnih poplavih območjih. Ostale reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa zvečer in v noči na petek ponovno narasle. V petek čež dan pričakujemo močnejše naraščanje rek v porečju Krke ter na območjih jugovzhodne in vzhodne Slovenije. Krka in posamezne reke na leh območjih bodo poplavljeale.

Danes ob dopoldanski pimi med 9. in 11. uro se lahko more razliti v višini do 10 centimetrov na napolj izpostavljenih delih obale. Tudi v četrtek bo ob jutranji pimi gladina morja dodatno povzročena zaradi vremenskih vplivov, ob večerni pimi pa bo povzročena dodatno zaradi valovanja zaradi burje.

Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 16 °C. Morje ob slovenski obali ima 20,5 °C.



stopnja nevarnosti	tip dogodka
brez posebnosti	poplava
razlivanje	hudourniška poplava
poplava	
obsežna poplava	

Izdano: 02.10.2024 14:40

Izdano: 02.10.2024 14:40

Hidrološko opozorilo

Možne hudourniške poplave in poplave v porečju Krke

Trenutno hitro naraščajo reke v zgornjem Posočju in na Gorenjskem. Reka Tolminka se razliva in bo v prihodnjih urah še nekoliko narasla. Narasli bodo tudi drugi hudourniški vodotoki in manjše reke na tem območju.

Danes zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek tudi v osrednji in južni Sloveniji.

Krka in Kolpa s pritoki bosta zvečer začeli hitro naraščati in se ponovi razlirati. V četrtek se bo zaradi ponovne okretnosti padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek nadaljevalo. Krka bo čež dan začela poplavljevati, poplavljenne površine vzdolž njenega toka se bodo v petek povečevale.


Hidrološko stanje in napoved

Reke v severozahodnem delu države imajo veliko vodnatost in še naraščajo. Reke v jugovzhodnem delu države so malo vodnate, drugod je vodnatost srednja in večinska se ustaljena.

V prihodnjih urah se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo.

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubijanka, ki se bodo pričele razlirati na običajnih poplavih območjih. Ostale reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa zvečer in v noči na petek ponovno narasle. V petek čež dan pričakujemo močnejše naraščanje rek v porečju Krke ter na območjih jugovzhodne in vzhodne Slovenije. Krka in posamezne reke na leh območjih bodo poplavljeale.

Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 16 °C. Morje ob slovenski obali ima 20,5 °C.



stopnja nevarnosti	tip dogodka
brez posebnosti	poplava
razlivanje	hudourniška poplava
poplava	
obsežna poplava	

Izdano: 03.10.2024 08:00

Hidrološko opozorilo

Možne hudourniške poplave in poplave v porečju Krke

Trenutno hitro naraščajo reke v zgornjem Posočju in na Gorenjskem. Reka Tolminka se razliva in bo v prihodnjih urah še nekoliko narasla. Narasli bodo tudi drugi hudourniški vodotoki in manjše reke na tem območju.

Danes zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek tudi v osrednji in južni Sloveniji.

Krka in Kolpa s pritoki bosta zvečer začeli hitro naraščati in se ponovi razlirati. V četrtek se bo zaradi ponovne okretnosti padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek nadaljevalo. Krka bo čež dan začela poplavljevati, poplavljenne površine vzdolž njenega toka se bodo v petek povečevale.


Hidrološko stanje in napoved

Reke v severozahodnem delu države imajo veliko vodnatost in še naraščajo. Reke v jugovzhodnem delu države so malo vodnate, drugod je vodnatost srednja in večinska se ustaljena.

V prihodnjih urah se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo.

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubijanka, ki se bodo pričele razlirati na običajnih poplavih območjih. Ostale reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa zvečer in v noči na petek ponovno narasle. V petek čež dan pričakujemo močnejše naraščanje rek v porečju Krke ter na območjih jugovzhodne in vzhodne Slovenije. Krka in posamezne reke na leh območjih bodo poplavljeale.

Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 16 °C. Morje ob slovenski obali ima 20,5 °C.



stopnja nevarnosti	tip dogodka
brez posebnosti	poplava
razlivanje	hudourniška poplava
poplava	
obsežna poplava	

Hidrološko opozorilo

Poplavljanje Krke in Kolpe

Danes bo Krka s pritoki še naraščala. Trenutno se v srednjem in spodnjem toku razliva na območjih vsakoličnih poplav, vendar se bodo poplavljenne površine danes čež dan in v noči na petek še povečevale. Jutri lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu.

Kolpa bo po prehodnem upadanju ponovno narasla in lahko v noči na petek poplavi na običajnih območjih.

Hidrološko stanje in napoved


Pretoki rek po Sloveniji so veliki. Razliva se Krka v spodnjem toku, kjer njen pritok Radulja poplavlja. Razliva jo še tudi Kolpa in Dravinja v srednjem toku ter v manjšem obsegu Ljubijanka na ljubljanskem barju. Krka, Kolpa v srednjem in spodnjem toku, Sava v spodnjem toku ter posamezne reke na Notranjem naraščajo, druge reke večinska upadajo ali pa imajo ustajene pretoke.

Danes se bo nadaljevalo naraščanje rek v južni polovici Slovenije. Reke v severni polovici države bodo popoldne prehodno upadale, nato pa popoldne in v noči na petek ponovno narasle. Krka s pritoki bo poplavlja v širšem obsegu, Kolpa pa na običajnih območjih. Poplavljenne površine na ljubljanskem barju se bodo povečevale. Zvečer se bodo začele razlirati tudi druge reke v južni ter deloma osrednji in vzhodni Sloveniji.

Jutri bodo kratke reke in Sava v spodnjem toku še naraščale, drugod pa se bo vodnatost rek počasi zmanjševala. Krka v spodnjem toku bo poplavlja v širšem obsegu, Sava se bo razlivala ob sotočju s Krko. Mura se lahko razliti znotraj protipoplavih nasipov. V soboto bodo reke po državi upadale, poplavljenne površine ob Krki se bodo zmanjševale.

Danes ob dopoldanski pimi bo gladina morja dodatno povzročena zaradi vremenskih vplivov, ob večerni pimi pa bo povzročena dodatno zaradi valovanja zaradi burje. Tudi jutri ob dopoldanski pimi bo vodostaj morja dodatno povzra.

Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 16 °C. Morje ob slovenski obali ima do 20 °C.



stopnja nevarnosti	tip dogodka
brez posebnosti	poplava
razlivanje	hudourniška poplava
poplava	
obsežna poplava	

Podatki so s spletne strani ARSO. Opozorila (vir: www.arso.gov.si):

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

12. september 2024

Opravljeni terenski ogledi – Na vseh vodotokih na območju Goriških Brd smo zabeležili visoke vodostaje (Reka, Kožbanjšček, Birša, Danank). Vodotoki so prelili bregove in se na več mestih razlivali. Največ po kmetijskih zemljiščih oz. vinogradih, poplavljen pa je bil tudi stanovanjski objekt ob reki Reki. Vsi vodotoki, ki so poplavljali so transportirali velike količine naplavin, ki so se odlagale vzdolž strug, prav tako je bilo vzdolž strug odloženega veliko plavja. Nastalo je veliko poškodb na bregovih vodotokov, ki so ogrožale infrastrukturo (ceste, itd.).

O ugotovitvah na terenu so bila izdelana preliminarne poročila z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov in sanacijskih del ter programi za odpravo posledic poplav. Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

Prizadeti sta bili v glavnem občina Goriška Brda in Kanal ob Soči.

27. september 2024

Opravljeni terenski ogledi - Pričelo se je z ogledi najbolj izpostavljenih mest glavnih vodotokov (Soča, Koritnica, Nadiža) v zgornjem Posočju. Na VP Kršovec je bil izmerjen izredno visok vodostaj. V naslednjih dneh, ko so vodostaji upadli smo opravili številne terenske ogled tudi manjših in hudourniških vodotokov. Pozvani smo bili tudi s strani lokalne Civilne zaščite in pribrežnih lastnikov, ki so opozarjali na nastanek poškodb. Največ poškodb smo zabeležili v občini Bovec, nekaj še v občini Kobarid in Tolmin.

Posledice visokih voda: erodirane brežine, velike količine naplavin in plavja, polni usedalniki naplavin, prelivanje bregov, podrti in polomljena drevesa in obrežna vegetacija, poplavljanje kmetijskih površin (Idrija na Kobariškem blatu), večje poškodbe na obstoječi vodni infrastrukturi, ogrožena cestna infrastruktura.

Prizadete občine: Bovec, Kobarid, Tolmin

O ugotovitvah na terenu so bila izdelana preliminarne poročila z oceno stroškov nujnih intervencijskih ukrepov. Za preprečitev povečevanja nastale škode in zaščite vodne infrastrukture ter zaščite vodnih in priobalnih zemljišč na prizadetem območju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem vzpostavitve pretočnosti strug.

Na podlagi izdelanih programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, so bile sklenjene naslednje pogodbe za dogodke:

- 12.9.2024: Pogodba št. C2561-24-500015 za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti - na območju Soče z dne 27.9.2024 v višini 370.527,31€
- 27.9.2024: Pogodba št. C2561-24-500019 za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti na območju Soče z dne 09.10.2024 v vrednosti 213.571,11€

Za izredni dogodek 12.9.2024 je bil izdan sklep o ocenjevanju škode URSVZ - vnos v Ajdo. Izdelana so bila poročila izvedenih izrednih ukrepov in primopredajni zapisnik, ki so bili priloženi k obračunskim situacijam koncedentu.

Spremljanje stanje izrednih dogodkov smo obračunali v okviru predmetnih pogodb, kar prikazuje spodnja tabela:

Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. 12.09.2024							
Skupna vrednost						12.770,54	15.580,06
Materialni stroški							
Delo						12.770,54	15.580,06
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
4	1	VII	1mesec	36,72	42	1.542,24	1.881,53
11	1	V	1mesec	23,35	8	186,80	227,90
2	1	VII	1mesec	36,72	50	1.836,00	2.239,92
7	1	VII	1mesec	36,72	50	1.836,00	2.239,92
13	1	VI	1mesec	29,17	70	2.041,90	2.491,12
3	1	VII	1mesec	36,72	50	1.836,00	2.239,92
12	1	V	1mesec	23,35	8	186,80	227,90
6	1	VII	1mesec	36,72	40	1.468,80	1.791,94
10	1	VII	1mesec	36,72	50	1.836,00	2.239,92

Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. 29.09.2024							
Skupna vrednost						5.760,00	7.027,20
Materialni stroški							
Delo						5.760,00	7.027
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
5	1	VII	1mesec	36,72	24	881,28	1.075,16
2	1	VII	1mesec	36,72	16	587,52	716,77
13	1	VII	1mesec	29,17	40	1.166,80	1.423,50
14	1	VII	1mesec	36,72	16	587,52	716,77
12	1	VII	1mesec	23,35	8	186,80	227,90
6	1	VII	1mesec	36,72	56	2.056,32	2.508,71
10	1	VII	1mesec	36,72	8	293,76	358,39

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obdobju januar-december je bilo na območju Soče zabeleženih več izrednih dogodkov in sicer dogodek 11. junij 2024 in dogodka 12. in 27. septembra 2024 ter 2. oktobra 2024.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Pri izvajanju vzdrževalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je iz vodotokov odvzeti material uporabil za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje brežin.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJSUV za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, št. 2555-19-430027 z dne 06.11.2019 in Letno pogodbo št. o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, št. 2561-24-430007 z dne 22.12.2024, Aneksom št.1. k letni pogodbi št. 2561-24-430007 o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, z dne 09.07.2024 in Aneksom št. 2 k pogodbi št. 2561-24-430007 z dne 03.12.2024, je bila realizacija 93 % od pogodbene vrednosti.

Zaradi ponavljajočih izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja JS Soča. Poškodbe brežin, usadi, zaprodenost in zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečujeta in stopnjujeta poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, večinoma ostanejo nesaniirane, zato se vse bolj povečujejo in zahtevajo vedno višja sredstva za sanacijo.

5.2 Tabela

Tabela: Dinamika porabe sredstev na območju porečja Soče za leto 2024.

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	septem ber	oktober	november	december	realizacija
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbir podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588													392.133,69
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU						16.457,14							16.457,14
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.					223,99		44,80	5.286,21	1.254,36				6.809,36
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije – vodenje arhiva	134,40	403,19	196,32	517,82	106,70	347,82	553,39	89,64	177,88	463,80		1.196,38	4.187,33
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami													
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	21.512,45	14.311,77	19.699,44	25.745,90	26.416,56	50.174,01	33.785,90	29.880,53	29.408,83	26.027,87	26.236,05	59.526,53	362.725,86
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih													
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih			553,39	196,32								179,19	928,91
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2018			134,40								890,70		1.025,10
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019													
1.1.9.1	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture – pp 231463 ter pp 231588													168.992,74
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	28.008,22	21.649,49	13.456,65	11.992,80	9.130,97	11.513,19	10.701,55	8.996,60	14.268,29	19.470,18	11.668,67	8.136,18	168.992,74
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture – pp 231463 ter pp 231588													0,00
1.3.1	Obratovanje													
1.3.2	Dežurstvo													
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda – pp 231463													243.701,81
1.4.1.	Pripravljenost na domu													
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti			23.193,44	28.586,05	27.198,02	13.416,63	69.234,56	36.005,34	17.975,87	24.374,79		3.717,10	243.701,79
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč – pp 231463													2.941.269,92
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													1.213.458,30
	konto 4025 – tekoče vzdrževanje			31.170,99	49.546,44	70.651,97	123.296,61	114.647,12	109.855,61	340.989,42	97.291,74	268.153,18	7.855,21	1.213.458,30
	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove – brez povečanja OS													
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													1.727.811,62
	konto 4025 – tekoče vzdrževanje	25.510,34	194.266,55	149.121,26	78.714,81	50.599,38	94.256,01	141.635,39	86.275,82	218.465,97	332.258,81	85.026,50	272.130,38	1.727.811,62
	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove – brez povečanja OS													
1.5.3	odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													0,00
	konto 4205 – tekoče vzdrževanje													
	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove – brez povečanja OS													
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu – pp 23146													46.279,54
	konto 4025 – tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove – brez povečanja OS											8.054,61	38.224,93	46.279,54
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta – pp 231588													0,00
	konto 4025 – tekoče vzdrževanje													0,00

	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove – brez povečanja OS													0,00
1.8.	Druga dela v okviru javne službe – pp 231588													45.035,88
1.8.1	Druga dela na področju urejanja voda (DIIIP-i 2023)													
	konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove	45.035,88												45.035,88
	SKUPAJ – konto 4025	75.165,41	230.631,0 0	237.525,8 9	195.300,1 4	184.327,6 2	309.461,4 4	370.602,7 4	276.389,6 7	622.540,62	499.887,1 8	399.580,2 0	390.965,8 7	3.792.377,7 0
	SKUPAJ – konto 4205	45.035,88												45.035,88
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	75.165,41	230.631,0 0	237.525,8 9	195.300,1 4	184.327,6 2	309.461,4 4	370.602,7 4	276.389,6 7	622.540,62	499.887,1 8	399.580,2 0	390.965,8 7	3.837.412,5 8

OBMOČJE JADRANSKIH REK Z MORJEM

- 1 Poročilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiščih in ureditvah, ki se vpisujejo v vodni kataster

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev:

1 Naloge	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	56.741,02
1.1 Izdelava strokovnih podlag, ...	169.888,38
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	285.796,88
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	105.663,91
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	2.125,38
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	1.973.999,41
SKUPAJ pp 231463 in pp 231588	2.594.214,98
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	7.095,00
SKUPAJ pp 231462	7.095,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture - kohezija	-
SKUPAJ pp 231460	0,00
1.8.1 Izvedba drugih del na področju urejanja voda	235.124,13
1.10 Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije	65.000,00
SKUPAJ pp 231463 in pp 231588	320.535,82
SKUPAJ javna služba:	2.901.434,11

- 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti:

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev – VONU

V okviru novelacije, izdelave in vodenja podatkov in zbirk podatkov o vodni infrastrukturi koncesionar izvaja popis vodnih objektov, naprav in ureditev na povodju jadranskih rek z morjem, in sicer na vseh vodotokih s prispevno površino večjo od 10 km². Osnovnemu naboru predvidenih vodotokov na povodju jadranskih rek z morjem smo v dogovoru z DRSV dodali še dva vodotoka (Raša in Senožeški potok), zato so se s koncedentom uskladila potrebna finančna sredstva. Vnešeni podatki s strani koncedenta še niso bili v celoti pregledani in potrjeni.

V dogovoru z DRSV so se predvidena sredstva iz leta 2024, ki niso bila obračunana prenesla v leto 2025.

V okviru te postavke smo na p.p. 231588, NRP 511-05-0108 porabili 56.741,02 € z DDV. Sredstva so bila obračunana na podlagi izdanega računa.

1.1.1 Strokovna pomoč pri urejanju evidence

V programu dela javne službe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence hidrografije in vodnih zemljišč.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru							
Skupna vrednost v EUR						3.929,04	4.793,43
Materialni stroški v EUR							
Stroški dela (ure)					107	3.929,04	4.793,43
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII.	12 mesecev	36,72	1	36,72	44,80
5	1	VII.	12 mesecev	36,72	106	3.892,32	4.748,63

1.1.1 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR						14.569,20	17.774,43
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00*
Stroški dela (ure)					433	14.569,20	17.774,43
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	4	146,88	179,19
2	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	75	2.754,00	3.359,88
5	1	VII	12 mesecev	36,72	154	5.654,88	6.898,95
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	176	5.132,16	6.261,24
8	1	V	12 mesecev	23,34	0	0,00	0,00
9	1	VII	12 mesecev	36,72	24	881,28	1.075,16

1.1.2 Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Do sedaj izdelani obratovalni pravilniki vodne infrastrukture na območju koncesije so:

- Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade Mola,
- Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade Klivnik,
- Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade Vanganel,
- Načrt zaščite in reševanja za pregrado Mola,

Načrt zaščite in reševanja za pregrado Klivnik,
Načrt zaščite in reševanja za pregrado Vanganel.

V teku posodobitve je Pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade Vanganel.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost v EUR					3.011,04	3.673,47	
Materialni stroški v EUR					0,00	0,00*	
Stroški dela (ure)					82	3.011,04	3.673,47
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
2	1	VII	12 mesecev	36,72	82	3.011,04	3.673,47
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
5	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
8	1	V	12 mesecev	23,34	0	0,00	0,00
9	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00

1.1.3 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih so se izvajala na podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrževalna dela in za investicijsko vzdrževalna dela.

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, se je pripravljala in izdelovala tehnična dokumentacija za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju rednih vzdrževalnih del, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrževalnega dela in investicij v okviru Slada za vode RS.

V okviru tega programa se pripravlja oz. je že izvedena naslednja projektna in tehnična dokumentacija za:

- redna vzdrževalna dela,
- druga dela,
- investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist,
- programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
- idejne zasnove,
- izdelava PID-ov za izvedena dela.

Projektna oziroma tehnična dokumentacija je bila izdelana v skladu s posredovanimi navodili DRSV, Sektorja območja jadranskih rek z morjem.

Cilj tega projekta je:

- Priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo rednih vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.
- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za vso izdelano tehnično dokumentacijo in morebitne račune so se porabila sredstva v vrednosti 89.720,55 € brez DDV oz. 109.459,07 € z DDV.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost v EUR					34.949,76	42.638,71	
Materialni stroški v EUR					0,00	0,00*	
Stroški dela (ure)					1022	34.949,76	42.638,71
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	281	10.318,32	12.588,35
2	1	VII	12 mesecev	36,72	44	1.615,68	1.971,13
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	274	10.061,28	12.274,76
5	1	VII	12 mesecev	36,72	84	3.084,48	3.763,07
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	35	1.020,60	1.245,13
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	260	7.581,60	9.249,55
8	1	V	12 mesecev	23,34	26	606,84	740,34
9	1	VII	12 mesecev	36,72	18	660,96	806,37

Na tej postavki so bile obračunane tudi interne storitve 02-6100/2024, 02-6100/2024, 03-6100/2024, 04-6100/2024, 05-6100/2024, 06-6100/2024, 07-6100/2024, 08-6100/2024, 09-6100/2024, 10-6100/2024, 11-6100/2024, 12-6100/2024 v vrednosti 641,52 € brez DDV oz. 782,65 € z DDV.

1.1.4 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V letu 2024 se nadaljuje evidentiranje izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

V programu dela javne službe za leto 2024 so bila predvidena sredstva za evidentiranja rastišč ITV na prednostnih lokacijah:

- visokovodni zemeljski nasipi
- območja, kje so se izvajali večji gradbeni posegi v zadnjih treh letih
- območja, kjer so v tem letu predvidena večja gradbena dela

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

Skupna vrednost v EUR						146,88	179,19
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00*
Stroški dela (ure)					4	146,88	179,19
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
2	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
5	1	VII	12 mesecev	36,72	4	146,88	179,19
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
8	1	V	12 mesecev	23,34	0	0,00	0,00
9	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00

1.1.5 Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah smo pridobivali že v preteklosti, s popisom na terenu. Za popis teh žarišč odpadkov na terenu so na DRSV razvili metodologijo in mobilno aplikacijo (Survey 123), ki omogoča neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev:

1.1.7 Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						183,60	223,99
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00*
Stroški dela (ure)					5	183,60	223,99
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
2	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
5	1	VII	12 mesecev	36,72	5	183,60	223,99
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
8	1	V	12 mesecev	23,34	0	0,00	0,00
9	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00

1.1.6 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2024

Za izvedbo tega projekta je bila obračunana interna storitev 12-6100/2024 v vrednosti 349,92 € brez DDV oz. 426,90 € z DDV.

1.1.7 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2023-2024

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.1.7.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala.

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice:

1.2.1.1 Izvajanje JS

Naloge gospodarske javne službe na področju urejanja voda na vodnem območju povodja jadranskih rek z morjem Koper, so se v obdobju januar - december 2024 izvajale na podlagi:

- **Koncesijske pogodbe** o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za območje povodja jadranskih rek z morjem, št. 2555-19-430028, ki je bila podpisana dne 24.6.2019;
- **Letne pogodbe o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda** na območju jadranskih rek z morjem **št. 2561-24-430008** z dne 22.12.2023, v **skupni vrednosti 2.538.028,39 €**;
- Aneksa št. 1 k pogodbi št. 2561-24-430008 z dne 6.5.2024, **zaradi spremembe pooblaščenih nadzornikov s strani koncedenta, napake v zapisu v prvem členu ter zvišanja pogodbene vrednosti v znesku 77.466,85 EUR z DDV.**
- Aneksa št. 2 k pogodbi št. 2561-24-430008 z dne 30.10.2024, **zaradi spremembe transakcijskega računa koncesionarja ter pooblaščenega predstavnika in pooblaščenih nadzornikov na strani koncedenta.**
- Aneksa št. 3 k pogodbi št. 2561-24-430008 z dne 29.11.2024, **zaradi zvišanja pogodbene vrednosti v znesku 65.000,00 EUR z DDV.**
- **Pogodbe za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti** na območju jadranskih rek z morjem, **št. C2561-24-500018** z dne 27.09.2024, v **skupni vrednosti 403.036,86 €.**

1.2.1.2 Odkupi in odškodnine

V okviru izvajanja dela javne službe – vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ni bilo izplačanih odkupov.

Za odlov rib smo ribiškimi družinam izplačali odškodnino v višini 14.097,50 €.

1.2.1.3 Drugi akti

Drugi akti, pomembni za izvajanje javne službe iz leta 2023 so se nadaljevali v letu 2024 na podlagi:

- Aneksa št. 2 k pogodbi št. 2555-23-470008 z dne 19.12.2023, **zaradi podaljšanja pogodbenega roka izvedbe in dodanih/spremenjenih lokacij izvedbe;**

- Aneksa št. 2 k pogodbi št. C2555-23-490000 za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na področju urejanja voda – na območju jadranskih rek z morjem, z dne 29.11.2023, **zaradi podaljšanja pogodbenega roka izvedbe**;
- Aneksa št. 1 k pogodbi št. 2561-23-500023 z dne 22.12.2023, **zaradi podaljšanja pogodbenega roka izvedbe in spremembe šifre proračunske postavke**, v skupni vrednosti 358.765,74 € (od tega 41.689,00 € za leto 2024);
- Aneksa št. 2 k pogodbi št. 2561-23-500023 z dne 6.03.2024, **zaradi podaljšanja pogodbenega roka izvedbe in zvišanja sredstev**, v skupni vrednosti 438.765,74 € (od tega 121.689,00 € za leto 2024);
- Aneksa št. 2 k izvedbeni pogodbi za odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture na območju jadranskih rek z morjem za leto 2023, št. 2560-23-420052 z dne 29.12.2023, **zaradi podaljšanja pogodbenega roka izvedbe**.

1.2.1.4 Poročilo o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih ter ogroženih območjih, nastalih v času opravljanja koncesije

1.2.1.5 Poročilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter ureditve

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda,
- koordiniranje dela in vodenje GJS.

Za izvedbo tega projekta je bilo v okviru p.p. 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:

1.2. Spremljanje stanje vodne infrastrukture							
Skupna vrednost v EUR						231.256,26	282.132,64
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00*
Stroški dela (ure)					6811	231.256,26	282.132,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	1470	53.978,40	65.853,65
2	1	VII	12 mesecev	36,72	473	17.368,56	21.189,64
3	1	VII	12 mesecev	36,72	265	9.730,80	11.871,58
4	1	VII	12 mesecev	36,72	849	31.175,28	38.033,84
5	1	VII	12 mesecev	36,72	829	30.440,88	37.137,87
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	1149	33.504,84	40.875,90
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	425	12.393,00	15.119,46

8	1	V	12 mesecev	23,34	519	12.113,46	14.778,42
9	1	VII	12 mesecev	36,72	832	30.551,04	37.272,27

Na tej postavki so bile obračunane tudi interne storitve 01-6100/2024, 02-6100/2024, 03-6100/2024, 06-6100/2024, 09-6100/2024, 10-6100/2024, 11-6100/2024 v vrednosti 3.003,48 € brez DDV oz. 3.664,25 € z DDV.

1.2.1.6 Prijave inšpekcijskim službam

V obdobju januar - december 2024 je bilo inšpekcijskim službam prijavljenih 21 kršitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiščih in objektih vodne infrastrukture. Prikazane so v tabeli 3.2.

2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih po letnem programu del

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture

Na povodju jadranskih rek z morjem se izvaja obratovanje naslednjih objektov vodne infrastrukture:

- pregrada Mola,
- pregrada Klivnik,
- pregrada Vanganel,
- vrečasti jezovi na Rižani,
- zapornični objekti na vtoku v Razbremenilnik Rižane – Ara,
- zapornica na kanalu 22.

V nadaljevanju podajamo podrobnejši opis vodne infrastrukture:

Pregrada Mola

Pregrada Mola je zgrajena v dolini vodotoka Molja pri vasi Soze, približno 5 km dolvodno od pregrade Klivnik. Zgrajena je bila v letu 1978. Pregrada je slojevita, kombinirana zemeljska-skalometna s centralnim zemeljskim delom in s skalometno oblogo na zračni in vodni strani. Zemeljski del ima tudi tesnilno funkcijo, tako da pregrada nima posebnega tesnilnega jedra. Pregrada je temeljena v celoti na flišnih plasteh. Pod pregrado v vzdolžni smeri poteka tesnilna, injekcijska zavesa (globine 8 do 10 m pod tesnilnim zobom) s tesnilnim zobom v betonu, globine 2 m. Centralni, zemeljski, del je v spodnji tretjini iz meljastega materiala, v vrhnjem delu ga zamenjuje glina. Celotni volumen vgrajenega materiala v pregrado znaša okoli 40.000 m³ – od tega predstavlja zemeljski material 54 %, skalomet 41 % in preostanek filtrni material. Po kroni pregradnega nasipa poteka poteka 3m široka utrjena makadamska pot – cesta V. Bukovica-Mandrgovec-Soze.

Zaradi zagotavljanja ustreznega spremljanja stanja pregrad, predpisanega tudi s strani zakonodaje se je začelo z ureditvijo tudi le-te. V ta namen so se izdelale vrtine za opazovanje in nakup seizmolške opreme.

Skladno s pravilnikom za obratovanje in vzdrževanje pregrade se izvajajo aktivnosti obratovanja in vzdrževanja (našteto že zgoraj), vodi se dnevnik aktivnosti, mesečno se DRSV podajo poročila.

Pregrada Klivnik

Akumulacija Klivnik je namenski vodnogospodarski objekt na povodju Notranjske Reke. Pregrada Klivnik se nahaja JZ od Ilirske Bistrice pri naselju Zalči, dolini vodotoka Klivnik, približno 1 km gorvodno od sotočja Klivnika in Mole, pritoka reke Reke, na poti proti kraju Podgrad. Nastala je z zaježitvijo potoka Klivnik, ki je levi pritok Molje. Pregrado so začeli graditi leta 1984, dograjena je bila 1987 in prva polnitev

izvedena v letu 1988. Na Molji je bila leta 1979 že zgrajen zadrževalnik Mola. Pregrada zadrževalnika Klivnik spada med nasute zemeljske pregrade.

Akumulacija Klivnik je bila zgrajena za zagotovitev vode za bogatenje nizkih pretokov Notranjske Reke in s tem delno biološko aktiviranje Notranjske Reke nizvodno od Ilirske Bistrice, kar ima učinek na celoten tok do Škocjanskih jam in za zadrževanje in sploščanje visokega vala. Osnovne funkcije zadrževalnika so naslednje zadrževanje poplavnega vala v prerezu pregrade Klivnik in zmanjšanje poplav v dolini Mole in Reke, omogočanje bogatenje Reke, možnosti turističnega ribolova in možnost zagotavljanja tehnološke vode.

Po kroni pregradnega nasipa poteka cesta Zalči - Tominje.

Zaradi zagotavljanja ustreznega spremljanja stanja pregrad, predpisanega tudi s strani zakonodaje se je začelo z ureditvijo tudi le-te. V ta namen so se izdelale vrtine za opazovanje in nakup seizmolške opreme.

Skladno s pravilnikom za obratovanje in vzdrževanje pregrade se izvajajo aktivnosti obratovanja in vzdrževanja (našteto že zgoraj), vodi se dnevnik aktivnosti, mesečno se DRSV podajo poročila.

Pregrada Vanganel

Pregrada Vanganel je bila zgrajena leta 1964 in se nahaja v dolini Bavškega potoka, približno 500 m južno od naselja Vanganel, ob lokalni cesti Vanganel – Marezige. Zgrajena je bila z namenom zadrževanja visokovodnega vala Bavškega potoka in zmanjšanja visokovodnega vala Badaševice, zagotavljanja namakalne vode ter zagotavljanja biološkega minimuma Bavškega potoka in Badaševice, nudi pa tudi možnost športnega ribolova.

Pri obratovanju akumulacije Vanganel se upošteva obstoječi pravilnik o obratovanju. Skladno s pravilnikom se v času napovedanih obilnejših padavin izvaja predpraznjenje akumulacije, v času sušnih obdobij pa se izvaja bogatenje Bavškega potoka in Badaševice. Redno se odčitava podatke o stanju vodostaja v akumulaciji in v iztočnem kanalu, kar se zapisuje v dnevnik obratovanja, ki se vodi v digitalni obliki. Na podlagi dnevnika se pripravljajo mesečna poročila. V okviru obratovanja se redno testira delovanje agregata, ki služi za napajanje elektromotorja talnega izpusta, s katerim se uravnava vodostaj v akumulaciji. V okviru obratovanja se izvaja tudi redne vizualne preglede pregrade, akumulacije in njene okolice.

Objekti na Rižani

Vodnogospodarski objekti na Rižani so bili zgrajeni z namenom zagotavljanja poplavisne varnosti vzdolž spodnjega toka Rižane in za potrebne namakanja kmetijskih površin. Obsegajo tri mehke jezove in zapornični sistem pred razbremenilnikom.

Redno se preverja pravilno delovanje zapornic. Za objekte trenutno ni sprejetega pravilnika o obratovanju (priprava podlag). Vsi trije mehki jezovi so spuščeni na minimum, kar zagotavlja največjo pretočnost Rižane. Za vzdrževanje jezov se je pokazal problem v zelo visokih stroških za obnovo in vzdrževanje, prav tako v Sloveniji ni več vzdrževalca za te naprave.

Ob visokih vodah se del vode razbremenjuje v razbremenilnik – Aro. Obratovanje pa je vezano na vodostaj v Škocjanskem zatoku, zato se sodeluje s predstavnikom KP Škocjanski zatok. Sistem zapornic je možno spremljati in upravljati tudi na daljavo.

Na vseh treh mehkih jezovih se spremlja vodostaj reke Rižane in se vodi dnevnik obratovanja v digitalni obliki. Mesečno se pripravlja poročila o stanju in obratovanju objektov.

Zapornični objekti na vtoku v Razbremenilnik Rižane – Ara

Razbremenilnik Ara je razbremenilnik visokih voda iz reke Rižane. Rižana teče po kanalu do zaporničnih objektov na izlivu v brakično laguno Škocjanskega zatoka.

V letu 2020 se je izvedla sanacija lesenega praga s fiksnim prelivom, ki preprečuje vdor slane vode v Ara.

V letu 2021 se je izvedla sanacija visokovodnega nasipa na desnem bregu na izlivnem odseku razbremenilnika Rižane. Z izvedenimi deli se je zagotovila poplavna varnost rezervata Škocjanski zatok in preprečilo pronicanje vode in zamakanje poti.

Za izvedbo tega projekta je bil iz p.p. 231463 porabljen naslednji obseg sredstev:

1.3.1. Obratovanje							
Skupna vrednost v EUR						45.149,58	55.082,49
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00*
Stroški dela (ure)					1675	45.149,58	55.082,49
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
2	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
3	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	36,72	0	0,00	0,00
5	1	VII	12 mesecev	36,72	51	1.872,72	2.284,72
6	1	VI/1	12 mesecev	29,16	576	16.796,16	20.491,32
7	1	VI/2	12 mesecev	29,16	0	0,00	0,00
8	1	V	12 mesecev	23,34	897	20.935,98	25.541,90
9	1	VII	12 mesecev	36,72	151	5.544,72	6.764,56

Na tej postavki so bile obračunane tudi eksterne storitve v vrednosti 20.353,28 € brez DDV oz. 24.831,00 z DDV.

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

Za izvedbo tega projekta je bil na p.p 231463 porabljen naslednji obseg sredstev:

1.4.1. Pripravljenost na domu (10 % od urne postavke)							
Skupna vrednost v EUR						385,21	469,96
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00
Stroški dela (ure)					127	385,21	469,96
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	12 mesecev	3,67	0	0,00	0,00
2	1	VII	12 mesecev	3,67	0	0,00	0,00
3	1	VII	12 mesecev	3,67	0	0,00	0,00
4	1	VII	12 mesecev	3,67	0	0,00	0,00
5	1	VII	12 mesecev	3,67	16	58,75	71,68
6	1	VI/1	12 mesecev	2,92	32	93,31	113,84
7	1	VI/2	12 mesecev	2,92	31	90,40	110,28
8	1	V	12 mesecev	2,33	16	37,34	45,56

9	1	VII	12 mesecev	3,67	16	58,75	71,68
10	1	VI/1	12 mesecev	2,92	16	46,66	56,92

Na tej postavki je bila obračunana tudi interna storitev 06-6100/2024 v vrednosti 93,31 € brez DDV oz. 113,84 € z DDV.

2.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

V obdobju januar – december 2024 je bil na p.p. 231463 porabljen naslednji obseg sredstev:

1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	
Naloga/poglavje	Vrednost v € (z DDV)
1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture	228.830,00
1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.717.805,44
1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	27.363,97
Skupaj	1.973.999,41

2.2.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

V okviru letnega programa so se dela izvajala na pregradi Mola, Klivnik in Vanganel, na vrečastih jezovih in zaporničnih sistemih na Rižani ter glede na potrebe na posameznih prodnih zadrževalnikih.

2.2.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč.

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

Dela so se izvedla prednostno na že lani izvajanih lokacijah na način predlagan s strani ZRSVN.

Dela so se izvedla na naslednjih lokacijah:

REKA REKA

- Ambrožič
- Stružnik
- dolvodno od Valenčičevega jezu
- Gornja Bitnja – hišna št. 2
- Gornja Bitnja – hišna št. 11
- Gornja Bitnja – Mlaka
- gorvodno od Bridovca
- Cerkenikov mlin
- Dujčev mlin

MOLJA

- v.p. Zarečica

2.2.4 Vzdrževanje strug v območju vodomernih postaj

Dela se niso izvajala.

2.3 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V okviru razpoložljivih sredstev na p.p. 231462 so se izvedla vzdrževalna dela po programu 98/24-AG vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu:

- Regulacija 7-11 Ankaranski hudournik 1,
- Regulacija 7-9 Dekanski hudournik 1 - desno,
- Regulacija 7-8 Dekanski hudournik 2 - desno,
- Regulacija 7-8a Dekanski hudournik 2 - levo.

Sočasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so tangirali ali ogrožali varnost avtocestne infrastrukture.

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoče vzdrževanje vodotokov na območju AC A1- Koper-Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica - Pesnica.

V letu 2024 so se v sklopu te naloge, glede na razpoložljiva sredstva, izvedle košnje, selektivni posek dreves, odstranitev prekomerne obrežne vegetacije in naplavin ter plavja iz profila struge Dobrenjskega potoka v Spodnjem Dobrenju in Polanskem potoku – med železnico in AC.

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	
Naloga/poglavje	Vrednost v € (z DDV)
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	7.095,00
Skupaj	7.095,00

Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462.

2.4 Izvedba drugih del na področju urejanja voda

Izvedba dodatnih del na področju urejanja voda za leto 2023 se je nadaljevala v letu 2024 in izvajala na podlagi samostojne pogodbe – navedena pod točko 1.2.1.3 tega poročila:

- Pogodbe za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda – na območju jadranskih rek z morjem, št. 2555-23-470008 z Aneksom št. 1 in 2

Dodatna dela – DIIP 2020-24 – za leto 2023 so definirana v Letnem programu dela 2023, vendar so bila izvedena in financirana na podlagi samostojne pogodbe.

Dela, ki so se izvajala še v letu 2024:


Šifra ukrepa	Občina	IME OBJEKTA	Inventarna št.	izvedeno v l. 2023	Aneks št. 2 - izvedeno v l. 2024	Skupaj po pogodbi	faza izvedbe
KP181008	Ilirska Bistrica	Povezovalni kanal AK Klivnik - AK Mola	12523055985, 12523056160	124.456,32	24.158,20	148.614,52	končana dela
KP181022	Koper	Zasedski potok – pritok Osapske reke	2523055060, 2523051822, 2523055061, 2523051823, 2523055062, 2523051824, 2523051825, 2523055063	0,00	38.444,18	38.444,18	končana dela
KP181031	Divača	Senožeški potok	2523055998	36.632,45	172.521,75	209.154,20	končana dela
SKUPAJ DIIP '23:				161.088,77	235.124,13	396.212,90	

3 Poročilo o stanju povečane stopnje ogroženosti


- Dogodek 30. – 31. maj 2024

Na območju jadranskih rek z morjem so se od 30. do 31.5.2024 pojavljale nevihte z močnimi nalivi, ponekod tudi nevihtni vetrovni piš. V noči na 1. junij pa se je vremensko dogajanje umirilo.

Močno deževje je botrovalo porastu hudournikov. Voda je v Kastelcu zalivala stanovanjske hiše in dvorišča. V Bošamarinu je voda odnesla del cestišča, ki je povezan z mostom. Kar nekaj težav je bilo tudi v Olmu in Šalari. Sprožilo se je tudi nekaj zemljine na vozišča, v Krkavčah se je porušil podporni zid, sunek vetra pa je porušil drevo. Posledice so odpravljali gasilci Obalne gasilske zveze, poklicni gasilci, delavci komunale in cestnega podjetja (vir: SPIN).



Premik padavin 30.5.2024 na območju Slovenije (3 urne kumulative)




Premik padavin na območju Slovenije (do 12h) 31.5.2024 (vir: ARSO)

Za dan 30.5. in 31.5. je bilo odrejeno dežurstvo za povečano stopnjo ogroženosti.


V četrtek je del hudournikov in zalednih voda poplavelo vasi ali posamične objekte. Reke in večji potoki kljub zelo povišanem vodostaju niso prestopili bregov. V petek so bili opravljeni ogledi kritičnih lokacij in hudournikov.

- Dogodek 10. – 11. junij 2024

Krajevne plohe in nevihte so nastajale že v noči z 9. na 10. junij, nevihtna dejavnost pa se je zjutraj od zahoda in juga prehodno okrepila. Sredi dopoldneva je nevihtna dejavnost ugašala in znova oživila zgodaj popoldne v severovzhodni Sloveniji ter čezmejnih območjih. Sredi popoldneva je v večjem delu Slovenije dež prenehal. V drugi polovici noči, 11. junija je v južni polovici Slovenije še vedno pogosto deževalo, a padavine niso bile obilne. Popoldne se je težišče padavin na Primorskem selilo severneje.



Hidrološka napoved za 10.6.2024 (vir: ARSO)



Kumulativa padavin za obdobje 10.6. do 11.6.2024 (vir: ARSO)


10.6. je v občini Postojna poplavelo več cest in objektov. 11.6. je v občini Sežani na relaciji Štjak – Dolenje bilo podrto drevo (vir: ARSO).

Ob pregledu terena nismo zaznali poškodb na priobalnih zemljiščih in vodni infrastrukturi, na nekaterih lokacijah so se pojavile naplavine in plavje. Vodotoki so ostali v svojem koritu, razen Stržen v Rakitniku je rahlo prelival.

- Dogodek 12. september 2024


V zahodni Sloveniji so se 11. septembra zjutraj že pojavljale posamezne plohe, nekaj ploh je nastalo tudi popoldne.


V drugi polovici noči na četrtek, 12. septembra, so se padavine pomikale nad osrednjo Slovenijo, medtem pa so na jugozahodu države nastajale tudi nevihte z nalivi in močnejšimi sunki vetra (do 26 m/s na piranski boji in 18 m/s na portoroškem letališču). Proti jutru se je nad severom Istre in Jadranskim morjem vzpostavila nevihtna linija, ki se je obnavljala do 11. ure dopoldne. Sprva je linija skoraj mirovala, zato je ponekod ob morju v dveh, treh urah padla zelo velika količina dežja. Nevihtna linija se je nadaljevala v širši pas večinoma zmernih padavin od osrednje proti severovzhodni Sloveniji.



Podatki samodejnih hidroloških postaj 12.09.24, ob 12:00 (vir: ARSO)

Dež se je nadaljeval v noč na petek, 13. septembra, a se je jakost padavin v splošnem zmanjševala in do jutra je dež na zahodu ponehal





Kumulativa padavin od 11.9.2024 zjutraj do 14.09.2024 zjutraj

3.1 Izvedeni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti

30. - 31. maj 2024

Opravljeni terenski ogledi – Pjažentin in pritoki, Rižana pri vodomerni postaji Kubed, Kastelec, AK Vanganel, MJ II, AK Klivnik, AK Mola, Raša, Reka Reka, Neimenovani prtok Molje v Zaličih, Senožeški potok v Senožeah, Brejščkov potok, Posrtev, Rižana – Kubed, Drnica, Fazan; **posledice visokovodnih voda:** odložene naplavine in plavje, erozijske poškodbe brežin, poškodovana bankina, zamašeni obcestni kanal in prepusti na dostopni cesti do AK Klivnik, zamašen levi pritok iztočnega kanala Klivnik, poplavljanje stanovanjskih objektov, kmetijskih površin in cestne infrastrukture; **prizadete občine:** Koper, Ilirska Bistrica.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno škode.

10. - 11. junij 2024

Opravljeni terenski ogledi – Drnica, Potok Olmo, hudournik Mehanotehnika Izola, Strunjanski potok, hudournik v Žusterni, reka Rižana s pritoki, pregrada Vanganel, Badaševica, Pjažentin, Nigrinjan, Stržen, Pivka, Nanoščica, Močilnik; **posledice visokovodnih voda:** naplavine in plavje; **prizadete občine:** Postojna

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo.

12. september 2024

Opravljeni terenski ogledi – akumulacija Vanganel, porečje Badaševice (Badaševica, Pjažentin, Potok – pritok Pjažentina, Pradišjol, Nigrinjanski potok, Vrgalovec, Manžan I (Žleb), Manžan II (Suhi želb), Čenturski potok, Bavški potok, Cerej, neimenovani pritok Cereja, neimenovani pritok Badaševice), porečje Drnice (Drnica, Piševac, Stari studenec), porečje Dragonja (Dragonja, pritok Brnjica, Škrbanja, Feneda/Krkavški potok, pritoki Dragonje – Krog, Ropača, Draga, Supot, na Škrlinah, pritoki Rokave – na Škrlinah, Žedeka, Zvroček), porečje Rižane (Kanal 22, Rižana – razbremenilnik, Rižana, Dekanski

potok, Globoki potok), porečje Osapske reke (Škofijski potok, Fagarolo, Podlaze v Osapski dolini, Trnovšca, Praprošče, Podravje/Gabrski potok, Zajurkovec, pritok Osapske reke – Karinara), manjši pritoki obalnega morja (Jernejski potok, Ankaranski hudournik I, Ankaranski obrobni kanal); **posledice visokovodnih voda**: poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kmetijskih površin in cestne infrastrukture, poškodbe na obrežnih zavarovanjih, erozijske poškodbe, odložene naplavine in plavje, razlitje kurilnega olja (ni odtok v vodotok), prelivanje preko visokovodnih nasipov, porušeni stopenjski prag; **prizadete občine**: Koper, Piran, Izola.

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poročilo z oceno škode.

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je bila sklenjena naslednje pogodba za dogodek:

- 12. september 2024, pogodba št. C2561-24-500018 z dne 27. 9. 2024 v višini 403.036,86 €.

Spremljanje stanje izrednih dogodkov smo obračunali v okviru planske postavke 1.2 spremljanje vodne infrastrukture, medtem ko izvajanje del preko delovnega časa v planski postavki 1.4.2, kar prikazuje spodnja tabela.

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti							
Skupna vrednost v EUR						1.088,64	1.328,14
Materialni stroški v EUR						0,00	0,00
Stroški dela (ure)					35	1.088,64	1.328,14
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	4	146,88	179,19
2	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	0	0,00	0,00
3	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	0	0,00	0,00
4	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	0	0,00	0,00
5	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	5	183,60	223,99
6	1	VI/1	Izven delovnega časa	29,16	26	758,16	924,96
7	1	VI/2	Izven delovnega časa	29,16	0	0,00	0,00
8	1	V	Izven delovnega časa	23,34	0	0,00	0,00
9	1	VII	Izven delovnega časa	36,72	0	0,00	0,00

Na tej postavki so bile obračunane tudi interne storitve 09-6100/2024 v vrednosti 174,96 € oz. 213,45 € z DDV.

3.2 Poročilo o drugih izrednih dogodkih

V obravnavanem obdobju ni bilo zabeleženih drugih izrednih dogodkov.

4 Poročilo o zabeleženih izrednih hidroloških stanjih:

4.1 Zabeležena izredna hidrološka stanja

V obravnavanem obdobju nismo zabeležili izrednih hidroloških stanj.

4.2 Poročilo o odvzetih količinah naplavin:

Skupna odvzeta količina naplavin v obdobju od januarja do decembra znaša 27.773,44 m³, od tega se je 20.478,09 m³ uporabilo za potrebe operativne izvedbe del znotraj GJS (vgradnja v erozijske poškodbe, nadvišanje brežin,...), preostanek (7.295,35 m³) je bilo odpeljano na deponije.

5 Zaključno poročilo - tabele:

5.1 Zaključno poročilo

V okviru del in nalog GJSUV za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za območje povodja Jadranskih rek z morjem, št. 2555-19-430028 z dne 24. 6. 2019 in Letno pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju jadranskih rek z morjem, št. 2561-24-430008 z dne 22. 12. 2023 in Aneksi 1 - 3, je bila realizacija 99,47 % od pogodbene vrednosti (razlog razlike od pogodbene vrednosti je nerealiziran ostanek sredstev na popisu VONU, ki se je v dogovoru s koncedentom prenesel v naslednje leto).

V letu 2024 smo dokončali dela iz naslova DIIP'23 po aneksu št. 2 v višini 210.978,24 €, s čimer je bila 100 % pogodbena realizacija.

Prav tako so se v tem poročevalskem letu nadaljevali izredni ukrepi november '23 ter sanacijski program '23 za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na povodju jadranskih rek z morjem. Opisi izvedenih del niso predmet tega poročila.

Zaradi intenzivnih in ponavljajočih se izrednih dogodkov se kažejo velike potrebe po vzdrževalnih in sanacijskih delih na vodotokih vzdolž celega območja jadranskih rek in morja. Poškodbe brežin, usadi, zaprodenost in zaraščenost vodotokov se iz leta v leto povečujeta ter stopnjujeta poplavno ogroženost okoliških površin. Poškodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzročajo vse pogostejše visoke vode, velikokrat ostanejo nesaniirane, zato se vse bolj povečujejo in zahtevajo vedno višja sredstva za sanacijo.

5.2 Tabele

Tabela: Dinamika porabe sredstev na povodju jadranskih rek z morjem za leto 2024

Št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - p.p. 231463, 231588													226.629,40
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU												56.741,02	56.741,02
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.		358,39	582,38	671,98	313,59	313,59	537,58	582,38		985,56	447,98		4.793,43
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	806,37	492,78	671,98	1.470,44	4.381,02	3.062,10	2.516,62	714,14	1.179,25	358,39	1.449,36	671,98	17.774,43
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami					89,60						2.239,92	1.343,95	3.673,47
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	2.441,51	12.200,98	4.362,16	8.941,89	8.271,82	13.660,80	13.461,08	8.096,70	15.423,11	3.667,98	16.845,94	35.443,00	142.816,97
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih										179,19			179,19
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih											223,99		223,99
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2019-2024												426,90	426,90
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019													0,00
1.1.9.1	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov													0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - p.p. 231463													285.796,88

1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	25.359,26	21.618,30	25.331,23	25.725,70	24.666,50	28.991,23	25.367,09	15.873,57	31.070,47	27.856,33	22.560,02	11.377,18	285.796,88
1.2.1	Sprotno ažuriranje popisa objektov VONU in vnos novih objektov													0,00
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - p.p. 231463													105.663,91
1.3.1	Obratovanje	4.820,440	4.576,620	5.793,518	6.733,230	4.280,909	5.363,750	7.419,660	6.310,130	5.975,780	5.691,640	5.256,558	17.691,240	79.913,49
1.3.2	Dežurstvo	3.056,644	2.330,828	2.437,495	2.352,444	2.036,475	2.133,888	2.012,880	2.082,808	2.248,514	2.096,590	2.053,410	908,446	25.750,42
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - p.p. 231463													2.125,38
1.4.1.	Pripravljenost na domu						224,13	245,83		113,84				583,79
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	298,81					811,07		-184,93	616,64				1.541,59
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - p.p. 231463													1.973.999,41
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													228.830,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje				7.963,79	93.234,33	20.091,45	17.847,94		18.695,01	58.223,48	7.531,04	5.242,95	228.830,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													1.717.805,44
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	47.122,86	106.906,09	161.218,88	35.519,81	111.470,72	181.459,61	121.262,02	185.367,45	245.580,21	183.501,35	168.900,15	169.496,29	1.717.805,44
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.5.3	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													27.363,97
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje							18.790,78	2.857,73	2.857,73	2.857,73			27.363,97
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - p.p. 231462													7.095,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje								7.095,00					7.095,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00

1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje													0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.8.1	Izvedba drugih del na področju urejanja voda DIIP 23 - p.p. 231588													235.124,13
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	39.437,54	75.544,99	59.507,33	31.963,56	24.889,61	3.781,10							235.124,13
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
1.10	Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije - p.p. 231463													65.000,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje												65.000,00	65.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS													0,00
	SKUPAJ - konto 4025	123.343,44	224.028,98	259.904,97	121.342,84	273.634,57	259.892,71	209.461,48	228.794,98	323.760,56	285.418,24	227.508,37	364.342,96	2.901.434,11
	SKUPAJ - konto 4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	123.343,44	224.028,98	259.904,97	121.342,84	273.634,57	259.892,71	209.461,48	228.794,98	323.760,56	285.418,24	227.508,37	364.342,96	2.901.434,11

INFRA – OBMOČJE SPODNJE SAVE

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.

V obdobju januar – december 2024 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu:

- zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, ...);
- monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
- vzdrževanja črpališč, ki še niso predana (Črpališče Brestanica HE KK);
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin, enkratna košnja;
- odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
- čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje podjetje HESS d.o.o., v sprejeti liniji vzdrževanja pretočnih akumulacijskih bazenih HE. Nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven linije vzdrževanja (ki je bila določena na primopredaji pretočnih akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS) priobalnega območja v lasti RS in upravljanju DRSV, MNVP-RS na območju koncesije za izkoriščenje vodnega potenciala na spodnji Savi.

HE BOŠTANJ

V obdobju januar – december 2024 se je izvajala enkratna košnja izlivnih delov pritokov in na zemljiščih, ki niso v območju vzdrževanja HESS d.o.o. ter bila odkupljena v sklopu projekta izgradnje (v nadaljevanju na preostalih površinah).

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2024 znašala 28.407,72 EUR brez DDV.

HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih. Košnja na pritokih in na preostalih površinah se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izvedla enkrat. V mesecu novembru so se čistili zadrževalniki na Impoljskem in Vranskem potoku. Zavarovala se je tudi vodna infrastruktura

Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS, d.o.o. 1.9.2020. Preostala je obveznost vzdrževanja na pritokih in na preostalih zemljiščih (RO Blanca, Loško polje in druga zemljišča izven vodne linije), kjer se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar – december 2023 znašala 47.649,66 EUR brez DDV.

HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in odsekih, ki niso bili predane, t.j. dolvodno od HE Krško do starega mostu čez reko Savo, zajezna površina Brestaniškega potoka in črpališču Spodnji grad Brestanica, dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Spodnji grad Brestanica, servis črpalk in agregata, zamenjava krmilne omarice, plačilo upravljalca in električne energije.

Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu.
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin.
- Čiščenje zadrževalnikov na pritoki, Kladje, Žekovec, Škocjanski, Presladolski, Bobnič, Petelinski in Leskovški potok.
- Enokratna košnja LB 12-LB 15b.

S 1.1.2025 bo predano črpališče Spodnji grad Brestanica. Vsa preostala priobalna zemljišča vzdržuje INFRA d.o.o.. Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. Prav tako niso predani odseki ob bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b. V letu 2025 se je pokosil samo odsek LB12-LB15b, na katerem so se pred tem odstranili nanosi lesa in komunalnih odpadkov.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2024 znašala 44.790,83 EUR brez DDV.

HE BREŽICE

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja košnje na NH in visokovodnih nasipih v Krški vasi ter zavarovanje bazena in vodnih ureditev.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2024 znašala 164.937,30 EUR.

HE MOKRICE

V obdobju januar – december se je izvajala košnja visokovodnih nasipov v mesecu novembru, ko so bila razporejena finančna sredstva iz poslovanja j.p. Infra.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2024 znašala 9.708,14 EUR brez DDV.

Tabela 1 – Seznam izvedenih vzdrževalnih del v letu 2024

zap. št.	občina	vodotok	izvedena dela
OBMOČJE MURE			
1	Murska Sobota	Ledava	I, II in III košnja reke Ledave skozi M.Sobota
2	Murska Sobota	Razbremenilnik Ledave	I, II in III košnja razbremenilnega kanala Ledava-Mura
3	Murska Sobota	Potok Dobel	I in II košnja potoka Dobel
4	Murska Sobota	Puconski potok	I in II košnja Puconskega potoka
5	Murska Sobota	Ledava	I in II košnja reke Ledave
6	Murska Sobota	Mokoš	Vzpostavitev pretočnega profila potoka Mokoš od Satahovec (most v vasi) dolvodno do mostu na AC
7	Lendava	Ledava	I, II in III košnja reke Ledave skozi Lendavo
8	Lendava	Ledava	I in II košnja reke Ledave
9	Lendava	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg
10	Lendava	Kobiljski potok	I košnja Kobiljski potok AC Program
11	Lendava	Kobiljski potok	I košnja Kobiljski potok
12	Lendava	Kopica	I in II košnja potoka Kopica
13	Lendava	Bukovnica	I in II košnja potoka Bukovnica
14	Lendava	Zadrževalnik Radmožanci	I, II in III košnja Zadrževalnik Radmožanci
15	Ljutomer	Ščavnica	I, II in III košnja reke Ščavnice skozi mesto Ljutomer
16	Ljutomer	Ščavnica	I, II košnja reke Ščavnice
17	Ljutomer	Razbremenilnik Ščavnice	I, II in III košnja razbremenilnika Ščavnice
18	Ljutomer	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
19	Ljutomer	AK Gajševci	I, II in III košnja akumulacije Gajševci
20	Ljutomer	Kozarica	I in II košnja potoka Kozarica
21	Ljutomer	Lipnica ob AK	I in II košnja Lipnice ob AK Gajševci
22	Ljutomer	Turja	I in II košnja potoka Turja
23	Razkrižje	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
24	Razkrižje	Ščavnica	I, II košnja reke Ščavnice
25	Križevci pri Ljutomerju	Turja	I in II košnja potoka Turja
26	Križevci pri Ljutomerju	Kozarica	I in II košnja potoka Kozarica

27	Križevci pri Ljutomerju	Ščavnica	I, II košnja reke Ščavnice
28	Križevci pri Ljutomerju	AK Gajševci	I, II in III košnja akumulacije Gajševci
29	Križevci pri Ljutomerju	Zadrževalnik Bolehnečici	I, II in III košnja zadrževalnika Bolehnečici
30	Križevci pri Ljutomerju	Lipnica ob AK	I in II košnja Lipnice ob AK Gajševci
31	Križevci pri Ljutomerju	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
32	Veržej	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
33	Radenci	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
34	Radenci	Boračevski potok	I in II košnja Boračevskega potoka
35	Radenci	Boračevski potok	Sanacija poškodb na Boračevskem potoku v naselju Radenci
36	G. Radgona	VVN reke Mure d.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure desni breg
37	G. Radgona	Plitvica	I in II košnja potoka Plitvica
38	Apače	Plitvica	I in II košnja potoka Plitvica
39	Sveti Jurij Ob Ščavnici	Zadrževalnik Bolehnečici	I, II in III košnja zadrževalnika Bolehnečici
40	Sveti Jurij Ob Ščavnici	Ščavnica	I, II košnja reke Ščavnice
41	Sveti Jurij Ob Ščavnici	AK Blaguš	I in II košnja AK Blaguš
42	Tišina	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg
43	Tišina	Kučnica	I in II košnja Kučnice
44	Tišina	Ledava	I in II košnja reke Ledave
45	Puconci	Puconski potok	I in II košnja Puconskega potoka
46	Puconci	Predanovski potok	I in II košnja Predanovskega potoka
47	Puconci	Ledava	I in II košnja reke Ledave
48	Beltinci	Črnc	I in II košnja potoka Črnc
49	Beltinci	Dobel	I in II košnja potoka Dobel
50	Beltinci	Ledava	I in II košnja reke Ledave
51	Beltinci	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg
52	Dobrovnik	Bukovnica	I in II košnja potoka Bukovnica
53	Dobrovnik	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg
54	Turnišče	Ledava	I in II košnja reke Ledave
55	Moravske Toplice	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg

56	Moravske Toplice	Martjanski potok	I in II košnja Martjanskega potoka
57	Moravske Toplice	potok Lipnica	I in II košnja potoka Lipnica
58	Moravske Toplice	Ledava	I in II košnja reke Ledave
59	Moravske Toplice	Sukičev potok	I košnja Sukičevega potoka
60	Moravske Toplice	Tešanovski potok	I košnja Tešanovskega potoka
61	Hodoš	AK Hodoš	I, II in III košnja AK Hodoš
62	Cankova	Kučnica	I in II košnja Kučnice
63	Cankova	Ledava	I in II košnja reke Ledave
64	Cankova	AK Ledavsko jezero	I, II in III košnja AK Ledavsko jezero
65	Rogašovci	Kučnica	I in II košnja Kučnice
66	Rogašovci	Ledava	I in II košnja reke Ledave
67	Rogašovci	AK Ledavsko jezero	I, II in III košnja AK Ledavsko jezero
68	Kuzma	Lukaj potok	I košnja Lukaj potok
69	Črenšovci	VVN reke Mure l.b.	I in II košnja visokovodnega nasipa reke Mure levi breg
70	Lendava	Ledava	Odstranitev naplavin, izvedba obrežnega zavarovanja na reki Ledavi v Benici
71	Lendava	Zadrževalnik Radmožanci	Vzdrževalna dela na komandni hišici na zadrževalniku Radmožanci in gramoziranje poti
72	Lendava	Ginja	Vzdrževalna dela na zapornici Ginja
73	Murska Sobota	Ledava	Izvedba obrežnega zavarovanja na Ledavi (most Rakičan)
74	Murska Sobota	Razbremenilnik Ledave	Vzdrževalna dela na zapornici M.Sobota
75	Križevci pri Ljutomerju	AK Gajševci	Vzdrževalna dela na komandni hišici na AK Gajševci
76	Križevci pri Ljutomerju	Zadrževalnik Bolehnečici	Vzdrževalna dela na komandni hišici na zadrževalniku Bolehnečici
77	Sveti Jurij Ob Ščavnici	Zadrževalnik Bolehnečici	Vzdrževalna dela na komandni hišici na zadrževalniku Bolehnečici
78	Sveti Jurij Ob Ščavnici	Ščavnica	Odstranitev naplavin, izvedba obrežnega zavarovanja na reki Ščavnici v Čakovi
79	Cankova	AK Ledavsko jezero	Vzdrževalna dela na komandni hišici na AK Ledavsko jezero in utrditev brežin
80	Rogašovci	AK Ledavsko jezero	Vzdrževalna dela na komandni hišici na AK Ledavsko jezero in utrditev brežin
81	Šalovci	Velika Krka	Gramoziranje cest in prehodnih ramp ob Veliki Krki
82	Sveti Jurij Ob Ščavnici	Belejec, Sivjak, Dragutinski, Blaguški	I košnja potoka Belejec, Sivjak, Dragutinski potok in Blaguški potok
83	Šentilj	Sladkogorski potok	I košnja Sladkogorskega potoka

84	G. Radgona	Hercegovski potok	I košnja Hercegovskega potoka
OBMOČJE DRAVE			
1	Benedikt	Drvanja	Benedikt; odstranitev zarasti in naplavin
2	Destrnik	JOJ	Ločič - odstanitev naplavin
3	Destrnik	Rogoznica	Vintarovci - odstranitev naplavin
4	DG	Trbonska reka	vzdrževalna dela v spodnjem teku v Dravogradu
5	Dornava	Tibolski potok	vzpostavitev pretočnosti v Tibolci
6	Dornava	MJ-7	Pacince-odstranitev naplavin, sanacija sifona
7	Duplek	Korenski potok	vzdrž. dela od izliva do mostu ob h. št.Sp. Korena 40
8	Duplek	Drava	visokovodni nasipi Duplek in Mlinski potok - košnje
9	Duplek	Vurberški potok	čiščenje usedalnika pri hiši Vurberk 31
10	Gorišnica	Levi pritok Drave	sanacija zajede in vzpostavitev pretočnosti struge v Muretincih
11	Hoče - Slivnica	Odvodnik O-9	vzdrževalna dela gorvodno od ŽP
12	Hoče - Slivnica	Odvodnik K-9	dolvodno od Kovaška ul.
13	Hoče - Slivnica	Odvodnik K-8	vzdrževalna dela na celotnem odvodniku
14	Hoče - Slivnica	Polanski potok	vzdrževalna dela gorvodno od AC
15	Hoče - Slivnica	Hotinjska ponikalnika	vzdrževalna dela in košnje
16	Hoče - Slivnica	Hočki potok	čiščenje usedalnika nad delilnim objektom pri Vreclu
17	Juršinci	Krka	Juršinci; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija zajed
18	Kidričevo	Kragonja	vzdrževalna dela v Sestržah in Šikolah
19	Lenart	SOJ	Močna, odstranitev naplavin
20	Lenart	AK Pristava	vzdrževalna dela
21	Lovrenc na Pohorju	Radoljna	vzpostavitev pretočnosti in obnova obstoječe VI
22	Lovrenc na Pohorju	Lamprechtov potok	vzpostavitev pretočnosti in obnova obstoječe VI
23	Majšperk	Jesenica	Stogovci: vzp. pretočnega profila
24	Majšperk	Stogovski potok	utrditev brežin v Stogovcih
25	Majšperk	Dravinja	visokovodni nasip Majšperk
26	Maribor	Blažovnica	vzdrževanje pretočnosti in sanacija erodiranih brežin
27	Maribor	Počehovski potok	vzdrž. dela gorv. od mostu k h. št. Počehova 35
28	Maribor	Pekrski potok	vzdrž. dela gorvodno od mostu ob novem naselju
29	Maribor	Razbremenilnik Pekrskega potoka	vzdrževalna dela gorv. Od ulice Ul. Mihe Zidanška
30	Maribor	Potok iz Hrastja	vzdr. dela na izlivnem odseku
31	Maribor	Drava	visokovodni nasipi Dogoše - košnje
32	Mežica	Meža	vzdrževalna dela v območju deponije Kriket
33	Mežica	Meža	sanacija deponije Prevalje (Lahovnikovo)
34	Mežica	Meža	odvoz plazovine Poljana
35	Mežica	Meža	odvoz materiala iz deponije Dobrije
36	Mislinja	Misljina	čiščenje zaplavka pregrade nad Glažuta

37	Muta	Mučka Bistrica	vzpostavitev pretočnosti in obnova obstoječe VI
38	Oplotnica	Čadramski potok	Zgornje Grušovje: čiščenje naplavin, obnova profila
39	Oplotnica	Oplotnica	popravilo poškodb, vzpostavitev pretočnosti v Oplotnici
40	Ormož	Stara Sejanca	vzpostavitev pretočnosti v Mihovcih
41	Ormož	Bresniški potok	Bresnica, odstranitev zarasti in naplavin
42	Pesnica	Dobrenjski potok	posek zarasti
43	Pesnica	Pesnica	čiščenje razbremenilnega zadrževalnik v Osluševcih
44	Podlehnik	Rogatnica	vzpostavitev pretočnosti ob lokalni cesti Gorca-Podlehnik in san. VI
45	Podvelka	Presih	vzdrževanje pretočnosti in sanacija erodiranih brežin
46	Podvelka	Črmenica	čiščenje zaplavka pregrade
47	Podvelka	Črmenica	Podvelka - čiščenje zaplavka pregrade
48	Prevalje	Leški potok	Levi pritok v Lešah - stabilizacija struge v naselju
49	Rače-Fram	Hotinjšček	dolv. od del. obj. na K-7; izlivni odsek - vzp. pretočnosti
50	Radlje ob Dravi	Radeljski potok	vzpostavitev pretočnosti in obnova obstoječe VI
51	Radlje ob Dravi	Peklenski potok	Zg. Vižnga - čiščenje zaplavka
52	Radlje ob Dravi	Radeljski potok	Radlje - čiščenje zaplavka pregrade
53	Ravne na Kor.	Kotuljka	vzdrževalna dela na Brdinjah in v Kotljah
54	Ravne na Kor.	Črni potok	vzdrževalna dela v spodnjem teku
55	Ravne na Kor.	Meža	odsek Ravne II
56	Ribnica na Pohorju	Josipdolski potok	vzdrževanje pretočnosti in sanacija erodiranih brežin
57	Ruše	Ruški potok	vzpostavitev pretočnosti stuge
58	Selnica ob Dravi	Markačev graben	vzdrževanje pretočnosti struge
59	Selnica ob Dravi	Hudournik ob Dobravski cesti	vzdrževanje pretočnosti
60	Selnica ob Dravi	Flakov potok	vzpostavitev pretočnosti
61	Sl. Bistrica	Potok pod Sv. Rokom	Devina - ureditev pretočnega profila
62	Sl. Bistrica	Ložnica	Sp. Ložnica, odsek gorv. od AC: vzp. pretoč., san. poškodb
63	Sl. Konjice	Koprivna	nad nog. Igriščem v Sl. K.: vzp. pretoč. in sanacija VI
64	Sl. Konjice	Desni pritok Dravinje pri Trezaku	vzp.pretoč.in sanac.VI - Prežigal
65	Sl. Konjice	Bezinščica	Sl. Konjice: ureditev profila, vzp. pretoč., zasaditev dreves
66	Sl. Konjice	Polenščica	Sl. Konjice: ureditev profila, vzp. pretoč. gorvodno od krožišča
67	Sloven Gradec	Mislinja	vzdrževanje pretočnosti struge SG-Pameče
68	Slovenj Gradec	Selčnica	stabilizacija struge na več odsekih
69	Slovenj Gradec	Suhadolnica	vzdrževalna dela skozi Slovenj Gradec
70	Slovenj Gradec/Vuzenica	Trbonska reka	čiščenje zaplavka v povirju
71	Središče ob Dravi	Bobot	Obrež, odstranitev naplavin in zarasti
72	Središče ob Dravi	Trrnava	Središče- odstranitev zarasti in naplavin, sanacija stopnje

73	Sv. Tomaž	Lešnica	vzpostavitev pretočnosti v Gornjih Ključarevcih
74	Sv. Trojica	Drvanja	Verjane - odstranitev zarasti in naplavin (Osek)
75	Sv. Trojica	Ročica	Verjane - odstranitev naplavin
76	Sv. Trojica	MJ-9	Spodnja Senarska - odstranitev zarasti in naplavin
77	Sv. Trojica	MJ-7	Gočova - odstranitev naplavin
78	Vuzenica	Cerkvenica	vzpostavitev pretočnosti in obnova obstoječe VI
79	Zavrč	Žabjak	Zavrč, odstranitev zarasti in naplavin
80	Zavrč	Zajza	Zavrč, odstranitev zarasti in naplavin
81	Zreče	Gradiški graben	v območju hiše Boharina 16B: sanacija VI
82		HS Sp. Drava	vzpostavitev pretočnosti - košnje
83		HS Sr. Drava	vzpostavitev pretočnosti - košnje
84		HS Pesnica	vzpostavitev pretočnosti - košnje
85		HS Haloze	vzpostavitev pretočnosti - košnje
86		HS Polskava	vzpostavitev pretočnosti - košnje
87		HS Dravinja	vzpostavitev pretočnosti - košnje
88		Drava	odstranitev naplavin zarasti
89		porečje Drave	nujna intervencijska dela - vzpostavitev pretočnosti strug (odstranitev podrtih dreves, zarasti iz struge, zavarovanje brežin na VI)
OBMOČJE SAVINJE			
1.	Braslovče	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
2.	Braslovče	Bolska	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
3.	Braslovče	Trnavca	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
4.	Braslovče	Reka - PZ spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
5.	Braslovče	Reka - PZ zgornja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
6.	Celje	Potok XI.	Potok XI. v Celju - ureditev struge od km 0+360 do km 1+180
7.	Celje	Travniški potok	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
8.	Celje	Savinja	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
9.	Celje	Koprivnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
10.	Celje	Babenski potok	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
11.	Celje	Sušnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024

12.	Celje	Podsevčnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
13.	Celje	Črna mlaka	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
14.	Celje	Potok Dobje	Potok Dobje - V5 - LIFE-IP NATURA.SI
15.	Celje	Ložnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
16.	Celje	Voglajna	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
17.	Celje	Hudinja	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
18.	Celje	Vzhodna Ložnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
19.	Celje	Dajnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
20.	Celje	Potok XII.	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
21.	Celje	Neimenovani pritok Savinje	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, Pregrada Belej
22.	Celje	Ložnica	Obnovitev sistema delovanja črpališča Funtek
23.	Celje	Voglajna	Odstranitev topola - Teharska cesta 116
24.	Dobrna	Dobrnica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
25.	Dobrna	Dobrnica - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
26.	Gornji Grad	Bočnica - PZ lesena	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
27.	Gornji Grad	Bočnica - PZ lesena	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
28.	Gornji Grad	Bočnica - PZ kamnita	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
29.	Kamnik	Sedeljšakov potok	Ureditev Sedeljškovega potoka v Špitaliču
30.	Kamnik	Globovščica - PZ Spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
31.	Kamnik	Globovščica - PZ zgornja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
32.	Kamnik	Bela - PZ spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
33.	Kamnik	Globovščica - PZ Spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
34.	Kamnik	Griževac	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
35.	Kamnik	Potok 4	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop

36.	Kozje	Bistrica	Bistrica s pritoki v občini Kozje - lokalna ureditev strug (Podsreda, Kozje, Lesično, Bistrica)
37.	Kozje	Bistrica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
38.	Kozje	Bistri graben - PZ Kozje	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
39.	Kozje	Bistri graben - PZ Bistri graben	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
40.	Laško	Rečica	Rečica v Laškem - ureditev potoka od km 4+890 do km 8+735
41.	Laško	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
42.	Laško	Savinja	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
43.	Laško	Marinkov graben	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
44.	Laško	Radoblja I - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
45.	Laško	radoblja I - PZ 2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
46.	Laško	Radoblja II - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
47.	Ljubno	Toplica PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
48.	Ljubno	Logarjev graben - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
49.	Ljubno	Gračnica - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
50.	Luče	Savinja	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
51.	Luče	Lučnica	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
52.	Luče	Lakovnikov potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
53.	Luče	Lučnica - PZ Moličnik	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
54.	Lukovica	Zidnica - PZ Zidnica	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
55.	Lukovica	Zidnica - PZ Zidnica	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
56.	Mislinja	Polenica	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
57.	Mozirje	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
58.	Mozirje	Savinja	Sanitarna sečnja na podlagi Odločb ZGS
59.	Mozirje	Trnava - PZ Žekovec	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
60.	Mozirje	Trnava - PZ spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
61.	Mozirje	Trnava - PZ 2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop

62.	Mozirje	Trnava - PZ 4	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
63.	Mozirje	Trnava - PZ Žekovec	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
64.	Mozirje	Ljubija - PZ Plaznik	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
65.	Nazarje	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
66.	Podčetrtek	Sotla	Sotla v Podčetrtku - ureditev zajed na desni brežini pod ČN Podčetrtek
67.	Podčetrtek	Mestinjščica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
68.	Podčetrtek	Župnijski potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
69.	Podčetrtek	Župnijski potok - PZ 2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
70.	Polzela	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
71.	Polzela	Savinja	Podvinski jez - izvedba zapornice na prodnem izpustu
72.	Polzela	Savinja	Izvedba podesta na Podvinskem jezu
73.	Polzela	Ložnica	Čiščenje razbremenilnega objekta na Ložnici
74.	Rečica ob Savinji	Savinja	Sanitarna sečnja na podlagi Odločb ZGS
75.	Rečica ob Savinji	Suha - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
76.	Rogaška Slatina	Negojščica	Negojščica v Rogaški Slatini - ureditev odseka od Zupančičeve ulice do Ulice Kozjanskega odreda
77.	Rogaška Slatina	Negojščica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
78.	Rogatec	Draganja	Draganja v Rogatcu - ureditev struge od km 0+905 do km 1+533
79.	Rogatec	Draganja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
80.	Slovenj Gradec	Velunja - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
81.	Solčava	Suhelj PZ 5	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
82.	Solčava	Suhelj PZ 5	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
83.	Solčava	Klobaša - PZ spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
84.	Solčava	Klobaša - PZ zgornja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
85.	Šentjur	Voglajna	Voglajna v Gorici pri Slivnici - ureditev odseka od regionalne ceste do Ločice
86.	Šentjur	Dobje	Potok Dobje v Šentjurju - odstranitev naplavin na levem pritoku iz Repnega
87.	Šentjur	Voglajna	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje

88.	Šentjur	Kozarica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
89.	Šentjur	Pešnica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
90.	Šmarje pri Jelšah	Globoški potok	Globoški potok - Šmarje pri Jelšah - ureditev odseka od km 0+000 do km 0+190 in sotočja s Šmarskim potokom
91.	Šmarje pri Jelšah	Šmarski potok	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
92.	Šmartno ob Paki	Paka	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
93.	Šoštanj	Jezernica	Jezernica v Šoštanju - ureditev struge od km 4+800 do km 5+250
94.	Šoštanj	Paka	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
95.	Šoštanj	Kramarica - PZ Spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
96.	Šoštanj	Kramarica - PZ zgornja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
97.	Šoštanj	Lokoviški potok - PZ 1 levi pritok	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
98.	Šoštanj	Hudi potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
99.	Šoštanj	Klošnica - PZ Belovski vrh	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
100.	Šoštanj	Klošnica - PZ Kloše 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
101.	Šoštanj	Slanica - PZ Slanica	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
102.	Šoštanj	Lokoviški potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
103.	Šoštanj	Lokoviški potok - PZ 2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
104.	Štore	Maršek	Maršek - Štore - Prožinska vas 48 - ureditev odseka od km 0+000 do km 0+285
105.	Štore	Voglajna	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
106.	Štore	Topliški potok	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
107.	Velenje	Veriželj	Veriželj v Velenju - ureditev struge od izliva do pokopališča
108.	Velenje	Paka	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
109.	Velenje	Lepena - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
110.	Vitanje	Hočna	Hočna v Vitanju - ureditev struge od km 1+700 do km 2+200
111.	Vojnik	Tesnica	Tesnica v Vojniku - ureditev struge od km 0+320 do km 1+180
112.	Vojnik	Hudinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje

113.	Vojnik	Hudinja	Vzdrževanje brežin, nasipov in VV zidov v sklopu projekta ZPVNPS-LU, urejanje brežin s košnjo 2024
114.	Vransko	Kisovski potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
115.	Vransko	kisovski potok - PZ 4	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
116.	Vransko	Merinščica - PZ grablje	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
117.	Vransko	Zaplaninščica - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
118.	Vransko	Jelševica - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
119.	Vransko	Zaplaninščica - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
120.	Vransko	Kisovski potok - PZ 1	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
121.	Vransko	Kisovski potok - PZ 2	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
122.	Vransko	Kisovski potok - PZ 3	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
123.	Vransko	Kisovski potok - PZ 4	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
124.	Vransko	Kisovski potok - PZ 5	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
125.	Vransko	Cerkovnica - PZ zgornja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
126.	Vransko	Cerkovnica - PZ spodnja	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - III. sklop
127.	Žalec	Kolja	Kolja v Šeščah - ureditev struge od izlivnega dela do mostu
128.	Žalec	Savinja	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
129.	Žalec	Ložnica	Savinja in Sotla s pritoki, urejanje brežin s košnjo 2024 - redno vzdrževanje
130.	Žalec	Artišnica - PZ Drugovič	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
131.	Žalec	Artišnica - PZ Govejšek	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - I. sklop
132.	Žalec	Artišnica - Drugovič	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
133.	Žalec	Artišnica - PZ Govejšek	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
134.	Žalec	Podsevnica - PZ Hramše	Čiščenje prodnih zadrževalnikov 2024 - II. sklop
OBMOČJE ZGORNJE SAVE			
1	Tržič	Tržiška Bistrica	Tržiška Bistrica - intervenen posek in odstranitev devja pri objektu Slap 3
2	Bohinj	Bezena	Bezena - Interventna odstranitev naplavin z zadrževalnika gorvodno od naselja

3	Kranjska Gora	Sava Dolinka	Sava Dolinka - interventna vzpostavitev pragu v Gozd Martuljku gorvodno sotočja z Martuljkom
4	Bohinj	Bezena	Bezena - sanacija desnobrežnega nasipa dolvodno naselja Nomenj - nadaljevanje
5	Bled	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - obrežno zavarovanje pod kaolinskim plazom (Bled) 2 . Faza
6	Tržič	Tržiška Bistrica	Tržiška Bistrica - sanacija poškodovanih jezbic in pragov - Retnje 32a
7	Bled	Rečica	REČICA - Odstranjevanje zarasti Bled
8	Kranjska Gora	Sava Dolinka	Sava Dolinka - sanacija porušenega pragu gorvodno od Hrušice
9	Radovljica	Zgoša	Zgoša - sanacija struge dolvodno od regionalne ceste Lesce - Črnivec
10	Medvode	Sora	Sora - sanacija poškodovane brežine pri objektu Cesta komandanta Staneta 7 z inženirsko - biološkimi ukrepi
11	Preddvor	Kokra	Kokra - Kokra 51 - Sanacija poškodovane pilotne stene z izvedbo obrežnega zavarovanja iz lomljenca v suho
12	Jezersko	Kokra	K-10 Kokra - Komatevra - Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora pregrade
13	Preddvor	Neškarjev graben	Neškarjev graben - sanacija poškodovane kinete Neškarjevega grabna na sotočju s Kokro s kamnom v betonu
14	Preddvor	Leskovčarjev graben	Leskovčarjev graben - sanacija lukenj v kineti Leskovčarjevega grabna s kamnom v betonu
15	Jesenice	Javornik	Javornik - odstranjevanje prekomerne zarasti, odsek cesta v Rovte do kamnoloma
16	Gorenja vas - Poljane	Ločivnica	Pritoki Ločivnice - stabilizacija 3 pritokov Ločivnice dolvodno od lokalne ceste Poljane - Javorje med km 0,500 in km 1,100
17	Bohinj	Bistrica	Bistrica - odstranjevanje zarasti dolvodno regionalne ceste (Bohinjska Bistrica)
18	Bled	Rečica	Rečica - Blejska blata + zagotavljanje pretočnosti in odstranjevanje obloženih plavin
19	Bohinj	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - odstranjevanje prekomerne zarasti, odsek od Kamenj do Broda
20	Tržič	Mošenik	Mošenik - odstranitev prekomerne zarasti pri ZD Tržič
21	Bohinj	Mrzli potok	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 22 Mrzli potok - nad regionalno cesto

22	Bohinj	Bezena	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 23 desni krak pritoka Bezene
23	Bohinj		Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 24 levi krak Bezene
24	Bohinj	Belca	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 13 Belca
25	Bohinj	Ribnica	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 18 Ribnica
26	Bohinj	Pritok Save Bohinjke	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 28 pritok Save Bohinjke v soteski (pod podorom)
27	Bohinj	Pritok Bohinskega jezera	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 4 pritok Bohinskega jezera 2
28	Bohinj	Pritok Bohinskega jezera	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 5 pritok Bohinskega jezera 3
29	Bohinj	Pritok Bohinskega jezera	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 6 pritok Bohinskega jezera 4
30	Bohinj	Pritok Bohinskega jezera	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 7 pritok Bohinskega jezera 5
31	Bohinj	Suha	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SB 8 Suha v Ribčevem lazu
32	Kranjska Gora	Pišnica	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SD 24 Pišnica
33	Kranjska Gora	Pišnica	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SD 25 Pišnica
34	Kranjska Gora	Belca	Praznjenje prodnega zadrževalnika - SD 61 Belca
35	Kranjska Gora	Triglavska Bistrica	Triglavska Bistrica - posek in odstranitev dreves dolvodno od mHE do Triglavskega muzeja
36	Škofja Loka	Udečkarica	Udečkarica - sanacija nivelete gorvodno od naselja Spodnja Luša 3B
37	Bohinj	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - odstranitev podrtega drevja Nomenj
38	Žiri	Poljanska sora	Poljanska Sora - sanacija poškodovane desne brežine z izvedbo zložbe iz kamna v suho, stabilizacija nivelete z izvedbo pragov - Županov kot (3. faza)
39	Kranjska Gora	Sava Dolinka	Sava Dolinka - vzpostavljanje pretočnosti skozi naselje Čičare
40	Preddvor	Belica	Belica - stabilizacija erozijskih zajed ter poškodovanih obrežnih zavarovanj z izvedbo zložbe iz kamna v betonu, stabilizacija nivelete dna z izvedbo pragov, v naselju Bašelj
41	Kranj	Kokra	Kokra - Kokrški Log - sanacija poškodovanega visokovodnega nasipa

42	Kranjska Gora	Radovna	Radovna - odstranjevanje prekomerne zarasti, odsek Zgornja Radovna
43	Gorje	Radovna	Radovna - vzpostavitev pretočnosti dolvodno Ovčje jame
44	Kranj	Žabnica	Žabnica - Zgornje Bitnje - odstranjevanje prekomerne zarasti
45	Gorenja vas - Poljane	Todraščica	Todraščica - odstranjevanje zarasti gorvodno IC Todraž
46	Bled	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - sečnja po odločbi ZGS št. ODLOČBA 3408-02-2420-C033/24-1 - Selo pri Bledu
47	Bled	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - sečnja po odločbi ZGS št. ODLOČBA 3408-02-2420-C072/24-1 - Selo pri Bledu
48	Bled	Sava Bohinjka	Sava Bohinjka - sečnja po odločbi ZGS št. ODLOČBA 3408-02-2211-C038/24-1 - Višelnica
49	Kranj	Kokra	Kokra - posek prekomerne zarasti na območju prodišča, tik gorvodno od sotočja z Rupovščico
50	Kranjska Gora	Sava Dolinka	Sava Dolinka - odstranjevanje zarasti na regulaciji Rojca
51	Jezersko	Jezernica	Jezernica - sanacija usada z izvedbo sidrane zložbe iz kamna v betonu
52	Medvode	Prešnica	Prešnica vzdolž Bergantove ceste - sanacija erozijskih poškodb s kamnom v betonu/s kamnom v suho
53	Kranj	Kokra	Kokra - vzpostavitev pretočnosti na sotočju z Rupovščico - odstranitev prekomerno odloženih naplavin
54	Tržič	Tržiška Bistrica	Tržiška Bistrica - izvedba sanitarne sečnje (odločba št. 3408-03-2103-C4624-1 z dnem 4.10.2024)
55	Preddvor	Kokra	Kokra - odstranjevanje ITV od Preddvora do izliva v Savo
56	Kranjska Gora	Pišnica	Pišnica - odstranjevanje ITV od Jasne do sotočja s Savo Dolinko
57	Bohinj	Ribnica	Ribnica - odstranjevanje ITV od sotočja do km 1,323
58	Jesenice	Sava Dolinka	Sava Dolinka - odstranjevanje ITV do Hrušice
59	Kranjska Gora	Triglavska Bistrica	Triglavska bistrica - odstranjevanje ITV od sotočja do KM 3,216
60	Tržič	Tržiška Bistrica	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa- Tržaška Bistrica z Aljančičevim jezem
61	Kranj	Rupovščica	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa- Rupovščica - regulacija Rupovščice od km 0,800 - 0,830

OBMOČJE SREDNJE SAVE

1	Bloke	Velike Bloke	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
2	Bloke	Fara	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
3	Borovnica	Zupanov jarek (F1)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
4	Borovnica	Beli Potok	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naplavin
5	Borovnica	Podurška	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naplavin
6	Borovnica	Malenca	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
7	Brezovica	Mrdeš	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
8	Brezovica	Črnelnik	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
9	Brezovica	Radna	Izvedla se je ureditev vodotoka
10	Brezovica	Radna	Izvedla se je ureditev vodotoka med propustoma
11	Brezovica	Radna	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
12	Brezovica	Rakitna	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
13	Cerklje na Gorenjskem	Požiralnik Ragušnice	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
14	Cerklje na Gorenjskem	pritok Pšate v Glinjah	Izvedla se je sanacija pritoka Pšate v Glinjah
15	Cerklje na gorenjskem	Grad I in II	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
16	Cerklje na gorenjskem	Zgornji Brnik	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
17	Cerklje na gorenjskem	Požiralnik Velesovo	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
18	Cerknica	Cerkniščica	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naplavin
19	Cerknica	Cerkniščice	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naplavin
20	Cerknica	Mala, Velika in Nova Karlovica	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
21	Dobrepolje	Ponikve 1	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
22	Dobrepolje	Ponikve 2-7	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
23	Dobrepolje	Predstruge 1-6	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
24	Dobrepolje	Krajčkova dolina	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.

25	Dobropolje	Štihova dolina	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
26	Dobropolje	Špolarjev požiralnik	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
27	Dobropolje	Ratike, Žloganjčkov, Polančev in Zajcev	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
28	Dobropolje	Rmanova dolina	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
29	Dobropolje	Krkovo	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
30	Dobropolje	Kovačev, Rupa 1 in 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
31	Dobropolje	Šince in Matevžev graben	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
32	Dobropolje	Rupača	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
33	Dobropolje	Tržič	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
34	Dobropolje	Lcine 1 in 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
35	Dobropolje	Vidmarca	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
36	Dobropolje	Kraševčeve rupe 1 in 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
37	Dobropolje	Hrenove rupe in Jernačeva rupa	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
38	Dobropolje	Paške rupe 1 in 2, Špaje	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
39	Dobropolje	Apalderjeva rupa	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
40	Dobropolje	Andrejcova rupa	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
41	Dobropolje	Rašica 1	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
42	Dobropolje	Rašica 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
43	Dobropolje	Rašica 3	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.

44	Dobrepolje	Rašica 4	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
45	Dobrepolje	Rašica 5	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
46	Dobrepolje	Mlake 1	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
47	Dobrepolje	Mlake 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
48	Dobrova-Polhov Gradec	pregrada Hrastenice	Izvedla se je sanacija pregrade
49	Dobrova-Polhov Gradec	Jarčji potok	Izvedel se je sanitarni posek
50	Dobrova-Polhov Gradec	Gradaščica	Izvedla se je sanacija desne brežine
51	Dobrova-Polhov Gradec	Benšetov graben	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
52	Dobrova-Polhov Gradec	Mala Božna-Petačev graben	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
53	Dobrova-Polhov Gradec	Prošca	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
54	Dobrova-Polhov Gradec	Belca-Belški graben	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
55	Dol pri Ljubljani	Pšata	Odstranitev v vetrolomu poškodovanih in okuženih dreves
56	Dol pri Ljubljani	Laze I (7)	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
57	Dol pri Ljubljani	Laze II (17A)	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
58	Dol pri Ljubljani	Laze 34	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
59	Dol pri Ljubljani	Laze 35A	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
60	Dol pri Ljubljani	Laze 48	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
61	Dol pri Ljubljani	Laze pri gasilskem domu	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
62	Domžale	Razbremenilnik Pšate	Košnja brežin vodotoka.
63	Grosuplje	Sevnik	Vzpostavljena pretočnost vodotoka
64	Grosuplje	Grosupeljščica	Izveden sanitarni posek zarasti in odstranitev plavja iz struge
65	Grosuplje	zadrževalnik Veliki potok	Izvedeno humuziranje in zatravitev zadrževalnika
66	Grosuplje	zadrževalnik Veliki potok	Izvedena dodatna dela na zadrževalniku
67		Gatinski potok	Vzpostavljena pretočnost vodotoka
68	Grosuplje	Bičje, Šentjurij 1,2 in 3	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
69	Grosuplje	Mala in Velika račna	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
70	Horjul	Ligojščica	Izvedlo se je čiščenje naplavin in plavja

71	Horjul	Podolnica	Izvedla se je ugotovitev poteka vodotoka
72	Hrastnik	Bobn, Brnica	Vpozstavitev pretočnosti - izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naaplavin in plavja
73	Hrastnik	hudourniki v občini Hrastnik - Krnice 11, za Savo 5	Vpozstavitev pretočnosti - izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naaplavin in plavja
74	Hrastnik	Bobna v Hrastniku pri Šparu	Vpozstavitev pretočnosti - izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naaplavin in plavja
75	Ig	Bršnjak (C1)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
76	Ig	Zalarjev jarek (C2)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
77	Ig	Iška	Posek smreke z lubadarjem
78	Ig	Iška	Sanacija nasipa
79	Ig	Farjevec	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
80	Ig	Iška	Izvedla se je sanacija vodotoka
81	Ivančna Gorica	Višnjica	Izvedel se je selektivni posek zarasti med Malim Hudim in Sušico
82	Ivančna Gorica	Šentvid pri Stični	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
83	Ivančna Gorica	Krulčeva, Gačjikova, Grabovčeva in Mežnarjeva jama	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
84	Ivančna Gorica	Luče in Škrjančeva jama	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
85	Ivančna Gorica	Tekoča rupa in Beznica	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
86	Ivančna Gorica	Ključki in Sevšček	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
87	Kamnik	Tuhinjščica	Izvedla se je sanacija vodotoka v Zgorjnem Tuhinju med hišama št. 6 in 4
88		ribnik	Izvedla se je sanacija brežin ribnika v Podjelšju
89	Kamnik	Tuhinjščica	Izvedla se je sanacija vodotoka gorvodno od Most
90	Kamnik	Zakevderščica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
91	Kamnik	Bistričica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
92	Kamnik	Konjski potok	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
93	Kamnik	Snoviščica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
94	Kamnik	Suhi potok	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
95	Kočevje	Rinža	Vpozstavitev pretočnosti - izvedel se je sanitarni posek in čiščenje naaplavin in plavja

96	Kočevje	pritok Rinže	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje vodotoka
97	Kočevje	Livold 1-21	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
98	Kočevje	Željnske jame	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
99	Komenda	Razbremenilnik kanal Pšate	Košnja brežin vodotoka.
100	Kostel	vodotoki v občini Kostel	Vzpostavitev pretočnosti
101	Kostel	potok Potok	Izvedena sanacija zidu pri objektu Potok 14a
102	Laško	Suhadolski graben 1, 2	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
103	Litija	vodotok v Zgornjem Hotiču	Izvedla se je odstranitev naplavin in obrežne zarasti iz potoka
104	Litija	Lokegi potok	Izvedla se je sanacija potoka
105	Litija	Jevniški potok	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
106	Litija	Slapnica 1 in 2	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
107	Ljubljana	pregrada na Dolgem potoku	Izvedena sanacija pregrade
108	Ljubljana	Bizoviški potok	Izvedena sanacija pragov na iztoku
109	Ljubljana	10 Jarek ob Mihovem štradonu (D1)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
110	Ljubljana	Volar	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
111	Ljubljana	Rebekov jarek 2 (D3)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
112	Ljubljana	Križmanov jarek (D4)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
113	Ljubljana	Jarek onb Bizoviškem štradonu 1 (D5)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
114	Ljubljana	Jarek onb Bizoviškem štradonu 2 (D6)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
115	Ljubljana	Podsmreški jarek – gorvodno od AC (D7)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
116	Ljubljana	Podsmreški jarek – dolvodno od ceste Gmajnice (D8)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
117	Ljubljana	Srednji Podsmreški jarek JAREK (D9)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
118	Ljubljana	Zaježni jarek (D10)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
119	Ljubljana	Obtalni jarek (D11)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
120	Ljubljana	Zgornji Galjevec	Košnja brežin vodotoka
121	Ljubljana	Spodnji Galjevec	Košnja brežin vodotoka
122	Ljubljana	Gradaščica	Košnja brežin vodotoka
123	Ljubljana	Glinščica	Košnja brežin vodotoka
124	Ljubljana	Podsmreški jarek	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
125	Ljubljana	Dobrunjščica	Izvedel se je sanitarni posek vodotoka

126	Ljubljana	Jarek na Požaru 3	Izvedla se je sanacija in čiščenje jarka
127	Ljubljana	levi pritok Dobrunjščice	Izvedeno je bilo čiščenje naplavin in plavja
128	Ljubljana	Podlipoglav, Reka	Izvedla se je zaščita desne brežine
129	Ljubljana	Ljubljanica -zapornica Grubarjev prekop	Izvedeno izredno čiščenje naplavin
130	Ljubljana	Ljubljanica	Izvedena odstranitev betona
131	Ljubljana	Malnca	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje vodotoka
132	Ljubljana	Glinščica	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje vodotoka
133	Ljubljana	Curnovec	Izvedel se je sanitarni posek jarka
134	Ljubljana	Pržanc	Izvedel se je sanitarni posek vodotoka
135	Ljubljana	Ljubljanica -zapornica Ambrožev trg	Izvedeno izredno čiščenje naplavin
136	Log -Dragomer	Ajdkov Jarek	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
137	Logatec	Logaščica	Izvedeno čiščenje naplavin
138	Logatec	Rovtarica	Izvedla se je ureditev vodotoka
139	Logatec	pregrada Logatec	Izvedeno čiščenje rešetke
140	Logatec	Rovte	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
141	Logatec	Jačka	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
142	Logatec	Hotedršica št. 1 in 2	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
143	Logatec	Hotedršica št. 3 in 4	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
144	Logatec	Hotedršica št. 5	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
145	Logatec	Kmetovo brezno	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
146	Logatec	Petkovec	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
147	Logatec	Turkova grapa (ložan.)	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
148	Logatec	Medvedje brdo	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
149	Logatec	Blatni dol	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
150	Logatec	Škofji lomi od št. 1-8	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
151	Logatec	Pod stenami št. 9-15	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.

152	Logatec	Grabnarjeva rupa št. 16	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
153	Logatec	V rupah št. 17 - 19	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
154	Logatec	Kaconovci št. 20-23	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
155	Logatec	Laze št. 24-25	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
156	Logatec	Na Lokah 26+26a	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
157	Logatec	Stara žaga št. 27	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
158	Logatec	Žrniki 28 do 31	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
159	Logatec	Vodonusje 36	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
160	Logatec	Milavčevi ključi 32 do 35	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
161	Logatec	pregrada Logatec	Izvedena večkratna košnja pregrade
162	Loška dolina	Golobina	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
163	Loški potok	Požirak	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
164	Loški potok	Retje	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
165	Lukovica	Gradiško jezero	Izveden posek in odstranitev dreves
166	Lukovica	Gradiško jezero	Izvedena sečnja z insekti napadenega drevja
167	Lukovica	Friškovčev potok	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
168	Lukovica	Čepljica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
169	Lukovica	Ušaca	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
170	Lukovica	Zlatenščica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
171	Mengeš	Pšata	Izvedena sanacija zajed med Topolami in Suhadolami
172	Mengeš	Pšata	Izvedena odstranitev naplavin iz vodotoka (Topole)
173	Mengeš	Pšata	Izvedena sanacija obrežnih zidov v Suhadolah
174	Mengeš	Kanal Pšate	
175	Mengeš	Pšata	Izvedena rekonstrukcija vtočnega objekta

176	Moravče	Drtiščica	Izveden posek obrežne zarasti
177	Osilnica	Kolpa	Izvedena sanacija brežin
178	Osilnica	Belica, desni pritok Belice, Sušica	Izvedena vzdrževalna dela na vodotoku
179	Osilnica	Kovačev graben - Potok A	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
180	Ribnica	Bistrica	Vzpostavitev pretočnosti na vodotoku
181	Ribnica	pregrada Prigorica	Izvedeno čiščenje rešetak in jaškov za sonde na pregradi
182	Ribnica	Ribnica	Izvedena postavitve vodomerne late pri objektu Prigorica 105a - obratovanje zadrževalnika Prigorica
183	Ribnica	Bistrica	Zamenjava gumene membrane na mehkem jezu v Ribnici
184	Ribnica	Rakitnica	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
185	Ribnica	Šmarjeta	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
186	Ribnica	Lipovec	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
187	Ribnica	Nemška vas	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
188	Ribnica	Goriča vas	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
189	Ribnica	Dane	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
190	Ribnica	Tentera in Tržiščica	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
191	Ribnica	pregrada Prigorica	Izvedena večkratna košnja pregrade
192	Sodražica	levi pritok Perilščice v Žimarcah	Izvedena sanacija vodotoka
193	Sodražica	Ravnodolščica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
194	Sodražica	Žimarice	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
195	Škofljica	Rogača 2 (A1)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
196	Škofljica	Jarek pod Blatom 1 (A2)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
197	Škofljica	Jarek pod Blatom 2 (A3)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
198	Škofljica	Jarek pod Blatom 3 (A4)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
199	Škofljica	Jarek pod Blatom 4 (A5)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
200	Škofljica	Prošca	Izveden sanitarni posek in čiščenje
201	Trbovlje	Trboveljščica in njen desni pritok	Izveden sanitarni posek

202	Trbovlje	Levi pritok Srebotnice	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
203	Velike Lašče	Robarica	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
204	Velike Lašče	Cereja	Izvedlo se je čiščenje naplavin in vejevja ter se pokosilo brežine in območja okoli požiralnikov.
205	Vrhnika	Zvezni kanal (B1)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
206	Vrhnika	Razbremenilnik (B2)	Izvedel se je sanitarni posek in čiščenje jarka
207	Vrhnika	Razorska voda	Izveden sanitarni posek in čiščenje
208	Zagorje ob Savi	Graški graben 1, 2	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
209	Zagorje ob Savi	Kotredeščica - Znojile (1, 2, 3)	Izvedlo se je čiščenje zaplavnega prostora.
OBMOČJE SPODNJE SAVE			
1	več občin	pritoki Save	redna letna košnja
2	več občin	Košnje-pritoki Krke	redna letna košnja
3	več občin	Košnje- pritoki Kolpe	redna letna košnja
4	več občin	Košnje- pritoki Mirne	redna letna košnja
5	več občin	Košnje - Bregana	redna letna košnja
6	več občin	Košnje - Bregana	ni izvedeno
7	RADEČE, SEVNICA	Čiščenje zadrževalnikov na pritokih Save	čiščenje zadrževalnikov
8	KRŠKO	Drnik, dolvodno od ribnika Resa	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa
9	BREŽICE	Močnik, odsek dolvodno od mostu Krško – Brežice	zavarovalna dela, odstranitev nanosa
10	ŠENTRUPERT	Bistrica, odsek Bistrica	zavarovalna dela, odstranitev nanosa
11	RADEČE	Sopota, odsek Radeče. odsek Jagnjenica	sanitarni poseki in odstranitev nanosa
12	METLIKA	Kolpa, Krasinec	zavarovalna dela
13	ŠKOCJAN	Krka, odsek Dobrava 2.faza	sonaravna zavarovanja brežin
14	ŠKOCJAN	Radulja, izlivni odsek	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa
15	METLIKA	Kolpa, Lahinja, odsek Primostek	zavarovanje brežin
16	KRŠKO	Velikovaški potok, odsek Gržeča vas	odstranitev nanosa
17	KOSTANJEVICA NA KRKI	Krka, Kostanjevica, 1. faza	vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi, sonaravno zavarovanje brežin
18	KOSTANJEVICA NA KRKI	Krka, Kostanjevica, 2. faza	vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi, sonaravno zavarovanje brežin
19	ŠENTJERNEJ	Čiščenje zadrževalnikov na pritokih Krke	čiščenje zadrževalnikov
20	KRŠKO	Topliški potok, Lokvanjski potok	sanitarni poseki
21	KRŠKO	Belski potok, odsek cesta Kozjanskega Odreda	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa

22	KRŠKO	Dovški potok, odsek ob OŠ Brestanica in gorvodno, levi pritok	sanitarni poseki
23	KRŠKO	Koprivniški potok, odsek Koprivnica	zavarovanje brežin, stabilizacija pretočnega profila
24	SEVNICA	Čanjski potok, odsek Stržišče	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa
25	KRŠKO	Brestanica, odsek gorvodno (Anže)	stabilizacija plaz
26	KRŠKO	Drnik, gorvodno od ribnika Resa	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa
27	BREŽICE	Desni pritok Gabernice, odsek Zakot	sanitarni poseki
28	BREŽICE	Suhadolski potok, odsek Blatno	odstranitev nanosa
29	SEVNICA	Blanščica, odsek Poklek nad Blanco	sanitarni poseki
30	SEVNICA	Drožanjski potok, odsek ob Drožanjski cesti	zavarovanje brežin
31	KRŠKO	Škocjanski potok, odsek Rožno 43	zavarovanje brežin
32	ŠENTJUR	Beli potok, odsek Doropolje	stabilizacija plaz
33	SEVNICA	Sevnična, odsek Sevnica	zavarovalna dela in odstranitev nanosa
34	DOLENJSKE TOPLICE	Črmošnjčica, dolvodno od naselja Grič do izliva	sanitarni posek, odstranitev nanosa
35	NOVO MESTO	Šumeči potok, Velike Brusnice	vzpostavitev pretočnega profila, zavarovanje brežin
36	KRŠKO	Senuša in levi pritoki, odsek gorvodno od naselja Senuš	odstranitev nanosa
37	KOSTANJEVICA NA KRKI, ŠENTJERNEJ	Obrh, odsek Kostanjevica in Maharovski potok	sanitarni poseki
38	NOVO MESTO	Bršljinski potok, odsek Bršljin – sanitarni poseki, zavarovalna dela	sonaravno zavarovanje brežin
39	ŠENTRUPERT	Busenk, odsek Škrljevo	vzpostavitev pretočnega profila
40	ŠENTJERNEJ	Pendirjevka, odsek Orehovica - Gor. Gradišče	sanitarni poseki
41	KRŠKO, BREŽICE	Jelšanski potok, Brnik	sonaravna zavarovanja brežin
42	KRŠKO	Sušica, odsek Podbočje	odstranitev nanosa
43	ŠENTJERNEJ	Krka, odsek Hrvaški Brod	sonaravna zavarovanja brežin
44	BREŽICE	Krka, odsek Krška vas 113	sonaravna zavarovanja brežin
45	ŠMARJEŠKE TOPLICE	Laknica, odsek Zbure	odstranitev nanosa
46	BREŽICE	Krka, odsek Krška vas	sonaravno zavarovanje brežin in odstranitev nanosa
47	KOSTANJEVICA NA KRKI	Lačni potok, odsek Gruča	sanitarni posek

48	IVANČNA GORICA	Bukovica, odsek Videm pri Temenici	zavarovanje brežin
49	NOVO MESTO	Škrjanški potok, odsek Škrjanče, Boričevo	sanitarni poseki
50	MIRNA	Zabrščica, odsek Zabrdje	sanitarni poseki
51	MIRNA	Mirna, odsek Migolica	sanitarni posek, odstranitev nanosa
52	SEVNICA	Hinja odsek Vrhek	sonaravna zavarovanja brežin, odstranitev nanosa
53	ŠENTRUPERT	Sotla, odsek Trstenik	zavarovanje brežin
54	ŠENTRUPERT	Derečinka, odsek Turšič	zavarovanje brežin, stabilizacija pretočnega profila
55	ŠENTRUPERT	Derečinka, odsek Brod	zavarovanje brežin, stabilizacija pretočnega profila
56	MIRNA	Mirna, ureditev brežine skozi naselje Mirna	ureditev brežine, vv zid
57	ČRNOMELJ	Selski potok, odsek Kvasica	sanitarni poseki
58	ČRNOMELJ	Kolpa, odsek Adlešiči	stabilizacije brežine
59	ČRNOMELJ	Kolpa, odsek Učakovci	odstranitev nanosa
60	BREŽICE	Dramlja, odsek Vitna vas - Dramlja	sanitarni poseki
61	BREŽICE	Črnca, odsek Nova vas	sanitarni poseki in odstranitev nanosa
62	BREŽICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠKOCJAN	Vzdrževanje v območju AC v letu 2024	Vzdrževanje v območju AC v letu 2024
OBMOČJE SOČE			
1	Idrija	Leva brežina Idrijce v Idrijski Beli	4 jezbičice in zavarovanje brežine s kamnom v suho
2	Bovec	Soča pod vasjo Čezsoča 2. faza	4 sonaravne jezbičice
3	Tolmin	Štofotale nad vasjo Zatolmin	kineta s stopnjami iz kamna v betonu
4	Ajdovščina	Potok Poltar v Velikih Žabljah	Obnova obrežnega zavarovanja in tlakovanja dna kamnom v suho
5	Tolmin	Struga Bače v Hudajužni	Obnova obrežnega zavarovanja ter ureditev dveh pritokov
6	Nova Gorica	Branica v zaselku Vas	Obnova obrežnega zavarovanja
7	Ajdovščina	Hubelj v Palah	Obnova obrežnega zavarovanja
8	Kobarid	Bela v Podbeli	Obnova obrežnega zavarovanja
9	Kobarid	Bela	Rušitev obstoječe pregrade ter izdelava nove
10	Kobarid	Kozjak v Drežniških Ravnah	Obnova obrežnega zavarovanja
11	Idrija	Smukova grapa v Idriji	Obnova obrežnega zavarovanja
12	Cerkno	Zajegerščica	Dve kaštnih pregrade in kinete iz kamna v suho
13	Renče-Vogrsko	Vogršček v Ravnah	Ureditev struge in obnova obrežnega zavarovanja
14	Ajdovščina	Perilo	košnje in odstranjevanje zarasti
15	Ajdovščina	Odvodnik 3, Selo	košnje in odstranjevanje zarasti
16	Ajdovščina	Odvodnik 4, Selo	košnje in odstranjevanje zarasti

17	Ajdovščina	Odvodnik 11, Selo	košnje in odstranjevanje zarasti
18	Ajdovščina	Odvodnik 12, Selo	košnje in odstranjevanje zarasti
19	Ajdovščina	Skrivšek	košnje in odstranjevanje zarasti
20	Ajdovščina	Košivec	košnje in odstranjevanje zarasti
21	Ajdovščina	Vrtovinšček	košnje in odstranjevanje zarasti
22	Ajdovščina	Poltar	košnje in odstranjevanje zarasti
23	Ajdovščina	Malenšček	košnje in odstranjevanje zarasti
24	Ajdovščina	Kamenjski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
25	Ajdovščina	Jovšček, Vipavski križ	košnje in odstranjevanje zarasti
26	Ajdovščina	Odvodnik 1, Vipavski križ	košnje in odstranjevanje zarasti
27	Ajdovščina	Odvodnik 4, Vipavski križ	košnje in odstranjevanje zarasti
28	Ajdovščina	Odvodnik 5, Vipavski križ	košnje in odstranjevanje zarasti
29	Ajdovščina	Odvodnik 6, Vipavski križ	košnje in odstranjevanje zarasti
30	Ajdovščina	Jovšček, Lokavec	košnje in odstranjevanje zarasti
31	Ajdovščina	Odvodnik 1, Lokavec	košnje in odstranjevanje zarasti
32	Ajdovščina	Odvodnik 2, Lokavec	košnje in odstranjevanje zarasti
33	Ajdovščina	Grajšček	košnje in odstranjevanje zarasti
34	Ajdovščina	Hubelj	košnje in odstranjevanje zarasti
35	Ajdovščina	Jovšček, Ajdovščina	košnje in odstranjevanje zarasti
36	Ajdovščina	Odvodnik 1, Ajdovščina	košnje in odstranjevanje zarasti
37	Ajdovščina	Kožmanski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
38	Ajdovščina	Prelog	košnje in odstranjevanje zarasti
39	Ajdovščina	Puščavec	košnje in odstranjevanje zarasti
40	Ajdovščina	Podovšak	košnje in odstranjevanje zarasti
41	Ajdovščina	Šumljak	košnje in odstranjevanje zarasti
42	Ajdovščina	Zali Potok	košnje in odstranjevanje zarasti
43	Ajdovščina	Odvodnik 1, Log	košnje in odstranjevanje zarasti
44	Ajdovščina	Pritok 1, Log	košnje in odstranjevanje zarasti
45	Ajdovščina	Dupeljski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
46	Ajdovščina	Vipava do Hublja	košnje in odstranjevanje zarasti
47	Brda	Reka Reka	košnje in odstranjevanje zarasti
48	Brda	Kožbanjšček	košnje in odstranjevanje zarasti
49	Brda	Brdice	košnje in odstranjevanje zarasti
50	Brda	Šlovrenc	košnje in odstranjevanje zarasti
51	Brda	OJ1	košnje in odstranjevanje zarasti
52	Brda	OJ2	košnje in odstranjevanje zarasti
53	Brda	Vedrijanšček	košnje in odstranjevanje zarasti
54	Brda	Oblenč	košnje in odstranjevanje zarasti
55	Brda	Danank	košnje in odstranjevanje zarasti
56	Brda	O3	košnje in odstranjevanje zarasti
57	Idrija	Nikova	košnje in odstranjevanje zarasti
58	Idrija	Štefirjeva grapa	košnje in odstranjevanje zarasti

59	Idrija	Idrijca	košnje in odstranjevanje zarasti
60	Kobarid	Sopota	košnje in odstranjevanje zarasti
61	Miren-Kostanjevica	Biljenski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
62	Nova Gorica	Škradnik	košnje in odstranjevanje zarasti
63	Nova Gorica	Odvodnik 3, Loke	košnje in odstranjevanje zarasti
64	Nova Gorica	Odvodnik 4, Loke	košnje in odstranjevanje zarasti
65	Nova Gorica	Kanal pri Pelozu	košnje in odstranjevanje zarasti
66	Nova Gorica	Lajšče pod cesto	košnje in odstranjevanje zarasti
67	Nova Gorica	Globočnik P1 in P2	košnje in odstranjevanje zarasti
68	Nova Gorica	Odvodnik pod Lokami	košnje in odstranjevanje zarasti
69	Nova Gorica	Kanal pri Mladovanu	košnje in odstranjevanje zarasti
70	Nova Gorica	Lajšče	košnje in odstranjevanje zarasti
71	Nova Gorica	Odvodnik 1, Ozeljan	košnje in odstranjevanje zarasti
72	Nova Gorica	Odvodnik 2, Ozeljan	košnje in odstranjevanje zarasti
73	Nova Gorica	Jarek 3, Ozeljan	košnje in odstranjevanje zarasti
74	Nova Gorica	Lepenjšček	košnje in odstranjevanje zarasti
75	Nova Gorica	Odvodni jarek 1, Lepenje	košnje in odstranjevanje zarasti
76	Nova Gorica	Odvodni jarek 2, Lepenje	košnje in odstranjevanje zarasti
77	Nova Gorica	Ozeljanšček	košnje in odstranjevanje zarasti
78	Nova Gorica	Tribušak	košnje in odstranjevanje zarasti
79	Nova Gorica	Odvodnik 1, Šempas	košnje in odstranjevanje zarasti
80	Nova Gorica	Odvodnik C, Šempas	košnje in odstranjevanje zarasti
81	Nova Gorica	Obrobni jarek 1, Dolenje	košnje in odstranjevanje zarasti
82	Nova Gorica	Obrobni jarek 2, Dolenje	košnje in odstranjevanje zarasti
83	Nova Gorica	Dolenjski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
84	Nova Gorica	OJ Dolenjskega potoka	košnje in odstranjevanje zarasti
85	Nova Gorica	Lijak od P1 do P9	košnje in odstranjevanje zarasti
86	Nova Gorica	Odvodnik 1, Okroglica I	košnje in odstranjevanje zarasti
87	Nova Gorica	Odvodnik 2, Okroglica I	košnje in odstranjevanje zarasti
88	Nova Gorica	OJ Dombrava	košnje in odstranjevanje zarasti
89	Nova Gorica	OD od Vipave	košnje in odstranjevanje zarasti
90	Nova Gorica	Nasip ob Vipavo	košnje in odstranjevanje zarasti
91	Nova Gorica	Glinek	košnje in odstranjevanje zarasti
92	Nova Gorica	Prvač	košnje in odstranjevanje zarasti
93	Nova Gorica	Odvodnik 2, Prvačina	košnje in odstranjevanje zarasti
94	Nova Gorica	OJ pod Gradiščem	košnje in odstranjevanje zarasti
95	Nova Gorica	Nasip Dornberško polje	košnje in odstranjevanje zarasti
96	Nova Gorica	Obrobni jarek v nasadu	košnje in odstranjevanje zarasti
97	Nova Gorica	Branica nad mostom za Štanjel	košnje in odstranjevanje zarasti
98	Nova Gorica	Branica pod Bizjaki	košnje in odstranjevanje zarasti
99	Nova Gorica	Branica Steske	košnje in odstranjevanje zarasti
100	Nova Gorica	Koren	košnje in odstranjevanje zarasti

101	Nova Gorica	kanal Strelišče	košnje in odstranjevanje zarasti
102	Nova Gorica	Lesina	košnje in odstranjevanje zarasti
103	Nova Gorica	Brestnikov potok	košnje in odstranjevanje zarasti
104	Nova Gorica	Slatna v Grgarju	košnje in odstranjevanje zarasti
105	Nova Gorica	Škriljavec	košnje in odstranjevanje zarasti
106	Nova Gorica	Čepovanski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
107	Renče-Vogrsko	Obrobni jarek L in D, Podvogrsko	košnje in odstranjevanje zarasti
108	Renče-Vogrsko	Vogršček	košnje in odstranjevanje zarasti
109	Renče-Vogrsko	Odvodnik mali Dunaj	košnje in odstranjevanje zarasti
110	Renče-Vogrsko	Bazaršček	košnje in odstranjevanje zarasti
111	Renče-Vogrsko	Odvodnik 1, Bukovica	košnje in odstranjevanje zarasti
112	Renče-Vogrsko	Odvodnik 2, Bukovica	košnje in odstranjevanje zarasti
113	Renče-Vogrsko	Bukovski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
114	Renče-Vogrsko	Vipava	košnje in odstranjevanje zarasti
115	Renče-Vogrsko	Odvodnik 1, Renče	košnje in odstranjevanje zarasti
116	Renče-Vogrsko	Renc	košnje in odstranjevanje zarasti
117	Renče-Vogrsko	Oševljek	košnje in odstranjevanje zarasti
118	Renče-Vogrsko	Zlomljak	košnje in odstranjevanje zarasti
119	Renče-Vogrsko	Odvodnik 1, Podkraj	košnje in odstranjevanje zarasti
120	Renče-Vogrsko	Odvodnik 3, Podkraj	košnje in odstranjevanje zarasti
121	Renče-Vogrsko	Obrobni jarek pri šoli	košnje in odstranjevanje zarasti
122	Renče-Vogrsko	Odvodnik 1, Merljaki	košnje in odstranjevanje zarasti
123	Renče-Vogrsko	Odvodnik 2, Merljaki	košnje in odstranjevanje zarasti
124	Renče-Vogrsko	Odvodnik 3, Merljaki	košnje in odstranjevanje zarasti
125	Tolmin	DP Bače, Grahovo	košnje in odstranjevanje zarasti
126	Vipava	Zemonski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
127	Vipava	Slezenc	košnje in odstranjevanje zarasti
128	Vipava	Gacka	košnje in odstranjevanje zarasti
129	Vipava	Pritok 1 v Gacko	košnje in odstranjevanje zarasti
130	Vipava	Slapenski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
131	Vipava	Dragonec	košnje in odstranjevanje zarasti
132	Vipava	Mejakovec	košnje in odstranjevanje zarasti
133	Vipava	Loški potok	košnje in odstranjevanje zarasti
134	Vipava	Loški potok - OJ levi	košnje in odstranjevanje zarasti
135	Vipava	Odvodnik 1, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
136	Vipava	Odvodnik 2, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
137	Vipava	Odvodnik 3, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
138	Vipava	Odvodnik 4, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
139	Vipava	Odvodnik 5, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
140	Vipava	Odvodnik 6, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
141	Vipava	Odvodnik 7, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
142	Vipava	Odvodnik 8, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
143	Vipava	Odvodnik 9, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
144	Vipava	Odvodnik 10, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti

145	Vipava	Odvodnik 11, Slap	košnje in odstranjevanje zarasti
146	Vipava	Podnanoški potok	košnje in odstranjevanje zarasti
147	Vipava	Globotinski potok	košnje in odstranjevanje zarasti
148	Vipava	manški potok	košnje in odstranjevanje zarasti
149	Vipava	Odvodnik 3, Manče	košnje in odstranjevanje zarasti
150	Vipava	Odvodnik 4, Manče	košnje in odstranjevanje zarasti
151	Vipava	Odvodnik 1, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
152	Vipava	Odvodnik L1, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
153	Vipava	Odvodnik L2, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
154	Vipava	Odvodnik L3, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
155	Vipava	Odvodnik L5, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
156	Vipava	Odvodnik L6, Lozice	košnje in odstranjevanje zarasti
157	Vipava	Hraščak	košnje in odstranjevanje zarasti
158	Vipava	Vipava P5	košnje in odstranjevanje zarasti
159	Vipava	Vipava P6	košnje in odstranjevanje zarasti
160	Vipava	Vipava P8	košnje in odstranjevanje zarasti
161	Vipava	Vipava od vtoka Slezenca	košnje in odstranjevanje zarasti
162	Vipava	Bela	košnje in odstranjevanje zarasti
163	Vipava	Močilnik	košnje in odstranjevanje zarasti
164	Kobarid	Potok v vratih	odstranjevanje naplavin
165	Kobarid	Zaplavna pregrada 2 vodotoka Kokošnjak nad cesto	odstranjevanje naplavin
166	Kobarid	Levi krak Soče v Čezsoči	odstranjevanje naplavin
167	Nova Gorica	Požiralnik Lohke	odstranjevanje naplavin
168	Kobarid	Zaplavna pregrada 1 na Beli v Podbeli	odstranjevanje naplavin
169	Kobarid	Boka na vtoku v Sočo	odstranjevanje naplavin
170	Kobarid	Potok v Starem Selu	odstranjevanje naplavin
171	Kobarid	Idrija v Kobaridu	odstranjevanje naplavin
172	Kobarid	Kamnica na vtoku v Sočo	odstranjevanje naplavin
173	Nova Gorica	Dp korna v Kromberku - Varda	odstranjevanje naplavin
174	Vrtojba	Bazaršček na Bazari	odstranjevanje naplavin
175	Ajdovščina	Močilnik v Podbregu	odstranjevanje naplavin
176	Ajdovščina	Vrtovinšček pod HC	odstranjevanje naplavin
177	Ajdovščina	Zalovka pod Zavinom	odstranjevanje naplavin
178	Ajdovščina	Potok Gabršček v Gaberjah	odstranjevanje naplavin
179	Ajdovščina	Potok Sevnica - Velike Žablje	odstranjevanje naplavin
180	Ajdovščina	Branica nad in pod mostom za Štanjel	odstranjevanje naplavin

181	Ajdovščina	Potok Skrivšek nad železniško progo	odstranjevanje naplavin
182	Ajdovščina	Odvodnik 3 - Slapensko polje	odstranjevanje naplavin
183	Ajdovščina	Odvodnik 11 - Slapensko polje	odstranjevanje naplavin
184	Ajdovščina	Odvodnik 8 - Slapensko polje	odstranjevanje naplavin
185	Ajdovščina	Potok Perilo in Odvodnik 4 - polje Selo	odstranjevanje naplavin
186	Ajdovščina	Močilnik nasproti pokopališča v Lozicah	odstranjevanje naplavin
187	Ajdovščina	Potok Košivec - polje Brje-Žablje	odstranjevanje naplavin
188	Ajdovščina	Odvodnik 4 - polje Loke	odstranjevanje naplavin
189	Ajdovščina	Potok Vrtovinšek ob železnici	odstranjevanje naplavin
190	idrija	Bača	odstranjevanje naplavin
191	Vipava	Regulacija 7-4/1 potok Bela	AC program, odstranjevanje zarasti
192	Vipava	Regulacija 7-2/1 potok Gacka	AC program, odstranjevanje zarasti
193	Vrtojba	Regulacije ob AC Vrtojba - Selo	AC program, odstranjevanje zarasti
194	Vrtojba	Regulacija Črniškega p. R 7-29a v km 31.842	AC program, odstranjevanje zarasti
195	Vrtojba	Regulacija p. Perilo R 7-32 v km 30.444	AC program, odstranjevanje zarasti
196	Vipava	Regulacija 7-9a/2 desni pritok Malenščka	AC program, odstranjevanje zarasti
197	Vipava	Regulacija 7-8/2 Kamenski potok	AC program, odstranjevanje zarasti
198	Vipava	Regulacija 7-7/2 desni pritok Košivca	AC program, odstranjevanje zarasti
199	Vipava	Regulacija 7-6/2 potok Košivec	AC program, odstranjevanje zarasti
200	Vipava	Regulacija 7-4/1 potok Bela	AC program, odstranjevanje zarasti
201	Vipava	Regulacija 7-2/1 potok Gacka	AC program, odstranjevanje zarasti
OBMOČJE JADRANSKIH REK Z MORJEM			
1	Ankaran	Ankaranski obrobni kanal	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
2	Ankaran	Ankaranski obrobni kanal - pri starem črpališču	Popravilo nasipa
3	Divača	Močilnik - Otošče hš. 9	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in izvedba obrežnega zavarovanja
4	Hrpelje - Kozina	Neimenovan vodotok pod vasjo Ocizla	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin in izvedba nasipa

5	Ilirska Bistrica	Bezoljak - Novokračine	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin, sanacija obstoječega tlaka in obrežnega zavarovanja ter izvedba novih obrežnih zavarovanj
6	Ilirska Bistrica	Gabrski potok	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
7	Ilirska Bistrica	Goričnik	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
8	Ilirska Bistrica	Jasen 1	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
9	Ilirska Bistrica	Kozlek - Pila	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
10	Ilirska Bistrica	Mržljak - Jelšane dolvodno od mostu	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin in zavarovanje brežine
11	Ilirska Bistrica	Neimenovani levi pritok Reke iz Dolnjega Zemona	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
12	Ilirska Bistrica	Neimenovani levi pritok Reke iz Kosez, ob državni cesti	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
13	Ilirska Bistrica	Neimenovani pritok Reke v Kuteževem	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
14	Ilirska Bistrica	Pila izven naselja	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
15	Ilirska Bistrica	Podgrajski potok - Podgraje	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
16	Ilirska Bistrica	Pregrada Klivnik	Redno vzdrževanje; košnje, čiščenje po pregradi, dokočnanje del za seizmološko in tehnično opazovanje, podvodni pregled vtočnega objekta, letno servisiranje in vzdrževanje opreme ter geodetske meritve
17	Ilirska Bistrica	Pregrada Mola	Redno vzdrževanje; košnje, čiščenje po pregradi, obnova objekta na pregradi, dokočnanje del za seizmološko in tehnično opazovanje, podvodni pregled vtočnega objekta, letno servisiranje in vzdrževanje opreme ter geodetske meritve
18	Ilirska Bistrica	Prodni zadrževalniki Ilirska Bistrica	Čiščenje zadrževalnikov Reka – Dleto, Sušaški potok pred Novokrajsko jamo, Vrbovski potok, Ribnik – Jablanica in Potočnik – Dolenja vas
19	Ilirska Bistrica	Reka pod Trpčanami	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
20	Ilirska Bistrica	Reka Reka visokovodni nasipi	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
21	Ilirska Bistrica	Sevšček - Zabiče	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
22	Ilirska Bistrica	Vrbovo 5	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
23	Izola	Hudourniki v Izoli (Pivol, Mehanotehnika1, Mehanotehnika 2, Morer, Rikorvo, Rikovo - desni pritok, Rikorvo - levi pritok)	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
24	Izola	Morer nad hitro cesto	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, izvedba obrežnih zavarovanj

25	Izola/Piran	Strunjanska rečica	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
26	Koper	Badaševica s pritoki - gorvodno od akvadukta do konca regulacije (Vrgalovec, Manžan I, Manžan II, Čenturski potok, Potok Cerej, levi pritok - Nigrinjan (pod Bošamarinom), Bavški potok)	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
27	Koper	Dekanski obrobni kanal	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, popravilo levega nasipa
28	Koper	Neimenovan vodotok v Movražu	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
29	Koper	Neimenovani vodotok pod vasjo Kastelec s pritokom	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, odstranitev naplavin, izvedba povezovalnega jarka
30	Koper	Pjažentin - Paderna v Šalari	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, odstranitev kosovnih odpadkov
31	Koper	Potok Olmo	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
32	Koper	Praprošče v Osapski dolini	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
33	Koper	Pregrada Vanganel	Redno vzdrževanje; košnje, čiščenje po pregradi, popravilo skalometa, redne inklinometriške in piezometriške meritve, odstranitev odpadkov
34	Koper	Rižana - kanal 22 - Bertoki, gorvodno od MJ II Iplas	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
35	Koper	Škofijski potok	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
36	Koper	VG objekti na Rižani	Redno vzdrževanje; košnje, odstranitev naplavin
37	Piran	Dragonja - od izliva do MMP Dragonja	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, odstranitev panelne ograje
38	Piran	Drnica - od drugega praga do sotočja s Starim Studencem	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
39	Piran	Fazan od Lucije do Seče	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
40	Piran	Fazan s pritoki v Luciji (Fazan, Liminjanski potok, Luacanski potok, pritok Lucanskega potoka)	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
41	Piran	Jernejski potok in kanal sv. Jerneja	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti
42	Piran	Vinjolski potok	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
43	Pivka	Sopat - Narin	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin, popravilo obrežnega zavarovanja
44	Pivka	Stržen ob državni cesti (občina Pivka)	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin in posameznih odpadkov

45	Pivka	Sušica - Nova Sušica	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin in izvedba drče, podslapja in obrežnih zavarovanj
46	Postojna	Nanošča - Goriče	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in naplavin
47	Postojna	Nanošča - Landol	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti in izvedba zavarovanja brežine
48	Postojna	Pivka - Prestranek	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, naplavin in zavarovanje brežine
49	Postojna	Potok Lokva in levi pritok Jamščica	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev naplavin, izvedba obrežnih zavarovanj
50	Sežana	Raša - gorvodno od Mahničev	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev zarasti, premet naplavin v zajede
51	Sežana	Raša - Nova vas	Vzpostavitev pretočnosti; odstranitev naplavin in izvedba obrežnih zavarovanj
52		Izredni ukrepi na območju občin Ankaran, Koper, Izola, Piran	Vzpostavitev pretočnosti
53		Izredni ukrepi na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina	Vzpostavitev pretočnosti

Tabela 2 – Seznam izvedenih izrednih ukrepov v letu 2024

zap. št.	občina	vodotok	izvedena dela
OBMOČJE MURE			
1	Radgona	ČREŠNJEVSKI POTOK	Odstranjevanje plavja in naplavin
2	Apače	PLITVICA	Odstranjevanje plavja in naplavin
3	Radenci	BORAČEVSKI POTOK, HRAŠENSKI POTOK	Odstranjevanje plavja in naplavin s pretočnega profila, odstranjevanje podrlih drtev
4	Ljutomer	BUKOVNICA, TURJA	Odstranjevanje plavja in naplavin s pretočnega profila, odstranjevanje podrlih drtev
OBMOČJE DRAVE			
1	Črna na Koroškem	Potok na Pristavi	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin
2	Črna na Koroškem	Desni pritok potoka na Pristavi	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
3	Črna na Koroškem	Jazbinski potok	odstranitev naplavin, zasutje v zajede, vzpostavitev in formiranje struge
4	Črna na Koroškem	Desni pritok Jazbinskega potoka	odstranitev naplavin iz zaplavka pregrade
5	Črna na Koroškem	Desni pritok Meže v Žerjavu	odstranitev naplavin iz zaplavka pregrade
6	Črna na Koroškem	Levi pritok Jazbinskega potoka	odstranitev naplavin, zasutje v zajede, vzpostavitev in formiranje struge
7	Črna na Koroškem	Desni pritok Javorskega potoka	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves, plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, odvoz materiala na deponijo
8	Črna na Koroškem	Levi pritok Javorskega potoka (Režmanov potok)	odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz pretočnega profila, ureditev struge in brežin, zapolnitev zajed, odvoz materiala na deponijo
9	Črna na Koroškem	Kavnikov potok	čiščenje zaplavka pregrade, odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz struge, premet materiala, zapolnitev zajed, planiranje, odvoz materiala na deponijo
10	Črna na Koroškem	Vrtačnikov potok	odstranitev polomljene vegetacije iz struge, strojni posek, čiščenje naplavin iz struge in zaplavka pregrade, premet, formiranje struge, planiranje materiala, deponiranje izkopenega materiala
11	Črna na Koroškem	Desni pritok Vrtačnikovega potoka	odstranitev polomljene vegetacije in naplavin iz struge, strojni posek in drobljenje šibja, premet naplavin v zajede, planiranje materiala, deponiranje izkopenega materiala
12	Dravograd	Begantov potok	odstranitev naplavin, vzpostavitev in formiranje struge
13	Dravograd	Potočnikov potok	odstranitev naplavin, vzpostavitev in formiranje struge
14	Dravograd	Pritok izpod Sv. Duha	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje

			prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
15	Dravograd	Desni neimenov pritok reke Drave-Ritnikov potok	strojna odstranitev plavja in podrhtih dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
16	Dravograd	Sitarjev graben	odstranitev naplavin, vzpostavitev in formiranje struge
17	Dravograd	Velka	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
18	Dravograd	Brajelov potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
19	Gorišnica	Zvirenčina	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
20	Hoče-Slivnica	Hočki potok	Odstranitev poškodovanih zavarovanj, poškodovane obrežne zarasti in plavja iz pretočnega profila struge ter odvoz na deponijo. Strojni izkop zemlje z bagerjem, z odlaganjem na robu struge v mokrem.
21	Hoče-Slivnica	Novi Hočki potok	Odstranitev plavja in poškodovane obrežne zarasti iz pretočnega profila; odvoz materiala na deponijo.
22	Hoče-Slivnica	L. neim. pritok Hočkega potoka 1	Strojni izkop zemlje z bagerjem, z odlaganjem na robu struge v mokrem in razplaniranje ob strugi, nakladanje na kamione in odvoz na deponijo.
23	Hoče-Slivnica	L. neim. pritok Hočkega potoka 2	Strojni izkop zemlje z bagerjem, z odlaganjem na robu struge v mokrem in razplaniranje ob strugi.
24	Hoče-Slivnica	Polanski potok	Strojni izkop zemlje z bagerjem, z odlaganjem na robu struge v mokrem in razplaniranje ob strugi.
25	Juršinci	Levi pritok Krke	strojna odstranitev plavja in podrhtih dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
26	Kidričevo	Polskava	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
27	Kungota	Pesnica - Kungota	odstranitev plavja in polomljenih dreves iz pretočnega profila, ureditev struge in brežin; odvoz materiala na deponijo, zavarovanje zajed s kamnom in odpadnimi krogli
28	Lenart	Velka	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
29	Lenart	Pesnica - Gočova	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
30	Lenart	Jezero Radehova	odstranitev plavja in polomljenih dreves iz pretočnega profila, ureditev struge in brežin;

			odvoz materiala na deponijo, zavarovanje zajed s kamnom in odpadnimi krogli
31	Lenart	Pesnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
32	Lenart	Pesnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
33	Lenart	Globovnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
34	Majšperk	Dravinja	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
35	Makole	Dravinja	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves, plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti, drobljenje šibja, odvoz materiala na deponijo
36	Mežica	Šumec	Vzpostavitev pretočnosti struge, stabilizacija struge s kamnito zložbo v suho
37	Mislinja	Dovžanka s pritoki	odstranitev poškodovane obrežen vegetacije, odstranitev naplavin in plavja iz zaplavka pregrade in struge, premet materiala, drobljenje šibja, odvoz odvečnega materiala na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge
38	MO Maribor	Bresterniški potok	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, strojni posek poškodovane zarasti
39	MO Maribor	Blažovnica	Premet materiala in planiranje prizadetih površin.
40	MO Maribor	Potok iz Kamniške grabe	Odstranitev plavja iz struge in odvoz na deponijo, strojni izkop zemlje z odlaganjem na robu struge in razplaniranje.
41	Muta	Koparčev graben	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
42	Oplotnica	Oplotnica	odstranitev podrhtih in izravnanih dreves ter polomljene vegetacije iz struge, strojni posek, drobljenje šibja, čiščenje naplavin, premet, planiranje materiala, deponiranje izkopanega materiala
43	Oplotnica	Božjenica	odstranitev poškodovane obrežen vegetacije, premet materiala, drobljenje šibja, odvoz odvečnega materiala na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge
44	Ormož	Bresniški potok	Odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz pretočnega profila, ureditev struge in brežin; odvoz materiala na deponijo.
45	Ormož	Razbremenilnik Pesnica	Odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz struge, premet materiala, planiranje, drobljenje šibja, odvoz materiala na deponijo.

46	Ormož	Neimenovani pritok Pavlovskega potoka	strojna odstranitev plavja in podrlih dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
47	Ormož	Bresniški potok	strojna odstranitev plavja in podrlih dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
48	Ormož	Pušenski potok	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
49	Ormož	Pavlovski potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
50	Ormož	Sejanski potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
51	Ormož	Pesnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
52	Ormož	Pesnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
53	Pesnica	AK Pernica	Odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz AK, ureditev struge in brežin; odvoz materiala na deponijo.
54	Pesnica	Cirknica	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
55	Pesnica	AK Pernica	odstranitev plavja s plovnim bagrom, ureditev brežin in planiranje poševnih in ravnih površin
56	Podlehnik	Rogatnica	odstranitev podrlih dreves, plavja in polomljene vegetacije iz struge, premet materiala, planiranje, drobljenje šibja, odvoz materiala na deponijo
57	Poljačne	Dravinja	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
58	Poljčane	Dravinja	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
59	Ravne na Koroškem	Koroški Selovec	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
60	Ravne na Koroškem	Jankov potok	odstranitev podrlih in poškodovanih dreves ter plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti
61	Selnica ob Dravi	Bistrica	Odstranitev dreves, grmovja iz pretočnega profila.
62	Slovenj Gradec	Barbarski potok s pritoki	odstranitev podrlih in izravnanih dreves ter polomljene vegetacije iz struge, strojni posek, drobljenje šibja, čiščenje naplavin, premet,

			planiranje materiala, deponiranje izkopenega materiala
63	Slovenj Gradec	Škodnica	odstranitev podrtega drevesa in obrežne vegetacije, izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
64	Slovenj Gradec	Selčnica s pritoki	izkop naplavin ter premet in zapolnitev erozij, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
65	Slovenj Gradec	Radušnica	izkop naplavin, odstranitev polomljenih dreves, grmovne zarasti in zamaškov iz struge ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
66	Slovenska Bistrica	Polskava	odstranitev podrhtih in izravnanih dreves ter polomljene vegetacije iz struge, strojni posek, drobljenje šibja, čiščenje naplavin, premet, planiranje materiala, deponiranje izkopenega materiala
67	Slovenska Bistrica	Drosarica	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
68	Slovenska Bistrica	Kragonja	Odstranitev podrhtih dreves in polomljene vegetacije iz struge, odvoz materiala na deponijo.
69	Slovenske Konjice	Dravinja	izkop naplavin ter premet, odstranitev problematičnih dreves, planiranje prizadetih površin ter deponiranje viška materiala na deponijo
70	Slovenske Konjice	Oplotnica	izkop naplavin ter premet, odstranitev podrhtih in polomljenih dreves, utrditev brežin in interventno zavarovanje z lomljencem v suho (Markečica) vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
71	Slovenske Konjice	Dravinja	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
72	Slovenske Konjice	Dravinja	odstranitev podrhtih in izravnanih dreves ter polomljene vegetacije iz struge, strojni posek, čiščenje naplavin, premet, planiranje materiala, deponiranje izkopenega materiala
73	Slovenske Konjice	Dravinja	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
74	Slovenske Konjice	Odvodnik OJ-2	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
75	Sv. Jurij v Slovenskih goricah	Globovnica	izkop naplavin ter premet, vzpostavitev in formiranje struge ter odvoz materiala na deponijo
76	Sv. Trojica v Slovenskih goricah	Ročica	odstranitev podrhtih in poškodovanih dreves, plavja iz struge, premet materiala, planiranje prizadetih površin, strojni posek poškodovane zarasti; odvoz na deponijo
77	Sveti Tomaž	Sejanca	strojna odstranitev plavja in podrhtih dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin

78	Sveti Tomaž	Rakovska graba	strojna odstranitev plavja in podrth dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
79	Sveti Tomaž	Lešnica	strojna odstranitev plavja in podrth dreves, ureditev struge potoka, razplaniranje materiala in planiranje površin
80	Sveti Tomaž	Bodkovski potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
81	Sveti Tomaž	Rucmanski potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
82	Trnovska vas	Ločki potok	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
83	Trnovska vas	Pesnica	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
84	Videm	Psičina	odstranitev plavja in polomljene vegetacije iz pretočnega profila, ureditev struge in brežin; odvoz materiala na deponijo, drobljenje šibja
85	Videm	Dravinja	Odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretočnega profila, izkop naplavin ter premeti na rob struge, višek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in formiranje struge.
86	Zreče	Sopočnica	izkop naplavin iz zaplavka pregrade in delno iz struge gorvodno ter premet, planiranje prizadetih površin in odvoz materiala na deponijo
OBMOČJE SAVINJE			
1	Šentjur	Voglajna	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
2	Šentjur	Pešnica	Čiščenje naplavin
3	Štore	Voglajna	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
4	Šmarje pri Jelšah	Šmarski potok	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
5	Šmarje pri Jelšah	Polžanski potok	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
6	Šmarje pri Jelšah	Selški potok	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
7	Podčetrtek	Župnijski potok	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov. Čiščenje prodnih zadrževalnikov
8	Žalec	Artišnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
9	Laško	Rečica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov

10	Mislinja	Polenica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov. Čiščenje prodnih zadrževalnikov
11	Mozirje	Ljubija	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov. Čiščenje prodnih zadrževalnikov
12	Luče	Savinja	Utrditev začasnega pragu v območju Ivanovega jezua
13	Solčava	Kotovec	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, sanacija pregrad
14	Solčava	Suhelj	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
15	Šoštanj	Florjanščica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
16	Vojnik	Dobrnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
17	Mislinja	Polenica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin in čiščenje PZ
18	Mislinja	Paka	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
19	Mislinja	Potoški graben	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
20	Mozirje	Ljubija	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
21	Gornji Grad	Dreta	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov
22	Solčava	kotovec	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, sanacija pregrad
23	Celje	Ločnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
24	Žalec	Artišnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
25	Žalec	Pirešica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
26	Ljubno	Ljubnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov
27	Laško	Rečica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
28	Vojnik	Hudinja	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov
29	Celje	Sušnica	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov
30	Gornji Grad	Dreta	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov
31	Solčava	Kotovec	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, formiranje struge
32	Vransko	Bolska	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
33	Braslovče	Reka	Čiščenje naplavin ter plavnih čepov, zavarovanje poškodovanih brežin
OBMOČJE ZGORNJE SAVE			
1	Preddivor	Neškarjev graben	Odstranjevanje naplavin ter plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti

2	Preddvor	Suhadolnikov potok	Odstranjevanje naplavin ter plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti
3	Preddvor	Kokra	Odstranjevanje naplavin ter plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti
OBMOČJE SREDNJE SAVE			
1	Brezovica	Radna– Ulica Ivana Selana	odstranitev podrtega drevja in plavja
2	Brezovica	Radna – v naselju Brezovica	odstranitev podrtega drevja
3	Dobrepolje	požiralnik Ponikve	odstranitev plavja iz grabelj
4	Dobrova-Polhov gradec	Horjulka	odstranitev dreves in plavja iz struge
5	Dobrova-Polhov gradec	Gradaščica – Log pri Polhovem Gradcu	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
6	Dol pri Ljubljani	Mlinščica	odstranitev dreves in plavja iz struge
7	Dol pri Ljubljani	Studenčica	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
8	Domžale	Rovščica	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
9	Domžale	Rovščica	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
10	Domžale	Radomlja	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
11	Domžale	Rovščica – Kolovec	odstranitev podrtega drevja
12	Hrastnik	Boben	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
13	Hrastnik	Brnica	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
14	Ig	Želimeljščica	odstranitev dreves in plavja iz struge
15	Ig	Želimeljščica	odstranitev podrtega drevja
16	Ivančna Gorica	Drmožnik	odstranitev naplavin
17	Ivančna Gorica	Kosca	odstranitev naplavin
18	Ivančna Gorica	Višnjica – pod AC	odstranitev dreves in plavja iz struge
19	Ivančna Gorica	Višnjica – Gorenja vas	odstranitev naplavin
20	Ivančna Gorica	Višnjica – Gorenja vas	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
21	Kamnik	Krvavec s pritoki	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
22	Kamnik	Krvavec	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
23	Komenda	Vrtaški potok	odstranitev podrtega drevja
24	Kočevje	Rinža, pri zapornici	odstranitev plavja in naplavin
25	Kostel	Kolpa - Sapnik 10	odstranitev plavja in naplavin
26	Kostel	Kotnica, Gorenja Žaga 4	odstranitev plavja in naplavin ter podrhtih dreves
27	Kostel	Potok, Srednji Potok 1	odstranitev plavja in naplavin
28	Ljubljana	Ljubljanica - dva dogodka	odstranitev drevesa iz struge
29	Ljubljana	Gameljščica- dva dogodka	odstranitev podrhtih dreves
30	Ljubljana	Gameljščica – Spodnje Gameljne - dva dogodka	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
31	Ljubljana	Črnušnjica	sanacija zidu
32	Lukovica	Radomlja	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
33	Lukovica	Radomlja	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
34	Moravče	Drtijščica	odstranitev podrtega drevja
35	Osilnica	Vezanski potok	odstranitev naplavin

36	Osilnica	Potuharica	odstranitev naplavin
37	Osilnica	Mirtoviški potok	odstranitev podrtega drevja, plavja in naplavin
38	Osilnica	Čabranka – Papeži 2	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
39	Osilnica	Belica - Belica 8	odstranitev plavja in naplavin
40	Osilnica	desni pritok Belice, med Belica 1 in Belica 4	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
41	Osilnica	Belice - Papeži 3	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
42	Osilnica	Čabranke - Strojči 1B	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
43	Osilnica	Čabranke – Sela	odstranitev plavja
44	Osilnica	levi pritok Čabranke - Sela 7A	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
45	Osilnica	levi pritok Čabranke - Osilnica 26	odstranitev plavja in naplavin iz zaplavka
46	Osilnica	Potuharica - Osilnica 1	odstranitev plavja in naplavin
47	Osilnica	Sušica - Ribjek 15	odstranitev plavja in naplavin
48	Sodražica	zadrževalnik – Ravni Dol	čiščenje zadrževalnika
49	Sodražica	prodni zadrževalnik – Žimarice	čiščenje dveh zadrževalnikov Žimarice 22 in 66a
50	Trbovlje	Bevščica	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
51	Trbovlje	Ostreškega potoka (Majcenova ulica 7)	odstranitev naplavin
52	Trzin	Šumberk	odstranitev podrtega drevja
53	Velike Lašče	Kozmanjka	odstranitev podrtega drevja in odstranitev plavlja
54	Vrhnika	Ljubljanska - Cankarjevo nabrežje 11	odstranitev podrtega drevja
55	Zagorje ob Savi	Kotredeščica - Euro park	odstranitev podrtega drevja
56	Zagorje ob Savi	Kotredeščica – Cesta zmage 61	sanacija brežine
57	Zagorje ob Savi	Kotredersčica - Jesenovo	odstranitev podrtega drevesa
OBMOČJE SPODNJE SAVE			
1	RADEČE	Jurjevca, Žebnik, Sopota, Studeniški potok, levi pritok Studeniškega potoka, Glažuta, levi pritok Sopote pri Dorniku	odstranitev nanosa, plavja in podrtega drevja
OBOMOČJE SOČE			
1	Goriška Brda	BIRŠA PRI MEJNEM PREHODU	Odstranjevanje naplavin in plavja
2	Goriška Brda	BIRŠA PRI CESTI ZA VIPOLŽE – DOLNJE CERVOVO	Odstranjevanje naplavin in plavja
3	Goriška Brda	BIRŠA PRI KUMRIŠČU	Odstranjevanje naplavin in plavja
4	Goriška Brda	BIRŠA PRI DOLNJEM CEROVEM	Odstranjevanje naplavin in plavja
5	Goriška Brda	REKA GORVODNO OD VTOKA ŠEBEČA	Odstranjevanje naplavin in plavja
6	Goriška Brda	REKA PRI NASELJU SENEŽEČE	Odstranjevanje naplavin in plavja insanacija praga
7	Goriška Brda	REKA PRI NASELJU DRNOVK	Odstranjevanje naplavin in plavja

8	Goriška Brda	REKA POD VINSKO KLETJO V DOBROVEM	Sanacija brežine
9	Goriška Brda	ŠEBEČ PRI CESTI NEBLO - DRNOVK	Odstranjevanje naplavin in plavja
10	Goriška Brda	ŠEBEČ PRI NASELJU ŠLOVRENC	Odstranjevanje naplavin in plavja
11	Goriška Brda	ŠEBEČ PRI NASELJU KOZARNO	Odstranjevanje naplavin in plavja
12	Goriška Brda	LP IDRIJE V MIŠČKU	Odstranjevanje naplavin in plavja
13	Goriška Brda	IDRIJA V TRAVNIKU	Utrditev brežin z večjimi skalami
14	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK NAD PREGRADO	Odstranjevanje naplavin in plavja
15	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK PRI HIŠI BRDICE PRI KOŽBANI 1 NA OVINKU	Poškodbo se je zavarovalo z večjimi skalami v suho
16	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK POD HIŠO BRDICE PRI KOŽBANI 1	Odstranjevanje naplavin in plavja
17	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK PRI TRAVNIKU	Odstranjevanje naplavin in plavja
18	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK PRI ZGORNJEM MOSTU	Odstranjevanje naplavin in plavja
19	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK MED MOSTOVOMA PRI HIŠI PRISTAVA 1	Plavje in podrta drevesa se je odstranilo, zajede pa se je obložilo s kamenjem.
20	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK PRI GOSTILNI PETERNEL	Odstranjevanje naplavin in plavja
21	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK OD NOGOMETNEGA IGRIŠČA DOLVODNO DO MOSTU	Odstranjevanje naplavin in plavja
22	Goriška Brda	KOŽBANJSČEK PRED NEBLIM	Odstranjevanje naplavin in plavja
23	Goriška Brda	BELSKI POTOK POD PRISTAVO	Zavarovanje brežin z večjimi kamni, in premet naplavin v erozijski zajedi
24	Goriška Brda	PREGRAĐA NA BELSKEM POTOKU	Odstranitevse naplavin in formiranje struge v zgornjem delu nad pregrado.
25	Goriška Brda	ZALOVKA NA ZAČETKU VASI ZAVINO	Odstranjevanje naplavin in plavja
26	Ajdovščina	ZALOVKA POD VASJO ZAVINO	Odstranjevanje naplavin in plavja
27	Ajdovščina	VEDRIJANSČEK V MALNU	Zavarovanje desne brežine
28	Goriška Brda	DESNA BREŽINA PRI MUŠČEVH	Zavarovanje brežine s kamni
29	Goriška Brda	DESNA BREŽINA GORVODNO OD MALNA	Zavarovanje brežine z kamnometom
30	Goriška Brda	DB VEDRIJANSČKA POD VIŠNJEVIKOM	Zavarovanje brežine s kamenjem v suho
31	Idrija	KOČEJEVA GRAPA V MASORAH	Odstranjevanje naplavin in plavja
32	Tolmin	TOLMINKA POD STANOVANJSKO HIŠO ZALOG 11	Odpiranje pretočnega profila, zalaganje erozijske zajede, izdelava kamnite zložbe
33	Tolmin	POTOČNICA POD STANOVANJSKO HIŠO LJUBINJ 2	Zavarovanje brežine s kamni
34	Tolmin	LOJŠČICA POD VASJO ČIGINJ	Zavarovanje brežine
35	Bovec	BOČIČ NAD VTOKOM V SOČO	Uvrščeno v plan rednih vzdrževalnih del za naslednje leto
36	Bovec	USEDALNIK V LOGU ČEZSOŠKEM	Odpiranje pretočnega profila

37	Idrija	USEDALNIK MALI ŠJAK IN STRUGA DO IDRJE	Odstranjevanje naplavina iz struge in usedalnika.
38	Idrija	USEDALNIK NA POTOČIČU NAD IDRSKEM	Zavarovanje brežine
39	Kobarid	SUHI POTOK POD SKALO	Formirana je struga na celotnem odseku
40	Bovec	SOČA POD STANOVANJSKO HIŠO TRENTA 11	Zavarovanje brežine
41	Bovec	LEPENJICA NAD VTOKOM V SOČO	Zavarovanje brežine
42	Kobarid	MOČILA V STAREM SELU	Odpiranje pretočnega profila, zalaganje erozijske zajede, izdelava kamnite zložbe
43	Bovec	GLIJUN NAD GOLF IGRIŠČEM	Zavarovanje poškodbe v zložbi in formiranje struge
44	Bovec	KOPICA V BAVŠICI	Formirana je struga na celotnem odseku
45	Bovec	SUŠEC PRI SRPENICI	Odpiranje pretočnega profila
46	Bovec	GEREŠ NAD PREPUSTOM POD BOVŠKO OBVOZNICO	Zavarovanje brežine
OBOMOČJE JADRANSKIH REK Z MORJEM			
1	Ankaran	Ankaranski obrobni kanal	Tesnitev zapornic
2	Izola	Drnica	Odstranitev polomljene zarasti
3	Koper	Ankaranski hudournik I	Odstranitev grmovja in naplavin
4	Koper	Badaševica	Odstranitev polomljene zarasti
5	Koper	Bavški potok	Odstranitev grmovja in naplavin
6	Koper	Čenturski potok	Odstranitev grmovja in naplavin
7	Koper	Dekanski potok	Odstranitev polomljene zarasti
8	Koper	Draga	Odstranitev polomljene zarasti
9	Koper	Feneda/Krkavški potok	Odstranitev polomljene zarasti
10	Koper	Manžan I - Žleb	Odstranitev grmovja in naplavin
11	Koper	Manžan II – Suhi Žleb	Odstranitev grmovja in naplavin
12	Koper	Nigrinjanski potok	Odstranitev grmovja in naplavin
13	Koper	Pjanžentin	Odstranitev grmovja in naplavin
14	Koper	Podlaze	Odstranitev polomljene zarasti
15	Koper	Podravje/Gabrovski potok	Odstranitev polomljene zarasti
16	Koper	potok Cerej s pritokom	Odstranitev grmovja in naplavin
17	Koper	Praprošče	Odstranitev polomljene zarasti
18	Koper	Pritok Badaševice – Bonini 60	Odstranitev polomljene zarasti
19	Koper	Pritok Dragonje - Krkavče 126	Odstranitev polomljene zarasti
20	Koper	Pritok Katinara	Odstranitev polomljene zarasti
21	Koper	Pritok Rokave – na Škrinah	Odstranitev polomljene zarasti
22	Koper	Rižana	Odstranitev plavja
23	Koper	Ropača	Odstranitev polomljene zarasti
24	Koper	Škofijski potok, Fagarolo, Plavski p.	Odstranitev grmovja in naplavin
25	Koper	Škrbjanca	Odstranitev polomljene zarasti
26	Koper	Trnovšca	Odstranitev polomljene zarasti

27	koper	Vrgalovec	Odstranitev grmovja in naplavin
28	Koper	Zvroček	Odstranitev polomljene zarasti
29	Koper	Žedeka	Odstranitev polomljene zarasti
30	Piran	Brnjica	Odstranitev polomljene zarasti
31	Piran	Jernejski potok	Odstranitev polomljene zarasti
32	Piran	Piševac	Odstranitev polomljene zarasti
33	Piran	Pritoki Drnice (Ruda, Bezjak, Cepe, Žedeka, Pesjanci)	Odstranitev grmovja in naplavin
34	Piran	Stari Studenec	Odstranitev grmovja in naplavin
INFRA – OBMOČJE SPODNJE SAVE			
			Ni bilo izvedenih izrednih ukrepov

