

Opis tehnologije demontaže sortirnice

Izbrani izvajalec je z nami podpisal pogodbo in Sporazum o skupnem delovišču ter se obvezal, da bo vsa dela izvajal skladno z varnim in zdravim delom ter ostalo veljavno zakonodajo, predvsem pa v skladu z našim dogovorom. Vsa tehnika, ki bo uporabljena za poseg mora biti pregledana in primerna za uporabo.

Pričnemo z izključitvijo glavnega stikala in odklopom vsega električnega napajanja. Sledi demontaža klimatskih naprav ter vseh steklenih površin in neonskih sijalk, ki lahko pomenijo nevarnost tekom nadaljnjih del. Zatem se prične z demontažo kompletne protipožarne zaščite, sledi pregled uporabnosti vseh pogonskih sklopov tj. elektro motorjev, reduktorjev itd. Vrednejši deli, kot so bobnasto sito, magnet in dve napravi za ločevanje nemagnetnih kovin se ločeno razstavi in hrani za morebitno nadaljnjo uporabo.

Zahtevnejši del aktivnosti je sukcesivna demontaža kompletne sortirne linije od vhodnih trakov, trgalca vreč, vmesnih trakov, sortirne kabine, ločevalnih separejev ter na koncu stiskalne naprave skupaj z oskrbovalnim trakom, vezalno napravo in ostalo pripadajočo opremo.

Po odmiku glavnega transportnega traku za oskrbovanje stiskalnice je zaradi varnosti potrebno zasuti in z tlaki prekriti tehnološko jamo, ki je služila lažjemu delu med procesom zmanjševanja volumna reciklatom.

Ves material bo strogo ločen in ostaja naša last. Končno čiščenje prevzame izvajalec.

