



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Št. zadeve: 43016-389/2019

Datum: 13. 9. 2019

PROJEKTNA NALOGA – PRILOGA 3

KOMUNICIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PROJEKT
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE«

ROKI ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI



ROKI ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI za KOMUNICIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PROJEKT »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE«

	Vsebine celotne PN posebej pa poglavja	vsebina	količina	rok	2020	2021	2022	2023
1. Začetna aktivnost	v skladu s PN	Priloga Terminskega plana in organizacijske sheme	1	30 dni po podpisu pogodbe (7 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
	PN 7.1.	Spletno mesto - vzpostavitev domene, pregled in preureditev	1	30 dni po podpisu pogodbe				
	PN 4.	Izdelava komunikacijskega načrta	1	60 dni po podpisu pogodbe (15 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
	PN 6.4.	Nabor ključnih tem in najpogostejših vprašanj	1	60 po podpisu pogodbe (15 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
	PN 6.5.	Izdelava Krizno komunikacijskega načrta	1	3 mesece po podpisu pogodbe (15 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

PN 6.2	Priprava Krajine in mape ključnih deležnikov	1	3 mesece po podpisu pogodbe (15 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
PN 6.6., 6.8.,	Adrema medijev in sistem uradnih govorcev	1	3 mesece po podpisu pogodbe (15 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
PN 7.9.	Promocijski material	v skladu s PN	3 mesece po podpisu pogodbe				
PN.11	Promocijska oblačila	7 kompletov	3 mesece po podpisu pogodbe				
PN 7.8.	Oblikovanje in tisk Roll up mobilnega stojala (2x)	2	4 mesece po podpisu pogodbe (30 dni pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				
PN 7.10.	Zasnovo spominskega obeležja	3 variante	10 mesecev po podpisu pogodbe (2 meseca pred rokom odda osnutke gradiv v pregled)				



2. Dogodki za javnost	PN 7.7.	Organizacija predstavitve poteka gradnje	4 predstavitve		1 predstavitev (30 dni po predhodnem naročilu)	1 predstavitev (30 dni po predhodnem naročilu)	1 predstavitev (30 dni po predhodnem naročilu)	1 predstavitev (30 dni po predhodnem naročilu)
	PN 7.5.	Organizacija novinarske konference	4 konference		1 konferenca (30 dni po predhodnem naročilu)	1 konferenca (30 dni po predhodnem naročilu)	1 konferenca (30 dni po predhodnem naročilu)	1 konferenca (30 dni po predhodnem naročilu)
3. Publikacije in filmi	PN 7.3.	Izdelava zloženek	6x, skupno število izvodov 4000		1 zloženka (45 dni po predhodnem naročilu)	2 zloženci (45 dni po predhodnem naročilu)	2 zloženci (45 dni po predhodnem naročilu)	1 zloženka (45 dni po predhodnem naročilu)
	PN 7.2.	Izdelava brošure	2x, skupno število izvodov 1000		1 brošura (90 dni po predhodnem naročilu)			1 brošura (90 dni po predhodnem naročilu)
	PN 7.6.	Spremljanje napredovanja projekta z dronom	15 preletov		2 preleta (vsakič 30 dni po predhodnem naročilu)	4 preleti (vsakič 30 dni po predhodnem naročilu)	6 preletov (vsakič 30 dni po predhodnem naročilu)	3 preleti (vsakič 30 dni po predhodnem naročilu)



4. Stalne aktivnosti tekom projekta	PN 7.1.	Urejanje spletnega mesta, pregled in preureditev vsak teden tekom trajanja projekta	ves čas trajanja projekta				
	PN, 6.3., 6.7., 7.4.,	Izdelava sporočil za javnost (tipskih, krovnih, posameznih komunikacijskih sporočil in posebnih)	ves čas trajanja projekta				
	PN 7.4, 6.4.	Priprava odgovorov novinarjem ali zainteresirani javnosti in izjave za javnost	ves čas trajanja projekta				
	PN 6.2.	Novelacija krajina in mapa ključnih deležnikov	ves čas trajanja projekta				
	PN 6.6.,	Novelacija Adrema medijev	ves čas trajanja projekta				
	PN 6.9	Navodila za komuniciranje z javnostjo na TV, radijskih postajah	ves čas trajanja projekta				
	PN 6.5.	Spremljanje in dograjevanje Kriznega komunikacijskega načrta	ves čas trajanja projekta				
	PN 6.10	Redno spremljanje medijskih objav	ves čas trajanja projekta				