

GRADNJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA TUNJŠČICI

TERMINSKI PLAN 28.11.2025

	Aktivnost	LETO 2023				LETO 2024				LETO 2025				LETO 2026				LETO 2027				LETO 2028			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A	PREDHODNA DELA - IZVEDENE AKTIVNOSTI																								
1	Predhodne geološko-geomehanske in kemijske preiskave nasutja na mestu pregrade																								
2	Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP): pridobljeni projektni pogoji in izdelane naslednje strokovne podlage in načrti:																								
3	Geodetski načrt																								
4	Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat																								
5	Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne nevarnosti za obstoječe in novo načrtovano stanje																								
6	Elaborat erozijskih in plazljivih ogroženih območij																								
7	Katastrski elaborat																								
8	Elaborat za presojo vplivov posega na stanje površinskih voda																								
9	Strokovne podlage za podnebne spremembe																								
10	Postopki glede okoljske presoje																								
11	Načrti na ravni IDP																								
12	Izdelava recenzije hidrološko-hidravlične študije																								
13	Izdelava recenzije Elaborata za presojo vplivov posega na stanje površinskih voda																								
B	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD) IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO (PZI)																								
1	Izvedba postopka oddaje javnega naročila za pridobiitev projektne dokumentacije in sklenitev pogodbe																								
2	Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)																								
3	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)																								
4	Pridobitev mnenj k DGD																								
C	PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ (PRIDOBITEV PRAVICE GRADITI)																								
1	Sporazum o skupni izvedbi del - aktivnosti za pridobitev zemljišč																								
2	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalcev za cenitve zemljišč (za kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) in sklenitev pogodbe																								
3	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za postopke pridobivanja zemljišč in sklenitev pogodbe																								
4	Cenitve zemljišč in izdelava cenitvenih poročil																								
5	Pridobivanje zemljišč (tudi razlastitve)																								
D	PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA																								
1	Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja																								
2	Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja																								
3	Pravnomočnost gradbenega dovoljenja																								
E	INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA																								
1	Dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) - izdelan in potrjen dec 2020																								
2	Predinvesticijska zasnova (PIZ)																								
3	Potrditev Predinvesticijske zasnove																								
4	Investicijski program (IP)																								
5	Potrditev Investicijskega programa																								
F	IZVEDBA DEL / GRADNJA																								
1	Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in sklenitev pogodbe																								
2	Izvedba del / gradnja																								
3	Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID)																								
4	Pridobitev Uporabnega dovoljenja																								
5	Predaja v upravljanje in obratovanje																								