



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

2. DODATEK K NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

18.10.2024

1. UTEMELJITEV DODATKA

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 in Uredbo (EU) 2023/435 z namenom:

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni več mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin v skladu s **členom 21** Uredbe (EU) 2023/435,
- izvedbe popravkov posameznih delov NOO zaradi **tehnično-vsebinskih neskladij** med NOO in CID ter drugih **napak** ugotovljenih tekom izvajanja NOO.

Ukrepi, ki se spreminjajo in podlaga za spremembe, so navedeni v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA /CILJA	ODGOVORNI ORGAN	PRAVNA PODLAGA ZA SPREMEMBO
1.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	MOPE	Člen 21(1) - sprememba zaradi objektivnih okoliščin
2.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	M15	MOPE	Popravek tiskarske napake
3.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T24 / T25 / T27	MOPE	Člen 21(1) - sprememba zaradi objektivnih okoliščin
4.	C1.K3.RD	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	M49	MNVP	Popravek tiskarske napake
5.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T35	MNVP	Člen 21(1) - sprememba zaradi objektivnih okoliščin
6.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	T157 / T158	MVI	Člen 21(1) - sprememba zaradi objektivnih okoliščin

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna pogoja glede deleža sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj **48,88 % z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU;**
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj **20,01 % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU.**

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v spodnji preglednici, kjer se spreminja prispevek samo v okviru komponent 1 in 2 (ne pa glede na celoto):

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO +REPower EU
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	143,58	5,35
K2: Trajnostna prenova stavb	62,69	2,33
K3: Čisto in varno okolje	284,36	10,59
K4: Trajnostna mobilnost	547,99	20,40
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	22,26	0,83
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	30,56	1,14
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	51,36	1,91
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	11,60	0,43

K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	61,47	2,29
K17: REPowerEU	96,87	3,61
Skupaj prispevek k podnebnim ciljem	1.312,74	48,88 %
Skupaj NOO in REPowerEU	2.685,886	100 %

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda, ki se ne spreminja, je predstavljena v spodnji preglednici:

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	32,00	1,25
K3: Čisto in varno okolje	0,91	0,04
K4: Trajnostna mobilnost	22,09	0,86
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	50,66	1,98
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	255,47	9,96
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	7,50	0,29
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	1,00	0,04
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	60,35	2,35
K14: Zdravstvo	83,00	3,24
Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda	512,99	20,01 %
Skupaj NOO brez REPowerEU	2.563,716	100 %

V nadaljevanju je predlog prilagoditve NOO predstavljen v okviru posameznih komponent. Za vsak ukrep je podana utemeljitev predlagane spremembe ter prikazano obstoječe stanje v CID in konkreten predlog spremembe.

K temu dokumentu so priložene sledeče priloge, kjer so podrobneje predstavljene dosedanje in prihodnje aktivnosti oziroma projekcije doseganja ciljev:

- Priloga C1.K1.ID.T5
- Priloga C3.K12.IE.T157
- Priloga C3.K12.IE.T158

1. Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Naziv spremenjene komponente:	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K1.ID
Naziv naložbe/reforme:	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno / Odstranjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

o **C1.K1.ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije**

Opis in utemeljitev spremembe:

Razpisna dokumentacija in besedilo že izvedenega javnega razpisa za dodelitev sredstev v okviru naložbe C1.K1.ID je na voljo na: [Portal Energetika - Javni Razpisi \(energetika-portal.si\)](https://energetika-portal.si). V pripravi je nov razpis, ki bo združil ostanek sredstev na ukrepu C1.K1.ID ter vsa razpoložljiva sredstva v okviru poglavja RePowerEU na ukrepu C5.K17.IB. Namen združevanja sredstev v novem javnem razpisu je k prijavi **pritegniti večje projekte prestrukturiranja obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja na OVE z namenom doseganja kazalnikov in porabe sredstev**, saj je bilo na dosedanjih odpiranjih število prejetih vlog bistveno nižje od pričakovanih. Prejete in potrjene so bile le tri vloge v skupni vrednosti sofinanciranja 2,87 mio EUR (razpoložljiva sredstva v vrednosti 11 mio EUR), pri čemer projekti predvidevajo doseganje cilja (nazivna moč OVE) v višini 10,85 MW od 22 MW načrtovane podprte moči (v prilogi seznam prejetih in potrjenih vlog – Priloga_C1.K1.ID).

Dodatno predlagamo prenos sredstev iz podukrepa večstanovanjske stavbe v javni lasti (T27: 2,5 mio EUR) na ukrep C1.K1.ID (prestrukturiranje daljinskega ogrevanja na OVE), pri čemer se sredstva povečajo iz 11 mio EUR na 13,5 mio EUR. Prispevek k zelenemu označevanju (podnebnim ciljem) je v tem primeru prav tako 100%, kot v primeru energetske prenove večstanovanjskih stavb.

Hkrati predlagamo sorazmerno spremembo ukrepa C1.K1.ID s povečanjem ciljne vrednosti cilja T5. V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T5 sorazmerno zviša iz 22 MW na 27 MW (13.500.000,00 EUR/500.584,62 EUR/MW = 27 MW). Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo in vsebino cilja, ciljne skupine ali način izvajanja ukrepa.

Mejniki in cilji:

T5: Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja; rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih razlogov (izvede se skupen javni razpis za sredstva NOO in REPowerEU) iz Q4 2025 spremeni na Q2 2026.

Ocenjeni stroški:

Zaradi prenosa sredstev iz podukrepa večstanovanjske stavbe v javni lasti (T27) v višini 2,5 mio EUR se sredstva na ukrepu (T5) povečajo iz 11 mio EUR na 13,5 mio EUR.

Zeleno in digitalno označevanje:

Na ukrep prenašamo dodatna sredstva za 2,5 mio EUR. Kljub temu je prispevek k zelenemu označevanju (podnebnim ciljem) 100%, tako kot v primeru energetske prenove večstanovanjskih stavb, zato na zelenem in digitalnem označevanju ni sprememb.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa		

<i>Mejniki in cilji</i>	T5: Okvirni časovni raspored za dokončanje Q4 2025 T5: Ciljna raven 22 MW	T5: Okvirni časovni raspored za dokončanje Q2 2026 T5: Ciljna raven 27 MW
<i>Ocenjeni stroški</i>	T5: 11.000.000,00 EUR	T5: 13.500.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

2. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Naziv spremenjene komponente:	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reforma:	C1.K1.IE
Naziv naložbe/reforme:	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno / Odstranjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input checked="" type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Opis in utemeljitev spremembe:

Pri mejniku M15 se pravilen opis mejnika nanaša na izdane sklepe o sofinanciranju v okviru javnega razpisa in ne na oddajo naročil (sklenjeni izvajalski posli). V osnovnem NOO je do napake prišlo pri prevodu CID. Sprememba je bila predlagana in potrjena že v prejšnji spremembi NOO, vendar je bil popravek spregledan in ni bil izveden v čistopisu spremenjene priloge CID.

Mejniki in cilji:

Naziv mejnika M15 se spremeni iz »Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije« na »Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije«, (angleški prevod: Award of grants for new generating installations using renewable energy sources).

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>		
<i>Mejniki in cilji</i>	T15: Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	T15: Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

3. Trajnostna prenova stavb

Naziv spremenjene komponente:	TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K2.IB
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostna prenova stavb
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno / Odstranjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
C1.K2.IB Trajnostna prenova stavb	
<p><i>Opis in utemeljitev spremembe:</i></p> <p>Javno povabilo (mejniki M22) je bilo objavljeno v skladu s predvidenim rokom CID, povabilu pa je sledil postopek izbora projektov. Postopek izbora je trajal dlje kot predvideno, predvsem zaradi potrebnih večkratnih dopolnitev vlog za sofinanciranje. Javno povabilo je skladno z zahtevami NOO zahtevalo upoštevanje DNSH načela (novost za pripravljavce projektov), hkrati so morali projekti biti pripravljeni skladno s prenovljenim PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), ki skladno z evropskimi pravnimi podlagami (Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetske učinkovitosti stavb (prenovitev)) vsebuje zaostrene pogoje pri energetske prenovi stavb v primerjavi s prej veljavnim pravilnikom.</p> <p>Po zagotovitvi vseh potrebnih sredstev za celovito izvedbo projektov in sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, so lahko šele sledila javna naročila za izbor različnih izvajalcev (storitve inženirja po FIDICU, strokovni nadzor, izvajalec del, dobavitelj, ...). Zaradi upočasnitve investicijskega cikla in vseh z njim povezanih aktivnosti zaradi izjemnega povišanja investicijskih stroškov, motenih dobav materiala in opreme, rasti cen energentov ter tudi manjka delovne sile v postopkih javnega naročanja pogosto prihaja do cenovno nesorazmerno visokih ponudb v primerjavi z ocenjeno vrednostjo javnega naročila, nizkega števila ponudb (in posledično nezadostne konkurenčnosti), zaradi česar je potrebno ponovno preveriti ustreznost načrtovanja investicij (predvsem investicijska dokumentacija) ter postopke javnih naročil pogosto ponavljati.</p> <p>Posledično tako cilj T24 do predvidenega roka (Q4 2024) ne bo dosežen, zato se predlaga ukinitve vmesnega mejnika T24. Končni cilj T25 pa ostane nespremenjen.</p> <p>V izvajanju cilja T27 je bila izvedba javnega razpisa za izbor projektov neuspešna (ni bilo uspešnih prijav). Doslej je bilo po objavi javnega razpisa 23.12.2022 na voljo več odpiranj (13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, zadnji rok pa 18. 11. 2024; glej https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-noo-vssvj-2022-1325/), možnost prijave je bila po konzultacijah z združenji občin razširjena tudi na stanovanjske stavbe v neposredni lasti občin. Kljub navedenemu je na vsa odpiranja prispela le ena vloga (vlagatelj Mestna občina Murska Sobota), ki pa je bila zaradi neskladnosti z zahtevami javnega razpisa žal zavrnjena. Zadnji rok je predviden v novembru 2024, vendar ne zaznavamo zanimanja. Tudi če bi prijave bile oddane, bi bila pravočasna realizacija cilja - <i>glede na čas trajanja primerljivih postopkov izbora, potrjevanja projektov in priprave in izvedbe JN ter izvedbo gradbeno obrtniških del</i> - ogrožena.</p> <p>V okviru cilja T27 se tako predlaga prenos sredstev v višini 2,5 mio EUR na ukrep C1.K1.ID, kar pomeni, da se cilj T27 izloči.</p> <p><i>Opis komponente in/ali ukrepa</i></p> <p>V opisu ukrepa se na vseh mestih besedna zveza »prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti« izloči.</p> <p><i>Mejniki in cilji:</i></p> <p>T24 – Dokončane energetske in trajnostne preнове stavb velikega upravnega in družbenega pomena, vmesni cilj se izloči, ostane končni cilj.</p> <p>T25 – Dokončane energetske in trajnostne preнове stavb velikega upravnega in družbenega pomena: izhodiščna raven 19.196 m² se, skladno z izločitvijo vmesnega cilja T24, spremeni na 0 m².</p> <p>T27 – Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti, cilj se izloči.</p>	

Ocenjeni stroški:

V okviru cilja T27 se sredstva v višini 2,5 mio EUR znižajo na 0 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	<p>Opis investicije B:</p> <p>Cilj investicije je osredotočen na energetska prenova javnih stavb in zajema tudi energetsko prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti. Za vse investicije bodo zagotovljeni vsaj 30-odstotni skupni prihranki energije v primerjavi s predhodnimi emisijami, izjema so investicije v izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov, kot so npr. klimatski in prezračevalni sistemi. Investicije bodo vključevale toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito opremo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme. Pri delih se bodo zagotovili visoki zdravstveni in okoljski standardi, in sicer z obravnavanjem vidikov, kot so drugim preprečevanje nesreč in zaščita pred nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, odstranjevanje škodljivih snovi in zaščita pred njimi ter požarna in potresna varnost. Prenova javnih stavb naj bi vključevala izboljšanje njihove dostopnosti za invalide. Ker je Slovenija ena od najbolj potresno ogroženih evropskih držav, bo energetska prenova izvedena vzporedno s potresno sanacijo, da se zagotovi stroškovno učinkovit pristop in dolgotrajen učinek investicije. Pri delih se bo spoštovala estetska in arhitekturna kakovost stavb, in sicer z upoštevanjem morebitnih zahtev glede kulturne zaščite pri prenovi stavb, ki so del kulturne dediščine. Upravičene bodo naslednje kategorije stavb:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe velikega družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe, ki zahtevajo posamezne nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov, večstanovanjske stavbe v javni lasti. <p>Prenove bodo dokončane do 30. junija 2026.</p>	<p>Opis investicije B:</p> <p>Cilj investicije je osredotočen na energetska prenova javnih stavb. Za vse investicije bodo zagotovljeni vsaj 30-odstotni skupni prihranki energije v primerjavi s predhodnimi emisijami, izjema so investicije v izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov, kot so npr. klimatski in prezračevalni sistemi. Investicije bodo vključevale toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito opremo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme. Pri delih se bodo zagotovili visoki zdravstveni in okoljski standardi, in sicer z obravnavanjem vidikov, kot so drugim preprečevanje nesreč in zaščita pred nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, odstranjevanje škodljivih snovi in zaščita pred njimi ter požarna in potresna varnost. Prenova javnih stavb naj bi vključevala izboljšanje njihove dostopnosti za invalide. Ker je Slovenija ena od najbolj potresno ogroženih evropskih držav, bo energetska prenova izvedena vzporedno s potresno sanacijo, da se zagotovi stroškovno učinkovit pristop in dolgotrajen učinek investicije. Pri delih se bo spoštovala estetska in arhitekturna kakovost stavb, in sicer z upoštevanjem morebitnih zahtev glede kulturne zaščite pri prenovi stavb, ki so del kulturne dediščine. Upravičene bodo naslednje kategorije stavb:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe velikega družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19, stavbe, ki zahtevajo posamezne nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov, <p>Prenove bodo dokončane do 30. junija 2026.</p>
<i>Mejniki in cilji</i>	<p>T24: Ciljna raven: 19196 m²</p> <p>T25: Izhodiščna raven: 19196m²</p> <p>T27: Ciljna raven 8165 m²</p>	<p>T24: Se izloči</p> <p>T25: Izhodiščna raven: 0 m²</p> <p>T27: Se izloči</p>
<i>Ocenjeni stroški</i>	T27: 2,5 mio EUR	T27: 0

<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

4. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	ČISTO IN VARNO OKOLJE	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.RD	
Naziv naložbe/reforme:	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input checked="" type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
C1.K3.RD Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja		
<i>Opis in utemeljitev spremembe:</i> Sprememba opisa ukrepa in mejnika v delu, ki se nanaša na nadgradnjo informacijskega sistema, je popravek tiskarske napake (clerical error). Gre za nadaljnjo specifikacijo zapisane zahteve glede nadgradnje informacijskega sistema in za boljšo uskladitev besedila ukrepa in mejnika v CID s prvotnim namenom, kot je določeno v slovenskem NOO. V delu, ki zadeva nadgradnjo informacijskega sistema Ministrstvo za naravne vire in prostor pojasnjuje, da gre pri spremembi opisa za nadaljnjo specifikacijo (v smislu nomotehničnega popravka) za boljšo uskladitev besedila v prilogi CID s prvotnim namenom, kot je določeno v slovenskem NOO. Spremembe predpisov, ki so bile sprejete na tem področju (podrobneje opisane v predhodnih odgovorih), predstavljajo nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje in poročanje o dejavnosti izvajalcev javnih služb z izboljšavami pri zbiranju, upravljanju in obdelavi podatkov iz evidenc izvajalcev javnih služb varstva okolja in upravljanja z vodami. Obdelava podatkov bistveno vpliva na uporabnost zbranih podatkov, saj omogoča prepoznavanje vrzeli, pomanjkljivosti in tveganj pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Slednje prispeva k snovanju rešitev in ukrepov za odpravo navedenih vrzeli, pomanjkljivosti in tveganj. <i>Mejniki in cilji:</i> M49: Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja Spremeni se opis mejnika v delu, ki se nanaša na nadgradnjo informacijskega sistema.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Reforma z izboljšanjem organizacije in nadzora javne službe ter zagotavljanjem vzdržnosti financiranja nadgrajen infrastrukture obravnava ključni izziv izgub pri gospodarjenju z vodami v Sloveniji. Z njo bo nadgrajen standard za izvajanje javne službe, da se poveča učinkovitost gospodarjenja z vodami in omogoči uporaba sistemov za ponovno uporabo. Reforma bo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode zagotovila dolgoročno vzdržnost financiranja	Reforma z izboljšanjem organizacije in nadzora javne službe ter zagotavljanjem vzdržnosti financiranja nadgrajen infrastrukture obravnava ključni izziv izgub pri gospodarjenju z vodami v Sloveniji. Z njo bo nadgrajen standard za izvajanje javne službe, da se poveča učinkovitost gospodarjenja z vodami in omogoči uporaba sistemov za ponovno uporabo. Reforma bo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode zagotovila dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo. Eden od njenih ključnih ciljev je tudi nadgradnja informacijskega sistema za

	<p>investicij v infrastrukturo. Eden od njenih ključnih ciljev je tudi nadgradnja informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.</p> <p>Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer s spremembo predpisov o izvajanju javnih služb in začetkom veljavnosti novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.</p>	<p>spremljanje in poročanje o dejavnosti izvajalcev javne službe z izboljšavami zbiranja, vodenja in obdelave podatkov iz evidenc izvajalcev javne službe varstva okolja in upravljanja z vodami.</p> <p>Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer s spremembo predpisov o izvajanju javnih služb in začetkom veljavnosti novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.</p>
<i>Mejniki in cilji</i>	<p>M49</p> <p>Opis mejnika: Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo med drugim zagotovil:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih. 	<p>M49</p> <p>Opis mejnika: Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo med drugim zagotovil:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode, – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje in poročanje o dejavnosti izvajalcev javne službe z izboljšavami zbiranja, vodenja in obdelave podatkov iz evidenc izvajalcev javne službe varstva okolja in upravljanja z vodami.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

5. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	ČISTO IN VARNO OKOLJE
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno / Odstranjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Opis in utemeljitev spremembe:

Glavni razlogi za zamik časovnice cilja T35 iz Q4 2025 na Q2 2026 so povezani predvsem s poplavami, ki so v začetku avgusta 2023 prizadele Slovenijo. Prizadeti sta bili kar dve tretjini države oziroma 191 izmed 212 občin.

Zaradi vzpostavitve pretočnosti in sanacije se je zamaknil tudi rok izvedbe protipoplavnih ukrepov, financiranih iz NOO, saj so se pristojne institucije morale ukvarjati z reševanjem posledic ujme, ravno tako pa se je spremenilo tudi obstoječe stanje na terenu, na podlagi katerega je bilo treba preveriti ustreznost že izdelanih projektnih rešitev načrtovanih ukrepov ter prilagoditi projektno dokumentacijo za izvedbo.

Poleg tega se je pri načrtovanju investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru cilja T35 izkazala potreba po podaljšanju časovnega okvirja izvedbe iz Q4 2025 na Q2 2026. Kot že omenjeno je ključni razlog za podaljšanje časovnice nujnost upoštevanja vpliva poplavnega dogodka, ki se je zgodil v avgustu 2023 in ponovna preveritev sprememb kart poplavne ogroženosti na območjih, ki jih naslavlja sprejeti Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2023–2027 (NZPO) v Sloveniji v skladu z direktivo o poplavah in območjih, ki so jih prizadele poplave. Na podlagi kart poplavne ogroženosti se je tako lahko izdelala ustrezna projektna dokumentacija, ki je podlaga za izvedbo gradnje.

Predlagani zamik časovnice bo omogočil doseganje zahtevanega cilja oziroma pravočasno izvedbo projektov, ki bodo omogočili koristi oziroma zmanjšanje poplavne ogroženosti za 3.070 prebivalcev (cilj T34).

Mejniki in cilji:

T35: Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe; rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih objektivnih okoliščin iz Q4 2025 spremeni na Q2 2026.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Ni sprememb	Ni sprememb
Mejniki in cilji	T35 Rok za dokončanje: Q4 2025	T35 Rok za dokončanje: Q2 2026
Ocenjeni stroški	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

6. Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja

Naziv spremenjene komponente:	KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K12.IE
Naziv naložbe/reforme:	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja
Vrsta spremembe (CID)	Dodano/ Spremenjeno / Odstranjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Člen 21a – nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) <input type="checkbox"/> Člen 21 (1a) – sprememba prenosa sredstev na oddelek za države članice v okviru InvestEU, da se vključijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja

Opis in utemeljitev spremembe:

Cilja T157 do roka za doseg (Q2/2024) ni bilo mogoče doseči na način kot je opredeljen v CID. Skladno s členom 21 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost se predlaga sprememba, saj cilja zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče doseči, zato se opredeli boljša alternativa za doseg cilja, ki omogoča zmanjšanje upravnega bremena, brez zmanjšanja ambicij ukrepa.

T157

Predlaga se boljše alternativo za izvajanje ukrepa, s katero se zmanjša upravno breme, povezano z izvajanjem navedenega ukrepa, ne da bi se zmanjšale ambicije ukrepa. Večje število vključitev strokovnih in vodstvenih delavcev bo v prvi fazi projekta kot vstopni cilj z vključenimi vsaj 23.635 udeleženci doprineslo h krepitvi kompetenc na razpisnem področju in vzpostavljanju učeče se skupnosti na ravni projekta za doseg cilja T158. Iz tega razloga se pri T157 predlaga popravek zapisa "Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni" v "Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni". Namen je, da se z vključitvijo večjega števila strokovnih in vodstvenih delavcev vzpostavi dovolj velika učeča se skupnost na ravni tudi vsakega posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda, saj bo le tako sodelovanje med projektnimi partnerji in udeleženci usposabljanja temeljilo na zaupanju, boljšemu prenosu znanja in izmenjavi izkušenj.

V besedilu opisa cilja T157 se črta tudi navedba "zunanji izvajalci, ki bodo izbrani na podlagi odprtega javnega razpisa", ker ni bistvena za doseganje cilja. Usposabljanja bodo izvajali različni izvajalci (Šolski centri, Center za poklicno izobraževanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo). Projekt je po aktivnostih zelo obsežen, zato je nujno da se v slovenskem prostoru povežejo ključni deležniki s področja izobraževanja. V Sloveniji usposabljanja na področju digitalnega izobraževanja že več kot 20 let uspešno potekajo na način "iz prakse v prakso", izvajalci so tako strokovni in vodstveni delavci v vzgoji in izobraževanju ter predavatelji, svetovalci in raziskovalci iz fakultet, javnih zavodov, neprofitnih zavodov, podjetij. Zato se predlaga zapis, da bodo izbrani "izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju". Na ta način se zagotovi, da programe lahko izvajajo tisti, ki imajo v aktu v ustanovitvi določeno dejavnost izobraževanja.

Zapis prispeva tudi k celovitejši in bolj kakovostni izvedbi reforme A Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju je ukrep, ki podpira cilj (C3.K12.RA.T156) Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole, ki ima rok za realizacijo Q4/2025. To pomeni, da bodo v projektu lahko razviti programi z vključenimi posodobitvami učnih načrtov in s tem omogočen dostop do usposabljanj strokovnim in vodstvenim delavcem do Q2/2026.

T158

Skupaj bo do Q2/2026 vključenih vsaj 23.635 strokovnih in vodstvenih delavcev. Razlike v intenzivnosti usposabljanj se bodo odražale z različnimi ravni predznanja in usposobljenosti posameznih strokovnih delavcev. Ker bodo nekateri udeleženci zaradi višje predhodne ravni znanja lahko sodelovali manj dni, bo za druge na voljo več dodatnih dni (oz. različne ravni posameznih modulov) in več učiteljev bo lahko sodelovalo v istem finančnem okviru. S tem bodo opolnomočeni z znanjem in kompetencami, ki jih že sedaj potrebujejo pri svojem pedagoškem procesu in profesionalnem razvoju. Iz tega razloga se predlaga preoblikovanje zapisa iz

“Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni” v “Usposabljanja bodo v povprečju trajala 11 izobraževalnih dni”.

Projekcija doseganja T157 in T158 se nahaja v **Prilogi C3.K12.IE.T157** in **Prilogi C3.K12.IE.T158**.

Mejniki in cilji:

Opis ciljev in ciljna raven se spremenita na naslednji način:

T157: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni.

Izhodiščna raven: 0

Ciljna raven: 23.635

T158: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 11 izobraževalnih dni.

Izhodiščna raven: 0

Ciljna raven: 23.635

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>		
<i>Mejniki in cilji</i>	<p>T157: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, izbrani na podlagi odprtega javnega razpisa, bo krepilo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni.</p> <p>Izhodiščna raven: 0</p> <p>Ciljna raven: 9500</p> <p>T158: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, izbrani na podlagi odprtega javnega razpisa, bo krepilo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni.</p> <p>Izhodiščna raven: 9500</p> <p>Ciljna raven: 20000</p>	<p>T157: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 2,8 izobraževalnih dni.</p> <p>Izhodiščna raven: 0</p> <p>Ciljna raven: 23635</p> <p>T158: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanja bodo v povprečju trajala 11 izobraževalnih dni.</p> <p>Izhodiščna raven: 0</p> <p>Ciljna raven: 23635</p>
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.