



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

4. DODATEK K NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

12. 11. 2025

Vsebina

1. UTEMELJITEV DODATKA	3
2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB	8
C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	8
C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	9
C1.K3.IH Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	11
C1.K3.II Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	11
C1.K4.IC Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	12
C3.K9.IC Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	16
C3.K9.ID Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	16
C3.K10.IC Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	17
C3.K11.IB Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	20
C3.K11.IC Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	21
C3.K12.IH Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	22
C4.K15.IC Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih ...	23
C5.K17.IC Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	24
C5.K17.IE Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brez emisijska mobilnost	25
3. SEZNAM POENOSTAVITEV REFORM IN INVESTICIJ	27

1. UTEMELJITEV DODATKA

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 in Uredbo (EU) 2023/435 z namenom:

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni več mogoče doseči zaradi objektivnih okoliščin v skladu s **členom 21** Uredbe (EU) 2023/435,
- poenostavitve Izvedbenega sklepa Sveta v skladu s sporočilom Komisije z dne 4. junija 2025 »Pot do leta 2026« z namenom učinkovitejše izvedbe in zmanjšanja upravno administrativnih bremen.

Ukrepi, ki se spreminjajo glede na pravno podlago, so navedeni v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. M/C	ODGOVORNI ORGAN	Pravna podlaga
1.	C1.K1.RA	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	T3	MOPE	Poenostavitev
2.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	MOPE	Poenostavitev
3.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	T14, M15, T16	MOPE	Poenostavitev
4.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje)	T7, T7bis	MOPE	Poenostavitev
		Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T18		Poenostavitev
5.	C1.K2.RA	Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja	M20	MOPE	Poenostavitev
6.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T25, T26	MOPE, (MVI, MJU, MK, MVZI)	Poenostavitev
		Nadaljevanje trajnostne prenove stavb	T27bis, T27ter		Poenostavitev
7.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	T30, T31	MORS	Poenostavitev
8.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M32, T33, T34, T35, T35bis	MNVP	Poenostavitev, Člen 21(1)
		Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M47bis, T47, T48, T48bis		Poenostavitev, Člen 21(1)
9.	C1.K3.IG	Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	M37	MKGP	Poenostavitev, Člen 21(1)
10.	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	T39, T40, T41	MNVP	Poenostavitev
		Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe	T51		Poenostavitev, Člen 21(1)
11.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T43, T44, T45	MNVP	Poenostavitev
		Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T53		Poenostavitev, Člen 21(1)

12.	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	T56	MOPE	Poenostavitev
13.	C1.K4.RB	Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	T64	MOPE	Poenostavitev
14.	C1.K4.RF	Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva	/	MOPE	Poenostavitev
15.	C1.K4.IC	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T60	MZI	Poenostavitev
		Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	M67, M67bis, T68, T68bis		Poenostavitev, Člen 21(1)
16.	C1.K4.ID	Digitalizacija cestne infrastrukture	T62	MZI	Poenostavitev
17.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T65, T66	MOPE	Poenostavitev
18.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljčenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	MGTŠ	Poenostavitev
19.	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	M74, T75, T76	MGTŠ	Poenostavitev
20.	C2.K6.ID	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura	T84	MGTŠ	Poenostavitev
21.	C2.K7.IE	Zagotavljanje kibernetske varnosti	M95	URSIV	Poenostavitev
22.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	M96, M97, M98	URSIV/SVZ/ MJU	Poenostavitev
23.	C2.K7.IH	Gigabitna infrastruktura	T99	MDP	Poenostavitev
24.	C2.K7.II	Digitalizacija notranje varnosti	M101	MNZ	Poenostavitev
25.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja in znanosti	T108	MVI	Poenostavitev
26.	C2.K7.IK	Zeleni slovenski lokacijski okvir	T102	MNVP	Poenostavitev
27.	C2.K7.IL	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	T103, T104	MKGP	Poenostavitev
28.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	T109	MK	Poenostavitev
29.	C2.K7.IN	Digitalizacija pravosodja	T105	MP	Poenostavitev
30.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	M112, M113, M114, T115, T116, T118	MVZI/ MGTŠ	Poenostavitev
31.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	T119	MVZI	Poenostavitev
32.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	M120, T122	MGTŠ	Poenostavitev
33.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	T130, T132	MGTŠ/ MKRR	Poenostavitev, Člen 21(1)
34.	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	T134	MKRR	Poenostavitev, Člen 21(1)
35.	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	M139, M140	MDDSZ	Poenostavitev

36.	C3.K10.IC	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	T143	MDDSZ	Poenostavitev, Člen 21(1)
37.	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	T145	MDSSZ	Poenostavitev
38.	C3.K11.RA	Krepitev trajnostnega razvoja turizma	M148	MGTŠ	Poenostavitev
39.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151, T152	MGTŠ	Poenostavitev, Člen 21(1)
40.	C3.K11.IC	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	T153	MGTŠ	Poenostavitev, Člen 21(1)
41.	C3.K11.ID	Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	T155	MK	Poenostavitev
42.	C3.K12.RA	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	T156	MVI	Poenostavitev
43.	C3.K12.RB	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T159	MVZI	Poenostavitev
44.	C3.K12.RC	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	T162	MVI	Poenostavitev
45.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	T158a, T158b, T158c	MVI	Poenostavitev
46.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T161	MVZI	Poenostavitev
47.	C3.K12.IG	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	T163	MVI	Poenostavitev
48.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T166	MVI/ MVZI	Poenostavitev
		Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170		Poenostavitev
49.	C3.K13.RC	Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	T175, M177	MJU	Poenostavitev
50.	C4.K14.RA	Reforma zdravstvenega sistema	M183	MZ	Poenostavitev
51.	C4.K14.IB	Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	M184	MZ	Poenostavitev
52.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	T186, T187	MZ	Poenostavitev
53.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	T189	MZ	Poenostavitev
54.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni	T191, M192	MZ	Poenostavitev
55.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M200	MSP	Poenostavitev
56.	C4.K15.IC	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	T204	MSP	Poenostavitev, Člen 21(1)
57.	C4.K16.IB	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	T208	MSP	Poenostavitev
58.	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje)	T215, T215bis	MOPE	Poenostavitev
59.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	MGTŠ, MOPE	Poenostavitev, Člen 21(1)
60.	C5.K17.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T219, T220, T221	MOPE	Poenostavitev, Člen 21(1)

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna pogoja glede deleža sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj **45,03 % z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU**;
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj **24,09 % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU**.

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v spodnji preglednici, kjer se spreminja prispevek samo v okviru komponent 1 in 2 (ne pa glede na celoto):

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO +REPowerEU
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	100.330.000,00	4,69
K2: Trajnostna prenova stavb	63.290.000,00	2,96
K3: Čisto in varno okolje	183.539.611,94	8,58
K4: Trajnostna mobilnost	335.947.818,18	15,71
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	22.260.000,00	1,04
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	30.556.458,00	1,43
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	50.600.000,00	2,37
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	9.552.941,20	0,45
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	62.612.255,60	2,93
K17: REPowerEU	104.446.000,00	4,88
Skupaj prispevek k podnebnim ciljem	963.135.084,92	45,03
Skupaj NOO brez REPowerEU	858.689.084,92	42,57

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda, ki se ne spreminja, je predstavljena v spodnji preglednici:

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO +REPowerEU
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	18.972.000,00	0,89
K3: Čisto in varno okolje	908.310,00	0,04
K4: Trajnostna mobilnost	22.555.000,00	1,05
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	50.308.855,00	2,35
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	254.615.662,86	11,90
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	7.500.000,00	0,35
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	1.000.000,00	0,05
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	46.997.066,66	2,20
K14: Zdravstvo	83.000.000,00	3,88
Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda	501.856.934,52	23,46
Skupaj NOO brez REPowerEU	485.856.934,52	24,09

V nadaljevanju je predlog prilagoditve NOO predstavljen v okviru dveh poglavij. V drugem poglavju je po posamezni komponenti in ukrepu podana utemeljitev predlagane spremembe ter prikaz obstoječega stanja ciljne vrednosti in ocenjenih stroškov ter predlog njunih sprememb. V okviru tretjega poglavja so sezname po komponentah z navedbo ukrepov za katere se dodatno predlaga sprememba z namenom poenostavitve in racionalizacije izvedbe načrta in v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU –

Pot do leta 2026«¹. Predlog teh poenostavitev je razviden v dokumentu »Predlog poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta«, ki je Priloga 1 tega dokumenta.

¹ COM(2025)310, 4. junij 2024

2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB

V nadaljevanju so po posameznih komponentah in ukrepih podane utemeljitve predlagane spremembe ter prikaz obstoječega stanja ciljne vrednosti in ocenjenih stroškov ter predlog njenih sprememb.

C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IF	
Naziv naložbe/reforme:	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe:		
Zaradi ostankov dela alokacije nepovratnega dela NOO na drugih ukrepih v skupni višini 9.922.988,00 EUR in zaradi prenosa izvedbe ukrepov na področju zmanjševanja nevarnosti pred plazovi na posojilni del v višini 25.000.000,00 EUR, se povečuje obseg razpoložljivih nepovratnih sredstev v višini 34.922.988,00 EUR. Cilj T33 »Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi«, se iz nepovratnega dela ukrepa prestavi na posojilni del ukrepa. Prenos na posojilni del ukrepa predlagamo zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi dolgotrajnejše pridobitve zemljišč za gradnjo in kasnejše izdaje upravnih dovoljenj za posege v prostor, kar je povečalo časovno tveganje za realizacijo izvedbe do konca leta 2025. V podaljšanem roku iz Q4 2025 na Q2 2026 bodo izvedene aktivnosti za izvedbo in zaključek del. Podaljšanje roka je pomembno predvsem tudi za pravočasno pridobitev dokumentov/dokazil za administrativni zaključek projektov. Ciljni vrednosti mejnika M32 in cilja T35 se povečujeta sorazmerno s povečanjem sredstev na nepovratnem delu. Pri določitvi ciljnih vrednosti se upošteva sorazmernost alokacije sredstev glede na število projektov, povečanje alokacij sorazmerno s povečanjem števila projektov (npr. 20 mio EUR – 3 ciljna vrednost, 55 mio evrov – 6 ciljna vrednost, ker gre tudi za projekte višjih vrednosti).		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	Mejnik M32: Oddaja naročil za 3 investicije v protipoplavno varnost. Cilj T33: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi. Ciljna vrednost: 6 Cilj T35: Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe Ciljna vrednost: 3	Mejnik M32: Oddaja naročil za 6 projektov za zaščito pred poplavami. Cilj T33: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi Ciljna vrednost: 0 (cilj se prestavi na posojilni del) Cilj T35: Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami. Ciljna vrednost: 6

Ocenjeni stroški	26.462.939,63 EUR	61.385.927,63 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za (26.462.939,63 EUR) 038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških nesreč), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov (25.000.000,00 EUR)	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za (61.385.927,63 EUR) 038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških nesreč), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov (0,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe: Na podlagi dodatnih preverb glede izvedljivosti naložb za zmanjševanje poplavne ogroženosti zmanjšujemo nabor naložb financiranih iz posojil NOO. Zaradi objektivnih razlogov (nepravočasna pridobitev zemljišč, gradbenih dovoljenj,...), ki so zamaknili časovnice aktivnosti, da bi lahko pravočasno izvedli le te naložbe, izločamo 4 naložbe, s čimer se posledično znižuje alokacija posojilnega dela sredstev NOO v višini 45.383.702,57 EUR. Predlaga se prenos financiranja 6 projektov iz posojilnega dela na nepovratni del NOO zaradi znižanja alokacije v višini 9.922.988,00 EUR in ostanka sredstev na nepovratnem delu v višini 25.000.000,00 EUR, ki je nastal zaradi prenosa izvedbe ukrepov na področju zmanjševanja nevarnosti pred plazovi (cilj T33) iz nepovratnega dela na posojilni del. S tem se podaljša rok za realizacijo cilja T33 na Q2 2026.	

Prenos na posojilni del ukrepa predlagamo zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi dolgotrajnejšega pridobivanja zemljišč za gradnjo in kasnejše izdaje upravnih dovoljenj za posege v prostor, kar je povečalo časovno tveganje za realizacijo izvedbe do konca leta 2025. V podaljšanem roku iz Q4 2025 na Q2 2026 bodo izvedene aktivnosti za izvedbo in zaključek del. Podaljšanje roka je pomembno predvsem tudi za pravočasno pridobitev dokumentov/dokazil za administrativni zaključek projektov.

Pri določitvi ciljnih vrednosti mejnika M47bis in cilja T48 na posojilnem delu se ob podobnem obsegu sredstev (61 mio EUR) kot na nepovratnem delu (55 mio evrov – 6 ciljna vrednost, ker gre tudi za projekte višjih vrednosti)), upošteva sorazmernost alokacije sredstev in število projektov na nepovratnem delu.

Ciljni vrednosti mejnika M47bis in cilja T48 na posojilnem delu se določita na 6.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Mejnik M47bis: Oddaja naročil za 7 investicij v protipoplavno varnost. Cilj T48: Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe. Ciljna vrednost: 7 Cilj T33: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi Ciljna vrednost: 0 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q4 2025	Mejnik M47bis: Oddaja naročil za 6 projektov za zaščito pred poplavami. Cilj T48: Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami. Ciljna vrednost: 6 Cilj T33: Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi Ciljna vrednost: 6 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026
<i>Ocenjeni stroški</i>	170.963.007,16 EUR	115.656.316,59 EUR Za T48: 61.065.249,10 EUR Za M48bis: 29.591.067,49 EUR Za T33: 25.000.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za (170.963.007,16 EUR)	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za (90.656.316,59 EUR) 038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških nesreč), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov – (25.000.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K3.IH Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IH	
Naziv naložbe/reforme:	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe: Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za dodelitev sredstev »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1.K3.IH) - Načrt za okrevanje in odpornost, so bile izdane vse odločbe o dodelitvi sredstev končnim prejemnikom. Dodeljena sredstva po izdanih odločbah so nižja od alokacije sredstev NOO. Posledično znižujemo alokacijo posojilnega dela sredstev NOO v višini 1.446.544,87 EUR.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Ocenjeni stroški</i>	16.100.000,00 EUR	14.653.455,13 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K3.II Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.II	
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe: Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za dodelitev sredstev »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1.K3.II) - Načrt za okrevanje in odpornost, so bile izdane vse odločbe o dodelitvi sredstev končnim prejemnikom. Dodeljena sredstva po izdanih odločbah so nižja od alokacije sredstev NOO. Posledično znižujemo alokacijo posojilnega dela sredstev NOO v višini 422.875,82 EUR.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica

Mejniki in cilji	Ni sprememb	Ni sprememb
Ocenjeni stroški	16.500.000,00 EUR	16.077.124,18 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb	Ni sprememb
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K4.IC Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostna mobilnost
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K4.IC
Naziv naložbe/reforme:	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Zaradi objektivnih okoliščin predlagamo spremembo 1 mejnika in 1 cilja in sicer:

- **Mejnik M67bis: Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela– Nomenj in Prevalje–državna meja) – Q3/2025 ter**
- **Cilj T68bis: Dolžina nadgrajenih železniških prog (19,2 km) – Q2/2026.**

Ukrepu Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture se je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 30300-2/2023/2 z dne 30. 8. 2023, s katerim je Vlada določila Okvirni seznam področij za odobritev dodatnih posojil iz Mehanizma za okrevanje, z 2. spremembo Načrta dodatno dodelilo sredstva iz naslova **posojila**. Takrat sta bila **v Načrt umeščena tudi projekta nadgradnja odsekov na regionalnih železniških progah: bohinjska (železniška proga R70 na odseku Bled Jezero– Bohinjska Bistrica) in koroška proga (železniška proga R34 na odseku Sveti Daniel–Dravograd– državna meja) v skupni dolžini 46 km.**

Regionalne železniške proge so v Sloveniji pomembne z vidika izboljšanja standarda in dostopnosti javnega potniškega prometa in nujne za okrepitev trajnostne mobilnosti v Slovenij, za izboljšanje poveztivosti med regijami, zmanjšanje prometnih zastojev in toplogrednih plinov ter za izboljšanje pogojev za gospodarsko okrevanje. V tistem obdobju smo bili priča tudi vse pogostejšim izrednim vremenskim dogodkom, kot so neurja, poplave in zemeljski plazovi, ki lahko močno vplivajo na delovanje železniškega prometa. Vlaganje v regionalno železniško infrastrukturo, ki se nahaja na teh območjih, je zato ključnega pomena, tako z vidika povečane odpornosti na ekstremne vremenske razmere oziroma pripravljenost na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe kot z vidika zmanjševanja tveganja za izgube in škodo, ki jo lahko povzročijo izredni vremenski dogodki. Del prog, ki je bil takrat predviden za izvedbo v okviru NOO, je bil prizadet v ujmi leta 2023, saj sta bili progi zaradi hudourniških nanosov na več delih zasuti, prožili so se plazovi, na progo je nanosilo podrto drevje, kamenje in skale, mestoma je spodjedlo že tako dotrajano gramozno gredo, objekti, namenjeni odvodnjanju pa so bili zamašeni. Z izvedbo nujnih ukrepov in ob prilagojeni voznoredni hitrosti je bila vzpostavljena le osnovna prevoznost in prepustnost. **MZI je tako začelo najprej s projektiranjem navedenih odsekov, kar predstavlja pred fazo oziroma podlago za izvedbo nadgradnje.** V zaključni fazi projektiranja obeh prog ter dokončanju izdelave investicijske dokumentacije je na podlagi pridobljenih projektantskih ocen vrednost obeh investicij narasla na 425 mio EUR, pri čemer je bila ob pripravi načrta NOO v letu 2023 ocenjena na skupno vrednost v višini 196 mio EUR, kar je več kot dvakratno povišanje. Prvotna ocenjena vrednost obeh investicij je bila določena na podlagi nižjega nivoja razpoložljive projektne ter ostale dokumentacije. V vmesnem času je bila izdelana projektna dokumentacija višjega nivoja (DPP in IDZ) ter natančnejši popis del oz. projektantski predračun, na podlagi česar je bilo možno določiti natančnejšo ocenjeno vrednost naročil. Prav tako se je tekom izdelave projektne dokumentacije izkazala potreba po izvedbi

dodatnih podpornih/opornih konstrukcij, potrebnih z vidika boljše odpornosti na bodoče vremenske vplive. Iz tega razloga je bilo zapiranje finančne konstrukcije s predvidenimi 182,6 mio EUR sredstev NOO preveliko breme za proračun RS z rokom dokončanja do avgusta 2026. Iz navedenega razloga smo takrat preučili faznost izvedbe del, kjer smo upoštevali sledeče kriterije in predpostavke:

- zapiranje finančne konstrukcije ob upoštevanju razpoložljivih sredstev NOO (izračunan sorazmerni del glede na faznost izvedbe) in sredstev v proračunu RS v letih 2025 in 2026,
- preostali čas do zaključka obdobja izvajanja NOO.

S tega vidika je znotraj rokov NOO še bila izvedljiva nadgradnja posameznih med postajnih odsekov na teh dveh progah: na bohinjski progi sta to odsek Bled Jezero – Bohinjska Bela in odsek Bohinjska Bela – Nomenj ter na koroški progi odsek Prevalje – državna meja, ki se jim je namenil sorazmerni del NOO sredstev glede na prvotno predvideno dolžino nadgrajenih prog. Ostali deli sprojektirane nadgradnje proge se bodo izvajali skladno z razpoložljivimi sredstvi po letu 2026. Podpis pogodb za izvedbo se je s tretjo spremembo zamaknil do Q3/2025, kar je še vedno omogočalo izvedbo zmanjšane obsega gradbenih del do rokov, določenih za dokončanje NOO.

Zaradi zgoraj navedenih okoliščin se je takrat predlagalo spremembo mejnika M67bis v »Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge« pri definiranju kvalitativnega kazalnika v zapis v »Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in ter Sveti Danijel–Dravograd–Prevalje–državna meja«, okvirni časovni rok Q3/2025.

Javno naročilo za nadgradnjo žel. proge na odsekih Bled Jezero - Bohinjska Bela in Bohinjska Bela - Nomenj je bilo objavljeno dne 16. 5. 2025. Do roka za oddajo ponudb, 10. 7. 2025, smo prejeli dve ponudbi. Odločitev je bila izdana 12. 9. 2025. Pričakujemo, da bo postopek v kratkem zaključen. Javno naročilo za nadgradnjo žel. proge Maribor– Prevalje– državna meja na odseku Prevalje– državna meja je bilo objavljeno 23. 5. 2025. Rok za oddajo ponudb je bil 10. 7. 2025. Prejeta ponudba je za dobrih 40 % presegala ocenjeno vrednost. Pogodbeni rok za izvedbo je ocenjen na 10 mesecev, ker pa je potrebna ponovitev postopka JN s predhodno zagotovitvijo zadostnih finančnih sredstev, projekt ni več izvedljiv do avgusta 2026, t.j. znotraj rokov NOO.

Menimo, da v tej fazi izvajanja NOO mejnik M67bis - Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja) – Q3/2025 ni več relevanten, saj že sam rok izvedbe del determinira najkasnejši datum, ko je še možen podpis pogodbe in uvedba v delo, v kolikor želimo doseči cilj v rokih za dokončanje Načrta. Z vidika poenostavitve postopkov izvajanja NOO tako predlagamo brisanje mejnika M67bis.

Hkrati predlagamo, da se v 4. spremembo vključi sprememba cilja T68bis in da ta, poleg obnove med postajnega odseka bohinjske proge Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj v dolžini 12,1 km, vključuje tudi izdelano projektno dokumentacijo za nadgradnjo regionalne železniške proge Jesenice–Sežana na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica. Navedeni odsek je bil prizadet v naravni nesreči leta 2023, kot opisano v uvodu. Izdelana projektna dokumentacija bo v prihodnjih letih predstavljala temelj za izvedbo nadgradnje proge na tem celotnem odseku, kar bo omogočilo trajnostno obnovo, večjo odpornost infrastrukture na naravne nesreče ter dolgoročno zanesljivejše in varnejše delovanje železniškega prometa na tem odseku. V tem času je bilo ravno tako že izvedeno projektiranje tudi na koroški progi na odseku Prevalje – d.m., ki pa v rokih NOO ne bo rezultiralo v izvedbi del, t.j. obnovi odseka, in je s tega vidika predlog umaknjen iz NOO. Oba projekta sta tudi del Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, ki ga je VRS potrdila v letu 2024.

Skladno s predlogom k temu cilju prispeva pogodba za projektiranje in gradbena pogodba za izvedbo del na bohinjski progi:

- Pogodba o izvedbi javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na odseku Jesenice - Bohinjska Bistrica,
- Izvajalska pogodba za odsek železniške proge Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj.

Pogodba za projektiranje v okviru obveznosti in odgovornosti izvajalca zavezuje, da morajo biti pogodbena dela izvedena skladno z načelom DNSH.

DNSH se upošteva že pri projektiranju na način, da rešitve v projektni dokumentaciji ne bodo bistveno škodovala nobenemu izmed okoljskih ciljev. Del projektne dokumentacije bo tudi okoljski elaborat, ki bo imel v prilogi oceno skladnosti z DNSH, kjer bodo projektne rešitve ocenjene skladno z načelom DNSH.

Kot dokazilo o izdelani projektni dokumentaciji bo predloženo:

- **primopredajni zapisnik,**
- **račun,**
- **potrdilo o ustreznosti projektne dokumentacije** s strani strokovnega nadzora imenovanega s strani naročnika projektne dokumentacije (pridobljena vmesna izjava o verifikaciji skladnosti s TSI s strani verifikacijskega organa in pridobljen sklep o opravljeni reviziji projektne dokumentacije s strani upravitelja javne železniške infrastrukture).

Kot dokazilo o izvedenih delih bo predloženo:

- **zapisniki o opravljenih faznih tehničnih pregledih s strani upravitelja** (posamezne elemente, naprave ali sestavne dele proge, pomožne objekte in objekte je možno po zaključenih funkcionalnih celotah (vmesnih fazah) na osnovi faznih tehničnih pregledov (FTP) vključevati v obratovanje pod posebnimi pogoji) in
- **izjava izvajalca o dokončanju del** (to izjavo poda izvajalec, da uradno obvesti naročnika in nadzor, ko zaključi z vsemi deli).

Izvajalec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo upošteval načelo DNSH. Dokazovanje upoštevanja DNSH se bo, poleg redne spremljave med gradnjo (monitoringi, upoštevanje omilitvenih ukrepov,...), dokazovalo ob zaključku del.

Costing za predlagano spremembo:

- vrednost sklenjene pogodbe za izvedbo projektiranja in predvidene izvajalske pogodbe za odsek bohinjske proge je:

Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture - povratni vir - 4.sprememba NOO	Veljavni NOO		4. sprememba - predlog					
	Kazalnik km proge	NOO vir za odsek	Kazalnik km proge	NOO vir za odsek	Neto vrednost izvajalske pogodbe	DDV	Bruto vrednost izvajalske pogodbe	Ostali viri
Bohinjska proga	12,1	48.400.000,00	12,10	48.400.000,00	71.944.063,28	15.827.693,92	87.771.757,20	45.901.490,10
Izvedba izvajalske pogodbe za Bohinjsko progo: Bled Jezero - Bohinjska Bela Bohinjska Bela - Nomenj			12,10	41.870.267,10	65.414.330,38	14.391.152,68	79.805.483,06	37.935.215,96
Projektiranje: Pogodba o izvedbi javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na odseku Jesenice - Bohinjska bistrica	12,1	48.400.000,00		6.529.732,90	6.529.732,90	1.436.541,24	7.966.274,14	7.966.274,14
Koroška proga	7,1	27.948.181,82	-	-	-	-	-	-
Izvedba Koroške proge Prevalje - d.m.	7,1	27.948.181,82	-	-	-	-	-	-
Skupaj	19,2	76.348.181,82	12,10	48.400.000,00	71.944.063,28	15.827.693,92	87.771.757,20	45.901.490,10

Za financiranje v okviru povratnih sredstev NOO tako predlagamo skupaj 48,4 mio EUR za pridobitev projektne dokumentacije na bohinjski progi ter obnovitvena dela med postajnega odseka bohinjske proge Bled Jezero - Bohinjska Bela, Bohinjska Bela – Nomenj v dolžini 12,1 km. Preostali del v višini 45,9 mio bo zagotovljen v okviru proračuna RS. Za ostale projekte na tem ukrepu (Obnova postaje Ljubljana faza A in Nova Gorica) se prispevek povratnega vira NOO ne spreminja in tako skupaj znaša 124,7 mio EUR.

Posledično znižujemo alokacijo posojilnega dela sredstev NOO v višini 27.948.181,82 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	<u>Mejnik:</u> M67bis: Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge (Bled Jezero - Bohinjska Bela, Bohinjska Bela - Nomenj in Prevalje – državna meja) – Q3/2025 <u>Cilj:</u> T68bis	<u>Ime:</u> M67bis - Se briše <u>Cilj:</u> T68bis

	<u>Naziv:</u> Dolžina nadgrajenih železniških prog - število (km) <u>Ciljna raven:</u> 19,2 km <u>Opis cilja:</u> Kilometri obnovljene železniške proge (Bled Jezero – Bohinjska Bela, Bohinjska Bela – Nomenj in Prevalje – državna meja) v skladu z zahtevami iz mejnika 67bis.	<u>Naziv:</u> Izdelana projektna dokumentacija in dolžina obnovljenih železniških prog - število (km) <u>Ciljna raven:</u> 12,1 km <u>Opis cilja:</u> Izdelana projektna dokumentacija za nadgradnjo regionalne železniške proge na odseku Jesenice – Bohinjska Bistrica 12,1 kilometra obnovljenega med postajnega odseka (Bled Jezero - Bohinjska Bela, Bohinjska Bela – Nomenj
<i>Ocenjeni stroški</i>	Posojila: 152.660.000,00 EUR	Posojila 124.711.818,18 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice - osrednje omrežje TEN-T (66.900.000,00 EUR) 066 - Druge novo zgrajene ali nadgrajene železnice (85.760.000,00 EUR)	064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice - osrednje omrežje TEN-T (33.311.818,18 EUR) 065 – Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – celovito omrežje TEN-T (91.400.000,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C3.K9.IC Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K9.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe: V skladu s sporočilom z dne 4. junija 2025 »Pot do leta 2026« je načrt dodatno spremenjen z namenom poenostavitve in učinkovitejše izvedbe. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) se predlaga boljšo alternativo doseganja ciljne vrednosti zaključenih projektov in posledično nižanja ocenjenih stroškov. V času izvajanja od 3. spremembe NOO dalje je prišlo do nepredvidenih objektivnih okoliščin, in sicer odstopov od že sklenjenih pogodb, zato predlagamo, da se zniža ciljna raven in ocenjeni stroški. Predlaga se sprememba ciljne ravni z 207 na 198 zaključenih projektov in spremembo ocenjenih stroškov z 39,90 mio EUR na 38 mio EUR. Ciljna raven in ocenjeni stroški se nižajo zaradi 9 odstopov od že sklenjenih pogodb. Upravičenci oz. podjetja so odstopili od pogodb zaradi nezmožnosti dokončanja projekta - zaradi spremenjenih neugodnih gospodarskih razmer v podjetju, predolgi dobavnih rokov, zamude pri dosegu rezultatov in kazalnikov. Vrednost pogodb, ki so bile odpovedane, znaša cca. 1,9 mio EUR. Znesek veljavnih pogodb sedaj znaša cca. 38 mio EUR, zato predlagamo nižanje vrednosti ukrepa na omenjeno vrednost.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T132	Cilj: T132
	<u>Ciljna raven: 207</u>	<u>Ciljna raven: 198</u>
<i>Ocenjeni stroški</i>	39.900.000 EUR	38.000.000 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K9.ID Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

Naziv spremenjene komponente:	Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K9.ID	
Naziv naložbe/reforme:	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	

Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa	
	☒ Mejniki in cilji	
	☒ Ocenjeni stroški	
	☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen)	
	☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
Utemeljitev spremembe: V skladu s sporočilom z dne 4. junija 2025 »Pot do leta 2026« je načrt dodatno spremenjen z namenom poenostavitve in učinkovitejše izvedbe. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) se predlaga boljšo alternativo doseganja ciljne vrednosti zaključenih projektov in posledično nižanja ocenjenih stroškov. V času izvajanja od 3. spremembe NOO dalje je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb, zato predlagamo, da se zniža ciljna raven in ocenjeni stroški. Predlaga se sprememba ciljne ravni z 12 na 11 zaključenih projektov in spremembo ocenjenih stroškov iz 14,6 mio EUR na 14,4 mio EUR. Ciljna raven in ocenjeni stroški se nižajo zaradi 1 odstopa, zaradi časovne nezmožnosti dokončanja projekta, v vrednosti cca. 200.000,00 EUR. Znesek veljavnih pogodb znaša sedaj cca. 14,4 mio EUR.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T134	Cilj: T134
	Ciljna raven: 12	Ciljna raven: 11
<i>Ocenjeni stroški</i>	14.600.000 EUR	14.400.000 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K10.IC Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Naziv spremenjene komponente:	C3.K10 Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K10.IC
Naziv naložbe/reforme:	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa
	☒ Mejniki in cilji
	☒ Ocenjeni stroški
	☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen)
	☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe: V skladu s sporočilom z dne 4. junija 2025 »Pot do leta 2026« je načrt dodatno spremenjen z namenom poenostavitve in učinkovitejše izvedbe. Skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) se predlaga boljšo alternativo doseganja ciljne vrednosti zaključenih projektov in posledično nižanja ocenjenih stroškov. Zaradi dolgotrajnih administrativnih in upravnih postopkov do konca leta 2025 ne bo možno pridobiti vseh zahtevanih dokazil o uspešnem zaključku projektov, zato predlagamo, da se zniža ciljna raven in ocenjeni stroški.	

Predlaga se spremembo ciljne ravni z 41 na 37 zaključenih projektov in spremembo ocenjenih stroškov z 2.424.070,14 EUR na 2.264.950,14 EUR. Sorazmerno se nižajo stroški pri aktivnosti neposrednega svetovanja v podjetjih, ki so vključena v projekt, ostali stroški in okviru ukrepa ostajajo nespremenjeni.

Prilagamo obrazložitev ocenjene vrednosti glede na osnovni NOO in spremembe.

I. Osnovni NOO, julij 2021

Priloga C3.K10.IC.T143: Ocenjena vrednost ukrepa Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Skupni ocenjeni stroški investicije znašajo 4.000.000,00 EUR.

Stroški investicije vključujejo:

1. Stroške neposrednega svetovanja v podjetjih, vključenih v projekt

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje...), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide...), invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo:

- izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 53 podjetij = 265.000 EUR;
- izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 556.500 EUR;
- pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 185.500 EUR;
- izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 53 podjetij = 715.500 EUR;
- zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 233.200 EUR;
- spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 152.640 EUR.

Skupni strošek neposrednega svetovanja v podjetjih znaša **2.108.340,00 EUR**.

2. Stroški novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektna zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 359.338,14 EUR.

3. Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini 370.000,00 EUR.

4. Stroški informiranja in komuniciranja v višini 43.752,00 EUR.

5. Stroški evalvacije projekta v višini 20.000,00 EUR.

6. Stroški vzpostavitve e-platforme s svetovalno točko v vrednosti 1.100.000,00 EUR.

II. 3. sprememba NOO, marec 2025

Priloga C3.K10.IC.T143: Sprememba ocenjene vrednosti ukrepa Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Skladno z nižanjem ciljne vrednosti pri T143 se nižajo tudi skupni ocenjeni stroški investicije, in sicer s prvotnih 4.000.000,00 EUR na 2.424.070,14 EUR.

Stroški investicije vključujejo:

1. Stroške neposrednega svetovanja v podjetjih, vključenih v projekt

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje...), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide...), invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo:

- izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 41 podjetij = 205.000 EUR;
- izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 41 podjetij = 430.500 EUR;
- pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 41 podjetij = 143.500 EUR;
- izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 41 podjetij = 553.500 EUR;
- zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 41 podjetij = 180.400 EUR;
- spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 41 podjetij = 118.080 EUR.

Izračun sorazmernega znižanja ocenjenih stroškov je narejen na podlagi znižanja mejnika za število zaključenih projektov v okviru javnega razpisa za projekte invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov.

Skupni strošek neposrednega svetovanja v podjetjih znaša **1.630.980 EUR**.

2. Stroške novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini **359.338,14 EUR**.
3. Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini **370.000 EUR**.
4. Stroški informiranja in komuniciranja v višini **43.752 EUR**.
5. Stroški evalvacije projekta v višini **20.000 EUR**.

III. 4. sprememba NOO, oktober 2025

Priloga C3.K10.IC.T143: Sprememba ocenjene vrednosti ukrepa Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Skladno z nižanjem ciljne vrednosti pri T143 se znižajo tudi skupni ocenjeni stroški investicije, in sicer s potrjenih v okviru tretje spremembe NOO 2.424.070,14 EUR na 2.264.950,14 EUR.

Stroški investicije vključujejo stroške:

1. Stroški neposrednega svetovanja v podjetjih, vključenih v projekt

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje...), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide...), invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo:

- izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 37 podjetij = 185.000 EUR;
- izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 37 podjetij = 388.500 EUR;

- pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 37 podjetij = 129.500 EUR;
- izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 37 podjetij = 499.500 EUR;
- zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 37 podjetij = 162.800 EUR;
- spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 37 podjetij = 106.560 EUR.

Izračun sorazmernega znižanja ocenjenih stroškov je narejen na podlagi znižanja mejnika za število projektov v okviru javnega razpisa za projekte invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov.

Skupni strošek neposrednega svetovanja v podjetjih znaša **1.471.860 EUR**.

2. Stroške novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini **359.338,14 EUR**.
3. Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini **370.000 EUR**.
4. Stroški informiranja in komuniciranja v višini **43.752 EUR**.

Stroški evalvacije projekta v višini **20.000 EUR**.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	T143 <u>Ime: Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre</u> Ciljna raven: 41	T143 <u>Ime: Odobreni projekti, ki podpirajo prožnejše načine dela za invalide</u> Ciljna raven: 37
<i>Ocenjeni stroški</i>	2.424.070,14 EUR	2.264.950,14 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C3.K11.IB Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K11.IB
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe: Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga znižanje sredstev in nižanje ciljne ravni cilja - združenega cilja T151 in T152. V okviru investicije Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma na drugem javnem razpisu ni bilo odobrenih toliko vlog kot je bilo načrtovano, obenem je prišlo do	

odstopov od aktivnih pogodb. Z namenom, da bi bil združen cilj T151 in 152 30. 6. 2026 dosežen, predlagamo nižanje ciljne ravni ter obenem tudi sorazmerno nižanje vrednosti ukrepa. Predlagamo nižanje iz 51 projektov na 42 projektov, vrednost ukrepa pa se zniža iz 58.000.000,00 EUR na 47.764.706,00 EUR. Izračun temelji na že potrjenem costingu iz leta 2023, pri čemer povprečna naložba na projekt (v EUR) in povprečna višina sofinanciranja na projekt ostajata enaki kot v costingu iz leta 2023.

Tabela: Primerjava NOO 2025 in NOO 2023 - cilji in mejniki

Primerjava NOO 2025/2023	Število projektov	Povprečna naložba na projekt (EUR)	Ocenjeni povprečni delež sofinanciranja naložbe z nepovratnimi sredstvi (%)	Povp. višina sofinanciranja na projekt	Skupaj višina sofinanciranja za vse projekte (EUR)
NOO 2023	51	2.928.593	38,83 %	1.137.255	58.000.000
NOO 2025	42	2.928.593	38,83 %	1.137.255	47.764.706
Razlika	-9	0	0	0	-10.235.294
Indeks 2025/2023	82,4	100	100	100	82,4

Posledično znižujemo alokacijo nepovratnega dela sredstev NOO v višini 10.235.294,00 EUR in del alokacije v višini 2.571.426,00 EUR prenašamo na ukrep C3.K11.IC, preostali del alokacije v višini 7.663.868,00 EUR pa na C1.K3.IF.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T151: <u>Ciljna vrednost: 22</u> T152: <u>Ciljna raven: 29</u>	Cilj: T151: <u>Ciljna raven: 42</u> T152: Se izloči
<i>Ocenjeni stroški</i>	58.000.000,00 EUR	47.764.706,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	025 - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi (8.131.726,82 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (20.868.273,18 EUR)	025 - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi (6.696.716,22 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (17.185.636,78 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K11.IC Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K11.IC
Naziv naložbe/reforme:	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Predlagamo, da se prenese del sredstev v višini 2.571.426 EUR iz ukrepa C3.K11.IB na ukrep C3.K11.IC. Na ukrepu C3.K11.IB ostajajo neuporabljena sredstva, kar je posledica večjega števila odstopov od projektov. Na ukrepu C3.K11.IC pa število podprtih projektov presegamo (glede na zahtevo v CID), zaradi česar smo za določene projekte morali zagotoviti financiranje tudi iz integralnega proračuna.		
<u>Mejniki in cilji:</u> Predlaga se sprememba ciljne ravni pri T153 in sicer iz 35 na 44 projektov.		
<u>Ocenjeni stroški:</u> Predlagamo povišanje alokacije nepovratnega dela sredstev NOO za 2.571.426,00 EUR in novo skupno višino sredstev 12.571.426,00 EUR. Višina sredstev je izračunana na podlagi veljavne ocenjene vrednosti ob potrditvi NOO (9 projektov x 285.714 EUR = 2.571.426 EUR).		
Posledično zvišujemo alokacijo nepovratnega dela sredstev NOO v višini 2.571.426,00 EUR.		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T153 <u>Ciljna raven:</u> 35	<u>Cilj:</u> T153 <u>Ciljna raven:</u> 44
<i>Ocenjeni stroški</i>	10.000.000,00 EUR	12.571.426,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C3.K12.IH Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IH
Naziv naložbe/reforme:	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☐ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☒ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☐ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☒ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<u>Utemeljitev spremembe:</u> Zaradi popravka tiskarske napake pri 3. spremembi NOO na ukrepu dodajamo kodo intervencije 25bis.	
Pri 3. spremembi NOO se je zaradi ostanka sredstev na ukrepu C3.K12.IE in dela ostanka sredstev na ukrepu C3.K10.ID uredil prenos financiranja šestih projektov v okviru ukrepa C3.K12.IH iz posojil (T170) na nepovratno podporo (T166). En od projektov - Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška, ki so se prenašali, je projekt rekonstrukcije in prenove, kar se uvršča v drugo kodo intervencije – 025bis.	

S 4. spremembo NOO se predlaga sprememba imena cilja T166 tako, da je navedena tako novogradnja kot tudi prenova izobraževalnih ustanov. Skladno s tem predlogom in s 3. spremembo NOO na ukrepu dodaja koda intervencije 025bis - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi v skladu z merili za energetsko učinkovitost.

Hkrati se na ukrepu dodaja koda intervencije 112 - Podpora za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (razen infrastrukture), saj se na ukrepu izvajajo tudi investicije v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, poleg investicij v terciarno izobraževanje. Vrednost ukrepa na kodi intervencije 113 se znižuje za 3.055.113,80 EUR, iz 28.082.648,00 EUR na 25.027.534,20 EUR. Vrednost 3.055.113,80 EUR se prenese na kodo 112.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Nepovratni del: 113 - Podpora za terciarno izobraževanje (razen infrastrukture) (28.082.648,00 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (39.847.333,00 EUR)	Nepovratni del: 112 – Podpora za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (razen infrastrukture) (3.055.113,80 EUR) 113 - Podpora za terciarno izobraževanje (razen infrastrukture) (25.027.534,20 EUR) 025bis - Energetsko učinkovita prenova obstoječega stavbnega fonda, predstavitveni projekti in podporni ukrepi v skladu z merili za energetsko učinkovitost (1.896.000,00 EUR) 025ter - Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb (37.951.333,00 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K15.IC Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Naziv spremenjene komponente:	Dolgotrajna oskrba
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C4.K15.IC
Naziv naložbe/reforme:	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☐ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe:	Na enem od 16 predvidenih projektov, ki se jih izvaja, v okviru cilja 204, je prišlo do prevelikih zamud. Gre za projekt občine Šentjur »Dom starejših Dobje«, kjer – kljub štirim ponovitvam javnega naročila – izvajalec ni uspel pridobiti sprejemljive ponudbe za izvedbo. Vloženi so bili dodatni naporji za pridobitev dodatnih finančnih

sredstev, ki prav tako niso bili uspešni. Ocenjen kot visoko tvegan projekt, je projekt »Dobje« prešel v status »neizvedljiv do roka«, saj glede na stanje stvari, ni realnih možnosti, da bi bil projekt zaključen do najkasneje 31. avgusta 2026. Projekt zato umikamo iz kvote, znižujemo ciljno vrednost mejnika za 23 postelj.

Posledično znižujemo alokacijo posojilnega dela sredstev NOO v višini 2.537.441,33 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Mejnik: M204 <u>Ime:</u> Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo Ciljna raven: 539	Mejnik: M204 <u>Ime:</u> Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo Ciljna raven: 516
<i>Ocenjeni stroški</i>	59.000.000,00 EUR	56.462.558,67 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni relevantno	Ni relevantno
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni relevantno	Ni relevantno

C5.K17.IC Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C5.K17.ID
Naziv naložbe/reforme:	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☐ Opis komponente/ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Na ukrepu se zaradi objektivnih okoliščin predlaga znižanje sredstev in nižanje ciljne ravni cilja T217.

Na ukrepu C5.K17.ID je bilo načrtovanih 42,17 mio EUR za izvedbo javnega razpisa za podporo podjetjem na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva (Javni razpis URE-Rvl). Na Javni razpis URE-Rvl smo prejeli vloge v manjši skupni višini od načrtovane, zato smo v okviru 3. spremembe NOO sredstva v višini 16,91 mio EUR namenili dodatnemu javnemu pozivu za sofinanciranje hranilnikov električne energije, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Na podlagi trenutnega pregleda in ocen vlog na Javnem razpisu URE-Rvl ugotavljamo, da bo vrednost podprtih vlog predvidoma nižja od prvotno načrtovane za 12,63 mio EUR. Posledično se skupna vrednost ukrepa niža na 29,54 mio EUR.

Ocenjeni stroški:

Na podlagi ocenjenih stroškov ukrepa je javni razpis URE-Rvl predvidel načrtovano višino sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta v razponu od najmanj 200.000,00 EUR do največ 1.900.000,00 EUR.

MOPE je preko Borzena z namenom znižanja tveganja doseganja ciljev naknadno vzpostavilo shemo subvencij za baterijske hranilnike električne energije z namenom razogljičenja kot posledico zmanjševanja odvisnosti od fosilnih virov energije ter povečanja energetske učinkovitosti, posledično odpornosti industrije. Shema dodelitev predstavlja, skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM; Uredba o enotni metodologiji za

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (PISRS)), program (več podobnih investicij manjših vrednosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota), za katerega po UEM veljajo isti postopki in merila kot za posamičen projekt. To dokazuje tudi dejstvo, da je v povezavi s četrtem odstavkom 11. člena (UEM) bil za Hranilnike električne energije v podjetjih pripravljen le DIIP, ki se v tem konkretnem programskem projektu šteje tudi kot investicijski program, na podlagi katerega je bil uvrščen en projekt v Načrt razvojnih programov v državni proračun. Skladno s pravilom »de minimis« so bile s programom načrtovane podpore oz. investicije (v smislu UEM za posamične investicije) do največ 300.000 EUR na podjetje (projekt).

Upoštevajoč najvišji znesek financiranja na obeh JR/JP (JR URE 1.900.000,00 EUR, JP Hranilniki 300.000,00 EUR) je ocenjen strošek na projekt 1.100.000,00 EUR in je izračunan na podlagi povprečja obeh vrednosti ($1.900.000,00 \text{ EUR} + 300.000,00 \text{ EUR} / 2 = 1.100.000,00 \text{ EUR}$)

Zaradi nižanja vrednosti ukrepa na 29.540.000,00 EUR predlagamo ciljno vrednost 27 projektov ($29.540.000,00 \text{ EUR} / 1.100.000,00 \text{ EUR} = 27$ projektov).

Posledično znižujemo alokacijo RePowerEU v višini 12.630.000,00 EUR.

Dokazila:

Za projekte Javnega razpisa URE-Rvl se predlaga končno poročilo prejemnika in kontrolni list izvajalske institucije in za projekte po Javnem pozivu, katerih naložbe zajemajo baterijske hranilnike električne energije, je dokazilo za doseg cilja končno poročilo Borzena, ki vsebuje seznam odobrenih naložb po prejemnikih ter ključne informacije o teh naložbah, vključno s številko odločbe o dodelitvi sredstev in številko končnega obvestila o odobritvi operacije.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T217 Ciljna vrednost: 22	Cilj: T217 Ciljna vrednost: 27
<i>Ocenjeni stroški</i>	42.170.000 EUR	29.540.000 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C5.K17.IE Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brez emisijska mobilnost

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C5.K17.IE
Naziv naložbe/reforme:	Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brez emisijska mobilnost
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembo	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene okrepe)	☐ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji ☒ Ocenjeni stroški ☐ Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) ☐ Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno

Utemeljitev spremembe:

Predlaga se sprememba ukrepa zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin, in sicer prenos sredstev v višini 12,63 mio EUR z ukrepa C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« na ukrep C5.K17.IE »Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brez emisijsko mobilnost«, natančneje na Podukrep 1: Spodbude za nakup brez emisijskih vozil v javni ali zasebni lasti.

Nadalje je na Podukrepu 2: »Polnilna infrastruktura za brez emisijska vozila« ministrstvo dne 28. 2. 2025 objavilo Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila (JR NOO REPWR PPEV 2025), ki predvideva tri roke za oddajo vlog: 28. 4. 2025, 5. 8. 2025 in 3. 11. 2025.

Do zdaj je bilo prejetih skupno 49 vlog (17 na 1. roku, 28 na 2. roku in 4 na 3. roku). Prve vloge so še vedno v fazi dokončnega pregleda, vloge drugega roka pa so v postopku dopolnitve. Večina vlog je bila zelo slabo pripravljena, kar bistveno podaljšuje časovni okvir za vsebinski pregled, odločanje komisije in s tem tudi izvedbo investicije. Zaradi navedenega se predlaga preusmeritev dela sredstev v višini 3 mio EUR iz Podukrepa 2 v Podukrep 1: Spodbude za nakup brez emisijskih vozil v javni ali zasebni lasti, ki izkazuje bistveno hitrejšo realizacijo dodeljevanja finančnih spodbud za nakup brez emisijskih vozil (fizičnim in pravnim osebam), hkrati pa neposredno prispeva k ciljem brez emisijske mobilnosti, ki so skupna osnova obeh podukrepov.

Posledično se zvišuje alokacija nepovratnega dela NOO za 15.630.000,00 EUR (12.630.000,00 EUR ukrepa C5.K17.ID in 3.000.000 EUR iz Podukrepa 2).

Ocenjeni stroški:

V okviru Podukrepa 1 se načrtovana ciljna vrednost cilja T221 sorazmerno zviša s 3600 brez emisijskih vozil na 6413 brez emisijskih vozil (35.630.000 EUR / 5.555,56 EUR/vozilo = 6413 brez emisijskih vozil).

V okviru Podukrepa 2 se načrtovana vrednost cilja T219 sorazmerno zniža s 770 polnilnih/oskrbovalnih mest na 631 polnilnih/oskrbovalnih (13.685.000 EUR / 21.668,83 EUR/polnilnico = 631 brez emisijskih vozil).

V okviru tega ukrepa so predvideni tudi stroški za zaposlene na projektu v skupni višini 315.000,00 EUR in ostajajo nespremenjeni.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T221: Ciljna raven 3600 Cilj: T219: Ciljna raven 770	Cilj: T221: Ciljna raven 6413 Cilj: T219: Ciljna raven 631
<i>Ocenjeni stroški</i>	40.000.000,00 EUR	52.630.000,00 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	073 - Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet (0,00 mio EUR) 074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (23 mio EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (17 mio EUR)	073 - Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet (0,00 mio EUR) 074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (38,63 mio EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (14 mio EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	<i>Ni sprememb</i>	<i>Ni sprememb</i>

3. SEZNAM POENOSTAVITEV REFORM IN INVESTICIJ

V nadaljevanju so sezname posameznih komponent z navedbo reform in investicij za katere se dodatno predlaga sprememba z namenom poenostavitve in racionalizacije izvedbe načrta v skladu s sporočilom Komisije »NextGenerationEU – Pot do leta 2026«². Predlog poenostavitev je razviden v dokumentu »Predlog poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta«, ki je Priloga 1 tega dokumenta.

Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	KOMPONENTA 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE • Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji • Reforma B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije • Investicija D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije • Investicija F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje) • Investicija E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije • Investicija F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje) KOMPONENTA 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB • Reforma A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja • Investicija B: Nadaljevanje trajnostne prenove stavb • Investicija B: Trajnostna prenova stavb KOMPONENTA 3: ČISTO IN VARNO OKOLJE • Investicija E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji • Investicija F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče • Investicija F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge • podnebno pogojene nesreče • Investicija G: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov • Investicija H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode • Investicija H: Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe • Investicija I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo • Investicija I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo KOMPONENTA 4: TRAJNOSTNI PROMET • Reforma A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa • Reforma B: Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva • Reforma F: Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva • Investicija C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture • Investicija C: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture • Investicija D: Digitalizacija cestne infrastrukture • Investicija E: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu KOMPONENTA 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV
--	---

² COM(2025)310, 4. junij 2024

	• Investicija B: Celoviti strateški projekt razogljichenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo • Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtrarno družbo KOMPONENTA 6: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA • Investicija D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve KOMPONENTA 7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE • Reforma E: Zagotavljanje kibernetске varnosti • Investicija G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave • Investicija H: Gigabitna infrastruktura • Investicija I: Digitalizacija notranje varnosti • Investicija J: Digitalizacija izobraževanja in znanosti • Investicija K: Zeleni slovenski lokacijski okvir • Investicija L: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva • Investicija M: Digitalizacija na področju kulture • Investicija N: Digitalizacija pravosodja KOMPONENTA 8: RRI – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE • Investicija B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji • Investicija C: Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev • Investicija D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte KOMPONENTA 9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE • Investicija C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij • Investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture KOMPONENTA 10: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV • Reforma A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela • Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih • Investicija D: Hitrejši vstop mladih na trg dela KOMPONENTA 11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO • Reforma A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma • Investicija B: Trajnosten razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma • Investicija C: Trajnosten razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah • Investicija D: Trajnosten obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture KOMPONENTA 12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD
--	--

	• Reforma A: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod • Reforma B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod • Reforma C: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom • Investicija E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja • Investicija F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod • Investicija G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela • Investicija H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji • Investicija H: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji KOMPONENTA 13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE • Reforma C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij KOMPONENTA 14: ZDRAVSTVO • Reforma A: Reforma zdravstvenega sistema • Investicija B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe • Investicija C: Digitalna preobrazba zdravstva • Investicija D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema • Investicija E: Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni KOMPONENTA 15: DOLGOTRAJNA OSKRBA • Reforma A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe ali kontinuirane zdravstvene nege • Investicija C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih KOMPONENTA 16: STANOVANJSKA POLITIKA • Investicija B: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj KOMPONENTA 17: REPOWEREU • Investicija C: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje) • Investicija D: Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva • Investicija E: Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
Pravna podlaga za spremembe	☒ Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin ☐ Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	☒ Opis komponente / ukrepa ☒ Mejniki in cilji
Utemeljitev spremembe: V skladu s sporočilom Komisije »<i>NextGenerationEU – Pot do leta 2026</i>« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) je bil načrt dodatno prilagojen, da bi se poenostavila in pospešila njegova izvedba.	

Potrjujemo, da za druge ukrepe iz NOO, za katere zgornje tabele niso priložene, ni sprememb ocenjenih stroškov, zelenega in digitalnega označevanja ali samoocenitve skladnosti z načelom DNSH.

Priloga 1: Predlog poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta