



5. DODATEK K NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

13. marec 2026

Vsebina

1. UTEMELJITEV DODATKA	3
2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB	5
C1.K1.ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	5
C1.K1.IF Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	6
C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	7
C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti.....	8
C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	9
C1.K4.IC Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	10
C1.K4.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu	12
C3.K12.IF Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	13
C3.K12.IH Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	14
C4.K14.ID Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	15
C5.K17.IC Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje).....	17
C5.K17.ID Energetska učinkovitost in razogljichenje gospodarstva.....	18
C5.K17.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev).....	19
3. SEZNAM POENOSTAVITEV REFORM IN INVESTICIJ	21
4. TEHNIČNO-VSEBINSKI POPRAVKI	22

1. UTEMELJITEV DODATKA

V okviru izvajanja NOO se je treba glede na različne situacije ves čas prilagajati novo nastajajočim in spreminjajočim se izzivom. Vsebina NOO se prilagaja predvsem zaradi časovne omejenosti Mehanizma za okrevanje in odpornost. V skladu s točko 4.i 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) je namreč opredeljeno, da je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026. Skladno s smernicami EK se zato predlaga peta sprememba NOO, s katero se osredotočamo na celovito in pravočasno izvajanje slovenskega nacionalnega NOO do leta 2026.

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024) in z namenom:

- spremembe posameznih delov NOO, vključno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni več mogoče doseči oz. izpolniti zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241,
- spremembe ukrepov v NOO z opredelitvijo boljše alternative ali kadar so nekatere zahteve v zvezi z mejnikom, ciljem ali ukrepom preveč podrobne ali povzročajo neupravičeno upravno-administrativno breme, saj ne prispevajo k doseganju ciljev ukrepa v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241,
- izvedbe popravkov posameznih delov NOO zaradi odprave tehnično-vsebinskih neskladij preteklih sprememb NOO.

Ukrepi, ki se spreminjajo glede na pravno podlago, so navedeni v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. M/C	ODGOVORNI ORGAN	Pravna podlaga
1.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	MOPE	Člen 21(1)
2.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T18	MOPE	Člen 21(1)
3.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	T31	MORS	Člen 21(1)
4.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	T35 T35bis	MNVP	Člen 21(1)
5.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T33 T48	MNVP	Člen 21(1)
6.	C1.K4.IE	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T65	MOPE	Člen 21(1)
7.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T68bis	MZI	Člen 21(1)
8.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	MGTŠ	Poenostavitev
9.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja in znanosti	/	MVI	Poenostavitev
10..	C3.K12.RA	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	/	MVI	Poenostavitev
11.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T161	MVZI	Člen 21(1)

12..	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	MVZI	Člen 21(1),
13.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	/	MVZI, MVI	Poenostavitev
14.	C4.K14.IB	Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	T184bis	MZ	Poenostavitev
15.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	/	MZ	Člen 21(1)
16.	C5.K17.IC	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T215bis	MOPE	Člen 21(1)
17.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	MOPE	Člen 21(1), Poenostavitev
18.	C5.K17.IE	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T221	MOPE	Člen 21(1)

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoštevana osnovna pogoja glede deleža sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja **44,69 % z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU;**
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja **25,02 % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU.**

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v spodnji preglednici, kjer se spreminja prispevek samo v okviru komponent 1 in 2 (ne pa glede na celoto):

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO +REPowerEU
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	92.900.000,00	4,46%
K2: Trajnostna prenova stavb	63.290.000,00	3,04%
K3: Čisto in varno okolje	200.088.421,34	9,61%
K4: Trajnostna mobilnost	287.547.818,18	13,81%
K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov	22.260.000,00	1,07%
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	30.556.458,00	1,47%
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje	50.600.000,00	2,43%
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	9.552.941,20	0,46%
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	61.774.655,6	2,97%
K17: REPowerEU	112.021.617,63	5,38%
Skupaj prispevek k podnebnim ciljem	930.591.911,95	44,69%
Skupaj NOO brez REPowerEU	818.570.294,32	41,76%

Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda, ki se ne spreminja, je predstavljena v spodnji preglednici:

Komponenta	Znesek virov (mio EUR)	Delež (%) od NOO +REPowerEU
K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu	16.000.000,00	0,77%
K3: Čisto in varno okolje	4.434.400,00	0,21%
K4: Trajnostna mobilnost	22.555.000,00	1,09%
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva	50.308.855,00	2,42%

K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave	254.615.702,86	12,23%
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije	7.500.000,00	0,36%
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino	1.000.000,00	0,05%
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	50.944.550,00	2,45%
K14: Zdravstvo	83.000.000,00	3,99%
K17: REPowerEU	18.972.000,00	0,91%
Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda	509.330.507,86	24,46%
Skupaj NOO brez REPowerEU	490.358.507,86	25,02%

2. OPIS SPREMEMB REFORM IN NALOŽB

V nadaljevanju so po posameznih komponentah in ukrepih podane utemeljitve predlagane spremembe ter prikaz obstoječega stanja ciljne vrednosti in ocenjenih stroškov ter predlog njihovih sprememb.

C1.K1.ID Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Naziv spremenjene komponente	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo	C1.K1.ID	
Naziv naložbe/reforme	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>V okviru ukrepa Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije sta bila objavljena dva javna razpisa, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na obnovljive vire energije za obdobje 2023–2025 (NOO – DO OVE 2023), objavljen 5. 5. 2023, - Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na obnovljive vire energije za obdobje 2024–2026 (NOO REPowerEU – DO OVE 2024), objavljen 6. 12. 2024. <p>V okviru Javnega razpisa NOO – DO OVE 2023 (Uradni list RS, št. 50/2023 in 27/2024) so bili potrjeni trije projekti v skupni vrednosti sofinanciranja 2,87 mio EUR. Izbrani projekti so bili zaključeni v letu 2025.</p> <p>Na Javni razpis NOO REPowerEU – DO OVE 2024 ni prispela nobena vloga.</p> <p>Glede na navedeno se predlaga sprememba okvirne časovne razporeditve za dokončanje naložbe C1.K1.ID »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«, in sicer pohitritev iz Q2 2026 na Q4 2025.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj T5: Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q2 2026	Cilj T5: Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q4 2025
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb	Ni sprememb
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K1.IF Krepitev distribucijskega omrežja električne energije

Naziv spremenjene komponente:	Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K1.IF	
Naziv naložbe/reforme:	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Predlaga se sprememba ukrepa zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin, in sicer sprememba vira financiranja iz povratnih v nepovratne vire v skupni višini 7,43 mio EUR.</p> <p>Vsebina ukrepa se prenese z ukrepa C1.K1.IF »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje)« na ukrep C5.K17.IC »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)«, in sicer na podukrep nizkonapetostnega omrežja.</p> <p>Na podlagi navedene spremembe se celotna vsebina ukrepa, ki je bila prvotno predvidena za financiranje iz povratnih virov, prenese v financiranje iz nepovratnih virov.</p> <p>Glede na navedeno se predlaga ukinitvev Investicije F – Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje), ki se je financirala iz povratnih virov. Posledično se ukinja tudi pripadajoči cilj T18, saj se vsebina investicije v celoti prenese v ukrep REPowerEU, C5.K17.IC, cilj T215bis.</p> <p>Predlagana sprememba ne vpliva na cilje in vsebino naložb, temveč zgolj prilagaja finančni in izvedbeni okvir izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost.</p> <p>Skupna vrednost posojil za ukrep »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije« se zniža iz 7.430.000,00 EUR na 0 EUR.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Opis komponente in/ali ukrepa	Povratni del investicije F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje) Cilj investicije je nadgraditi distribucijsko omrežje električne energije. Investicija zajema izgradnjo nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.	Povratni del investicije F: Se briše.
Mejniki in cilji	Povratni del investicije F: T18: Ciljna raven: 193 km Opis cilja: Vsaj 193 km delujočega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.	Povratni del investicije F: T18: Se briše
Ocenjeni stroški	Povratna sredstva: 7.430.000 EUR	Povratna sredstva: Se briše
Zeleno in digitalno označevanje	Povratna sredstva:	Povratna sredstva:

	Zeleno označevanje (100%): 033 – Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (7 430 000 EUR)	Zeleno označevanje (100%): 033 – Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (0 EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K3.IE Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji

Naziv spremenjene komponente	Čisto in varno okolje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo	C1.K3.IE	
Naziv naložbe/reforme	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Objektivne okoliščine za podaljšanje časovnice za izvedbo usposabljanja za skupno 1000 udeležencev, usposobljenih za odzivanje na požare v naravi.</p> <p>Zaradi nezadostnega števila prijav v izvedbo programov usposabljanja za velike požare v naravnem okolju v letu 2025, kljub vloženemu velikemu naporu in intenzivnemu postopku vabljenja interesnih skupin ter delne zasedenosti inštruktorjev in izvedbe drugih obveznih nujnih zakonsko določenih nalog URSZR je v letu 2025 prišlo do delnega zamika začetka in izvedbe usposabljanj, ki so se pričela 9. 5. 2025 za velike požare v naravi v predvidnem obsegu 1000 udeležencev.</p> <p>Trenutno je izvedenih 29 usposabljanj, katerih se je udeležilo 696 udeležencev, skupen cilj 1000 udeležencev usposabljanja bo dosežen do 31. 5. 2026, zato se predlaga zamik okvirne časovne razporeditve za dokončanje v CID na Q2 2026 in premik cilja T31 v 9. obrok nepovratnih sredstev.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	<u>Cilj T31:</u> Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q4 2025	<u>Cilj T31:</u> Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q2 2026
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C1.K3.IF Zmanjševanje poplavne ogroženosti

Naziv spremenjene komponente	Čisto in varno okolje	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo	C1.K3.IF	
Naziv naložbe/reforme	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode v okviru cilja T35bis je predvidevala tudi nakup nepremičnine, vendar se je izkazalo, da v časovnici NOO ne bo več moč zagotoviti vseh aktivnosti. V primeru investicij v poslovne prostore organov državne uprave so le te v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Naloge vezane na nakup obsegajo iskanje ustrezne nepremičnine za nakup vključno s pridobitvijo dokumentacije ter izvedbo postopkov, ki omogočajo ustrezno ravnanje s stvarno pravnim premoženjem države. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja stvarno-pravnih pravic, nakup primerne nepremičnine ni bil izveden. Za delovanje nadzornega centra nakup nepremičnine ni nujen, saj bo oprema za delovanje nacionalnega nadzornega centra za vode nameščena v poslovnih prostorih, ki bodo predmet dolgoročnega najema. Posledično se znižuje vrednost projekta za 2.048.593,01 EUR in sicer iz prvotno predvidenih 6.482.993,01 EUR na 4.434.400,00 EUR.</p> <p>Za nadomestitev znižanja vrednosti cilja T35bis - Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode v višini 2.048.593,01 EUR. Ciljna vrednost cilja T35 se zaradi prenosa sredstev iz posojilnega na nepovratni del zviša iz 6 na 7.</p> <p>Skladno z navedenim predlagamo tudi:</p> <p>1.) Spremembo opisa investicije F in sicer tako, da se del, ki se nanaša na vzpostavitev nacionalnega centra za vode, spremeni iz dosedanjega zapisa:</p> <p>»Investicija zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode.«</p> <p>2.) V nov zapis: »Investicija zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor ter pridobivanje informacij.«</p> <p>Predlagamo spremembo naziva cilja T35bis iz trenutnega naziva:</p> <p>»Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode«</p> <p>v nov naziv:</p> <p>»Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor ter pridobivanje informacij.«</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Ukrep</i>	Investicija zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode.	Investicija zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor..
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj T35: Ciljna vrednost: 6 Cilj T35bis:	Cilj T35: Ciljna vrednost: 7 Cilj T35bis:

	Ime cilja: Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode	Ime cilja: Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za nadzor ter pridobivanje informacij
Ocenjeni stroški	Ni sprememb	Ni sprememb
Zeleno in digitalno označevanje	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (61.385.927,63 EUR)	035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (56.951.527,63 EUR) 055 - Druge vrste infrastrukture IKT (vključno z obsežnimi računalniškimi viri/opremo, podatkovnimi centri, senzorji in drugo brezžično opremo) (4.434.400,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K3.IF Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Naziv spremenjene komponente:	Čisto in varno okolje
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K3.IF
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Predlaga se prenos enega projekta zgrajene infrastrukture za zaščito pred poplavami iz posojilnega dela (cilj T48) na nepovratni del (cilj T35) za zapolnitev vrzeli, ki je nastala na nepovratnem delu ukrepa zaradi nadomestitve znižanja vrednosti cilja T35bis – Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode v višini 2.048.593,01 EUR.</p> <p>Predlaga se nižanje ciljne vrednosti cilja T48 iz 6 na 5 zgrajenih infrastruktur za zaščito pred poplavami.</p> <p>Predlaga se tudi znižanje vrednosti cilja T33 iz 6 na 5 projektov zgrajene ali vzpostavljene infrastrukture za zmanjšanje nevarnosti plazov zaradi neizvedljivosti predvsem gradbenih ukrepov na plazu Stovže nad Logom pod Mangartom v časovnem okviru NOO. Na Plazu Stovže nad Logom pod Mangartom naročnik zaradi nasprotovanja civilne iniciative ni uspel pridobiti vseh stvarno-pravnih pravic, ki bi omogočale pravočasno izdajo gradbenih dovoljenj. Gradbeni ukrepi na tem plazu bodo v letu 2026 izvedeni, a predvidoma do konca leta 2026 in iz sredstev državnega proračuna. Predlaga se nižanje ocenjenih stroškov za cilj T33 v višini ocenjene</p>	

vrednosti za izvedbo sanacije plazu Stovže nad Logom pod Mangartom v znesku 2.120.261,59 EUR, in sicer iz prvotnih 25.000.000,00 EUR na 22.879.738,41 EUR.

Predlaga se nižanje ocenjenih stroškov na projektu v skupni vrednosti 4.168.854,60 EUR in sicer iz prvotnih 115.656.316,59 EUR na 111.487.461,99 EUR.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	<p>Cilj T48: Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami.</p> <p>Ciljna vrednost: 6</p> <p>Cilj T33: Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov</p> <p>Ciljna vrednost: 6</p>	<p>Cilj T48: Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami.</p> <p>Ciljna vrednost: 5</p> <p>Cilj T33: Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov</p> <p>Ciljna vrednost: 5</p>
<i>Ocenjeni stroški</i>	<p>115.656.316,59 EUR</p> <p>(Cilj T48: 61.065.249,10 EUR</p> <p>Cilj T48bis: 29.591.067,49 EUR</p> <p>Cilj T33: 25.000.000,00 EUR)</p>	<p>111.487.461,99 EUR</p> <p>(Cilj T48: 59.016.656,09 EUR</p> <p>Cilj T48bis: 29.591.067,49 EUR</p> <p>Cilj T33: 22.879.738,41 EUR)</p>
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	<p>035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov) (90.656.316,59 EUR)</p> <p>038 - Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (na primer potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnološke nesreče), vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito, sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo ter pristopi na osnovi ekosistemov (25.000.000 EUR)</p>	<p>035 - Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in pristopi na osnovi ekosistemov). (88.607.723,58 EUR)</p> <p>037 - Ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami (22.879.738,41 EUR)</p>
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K4.IC Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Naziv spremenjene komponente	Trajnostni promet
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo	C1.K4.IC
Naziv naložbe/reforme	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
---	---

Utemeljitev spremembe:

Vežano na odstop od izvedbe javnega naročila za A-19/25 (Odločitev o oddaji naročila je dostopna na linku: <https://www.enarocanje.si/#/pregled-odlocitev/173338>) Nadgradnja železniške proge št. 70 na odsekih Bled Jezero - Bohinjska Bela in Bohinjska Bela – Nomenj je naročnik predmetno javno naročilo objavil dne 16. 5. 2025. Skladno z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter v skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena so definirani mejniki, cilji in časovni okvirji izvajanja reform in naložb, ki jih je potrebno zaključiti do 31. 8. 2026. Iz navedenega izhaja, da bi bilo treba najpozneje do 31. 8. 2026 predložiti ustrezna dokazila o izvedbi projekta, sicer naročnik ni upravičen do črpanja sofinancerskih EU sredstev.

Daljšje trajanje postopka javnega naročila zaradi pritožbenih postopkov je povzročilo, da je Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-159/2025/28 postala pravnomočna šele dne 30. 12. 2025. Naročnik je v vzorcu pogodbe v 5. členu kot rok za dokončanje vseh del in pridobitev potrdila o prevzemu del navedel 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V kolikor bi torej naročnik z izbranim izvajalcem po pravnomočnosti odločitve podpisal pogodbo in ga uvedel v delo, bi rok za dokončanje 9 mesecev presegel rok za predložitev vseh dokazil o zaključku projekta do 31. 8. 2026. Naročnik torej, glede na predvidene vire sredstev za izvedbo projekta, ki vključujejo tudi EU vire sredstev, nima več zagotovljenih vseh virov, ki bi mu omogočali izvedbo in financiranje javnega naročila v celotnem predvidenem pogodbenem roku.

Zaradi objektivnih okoliščin predlagamo brisanje cilja 68bis – Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge (12,1 km) – Q2/2026 in posledično zmanjšanje vrednosti posojil za 48.400.000,00 EUR, ki so bili namenjeni za doseg tega cilja.

V okviru povratnih sredstev na ukrepu »Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture« tako ostajata projekta: prenova železniške postaje Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in železniška postaja Nova Gorica.

Potrebno je uskladiti tudi opis naložbe v »Investicija C. Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture« in sicer tako, da se zapis glasi:

»Cilj tega ukrepa je povečati zmogljivost železniške infrastrukture in dostopnost železniških postaj. Ta ukrep zajema prenovu železniških postaj Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.«

Skupna vrednost posojil za ukrep »Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture« se zniža iz 124.711.818,18 EUR na 76.311.818,18 EUR

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Ukrep</i>	<p>Investicija C: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture</p> <p>Ta ukrep zajema prenovu železniških postaj Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica, prenovu železniške proge Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj ter pripravo projektna dokumentacije za prenovu regionalne železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica.</p>	<p>Investicija C: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture</p> <p>Ta ukrep zajema prenovu železniških postaj Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.</p>
<i>Mejniki in cilji</i>	<p><u>Cilj T68bis:</u> Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge</p>	<p><u>Cilj T68bis:</u> Se briše</p>
<i>Ocenjeni stroški</i>	<p>Povratna sredstva: 124.711.818,18 EUR</p>	<p>Povratna sredstva: 76.311.818,18 EUR</p>

Zeleno in digitalno označevanje	Povratna sredstva: 064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T (33.311.818,18 EUR) 065 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – celotno omrežje TEN-T (91.400.000,00 EUR)	Povratna sredstva: 064 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T (33.311.818,18 EUR) 065 - Novo zgrajene ali nadgrajene železnice – celotno omrežje TEN-T (43.000.000,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C1.K4.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Naziv spremenjene komponente:	Trajnostni promet	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C1.K4.IE	
Naziv naložbe/reforme:	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Cilj tega ukrepa je bil spodbujanje uporabe alternativnih goriv v prometu. Za doseg navedenega cilja je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, poleg tega pa so bila izvedena tudi javna naročila za spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu na Ministrstvu za javno upravo (MJU) in Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Ukrepi se izvajajo prek kombinacije neposrednih investicij in podpornih mehanizmov, namenjenih učinkovitemu razvoju infrastrukture za alternativna goriva.</p> <p>Navedeni javni razpis se financira iz dveh ciljev Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer iz cilja C1.K4.IE ter cilja C5.K17.IE. V skladu z veljavnim NOO je zaključek cilja C1.K4.IE predviden v četrtem četrtletju leta 2025 (Q4 2025), medtem ko je zaključek cilja C5.K17.IE predviden v drugem četrtletju leta 2026 (Q2 2026).</p> <p>Zaradi združitve financiranja obeh ciljev v okviru enotnega javnega razpisa ter zaradi objektivnih okoliščin pri izvajanju, povezanih z obsegom projektov in razpoložljivimi izvedbenimi kapacitetami, je prišlo do zamika glede na prvotno načrtovano časovnico izvajanja projektov.</p> <p>Ugotovljeno je, da vsi projekti, predvideni v okviru cilja C1.K4.IE, ne bodo v celoti realizirani do zaključka Q4 2025, kot je bilo prvotno načrtovano. Ker se projekti izvajajo v okviru istega javnega razpisa in so vsebinsko ter izvedbeno povezani tudi s ciljem C5.K17.IE, katerega zaključek je predviden v Q2 2026, je potrebno zagotoviti usklajeno in realno časovno razporeditev izvajanja.</p> <p>Na podlagi navedenega se predlaga zamik časovnice dokončanja izvajanja projektov iz Q4 2025 na Q2 2026, Predlagana sprememba ne vpliva na vsebino NOO, temveč zgolj prilagaja časovni okvir izvedbe dejanskemu stanju izvajanja projektov, pri čemer ostajajo cilji, obseg in namen ukrepov nespremenjeni.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	Cilj T65 Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q4 2025	Cilj T65: Okvirna časovna razporeditev za dokončanje: Q2 2026

<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C3.K12.IF Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C3.K12.IF	
Naziv naložbe/reforme:	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Predlaga se sprememba okvirnega razporeda za dokončanje cilja T161, in sicer iz Q4 2025 na Q2 2026.</p> <p>Rok za zaključek pilotnih projektov je bil v skladu z veljavnim Izvedbenim sklepom Sveta (CID) določen na Q4/2025, po katerem je bilo predvideno tudi poročanje o doseganju cilja. Do zamika poročanja ni prišlo zaradi vsebinskega neizvajanja ali nedoseganja cilja, temveč zaradi objektivnih okoliščin, povezanih s spremembo načina uveljavljanja in poročanja cilja na ravni NOO.</p> <p>S 4. spremembo NOO je prišlo do spremembe opisa cilja, kot je bil opredeljen v CID, pri čemer v fazi usklajevanja spremembe še ni bilo dogovorjeno katera dokazila se štejejo kot ustrezna za izkazovanje doseganja spremenjenega cilja. Posledično ob zaključku koledarskega leta 2025 ni bilo enotnega in potrjenega razumevanja na podlagi katerih vsebinskih in formalnih dokazil je mogoče cilj šteti za dosežen in o njem tudi poročati.</p> <p>Poleg navedenega je treba upoštevati, da je zaporedje poročanja opredeljeno s pogodbenimi določili z izvajalci pilotnih projektov, v skladu s katerimi se končno poročilo lahko pripravi šele po predhodni oddaji in pregledu vmesnega oziroma letnega poročila. Pregled poročila s strani pristojnih služb predstavlja obvezen del postopka in je vsebinsko ter administrativno zahteven, kar objektivno pomeni časovni zamik med zaključkom aktivnosti in možnostjo priprave ter potrditve končnega poročila.</p> <p>Zaradi navedenega poročanja o doseganju cilja ob koncu leta 2025 ni bilo mogoče izvesti takoj, saj bi to pomenilo poročanje brez predhodno potrjenega okvira dokazil in brez zaključenega pogodbeno predpisanega postopka pregleda poročil. Zamika tako ni mogoče pripisati izvajanju pilotnih projektov, temveč usklajevanju na sistemski ravni NOO in CID ter spoštovanju pogodbeno določenih postopkov poročanja.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	<u>Cilj T161:</u> Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q4 2025	<u>Cilj T161:</u> Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026
<i>Ocenjeni stroški</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	Ni sprememb	Ni sprememb
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

C3.K12.IH Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Naziv spremenjene komponente:	Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod	
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:	C3.K12.IH	
Naziv naložbe/reforme:	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Predlaga se sprememba ukrepa zaradi objektivnih okoliščin, in sicer višanje povratnega dela ukrepa C3.K12.IH v znesku 3.250.000,00 EUR, s katerim nadomeščamo nižanje na povratnem delu ukrepa C1.K3.IF. Višanje sredstev se predlaga v višini, ki je bila predvidena za porabo iz integralnega dela proračuna MVZI v letu 2026. Prav tako se predlaga sprememba opisa ukrepa, in sicer brisanje navedbe s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.</p> <p>V okviru ukrepa C3.K12.IH na projektu Novogradnje Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete je bilo prvotno načrtovanih 49.334.624,00 EUR sredstev iz mehanizma. 9. 8. 2023 je bil sklenjen dodatek št. 3 k pogodbi, s katerim se je zagotovilo dodatni vir financiranja iz naslova proračuna MVZI v višini 7.800.000 EUR zaradi bistveno višje ocenjene vrednosti investicije. Bistveni razlogi za povišanje ocenjene vrednosti investicije so (Priloga C3.K12.IH, poglavje 2.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrebna dodatna GOI dela, za katera je bil podpisan aneks k pogodbi; - Pomemben vpliv na projektiranje zaradi energetske učinkovitosti novogradnje, ki mora biti še za 20 % boljša, kot to zahteva državna zakonodaja /sNES – 20 %, kar ni bilo upoštevano v DIIP iz 2013, ki predstavlja osnovo za uvrstitev projekta v NOO (Pogodba z MVZI je bila podpisana novembra 2022); - Povišanje vrednosti kot posledica rasti cen materialov na svetovnih trgih in delovne sile utemeljemo s povprečno letno inflacijo, ki je za leto 2022 znašala že 8,90 %, v letu 2023 pa je slednja napovedana na višino 7,10 %, kar pomeni, da se višja inflacijska stopnja upošteva tudi za prihodnja leta trajanja investicijskega projekta, kar povzroči veliko rast ocenjenih stroškov glede na trenutno stanje. Po statističnih podatkih Eurostata pa je rast cen v gradbeništvu v Sloveniji od obdobja Q2/2022 do Q4/2022 znašala 17,30 %. <p><u>Ocenjeni stroški:</u></p> <p>Predlaga se višanje povratnega dela ukrepa C3.K12.IH v znesku 3.250.000,00 EUR, ki se v tem znesku nižajo na povratnem delu ukrepa C1.K3.IF. Vsebinska izvedba investicije se bistveno ne spreminja, z višanjem sredstev NOO nadomeščamo sredstva iz naslova proračuna MVZI.</p> <p><u>Opis ukrepa:</u></p> <p>Opis ukrepa bi moral biti del poenostavitve Izvedbenega sklepa Sveta v sklopu 4. spremembe NOO. Zahteva v opisu ukrepa po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo, je bila dosežena in ocenjena na nivoju mejnika M168 z naslednjo zahtevo iz opisa mejnika: »Pogodbe bodo zagotovile, da bo potreba infrastrukturnih projektov po primarni energiji vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe«. Z brisanjem navedbe iz opisa ukrepa tako ne znižujemo ambicije na ukrepu. Če bi zahteva ostala v opisu ukrepa bi se morala zahteva preverjati še enkrat na nivoju cilja T170.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica

Opis komponente in/ali ukrepa	Opis ukrepa H: Cilj investicije je prispevati k nadaljnjemu zagotavljanju trajnostne in okolju prijazne izobraževalne infrastrukture. Investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih ustanov. Cilj projektov bo izgradnja energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.	Opis ukrepa H: Cilj investicije je prispevati k nadaljnjemu zagotavljanju trajnostne in okolju prijazne izobraževalne infrastrukture. Investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih ustanov.
Mejniki in cilji	Ni sprememb.	Ni sprememb.
Ocenjeni stroški	Povratni del: 58.094.431,00 EUR	Povratni del: 61.344.431,00 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	Povratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (7.007.845,60 EUR)	Povratni del: 025ter - Gradnja novih energetske učinkovitih stavb (11.910.172,4 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb.	Ni sprememb.

C4.K14.ID Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema

Naziv spremenjene komponente	ZDRAVSTVO
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo	C4.K14.ID
Naziv naložbe/reforme	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<u>Opis in utemeljitev spremembe:</u>	
<p>V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je bila načrtovana investicija v dobavo reševalnih vozil za nujno medicinsko pomoč skupaj s prenosno opremo za ta vozila. Kasneje se je izkazalo, da prenosna oprema v večini primerov ni potrebna, saj večina ekip s to opremo že razpolaga oz. imajo za nabavo opreme tudi druge vire financiranja. Zato je v tem delu nastal prihranek sredstev, ki ga želimo nameniti za nadgradnjo infrastrukture in opreme za nujno medicinsko pomoč, in sicer za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izgradnjo talnega heliporta v občini Kočevje b) Nakup opreme za zdravljenje s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka 	
<u>Ad a)</u>	
<p>V okviru investicije za nadgradnjo nujne medicinske pomoči smo z nadgraditvijo mreže ekip nujnih reševalnih vozil in vzpostavitev mreže vozil urgentnih zdravnikov, ki delujejo po srečevalnem sistemu pri intervencijah, kjer pacient potrebuje tudi oskrbo zdravnika in njegovo spremstvo do bolnišnice, izboljšali dostopnost ekip. Vendar pa je v oddaljenih regijah, kot je Kočevje zaradi posebnosti terena, poleg cestnega dostopa potrebno zagotoviti tudi zračni dostop, ki je pomemben dejavnik pri hitrem transportu v končno oskrbo. Zaradi izenačenosti pravic prebivalstva do storitev in izboljšanja dostopnosti do pravočasne nujne oskrbe je v tem delu</p>	

regije nujna investicija v izgradnjo heliporta, ki bo deloval v sklopu že delujočega satelitskega urgentnega centra Zdravstvenega doma Kočevje.

Občina Kočevje je za omenjeni projekt že pridobila gradbeno dovoljenje, kot v prilogi C4.K14.ID (1) in objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del, dostopno na portalu javnih naročil <https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/972441?d=1>. V skladu z javnim naročilom (v delu sofinanciranje javnega naročila) mora naročnik v okviru ukrepa upoštevati načelo, da ne škoduje bistveno, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti. Dela se bodo izvajala v času od februarja do junija 2026, kot je razvidno iz Investicijskega programa v prilogi C4.K14.ID (2), stran 28, 29. Prijavitelj je dolžan po zaključku projekta posredovati projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje, kot je razvidno iz Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje infrastrukture za nujno medicinsko pomoč na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026 - gradnja heliporta v prilogi C4.K14.ID (3).

Ad b)

V okviru investicije bomo z nakupom opreme vzpostavili mrežo za zdravljenje s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka, kjer bo nabavljena oprema nameščena v petih bolnišnicah, ki že razpolagajo s kardiološkim kateterizacijskim laboratorijem (diaskopijo) in ustrezno usposobljenim kadrom – intervencijskimi kardiologi, ki lahko hitro in varno vzpostavijo žilne pristope. Z razširitvijo dostopa do oživljanja z zunajtelesnim obtokom pod okriljem UKC Ljubljana se bo krepila regijska usposobljenost kadrov, hkrati pa se zagotavlja nadzor nad kakovostjo in varnostjo obravnave.

Opis komponente in/ali ukrepa:

Cilj investicije je zagotoviti boljši dostop do nujne medicinske pomoči in skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.

Investicija zajema dobavo reševalnih vozil z opremo za nujno medicinsko pomoč, nadgradnjo infrastrukture za nujno oskrbo in opremo za napredno zdravljenje v bolnišnici.

Mejniki in cilji:

Za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti predlagamo vzpostavitev dveh novih ciljev v sklopu ukrepa C4.K14.ID in sicer T188 »Izgradnja heliporta« in T189bis »Nakup opreme za zdravljenje s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka«

Ocenjeni stroški

Investicija v Heliport v Kočevju je ocenjena v višini 1.070.625,09 EUR (z vključenim DDV), skladno s posredovano investicijsko dokumentacijo, MZ krije stroške v višini 800.000 EUR (DDV ni upravičen strošek). Priloga C4.K14.ID (2), stran 3.

Investicija v nakup vozil urgentnega zdravnika z opremo za nujno medicinsko pomoč je ocenjena v višini 3 mio EUR.

Investicija v opremo za vzpostavitev mreže za zdravljenje zunajtelesnega obtoka je ocenjena v višini 1,1 mio EUR (brez DDV), kot je razvidno iz dokumentacije investicijskega projekta v prilogi C4.K14.ID (4).

Vrednost ukrepa v višini 4,9 mio EUR ostaja nespremenjena.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Opis komponente in/ali ukrepa</i>	<p>Cilj investicije je zagotoviti boljši dostop do nujne medicinske pomoči in skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.</p> <p>Investicija zajema dobavo reševalnih vozil za nujno medicinsko pomoč.</p>	<p>Cilj investicije je zagotoviti boljši dostop do nujne medicinske pomoči in skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.</p> <p>Investicija zajema dobavo reševalnih vozil, izgradnjo heliporta in opremo za napredno zdravljenje v bolnišnici.</p>
<i>Mejniki in cilji</i>	Ni sprememb	<p>Nov cilj T188: Naziv cilja: Izgradnja heliporta Enota merjenja: Število Izhodiščna raven: 0 Ciljna raven: 1 Okvirni časovni razpored za dokončanje: Q2 2026 Opis cilja: Izgradnja heliporta</p> <p>Nov cilj T189bis:</p>

		<u>Naziv cilja:</u> Nakup opreme za zdravljenje s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka <u>Enota merjenja:</u> Število <u>Izhodiščna raven:</u> 0 <u>Ciljna raven:</u> 9 <u>Okvirni časovni raspored za dokončanje:</u> Q2 2026 <u>Opis cilja:</u> Nakup opreme za zdravljenje s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka s podporno opremo
Ocenjeni stroški	Ni sprememb	Ni sprememb
Zeleno in digitalno označevanje	Ni sprememb	Ni sprememb
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C5.K17.IC Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in niskonapetostno omrežje)

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU	
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C5.K17.IC	
Naziv naložbe/reforme:	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in niskonapetostno omrežje)	
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno	
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake	
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>Zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin se na ukrepu predlaga zvišanje alokacije nepovratnih sredstev ter sprememba ciljne ravni cilja T215bis.</p> <p>Zaradi razpoložljivih dodatnih sredstev, ki so nastala z zmanjšanjem ukrepa C5.K17.ID, predlagamo povečanje sredstev za ukrep C5.K17.IC »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno in niskonapetostno omrežje)«, in sicer za podukrep niskonapetostnega omrežja.</p> <p>Na podlagi navedenega se predlaga zvišanje alokacije nepovratnih sredstev z 40.000.000 EUR na 47.430.000 EUR.</p> <p>V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T215bis sorazmerno zviša z 613 km na 806 km, na podlagi naslednjega izračuna: 31.020.000 EUR / 38.461,54 EUR na km = 806 km.</p> <p>Vsebina in ciljne vrednosti podukrepa srednjenapetostno omrežje se ne spreminjajo.</p> <p>V okviru tega ukrepa so predvideni tudi stroški za zaposlene na projektu v skupni višini 210.000 EUR, ki ostajajo nespremenjeni.</p> <p>Vrednost ukrepa se poviša za 7.430.000,00 mio EUR zaradi sorazmernega nižanja na ukrepu C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva«.</p>		
Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	<u>Cilj T215bis:</u> Ciljna raven: 613	<u>Cilj T215bis:</u> Ciljna raven: 806

	Opis cilja: Zgrajenih bo vsaj 613 km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.	Opis cilja: Zgrajenih bo vsaj 806 km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.
Ocenjeni stroški	40.000.000 EUR	47.430.000 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (40.000.000 EUR).	033 - Pametni energetske sistemi (tudi inteligentna energetska omrežja in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje (47.430.000 EUR).
Samooocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C5.K17.ID Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva

Naziv spremenjene komponente	REPowerEU
Sklic na Izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo	C5.K17.ID
Naziv naložbe/reforme	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input checked="" type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input checked="" type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samooocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
<p><u>Utemeljitev spremembe:</u></p> <p>Na ukrepu se zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin predlaga znižanje sredstev ter sprememba ciljne ravni cilja T217.</p> <p>V okviru ukrepa C5.K17.ID je bilo prvotno načrtovanih 29,54 mio EUR za izvedbo dveh javnih razpisov oziroma pozivov, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Javni razpis za spodbude za učinkovito rabo energije (URE) in razogljičenje v industriji (URE-Rvl), ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTS) v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, v višini 12,63 mio EUR, - Javni poziv za sofinanciranje hranilnikov električne energije, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v sodelovanju z družbo Borzen, d.o.o., v višini 16,91 mio EUR. <p>Javna agencija SPIRIT Slovenija je dne 28. 11. 2025 z objavo v Uradnem listu RS, št. 94/25, preklicala Javni razpis za spodbude za učinkovito rabo energije (URE) in razogljičenje v industriji.</p> <p>V skladu z zahtevami Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bi moralo biti v okviru Javnega razpisa URE in razogljičenje v industriji (JR REPOWER) do 30. 6. 2026 zaključenih najmanj 11 projektov. Na razpis je prispelo 39 vlog, pri čemer je bil pomemben delež vlog pomanjkjivo pripravljen. Zaradi ugotovljenih nepopolnosti je bilo potrebno prijavitelje večkrat pozvati k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom, kar je bistveno podaljšalo postopek formalnega pregleda vlog ter vplivalo na časovnico nadaljnje obravnave.</p> <p>Zaradi zahtevnosti razpisnih pogojev in obsežnega preverjanja njihovega izpolnjevanja se je podaljšal tudi postopek strokovnega ocenjevanja vlog, ki je bil zaključen konec oktobra 2025. Rezultati ocenjevanja so pokazali, da bi zahtevani prag točk doseglo le 11 projektov. Poleg navedenega je glede na zelo kratko časovno obdobje, v katerem bi morale biti najmanj 11 izjemno kompleksnih projektov zaključenih do 30. 6. 2026, obstajalo tudi visoko tveganje za njihovo pravočasno izvedbo. Hkrati je obstajala realna možnost, da bi posamezni izbrani prijavitelji zaradi omejenih rokov odstopili od podpisa pogodbe. Navedene okoliščine so skupaj predstavljale pomembno tveganje za doseganje zahtevane ciljne ravni. Na podlagi navedenih objektivnih okoliščin se je ministrstvo odločilo za razveljavitev javnega razpisa ter s tem omogočilo preusmeritev razpoložljivih nepovratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost v druge prednostne naloge, pri katerih je verjetnost uspešne in pravočasne izvedbe bistveno večja.</p>	

Na ukrepu se aktivno izvaja Javni poziv za sofinanciranje hranilnikov električne energije, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v sodelovanju z družbo Borzen, d.o.o., v višini 16,91 mio EUR.

Pri izračunu vrednosti cilja je bila upoštevana maksimalna višina sofinanciranja za posamezno podjetje oziroma projekt, in sicer v skladu s pravili »de minimis« ter objavljenim javnim pozivom za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije (oznaka: JP REPWR SUB-HEE-PO25), ki določa največjo višino sofinanciranja v znesku 300.000 EUR:

V skladu z navedenim se načrtovana vrednost cilja T217 sorazmerno zviša s 27 na 66 sofinanciranih projektov, na podlagi izračuna: (16.913.971 EUR / 300.000 EUR na projekt = 56 projektov).

Mejniki in cilji

Predlaga se sprememba ciljne ravni cilja T217, in sicer zvišanje s 27 na 56 sofinanciranih projektov.

Ocenjeni stroški

Predlaga se znižanje alokacije sredstev z 29.540.000 EUR na 16.913.971 EUR.

Vrednost ukrepa se zniža za 12.626.029 EUR in se v višini 5.196.029 prenese na ukrep C5.K17.IE »Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu« in v višini 7.430.000 EUR na ukrep C5.K17.IC »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
Mejniki in cilji	Cilj T217: Ciljna raven: 27 Opis cilja: Vsaj 27 sofinanciranih projektov.	Cilj T217: Ciljna raven: 56 Opis cilja: Vsaj 56 sofinanciranih projektov
Ocenjeni stroški	29.540.000 EUR	16.913.971 EUR
Zeleno in digitalno označevanje	024 - Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP in podporni ukrepi (5.052.000 EUR) 024bis – Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v velikih podjetjih ter podporni ukrepi (6.764.000 EUR)	024 - Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP in podporni ukrepi (6.765.588,24 EUR) 024bis – Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v velikih podjetjih ter podporni ukrepi (0,00 EUR)
Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno	Ni sprememb	Ni sprememb

C5.K17.IE Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)

Naziv spremenjene komponente:	REPowerEU
Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo/reformo:	C5.K17.IE
Naziv naložbe/reforme:	Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brezemisijska mobilnost
Vrsta spremembe (CID)	Spremenjeno
Pravna podlaga za spremembe	<input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake
Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)	<input type="checkbox"/> Opis komponente/ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno
Utemeljitev spremembe:	

Zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin se na ukrepu predlaga zvišanje alokacije nepovratnih sredstev ter sprememba ciljne ravni cilja T221.

V okviru investicije na področju infrastrukture za alternativna goriva in brezemisijske mobilnosti so načrtovani naslednji podukrepi:

- Podukrep 1: Spodbude za nakup brezemisijskih vozil, v vrednosti alokacije 35,63 mio EU EUR
- Podukrep 2: Spodbude za registracijo polnilnih mest za brezemisijska vozila, v vrednosti alokacije 13,69 mio EUR
- Podukrep 3: Spodbude za dobavo avtobusov na vodik in električnih avtobusov, v vrednosti alokacije 3,00 mio EUR

Zaradi spremenjenih objektivnih okoliščin se predlaga sprememba ukrepa, in sicer prenos sredstev v višini 5,2 mio EUR z ukrepa C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« na ukrep C5.K17.IE »Nadgradnja ukrepa spodbujanja vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu in brezemisijsko mobilnost«, in sicer za podukrep 1.

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja povpraševanja po brezemisijskih vozilih s strani zunanjih deležnikov. Predlagano povečanje sredstev omogoča učinkovitejšo izvedbo ukrepa, povečuje število brezemisijskih vozil v prometu ter prispeva k zmanjšanju emisij iz prometa, zmanjšanju energetske odvisnosti od fosilnih goriv iz uvoza, doseganju podnebnih ciljev in spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Na podlagi navedenega se predlaga zvišanje alokacije nepovratnih sredstev z 52.630.000 EUR na 57.826.029 EUR.

V okviru Podukrepa 1 se načrtovana ciljna vrednost cilja T221 sorazmerno zviša s 6.413 na 7.348 brezemisijskih vozil, pri čemer izračun temelji na pričakovani enotni subvenciji 5.555,56 EUR na vozilo (40.826.029 EUR / 5.555,56 EUR = 7.348 vozil), povzeti po veljavnem NOO (v katerem, je bila pričakovana subvencija izračunana na podlagi uteženih povprečij subvencij za nakup novih električnih vozil v skladu z objavljenim javnim pozivom za fizične in pravne osebe, korigirani za 1% točko navzgor zaradi znižanja tveganja, v kolikor bi prišlo do povečanja prijav vozil z zahtevano višjo subvencijo v primerjavi z uteženim povprečjem do tedaj).

Vsebina in ciljne vrednosti Podukrepa 2 – Spodbude za registracijo polnilnih mest za brezemisijska vozila se ne spreminjajo.

Vsebina in ciljne vrednosti Podukrepa 3 – Spodbude za dobavo avtobusov na vodik in električnih avtobusov se ne spreminjajo.

V okviru tega ukrepa so predvideni tudi stroški za zaposlene na projektu v skupni višini 315.000 EUR, ki ostajajo nespremenjeni.

Vrednost ukrepa se poviša za 5.196.029 mio EUR zaradi sorazmernega nižanja na ukrepu C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva«.

Spremenjeni elementi	Trenutna različica	Spremenjena različica
<i>Mejniki in cilji</i>	Cilj: T221: Ciljna raven: 6.413 Opis cilja: Pogodbeni organ bo izdal sklepe o sofinanciranju za 6 413 brezemisijskih vozil.	Cilj: T221: Ciljna raven: 7.348 Opis cilja: Pogodbeni organ bo izdal sklepe o sofinanciranju za 7.348 brezemisijskih vozil.
<i>Ocenjeni stroški</i>	52.630.000 EUR	57.826.029 EUR
<i>Zeleno in digitalno označevanje</i>	074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (38,63 mio EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (14 mio EUR)	074 - Vozni park za okolju prijazen mestni promet (43,83 EUR) 077 - Infrastruktura za alternativna goriva (14 mio EUR)
<i>Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</i>	Ni sprememb	Ni sprememb

3. SEZNAM POENOSTAVITEV REFORM IN INVESTICIJ

<p>Sklic na izvedbeni sklep Sveta za naložbo /reformo:</p>	<p>KOMPONENTA 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV</p> <ul style="list-style-type: none"> Investicija B. Celoviti strateški projekt razogljčenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo <p>KOMPONENTA 7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Investicija J: Digitalizacija izobraževanja in znanosti <p>KOMPONENTA 12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENİ PREHOD</p> <ul style="list-style-type: none"> Reforma A: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod Investicija H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji Investicija H: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji <p>KOMPONENTA 14: ZDRAVSTVO</p> <ul style="list-style-type: none"> Investicija B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe <p>KOMPONENTA 17: REPOWEREU</p> <ul style="list-style-type: none"> Investicija D: Energetska učinkovitost in razogljčenje gospodarstva
<p>Vrsta spremembe (CID)</p>	<p>Spremenjeno</p>
<p>Pravna podlaga za spremembe</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Člen 21(1) – sprememba zaradi objektivnih okoliščin <input type="checkbox"/> Nič od naštetega, popravek tiskarske napake</p>
<p>Spremenjeni elementi (samo za spremenjene ukrepe)</p>	<p><input type="checkbox"/> Opis komponente / ukrepa <input checked="" type="checkbox"/> Mejniki in cilji <input type="checkbox"/> Ocenjeni stroški <input type="checkbox"/> Zeleno in digitalno označevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep bistveno spremenjen) <input type="checkbox"/> Samoocena skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno</p>
<p>Utemeljitev spremembe:</p> <p>V skladu s sporočilom Komisije »<i>NextGenerationEU – Pot do leta 2026</i>« (COM(2025)310 z dne 4. junija 2024) je bil načrt dodatno prilagojen, da bi se poenostavila in pospešila njegova izvedba.</p>	

4. TEHNIČNO-VSEBINSKI POPRAVKI

V namenom oprave tehnično-vsebinskih neskladij pri kodah intervencij na podukrepih kot posledica 3 spremembe NOO predlagamo v nadaljevanju navedene spremembe na ukrepih:

C1.K3.IE - Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji

S 3. spremembo NOO se je na cilju T30 znižala ciljna vrednost iz 3 na 1 in na cilju T31 iz 2.000 na 1.000. S tem se je prispevek h kodama 035 in 011 znižal na 0,00 EUR, kar ni bilo upoštevano v finančni tabeli za spremembo. V spodnji tabeli je popravek razporeditve sredstev na podukrepe in vrednosti kod intervencij.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno/digitalno
SI-C[C3]-I[I.E.a]	1.788.000,00 EUR	40%	0%	025ter	715.200,00 EUR
SI-C[C3]-I[I.E.b]	0,00 EUR	100%	0%	035	0,00 EUR
SI-C[C3]-I[I.E.c]	322.000,00 EUR	100%	0%	036	322.000,00 EUR
SI-C[C3]-I[I.E.d]	0,00 EUR	0%	100%	011	0,00 EUR

C2.K7.IG - Modernizacija digitalnega okolja javne uprave

S 3. spremembo NOO se je vrednost projekta SI-EuroQCI znižala na 2 mio EUR in s tem tudi prispevek h kodi 021quarter, ki je v finančni tabeli za spremembo ni. Dodajamo nov podukrep za ta projekt, ki prispeva h kodi 021quarter in posledično popravljamo vrednost poukropa C2.K7.IG.a ter kodo 011. V spodnji tabeli je popravek razporeditve sredstev na podukrepe in vrednosti kod intervencij.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno/digitalno
SI-C[C7]-I[I.G.a]	57.913.723,00 EUR	0%	100%	011	57.913.723,00 EUR
SI-C[C7]-I[I.G.b]	1.274.377,00 EUR	0%	0%	114	0,00 EUR
SI-C[C7]-I[I.G.c]	2.000.000,00 EUR	0%	100%	021quarter	2.000.000,00 EUR

C3.K12.IE - Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja

S 3. spremembo so se na ukrep dodali novi cilji T158a, T158b in T158c ter se posledično niso pravilno razporedila sredstva po novih podukrepih. Prav tako se dodaja koda 113, ki je prej ni bilo v finančni tabeli za spremembo. V spodnji tabeli je popravek razporeditve sredstev na podukrepe in vrednosti kod intervencij.

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno/digitalno
SI-C[C12]-I[I.E.a]	18.458.550,00 EUR	0%	100%	108	18.458.550,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.E.b]	1.439.550,00 EUR	100%	0%	01	1.439.550,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.E.c]	4.545.002,37 EUR	0%	0%	112	0,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.E.d]	3.319.600,00 EUR	0%	0%	114	0,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.E.e]	995.000,00 EUR	0%	0%	113	0,00 EUR

C3.K12.IH - Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Podukrep	Sredstva na podukrepu	Prispevek zeleno	Prispevek digitalno	Koda intervencije	Vrednost prispevka zeleno/digitalno
SI-C[C12]-I[I.H.a]	25.027.534,20 EUR	0%	0%	113	0,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.H.c]	3.055.113,80 EUR	0%	0%	112	0,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.H.d]	1.896.000,00 EUR	40%	0%	025	758.400,00 EUR
SI-C[C12]-I[I.H.b]	37.951.333,00 EUR	40%	0%	025ter	15.180.533,20 EUR

Potrjujemo, da za druge ukrepe iz NOO, za katere zgornje tabele niso priložene, ni sprememb ocenjenih stroškov, zelenega in digitalnega označevanja ali samoocenitve skladnosti z načelom DNSH.