



PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 4

OKTOBER 2025

Vlada Republike Slovenije je ob seznanitvi s Prilagoditvenimi ukrepi v izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) na svoji 162. redni seji dne 17. julija 2025 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je naložila Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, v vlogi koordinacijskega organa, da v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, vključenimi v izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, ter Evropsko komisijo, začne s pripravo predloga spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v skladu z usmeritvami Evropske komisije glede zaključevanja Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2026.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) predlog spremembe načrta št. 4 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (EK) 24. oktobra 2025 in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

1 PREDSTAVITEV SPREMEMBE NAČRTA

V luči prizadevanj za uspešno izvedbo načrta do 30. 6. 2026 oziroma najpozneje do 31. 8. 2026¹ je URSOO v skladu z usmeritvami EK² za racionalizacijo načrtov držav članic z namenom poenostavitve oz. optimizacije izvajanja ukrepov za doseg čim boljših rezultatov reform in naložb v nizu sprememb načrta pripravil spremembo načrta št. 4.

Predlogi za spremembo načrta št. 4 so ciljno usmerjeni v hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zahtevkov za plačilo ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

Pri pripravi predloga spremembe načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:

- poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta³ (ukrepov, mejnikov in ciljev) z namenom učinkovitejše izvedbe in zmanjšanje upravno administrativnih bremen,
- okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z Izvedbenim sklepom Sveta v skladu z 21. členom Uredbe EU 2021/241,
- prispevek ukrepa k podnebnim in digitalnim ciljem na način, da se ohrani minimalni delež v skupnih dodeljenih sredstvih za podnebne (37%) in digitalne cilje (20%),

Na podlagi sistematičnega pregleda ukrepov (reform in naložb) so bile ob pripravi predloga spremembe načrta št. 4 upoštevane dodatne ocene za spremembo načrta, ki so povezane s/z:

- realnim doseganjem ciljev, povezanih z naložbami (prilagoditev ravni ciljev in finančne alokacije sredstev) zaradi časovne izvedbe postopkov za izbor ponudnikov za izvedbo del ali izbor prejemnikov sredstev,
- predlogi oz. pripombe EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

Predlog spremembe načrta št. 4 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z EK, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 4 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga EK.

¹ V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.

² Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu NextGenerationEU – Pot do leta 2026« COM(2025) 310 final.

³ Izvedbeni sklep Sveta EU z dne 20. junija 2025 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Sveta).

1.1 POVZETEK SPREMEMBE NAČRTA

a) Nepovratna sredstva

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613,5 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin znižuje za 53,1 mio EUR se nadomesti na način, da se za isti znesek poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki jih je mogoče realizirati na višji ciljni ravni kot je bilo načrtovano z Izvedbenim sklepom Sveta in z prenosom realno izvedljivih naložb iz posojil.

b) Posojila

S spremembo načrta se obseg posojil zniža za 83,0 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR. Sredstva se znižajo kot posledica neizvedljivosti naložb v časovnem okviru načrta in zaradi prenosa izvedljivih naložb na nepovratna sredstva.

c) Poenostavitev načrta

V okviru nepovratnih sredstev in posojil se z vidika učinkovitejše izvedbe in zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poenostavi 68 ukrepov, od tega 56 ukrepov na nepovratnih virih in 12 ukrepov na posojilih, v smislu sprememb opisa ukrepov, mejnikov in ciljev, spremembe imena oz. izbrisa mejnikov in ciljev in spremembe časovnega razporeda za dokončanje ter spremembe oz. izbrisa kazalnikov.

2 SPREMEMBA UKREPOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

2.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Na sedmih (7) ukrepih se predlaga nižanje ciljne ravni in sorazmerno nižanje alokacije nepovratnih sredstev v skupni višini 53,1 mio EUR zaradi:

- administrativnih poenostavitev in prilagoditev izvedbenega roka se del naložb prenese na posojila v skupni višini 25 mio EUR,
- odstopa od pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti 12,3 mio EUR,
- nižje skupne vrednosti prejetih vlog na javna razpisa v skupni vrednosti 15,8 mio EUR.

Preglednica 1: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se delno znižajo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA / CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost znižanja ukrepa (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi	MNVP	6	0	25,0	25,0	0
2.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	T132	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MKRR	207	198	128,4	1,9	126,5
3.	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	T134	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture	MKRR	12	11	14,6	0,2	14,4
4.	C3.K10.IC	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	41	37	2,4	0,2	2,2
5.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151, T152	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmožljivosti	MGTŠ	51	42	58	10,2	47,8
6.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva	MGTŠ	21	11	25,3	12,6	12,6
					MOPE	1	16	16,9	0	16,9
7.	C5.K17.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T219	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijška vozila	MOPE	770	631	17,0	3,0	14,0
	SKUPAJ								53,1	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.2 NADOMESTITEV ZNIŽANJA VREDNOSTI UKREPOV

Osnovno izhodišče pri pripravi predloga za spremembo načrta št. 4 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se zmanjšanje obsega naložb v višini **53,1 mio EUR**, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, nadomesti:

- z zvišanjem obsega nepovratnih sredstev in s tem sorazmerno zvišanje ciljne vrednosti v skupni vrednosti 18,2 mio EUR in
- s prenosom dela naložb iz posojil v skupni vrednosti 34,9 mio EUR.

Preglednica 2: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Nova ciljna raven	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost zvišanja naložbe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po zvišanju (v EUR)*
1.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	3	6	26,5	34,9	61,4
			T35	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe		3	6			
2.	C3.K11.IC	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	T153	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo	MGTŠ	35	44	10,0	2,6	12,6
3.	C5.K17.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T221	Podprta brezemisijška vozila	MOPE	3600	6413	20	15,6	35,6
	SKUPAJ								53,1	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.3 POENOSTAVITEV UKREPOV

Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

Preglednica 3: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se poenostavijo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA /CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Opis spremembe
1.	C1.K1.RA	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	T3	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena, kvalitativnega in kvantitativnega kazalnika ter opisa.
2.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
3.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje)	T7	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa ciljev T7 in T7bis.
			T7bis	Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)		
4.	C1.K2.RA	Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja	M20	Akcijski načrt za prenovo javnih stavb	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje mejnika.
5.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T25	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb	MOPE – resorno pristojno ministrstvo (MVI, MK, MJU, MVZI)	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa ciljev T25 in T26.
			T26	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov	MOPE	
6.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	T30	Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem	MORS	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa ciljev T30 in T31.
			T31	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi		
7.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika.
			T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi		Sprememba imena in opisa cilja ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje. Sprememba finančnega vira.
			T34	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo		Brisanje cilja.
			T35	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe		Sprememba imena in opisa cilja.
			T35bis	Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode		Sprememba opisa cilja.

8.	C1.K3.IG	Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	M37	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	MKGP	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena, kvalitativnega kazalnika in opisa mejnika.
9.	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	T39	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
			T40	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		Sprememba imena in opisa cilja.
			T41	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		Sprememba imena in opisa cilja.
10.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T43	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
			T44	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo		Sprememba imena in opisa cilja.
			T45	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo		Sprememba imena in opisa cilja.
11.	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	T56	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje cilja.
12.	C1.K4.RB	Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	T64	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Brisanje cilja.
13.	C1.K4.IC	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T60	Dolžina nadgrajenih železniških prog (Kranj–Jesenice in Ljubljani–Brezovica–Borovnica)	MZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
14.	C1.K4.ID	Digitalizacija cestne infrastrukture	T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa	MZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba opisa cilja.
15.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T64	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Brisanje cilja.
			T65	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
			T66	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave		Brisanje cilja (združitve z T65).
16.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljčenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
17.	C1.K5.IC	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	M74	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
			T75	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa		Sprememba imena in opisa cilja.
			T76	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa		Sprememba imena in opisa cilja.
18.	C2.K6.ID	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	T84	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
19.	C2.K7.IE	Zagotavljanje kibernetske varnosti	M95	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetske incidente	URSIV	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba kvalitativnega kazalnika, okvirnega časovnega razporeda za dokončanje in opisa mejnika.
20.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	M96	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI	URSIV	Poenostavitev opisa ukrepa.

			M97	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja	SVZ	Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
			M98	Število udeležb javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti	MJU	Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
				Dodatna gospodinjstva s širokopasovni m dostopom		Sprememba imena in opisa cilja.
21.	C2.K7.IH	Gigabitna infrastruktura	T99		MDP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
22.	C2.K7.II	Digitalizacija notranje varnosti	M101	Operativen zasebni oblak policije	MNZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
23.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja in znanosti	T108	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja	MVI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba okvirnega časovnega razporeda za dokončanje.
24.	C2.K7.IK	Zeleni slovenski lokacijski okvir	T102	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
25.	C2.K7.IL	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	T103	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	MKGP	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Branje cilja.
			T104	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne ravni.
26.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	T109	Operativne e-storitve na področju kulture	MK	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja
27.	C2.K7.IN	Digitalizacija pravosodja	T105	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije	MP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
28.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	M112	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam	MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika.
			M113	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	MVZI	Branje mejnika.
			M114	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	Sprememba opisa mejnika.
			T115	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.	MVZI	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
			T116	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	MVZI	Branje cilja.
			T118	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	Sprememba imena in opisa cilja.
29.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	T119	Število raziskovalk in raziskovalcev, vključenih v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev	MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
30.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	M120	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

			T122	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva		Sprememba imena in opisa cilja.
31.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	T130	Dokončani projekti za spodbujanje investicij	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
			T132	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju	MKRR	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
32.	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	T134	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture	MKRR	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
33.	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	M139	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerih namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin	MDDSZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
			M140	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026– 2030		Sprememba opisa cilja in kvalitativnega kazalnika.
34.	C3.K10.IC	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	T143	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre	MDDSZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
35.	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	T145	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
36.	C3.K11.RA	Krepitev trajnostnega razvoja turizma	M148	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
37.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
			T152	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti		Brisanje cilja.
38.	C3.K11.IC	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	T153	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
39.	C3.K11.ID	Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	T155	Obnovljeni objekti kulturne dediščine	MK	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
40.	C3.K12.RA	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	T156	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole	MVI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa.
41.	C3.K12.RB	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T159	Posodobljeni visokošolski učni načrti	MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa.
42.	C3.K12.RC	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	T162	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja	MVI	Poenostavitev opisa ukrepa, sprememba imena ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.

43.	C3.K12.IE	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanj	T158a	Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih	MVI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
			T158b	Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških programov		Brisanje cilja.
			T158c	Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
44.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T161	Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa	MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
45.	C3.K12.IG	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	T163	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje	MVI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
46.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T166	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVI, MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
47.	C3.K13.RC	Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	T175	Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih	MJU	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
			M177	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema.		Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
48.	C4.K14.RA	Reforma zdravstvenega sistema	M183	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti	MZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.
49.	C4.K14.IB	Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	M184	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi	MZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena in opisa ter ciljne ravni.
			M184bis			Nov mejnik.
50.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba kvantitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa.
			T187	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine		Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa.
51.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	T189	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči	MZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne in ciljne ravni ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje
52.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni	T191	Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor	MZ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika.
			M192	Dokončanje gradbenih del za Infekcijsko kliniko Ljubljana do 3. gradbene faze, vključno s spremljajočimi deli iz 4. in 5. gradbene faze		Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

53.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe ali kontinuirane zdravstvene nege	M200	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe	MSP	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje mejnika.
54.	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)	T215	Dolžina novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa ciljev T215 in T215bis
			T215bis	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)		
55.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva	MGTŠ	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
56.	C5.K17.IE	Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T219	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijška vozila	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
			T220	Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik		Sprememba imena in opisa cilja.
			T221	Podprta brezemisijška vozila		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

3 SPREMEMBA UKREPOV ZA POSOJILA

3.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin na petih (5) ukrepih, ki se financirajo iz posojil, se predlaga sorazmerno nižanje obsega posojil za 83,00 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR in sicer:

- nižanja ciljne vrednosti in skupnega obsega financiranja v višini 80,3 mio EUR (zaradi prenos dela naložb na nepovratne vire v skupni vrednosti 34,9 mio EUR in neizvedljivosti naložb v časovnem okviru NOO skupni vrednosti 45,4 mio EUR),
- nižanje zaradi nerazporejenih sredstev na ukrepu v skupni višini 1,9 mio EUR,
- nižanje zaradi ne izbora izvajalcev del za izvedbo v skupni višini 25,8 mio EUR in
- se zaradi administrativne poenostavitve, prilagoditev izvedbenega roka in prenosa naložb iz nepovratnih sredstev zagotovi črpanje posojil v skupni vrednosti 25,0 mio EUR.

Preglednica 4: Ukrepi za posojila, ki se delno znižajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)	Vrednost spremembe (v mio. EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T33	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi	MNVP	0	6	170,9	+25**	115,6
			M47bis	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost		7	6		-80,3	
			T48	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam		7	6			
2.	C1.K3.IH	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	T51	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	MNVP	/	/	16,1	-1,5	14,7
3.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T53	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	/	/	16,5	-0,4	16,1
4.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T68bis	Dolžina nadgrajenih železniških prog	MZI	19,2 km	12,1 km	152,7	-23,3	129,4
5.	C4.K15.IC	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	T204	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo	MSP	539	516	59	-2,5	56,5
	SKUPAJ								-83,00	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

** Predlog prenosa cilja iz nepovratnih virov na posojila..

3.2 POENOSTAVITEV UKREPOV

Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz posojil, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih, spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

Preglednica 5: Ukrepi za posojila, ki se poenostavijo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Opis spremembe
1.	C1.K1.RB	Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	T14	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje cilja.
2.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	M15	Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje mejnika.
			T16	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov		Sprememba imena in opisa cilja.
3.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje)	T18	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.
4.	C1.K2.IB	Nadaljevanje trajnostne prenove stavb	T27bis	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MOPE – resorno pristojno ministrstvo (MVI, MK, MJU, MVZI)	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa ciljev T27bis in T27ter.
			T27ter	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov	MOPE	
5.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M47bis	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika.
			T47	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo		Brisanje cilja.
			T48	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam		Sprememba imena in opisa cilja.
			T48bis	Celovita študija ocene poplavne ogroženosti v povodjih Republike Slovenije		Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa cilja, brisanje kvantitativnega kazalnika.
6.	C1.K3.IH	Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe	T51	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika.
7.	C1.K3.II	Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T53	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo	MNVP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa mejnika.
8.	C1.K4.RF	Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva	/	/	MOPE	Poenostavitev opisa ukrepa.
9.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	M67bis	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge	MZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Brisanje mejnika.

			M67	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica		Sprememba imena in opisa mejnika.
			T68	Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika.
			T68bis	Dolžina nadgrajenih železniških prog (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja)		Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
10.	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVI, MVZI	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
11.	C4.K15.IC	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	T204	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo	MSP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
12.	C4.K16.IB	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	T208	Dodatna javna najemna stanovanja	MSP	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba imena in opisa cilja.