



Številka: 546-14 /2026-1621

Datum: 11. 2. 2026

PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 5

FEBRUAR 2026

Vlada Republike Slovenije je ob seznanitvi z izvajanjem Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) na svoji 189. redni seji dne 29. januarja 2026 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije nalaga Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, kot koordinacijskemu organu, da na podlagi informacij o stanju aktivnosti za izpolnitev posameznih mejnikov in ciljev, ki so vključeni v 8. in 9. obrok nepovratnih sredstev ter 4. obrok posojil, v sodelovanju z relevantnimi ministrstvi in vladnimi službami, ki so odgovorni za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, pristopi k pripravi spremembe Načrta za okrevanje in odpornost št. 5.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) predlog spremembe načrta št. 5 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (EK) in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

1 PREDSTAVITEV SPREMEMBE NAČRTA

V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 morajo biti mejniki in cilji za izvedbo reform in naložb zaključeni do 31. avgusta 2026.

Zato se s predlogom spremembe načrta št. 5 izvajanje ukrepov (reform in naložb) prilagodi na način, da se do končnega izvedbenega roka omogoči hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zadnjih dveh zahtevkov za plačilo konec marca 2026 oziroma konec septembra 2026.

Predlog spremembe načrta št. 5 je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024), ob upoštevanju osnovnih pogojev iz sprejetega načrta in Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za Slovenijo glede deleža sredstev, namenjenega za podnebne in digitalne cilje:

- za ukrepe, ki podpirajo **podnebne cilje**, je namenjen znesek, ki predstavlja **42,42** % z upoštevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU,
- za ukrepe, ki podpirajo **digitalne cilje**, je namenjen znesek, ki predstavlja **23,81** % skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upoštevanja poglavja REPowerEU.

S spremembo načrta št. 5 se na podlagi zadnjih informacij resorjev o stanju aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev prilagodijo ukrepi, ki jih vključno z mejniki in cilji ni več mogoče doseči oz. izpolniti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241 oziroma je njihovo izvajanje treba prilagoditi dejanskemu stanju. Ob tem so bile upoštevane dodatne ocene za spremembo načrta, ki so povezane s/z:

- realnim doseganjem ciljev, povezanih z naložbami (prilagoditev ravni ciljev in finančne alokacije sredstev) glede na izvedljivost v časovnem okviru načrta,
- predlogi oz. pripombami Evropske komisije (EK), ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

Predlog spremembe načrta št. 5 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z EK, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 5 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga EK.

1.1 POVZETEK SPREMEMBE NAČRTA

a) Nepovratna sredstva

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613,5 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin znižuje za **14,68 mio** EUR se nadomesti na način, da se za isti znesek poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki jih je mogoče realizirati na višji ciljni ravni kot je bilo načrtovano z Izvedbenim sklepom Sveta in s prenosom realno izvedljivih naložb iz posojil.

b) Posojila

S spremembo načrta se **skupni** obseg posojil zniža za **56,75 mio** EUR, iz 525,59 mio EUR na 468,84 mio EUR. Sredstva se znižajo za 60,00 mio EUR, kot posledica neizvedljivosti naložb v časovnem okviru načrta in zaradi prenosa izvedljivih naložb na nepovratna sredstva. Hkrati se sredstva za posojila zvišajo za največ 3,25 mio EUR zaradi povišanja vrednosti investicije v okviru ukrepa za ozelenitev izobraževalne infrastrukture iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

c) Vsebinske spremembe

V okviru nepovratnih sredstev se z vidika učinkovitejše izvedbe in uskladitve na dejansko stanje prilagodi 7 ukrepov, v delu sprememb časovnih rokov za dokončanje (podaljšanje izvedbe na Q2 2026 oz. prestavitev na Q4 2025 zaradi predčasnega zaključka aktivnosti) in sprememb v imenu ali opisu ukrepov, mejnikov ali ciljev.

2 SPREMEMBA UKREPOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

2.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin se predlaga znižanje alokacije nepovratnih sredstev v skupni višini **14,68 mio EUR**, in sicer na:

- ukrepu »Zmanjševanje poplavne ogroženosti« za 2,05 mio EUR zaradi neizvedljivosti nakupa nepremičnine za delovanje Nacionalnega nadzornega centra za vode,
- ukrepu »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« za 12,63 mio EUR zaradi razveljavljenega Javnega razpisa za spodbude za učinkovito rabo energije (URE) in razogljičenje v industriji (SPIRIT) in znižanje ciljne vrednosti iz 27 na 16 projektov.

Preglednica 1: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se delno znižajo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA / CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost znižanja ukrepa (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	T35bis	Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode.	MNVP	1	1	61,39	-2,05	59,34
2.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Število sofinanciranih projektov	MGTŠ	27	16	29,54	-12,63	16,91
	SKUPAJ								-14,68	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.2 POVIŠANJE VREDNOSTI UKREPOV

Osnovno izhodišče pri pripravi predloga za spremembo načrta št. 5 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se predlaga nadomestitev zmanjšanja obsega naložb na nepovratnih sredstvih v višini **14,68 mio** EUR z zvišanjem obsega nepovratnih sredstev in ciljnih vrednosti na štirih (4) ukrepih, in sicer:

- na ukrepu »Zmanjšanje poplavne ogroženosti« se del sredstev prerazporedi znotraj ukrepa iz projekta Nacionalnega nadzornega centra za vode (T33) na protipoplavne projekte (T35) v višini 2,05 mio EUR in poveča se število podprtih protipoplavnih projektov iz 6 na 7 (T35),
- na ukrepu REPowerEU »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)« se prenese del sredstev iz ukrepa C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« v višini 7,43 mio EUR in poveča se dolžina novozgrajenega nizkonapetostnega omrežja iz 613 na 806 km,
- na ukrepu REPowerEU »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« se del sredstev prerazporedi znotraj ukrepa zaradi razveljavljenega Javnega razpisa za spodbude za učinkovito rabo energije (URE) in razogljičenje v industriji (SPIRIT) na Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije (BORZEN) v višini 3,00 mio EUR in poveča se število podprtih projektov sofinanciranja hranilnikov električne energije iz 16 na 66,
- ukrepu REPowerEU »Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)« se prenese del sredstev iz ukrepa C5.K17.ID »Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva« v višini 2,20 mio EUR in poveča se število sofinanciranih brezemisijevih vozil iz 6.413 na 6.809.

Preglednica 2: Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA/ CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven (Izvedbeni sklep Sveta)	Nova ciljna raven	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)*	Vrednost zvišanja naložbe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po zvišanju (v mio EUR)*
1.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	T35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	MNVP	6	7	59,34	+2,05	61,39
2.	C5.K17.IC	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)	T215bis	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega)	MOPE	613	806	40,00	+7,43	47,43
3.	C5.K17.ID	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	T217	Število sofinanciranih projektov	MOPE	16	66	16,91	+3,00	19,91
4.	C5.K17.IE	Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	T221	Sofinanciranje brezemisijevih vozil	MOPE	6413	6809	52,63	+2,20	54,83
	SKUPAJ								14,68	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

2.3 VSEBINSKE SPREMEMBE

V okviru vsebinskih prilagoditev načrta se v skladu s predvidenimi aktivnostmi za izpolnitev mejnikov in ciljev:

- spremeni časovni rok za dokončanje na način, da se časovnica bodisi podaljša iz Q4 2025 na Q2 2026 zaradi zamika izpolnitve ciljev (T31,T65, T161) bodisi se zaradi predčasnega zaključka aktivnosti prestavi iz Q2 2026 na Q4 2025 (T5),
- spremenijo se opisi ukrepov, mejnikov ali ciljev tako, da ustrezajo dejanskemu stanju aktivnosti.

Preglednica 3: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se vsebinsko uskladijo

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA /CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Opis spremembe
1.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	Sprememba okvirna časovne razporeditve za dokončanje.
2.	C1.K3.IE	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	T31	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi	MORS	Sprememba okvirna časovne razporeditve za dokončanje.
3.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti	T35bis	Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode	MNVP	Sprememba opisa ukrepa in imena cilja.
4.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T65	Registracija polnilnih mest za brezemisijška vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila	MOPE	Sprememba okvirna časovne razporeditve za dokončanje.
5.	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	M140	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030	MDDSZ	Sprememba opisa mejnika.
6.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T161	Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa	MVZI	Sprememba okvirna časovne razporeditve za dokončanje.
7.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	/	/	MZ	Sprememba opisa ukrepa.

3 SPREMEMBA UKREPOV ZA POSOJILA

Posojila se zaradi objektivnih okoliščin in nadomeščanja nepovratnih sredstev znižajo v skupnem znesku za **56,75 mio EUR**, iz **525,59 mio EUR** na **468,84 mio EUR**.

3.1 ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin in nadomeščanja nepovratnih sredstev se na treh (3) ukrepih, ki se financirajo iz posojil, predlaga sorazmerno znižanje obsega posojil za **60,00 mio EUR**, iz **525,59 mio EUR** na **465,59 mio EUR** in sicer na:

- ukrepu »Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije« znižanje posojil za 7,43 mio EUR zaradi prenosa naložb v izgradnjo nizkonapetostnega distribucijskega omrežja na nepovratna sredstva (zamenjava vira financiranja),
- na ukrepu »Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče« znižanje posojil za 2,05 mio EUR zaradi prenosa enega protipoplavnega projekta na nepovratna sredstva (zamenjava vira financiranja) in znižanje za 2,12 mio EUR zaradi znižanja števila saniranih plazov iz 6 na 5 (izločitev iz financiranja sanacije na plazu Stovže nad Logom pod Mangartom, ker ni izvedljiva v časovnem okviru načrta),
- ukrepu »Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture« znižanje za 48,40 mio EUR zaradi neizvedljivosti projekta Nadgradnja železniške proge št. 70 na odsekih Bled Jezero - Bohinjska Bela in Bohinjska Bela – Nomenj.

Preglednica 4: Ukrepi za posojila, ki se znižajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)	Vrednost spremembe (v mio EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C1.K1.IF	Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	T18	Izgradnja nizkonapetostnega distribucijskega omrežja	MOPE	193	0	7,43	-7,43	0,00
2.	C1.K3.IF	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T33	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov	MNVP	6	5	115,66	-2,12	111,49
			T48	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	MNVP	6	5		-2,05	
3.	C1.K4.IC	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	T68bis	Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge	MZI	12,1	0	124,71	-48,40	76,31
SKUPAJ									-60,00	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

3.2 POVIŠANJE VREDNOSTI UKREPA

Zaradi objektivnih okoliščin se na enem (1) ukrepu, ki se financira iz posojil, predlaga povišanje obsega posojil za **3,25 mio** EUR, iz **465,59 mio** EUR na **468,84 mio** EUR in sicer na ukrepu C3.K12.IH »Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji« se zaradi povišanja vrednosti investicije.

Preglednica 4: Ukrepi za posojila, ki se delno znižajo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/ CILJA	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Ciljna raven	Ciljna raven po spremembi	Znesek ukrepa - načrt (v mio EUR)	Vrednost spremembe (v mio. EUR)*	Vrednost ukrepa po znižanju (v mio EUR)*
1.	C3.K12.IH	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove	MVZI	2	2	49,34	+3,25	52,59
	SKUPAJ								+3,25	

*Vrednosti so smiselno zaokrožene.