



# **PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST, vključno z novim poglavjem REPowerEU**

Načrt za okrevanje in odpornost (načrt) je bil odobren z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (Izvedbeni sklep) z dne 20. julija 2021 v skupni višini 2,5 mrd. EUR, od tega 1,8 mrd. EUR nepovratnih sredstev in 705 mio. EUR posojil.

Zaradi znižanja najvišjega finančnega prispevka nepovratnih sredstev za 286 mio. EUR, objektivnih okoliščin (inflacija, energetska kriza, motnje v dobavnih verigah), ki so posledica ruske invazije na Ukrajino ter naknadno ugotovljenih tehnično-vsebinskih neskladij med načrtom in Izvedbenim sklepom, načrta po obsegu in vsebini ni mogoče več izvajati kot je bilo prvotno predvideno. Zato je Vlada Republike Slovenije 16. marca 2023 sprejela izhodišča za prilagoditev načrta ter naložila Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, da na tej podlagi z Evropsko komisijo (EK) uskladi in pripravi predlog za prilagoditev načrta.

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (URSOO) je skupaj z vsemi odgovornimi organi za izvajanje načrta pri spremembi načrta sledil izhodiščem za prilagoditev načrta ter izhodiščem za pripravo novega poglavja načrta REPowerEU, ob upoštevanju specifičnih priporočil Sveta Evropske Unije za Slovenijo za leto 2022 ter ključnih ugotovitev Sveta Evropske Unije v okviru poročila o državi za Slovenijo za leto 2023.

\*\*\*

URSOO predlog spremembe načrta, vključno z novim poglavjem REPowerEU, formalno posreduje EK do 14. julija 2023 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije, v postopkih usklajevanja, vsebinsko, administrativno in tehnično uskladi.

# 1 PREDSTAVITEV SPREMEMBE NAČRTA

V skladu z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES REPowerEU, (Uredba (EU) 2021/241) se predlog spremembe načrta nanaša na štiri kategorije prilagoditev:

1. Posodobitev najvišjega finančnega prispevka - člen 18(2) Uredbe (EU) 2021/241;
2. Sprememba načrta zaradi objektivnih okoliščin – člen 21 Uredbe (EU) 2021/241;
3. Popravki tiskarskih napak;
4. Vključitev novega poglavja REPowerEU
  - nepovratna finančna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema trgovanja z emisijami) - člen 21a Uredbe(EU) 2021/241,
  - prerazporeditev iz rezerve za prilagoditev na brexit - člen 21b(2) Uredbe(EU) 2021/241.

Pri razvrščanju ukrepov (vključno z mejniki in cilji) v posamezne kategorije prilagoditve načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:

- prispevek ukrepa k doseganju specifičnih ciljev načrta v luči nove alokacije nepovratnih sredstev, ki je za 286,0 mio. EUR nižja od prvotne;
- okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z Izvedbenim sklepom;
- neskladnosti med Izvedbenim sklepom in načrtom, zaradi katerih prihaja do različnih razlag zahtev posameznih mejnikov in ciljev ter posledično do oteženega izvajanja nekaterih ukrepov načrta;
- učinkovito naslavljanje izzivov v zvezi z energetsko krizo in izvedljivost načrtovanih ukrepov;
- mejniki, ki naslavlajo določeno reformo in prispevajo k uresničitvi specifičnih ciljev, niso predmet prilagoditve načrta v delu, ki se nanaša na izločitev iz načrta;
- prispevek ukrepa k podnebnim in digitalnim ciljem.

V skladu s Priporočilom Sveta Evropske unije v zvezi z Nacionalnim programom reform Slovenije za leto 2022 in mnenjem Sveta Evropske unije v zvezi s Programom stabilnosti Slovenije za leto 2022 so v predlogu spremembe načrta upoštevana priporočila Sloveniji za ukrepanje v letih 2022 ter ugotovitve Sveta Evropske Unije v okviru poročila o državi za Slovenijo za leto 2023 na nekaterih ključnih področjih, in sicer:

- okrepitve naložb za zeleni in digitalni prehod,
- zagotavljanja stabilnosti sistema zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe,
- izvajanja nacionalnega načrta v skladu z mejniki in cilji Izvedbenega sklepa,
- zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv z uvajanjem obnovljivih virov energije, povečanjem ukrepov energetske učinkovitosti, še posebej javnih stavb, elektrifikacije v prometnem sektorju in zagotavljanjem zadostne zmogljivosti energetske infrastrukture.

## 1.1 POSODOBITEV NAJVIŠJEGA FINANČNEGA PRISPEVKA - ČLEN 18(2) UREDBE (EU) 2021/241

Sprememba načrta zaradi posodobitve najvišjega finančnega prispevka se nanaša na 27 naložbenih ukrepov (od skupno 52 naložb). Od teh se za izločitev iz načrta v celoti predlaga 5 naložb v skupni vrednosti 52,2 mio. EUR. Glede na sprejeta izhodišča za prilagoditev načrta se v kategorijo »posodobitev najvišjega finančnega prispevka« na podlagi usklajevanja z relevantnimi deležniki in EK dodatno vključijo še naslednji predlogi zaradi posodobitve najvišjega finančnega prispevka, in sicer:

- na ukrepu C1.K1.IG Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu se iz načrta izloči za 0,2 mio. EUR manj nepovratnih sredstev,
- na ukrepu C2.K6.IC Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se iz načrta izloči za 0,3 mio. EUR manj nepovratnih sredstev,
- ukrep C2.K6.ID Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve ni več predmet izločitve iz načrta,
- vrednost ukrepa C2.K6.IE Čezmejni in večdržavni projekti - Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi se zniža za 1 mio. EUR,
- na ukrepu C3.K12.IH Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji v skupni vrednosti 71,6 mio. EUR se iz načrta izloči za 40 mio. EUR manj sredstev, sredstva se namenijo za projekt Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki ostaja del načrta,
- na ukrepu C4.K14.IE Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni v skupni vrednosti 110,0 mio. EUR se v višini 40,0 mio. EUR iz načrta izloči projekt Infekcijske klinike Maribor. Sredstva za izvedbo projekta bodo zagotovljena iz nacionalnih virov.

Skupna vrednost izločitve nepovratnih sredstev znaša 286,0 mio. EUR, kar je za 0,7 mio. EUR manj kot je bilo predvideno v sprejetih izhodiščih za prilagoditev načrta, usklajeno z izračunom EK glede znižanja nepovratnih sredstev v skladu z členom 11 Uredbe (EU) 2021/241.

**Preglednica 1: Ukrepi, ki se v celoti ali delno izločijo iz načrta zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev**

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. MEJNIKA/CILJA	ODGOVORNI ORGAN	Znesek ukrepa - načrt (v mio. EUR)	Vrednost Izločitve (v mio. EUR)*	Vrednost ukrepa po izločitvi (v mio. EUR)
1.	C1.K1.IG	Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	M11, T12	MGTŠ	5,0	4,8	0,2
2.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T24, T25, T27, T28	MOPE	86,1	20,0	66,1
3.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T34, T35	MNVP	55,0	10,0	45,0
4.	C1.K3.II	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	T43, T44, T45	MNVP	33,7	27,0	6,7
5.	C1.K4.ID	Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	T61	MZI	20,1	8,0	12,1
6.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	MGTŠ	20,0	3,0	17,0
7.	C2.K6.IB	Program digitalne transformacije industrije/podjetij	T82	MGTŠ	44,0	0,2	43,8

8.	C2.K6.IC	Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo	M89	MGTŠ	2,5	2,2	0,3
9.	C2.K6.IE	Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	T86	MGTŠ	2,5	1,0	1,5
10.	C2.K6.IF	Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	T87, T88	MGTŠ	2,5	2,5	0,0
11.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	T108	MGTŠ	66,7	2,9	63,8
12.	C2.K7.IN	Digitalizacija pravosodja	T105	MP	10,3	0,5	9,8
13.	C3.K8.IB	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	M112, M113, T115, T116	MVZI	65,0	5,0	51,6
			M114, T117, T118	MGTŠ		8,4	
14.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	T119	MVZI	17,2	4,6	12,6
15.	C3.K8.ID	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	T121, T122	MGTŠ	30,0	9,0	21,0
16.	C3.K8.IE	Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano	M123	MKGP	5,3	5,3	0,0
17.	C3.K9.IC	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	T131, T132	MKRR	138,5	10,1	128,4
18.	C3.K9.ID	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	T134	MKRR	19,0	4,4	14,6
19.	C3.K10.IB	Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	M141, T142	MDDSZ	10,0	10,0	0,0
20.	C3.K10.IE	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	T146, T147	MDDSZ	14,4	14,4	0,0
21.	C3.K11.ID	Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	T155	MK	47,0	5,0	42,0
22.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151, T152	MGTŠ	69,0	11,0	58,0
23.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T165	MVZI	71,6	12,3	40,0
				MVI		19,3	
24.	C3.K12.IG	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	T163	MVI	10,5	7,0	3,5
25.	C4.K14.ID	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	M188	MZ	23,0	18,1	4,9
26.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M193, M194, M195	MZ	110,0	40,0	70,00
27.	C4.K15.IB	Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	M201, T202	MZ	20,0	20,0	0,0
				<b>SKUPAJ</b>	<b>998,9</b>	<b>286,0</b>	<b>712,9</b>

\*Vrednosti izločitve so smiselno zaokrožene.

## 1.2 SPREMEMBA NAČRTA ZARADI OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN - ČLEN 21 UREDBE (EU) 2021/241

Zaradi rasti cen surovin in storitev ter motenj v dobavnih verigah kot tudi drugih nepredvidljivih okoliščin, ki jih je mogoče nasloviti le s prilagojeno izvedbo načrta, se ob upoštevanju teh specifičnih okoliščin v predlog spremembe načrta vključi 34 ukrepov (5 ukrepov več glede na sprejeta izhodišča) oziroma 57 mejnikov/ ciljev (19 mejnikov/ ciljev več glede na sprejeta izhodišča). Spremembe se nanašajo na podaljšanje izvedbenih rokov, znižanje vrednosti relevantnih ciljev, izločitev iz načrta oziroma spremembe, povezane z nazivi in opisi mejnikov/ ciljev. V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.163/22) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23) se v predlogu spremembe načrta v skladu z novimi pristojnostmi pri posameznih ukrepih popravijo tudi nazivi nosilnih organov.

Glede na sprejeta izhodišča se ključna sprememba načrta zaradi objektivnih okoliščin nanaša na znižanje ukrepa C1.K3.IF »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče«, ki se zaradi neizvedljivosti projektov v časovnih okvirih Izvedbenega sklepa, v povratnem delu znižuje za 160 mio. EUR. V okviru ukrepa se bodo izvedli samo tisti projekti, ki so izvedljivi v skladu s pogoji in časovnico Izvedbenega sklepa.

Preglednica 2: Ukrepi, ki se spremenijo zaradi objektivnih okoliščin

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. M/C	NAZIV M/C	ODGOVORNI ORGAN	CILJ - Izvedbeni sklep	OKVIRNA NOVA VREDNOST
1.	C1.K1.ID	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	T5	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja	MOPE	26 MW	22 MW
2.	C1.K1.RC	Energetska učinkovitost v gospodarstvu	M8	Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci	MGTŠ	Q2/2022	Spremeni se vsebina reforme. Q4/2023
3.	C1.K1.RC	Energetska učinkovitost v gospodarstvu	T9	Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti in učinkovitosti materialov	MGTŠ	Q2/2022	Cilj se vsebinsko preoblikuje. Q2/2025
4.	C1.K1.RC	Energetska učinkovitost v gospodarstvu	T10	Okrepljeno izvajanje priporočil iz energetske pregledov	MGTŠ	Q4/2024	Cilj se vsebinsko preoblikuje. Q2/2026
5.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	M15	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	MOPE	Q4/2023	Q4/2024
6.	C1.K1.IE	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	T16	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov	MOPE	35 MW	30 MW
7.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)	T7	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj	MOPE	980 transformat. postaj	838 transformat. postaj
8.	C1.K1.IF	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)	T18	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja	MOPE	1.520 km	1.300 km

9.	C1.K2.RA	Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenovе stavb javnega sektorja	M20	Ustanovitev obnovljivega sklada za energetska prenovna stavb javnega sektorja	MOPE	Q4/2023	Mejnik se nadomesti z novim mejnikom: Izdelan akcijski načrt ukrepov za prenovno javnih stavb. Q4/2025
10.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T24	Dokončane energetske in trajnostne prenovne stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MOPE	29.000 m <sup>2</sup>	19.196 m <sup>2</sup>
11.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T25	Dokončane energetske in trajnostne prenovne stavb velikega upravnega in družbenega pomena	MOPE	89.000 m <sup>2</sup>	58.913 m <sup>2</sup>
12.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T26	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov	MOPE	36.000 m <sup>2</sup>	29.392 m <sup>2</sup>
13.	C1.K2.IB	Trajnostna prenova stavb	T27	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti	MOPE	20.000 m <sup>2</sup>	8.165 m <sup>2</sup>
14.	C1.K3.RD	Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	M49	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja	MNVP	Q4/2022	Q4/2023
15.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	M32	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	MNVP	Q4/2022	Spremeni se naziv mejnika. Q4/2023
16.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T47	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo	MNVP	280 mio. EUR	120 mio. EUR
17.	C1.K3.IF	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	T48	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam	MNVP		
18.	C1.K3.IG	Center za semenarstvo, drevničarstvo in varstvo gozdov	M37	Operativni Center za semenarstvo, drevničarstvo in varstvo gozdov	MKGP	3.000 m <sup>2</sup> Q4/2024	2.510 m <sup>2</sup> Q4/2025
19.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T65	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila	MOPE	482 polnilnih mest	368 polnilnih mest
20.	C1.K4.IE	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	T66	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave	MOPE	104 polnilnih mest	80 polnilnih mest
21.	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	M55	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa	MOPE	Q4/2022	Q4/2023
22.	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	T56	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa	MOPE	Q2/2023	Q2/2025
23.	C1.K5.IB	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	T73	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	MGTŠ	200	150

24.	C2.K6.RA	Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	T79	Podjetja z dodeljeno e-identiteto	MGTŠ	Q2/2022	Spremeni se vsebina reforme. Q4/2024
25.	C2.K6.IB	Program digitalne transformacije industrije/podjetij	T82	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo	MGTŠ	Q2/2023	Q2/2024
26.	C2.K6.IC	Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo	M89	Operativna infrastruktura v oblaku	MGTŠ	Q2/2022	Ukrep se vsebinsko spreminja. Q4/2024
27.	C2.K6.ID	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	T84	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi	MGTŠ	Q2/2024	Q2/2026
28.	C2.K6.IE	Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkopolarni procesorji in polprevodniški čipi	T86	Število začetih projektov	MGTŠ	3 Q2/2023	2 Q2/2024
29.	C2.K7.RD	Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	M92	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center	MJU	Q4/2023	Q2/2024
30.	C2.K7.IH	Gigabitna infrastruktura	T99	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom	MDP	8.500	6.838
31.	C2.K7.IJ	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	T106	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s	MVI	228	205
32.	C2.K7.IM	Digitalizacija na področju kulture	T109	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami	MK	Q4/2025	Q2/2026
33.	C3.K8.IC	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	T119	Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev	MVZI		Spremeni se naziv mejnika.
34.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	T121	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	15	10
35.	C3.K8.ID	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	T122	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva	MGTŠ	30	21
36.	C3.K10.RA	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	M135	Začetek veljavnosti zakona o uvedbi 'krizne' sheme skrajšanega delovnega časa	MDDSZ	Q4/2022	Q2/2024
37.	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	T144	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	1.300 (ciljna)	Spremeni se opis cilja (dvig starostne meje iz 25 na 29 let). 700 (ciljna)
38.	C3.K10.ID	Hitrejši vstop mladih na trg dela	T145	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas	MDDSZ	1.300 (izhodiščna)	Spremeni se opis cilja (dvig starostne meje iz 25 na 29 let). 700 (izhodiščna)
39.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T151	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti	MGTŠ	44	22

40.	C3.K11.IB	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	T152	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmožljivosti	MGTŠ	11	29
41.	C3.K11.RA	Krepitev trajnostnega razvoja turizma	M148	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma	MGTŠ	Q2/2024	Q4/2025
42.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T165	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVI/MVZI	Q2/2024	Se izloči.
43.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T166	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVZI	4 906 (izhodiščna raven) 34 532 (ciljna raven)	0 (izhodiščna raven) 19.822 (ciljna raven)
44.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T169	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVI/MVZI	Q2/2025	Se izloči.
45.	C3.K12.IH	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	T170	Površina novih izobraževalnih ustanov	MVI/MVZI	31 017 (izhodiščna raven) 38.667 (ciljna raven)	0 (izhodiščna raven) 36 638 (ciljna raven)
46.	C3.K13.RB	Moderen in odporen javni sektor	M173	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju	MJU	Q2/2023	Q2/2024
47.	C4.K14.RA	Reforma zdravstvenega sistema	M182	Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu	MZ		Spremeni se opis mejnika.
48.	C4.K14.RA	Reforma zdravstvenega sistema	M183	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju	MZ		Spremeni se opis in naziv mejnika.
49.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	M185	Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine	MZ	Q2/2023	Q2/2024
50.	C4.K14.IC	Digitalna preobrazba zdravstva	T186	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva	MZ	Q4/2023	Q4/2024
51.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M193	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor	MZ	Q4/2022	Se izloči.
52.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M194	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor	MZ	Q4/2024	Se izloči.
53.	C4.K14.IE	Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	M195	Operativna infekcijska klinika Maribor	MZ	Q2/2026	Se izloči.
54.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M197	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi	MSP	Q2/2022	Spremeni se opis mejnika. Q4/2023
55.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M198	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi	MSP	Q2/2022	Spremeni se opis mejnika. Q4/2023
56.	C4.K15.RA	Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	M199	Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo*	MSP	Q4/2025	Mejnik se ukine in se združi z mejnikom M197.
57.	C4.K15.IC	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	T204	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo	MSP	850 postelj	550 postelj

\* Obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bo urejeno v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi, zato se M199 ukine in združi z M197.



### 1.3 POPRAVKI TISKARSKIH NAPAK

V kategorijo tehnično-vsebinskih neskladij med načrtom in Izvedbenim sklepom so v predlog spremembe načrta vključeni mejniki in cilji, kjer so potrebni popravki besedila mejnika ali cilja v Izvedbenem sklepu oziroma v drugih relevantnih pravnih podlagah za izvajanje načrta. Na podlagi uskladitve tehnično-vsebinskih neskladnosti z odgovornimi organi in EK se v predlog spremembe načrta zaradi tiskarskih napak vključijo trije ukrepi, kar glede na sprejeta izhodišča pomeni 6 ukrepov manj.

**Preglednica 3: Ukrepi, pri katerih se ugotavlja tehnično-administrativne napake ter druge neskladnosti**

ZAP. ŠT.	UKREP	NAZIV UKREPA	ŠT. M/C	NAZIV M/C	ODGOVORNI ORGAN
1.	C1.K4.RA	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	M54	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa	MOPE
2.	C2.K7.IG	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	T98	Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti	MJU
3.	C3.K12.IF	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	T161	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovu visokošolskega študijskega procesa	MVZI

## 1.4 REPOWEREU

V skladu s sprejeto pobudo REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv ter pospešitev zelenega prehoda se v okviru prilagoditve načrta oblikuje novo poglavje REPowerEU.

Cilj pobude REPowerEU je postati energetske neodvisen od ruskih energentov ter hkrati pospešiti zeleni prehod, s povečanjem rabe obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanjem energetske učinkovitosti, pospeševanjem prehoda na promet brez emisij in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

Za doseg tega cilja so ključne dodatne zakonodajne spremembe na področju OVE, ki bodo dodatno prispevale k izboljšanju umeščanja proizvodnih naprav na OVE v prostor in k naložbam za povečanje deleža OVE v proizvodnji in končni rabi energije za prehod v podnebno nevtralno družbo. Na področju infrastrukture za alternativna goriva je potrebna dodatna nadgradnja zakonodaje, ki je načrtovana v okviru reforme komponente C1 K4 »Trajnostna mobilnost«, in sicer tako, da bo mogoče vzpostaviti sistem financiranja in dodeljevanja spodbud za pospešitev brez emisijskega prometa.

### Načrtovane reforme:

- povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in kritični energetske infrastrukturi, razogljičenje gospodarstva, povečanje proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika brez fosilov ter povečanje deleža obnovljive energije:

*Pospešiti umeščanje v prostor in dovoljevanje OVE z uveljavitvijo Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV),*

- obravnava ozkih grl v notranjem in čezmejnem prenosu in distribuciji energije ter podpiranje prometa brez emisij in njegove infrastrukture, vključno z železnico:

*Vzpostavitev učinkovitega sistema za strateško načrtovanje infrastrukture za alternativna goriva, integracijo prometa v elektroenergetski sistem za zaščito in stabilnost energetskega omrežja ter financiranje investicijskih in drugih ukrepov za podporo prometu brez emisij z uveljavitvijo Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG).*

### Povezani sklopi naložb:

Na področju povečanja energetske učinkovitosti v stavbah in kritični energetske infrastrukturi, razogljičenje gospodarstva, povečanje proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika ali vodika brez fosilov ter povečanje deleža obnovljive energije:

- spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov z novimi tehnologijami OVE in
- učinkovita raba energije (URE) in razogljičenje v gospodarstvu.

Na področju obravnave ozkih grl v notranjem in čezmejnem prenosu in distribuciji energije ter podpiranje prometa brez emisij in njegove infrastrukture, vključno z železnico:

- krepitev distribucijskega srednjenapetostnega omrežja električne energije in
- infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brez emisijska mobilnost.

V okviru načrta REPowerEU so predvideni ukrepi v skupni vrednosti 122 mio. EUR, od tega je 117 mio. EUR na voljo iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijskimi kuponmi ter dodatno 5 mio. EUR iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami izstopa Združenega kraljestva iz EU.

S ciljem celovite obravnave tega področja in doseganja ciljev se ukrepi načrta medsebojno dopolnjujejo z ukrepi, financiranimi iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 (2023) in 2021–2027 in Instrumentom za povezovanje Evrope 2021–2027, deloma pa tudi iz REACT-EU in državnega proračuna oziroma lastnih sredstev investitorjev.

**Preglednica 4: Ukrepi REPowerEU**

Zap. št.	Naziv ukrepa	Nosilni organ	Vrednost
			(v mio. EUR)
1.	Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov z novimi tehnologijami	MOPE	20
2.	URE, OVE in razogljičenje v gospodarstvu	MOPE, MGTŠ	42
3.	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije	MOPE	20
4.	Infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brezemisijaska mobilnost	MOPE	40
<b>Skupna vrednost ukrepov</b>			<b>122</b>

## 2 PRILOGA

Priloga 1: Novo poglavje načrta REPowerEU