REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Financira Evropska unija
NextGenerationEU

Št. zadeve: 546-42/2026-1621

Datum: 24. 9. 2026

POROČILO O URESNIČEVANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

(pred oddajo 7. zahtevka za plačilo Evropski komisiji)

KAZALO VSEBINE

1. UVOD 3
2. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA 4
2.1. Finančni okvir 4
3. DOKUMENTACIJA ZAHTEVKA ZA PLAČILO 7
3.1. Poročilo revizijskega organa 7
4. SEDMI ZAHTEVEK ZA PLAČILO 9
4.1. Vpliv spremembe načrta št. 6 na sedmi zahtevek za plačilo 9
4.2. Deveti obrok nepovratnih sredstev 12
4.3. Četrti obrok posojil 16
4.4. Podrobnejši opis mejnikov in ciljev 18

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Realizacija po področjih za obdobje 2021-2026 5
Preglednica 2: Realizacija po področjih in vrstah sredstev za obdobje 2021-2026 5
Preglednica 3: Realizacija po nosilnih organih za obdobje 2021-2026 6
Preglednica 4: Ukrepi (cilji) z znižanjem obsega sredstev 10
Preglednica 5: Nov ukrep - Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC JU 11
Preglednica 6: Ukrep (cilj) s povečanjem obsega sredstev 11
Preglednica 7: Ukrep (cilj), ki se izloči iz načrta 11
Preglednica 8: Ukrepi (cilji), ki se poenostavijo 11
Preglednica 9: Ukrepi (mejniki/ cilji), vključeni v 9. obrok nepovratnih sredstev 12
Preglednica 10: Ukrepi (mejniki/ cilji) 4. obroka posojil 16

1. UVOD

Za uspešno izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) in 100-odstotno izpolnitev mejnikov in ciljev do 31. 8. 2026 je koordinacijski organ - URSOO skupaj z relevantnimi resorji in Evropsko komisijo (v nadaljevanju: EK) pripravil spremembo načrta št. 6, ki jo je Svet EU potrdil 10. julija 2026.

Šesta sprememba načrta je bila pripravljena v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, Uredbo (EU) 2023/435 ter Smernicami Evropske komisije o načrtih za okrevanje in odpornost (C/2024/4618 z dne 22. 7. 2024 in je naslovila:

- prilagoditve ukrepov, vključno z mejniki in cilji, ki jih do 31. 8. 2026 delno ni bilo mogoče doseči oz. izpolniti zaradi objektivnih okoliščin v skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2021/241,
- prilagoditve finančne alokacije ukrepov na podlagi realne ocene finančne realizacije z ozirom na izvedljivost ukrepov do 31. 8. 2026,
- poenostavitve ukrepov oziroma odpravo morebitnih očitnih napak, neskladij ali drugih odstopanj, s ciljem, da se omogoči manjše upravno-administrativno breme pri dokazovanju doseženih mejnikov ali ciljev,
- prilagoditve na podlagi predlogov oz. pripomb EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

V sedmi zahtevek za plačilo je vključenih 60 mejnikov/ ciljev, od teh 47 mejnikov/ ciljev za nepovratna sredstva v okvirni višini 268,7 mio EUR in 13 mejnikov/ ciljev za posojila v okvirni višini 3 mio EUR.

Po oceni ministrstev in vladnih služb, ki so odgovorni za izvajanje načrta, so vsi mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni.

Zato bo koordinacijski organ - URSOO predvidoma 28. septembra 2026, po predhodni uskladitvi dokumentacije zahtevka za plačilo, EK posredoval zadnji, sedmi zahtevek za plačilo.

2. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA

V skladu s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 17. januarja 2022, koordinacijski organ v okviru poročila o uresničevanju načrta pripravi tudi finančno poročilo o izvajanju ukrepov iz načrta.

2.1. FINANČNI OKVIR

Za izvedbo načrta je v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem) na voljo 1.613,5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev in 468,8 milijona evrov posojil. Skupna vrednost evropskih sredstev za izvedbo načrta znaša 2.082,3 milijona evrov. S spremembo načrta št. 6 je ovojnica sredstev Mehanizma ostala nespremenjena.

Pri finančnem izvajanju načrta se upošteva javnofinančne predpise ter uveljavljeno prakso. Posebnost izvajanja načrta je v tem, da je za financiranje ukrepov ustanovljen proračunski sklad (v nadaljevanju: sklad NOO). S sredstvi sklada NOO upravlja URSOO, ki nastopa v vlogi koordinacijskega organa, ki je odgovoren tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.

Slovenija je do sedaj iz sredstev Mehanizma prejela 1.810,1 milijona evrov oz. 86,9 % dodeljenih sredstev, od tega 1.344,3 milijona evrov nepovratnih sredstev in 465,8 milijona evrov posojil. V septembru 2021 je prejela predplačilo v vrednosti 231,0 milijonov evrov oziroma 13,0 % celotne izhodiščne alokacije nepovratnih sredstev, v letu 2023 610,1 milijon evrov (od tega 310,1 milijona evrov posojil), v letu 2024 257,7 milijona evrov (od tega 116,1 milijon evrov posojil), v letu 2025 439,7 milijona evrov (od tega 39,6 milijona evrov posojil) in v letu 2026 v aprilu 230,7 milijona evrov nepovratnih sredstev ter v juliju 41 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Do vključno 31. avgusta 2026 je bilo iz sklada NOO nosilnim organom izplačano 1.868,5 milijona evrov, kar predstavlja 89,7 % celotne alokacije sredstev (izplačila v letu 2026 so do konca avgusta znašala 558,4 milijona evrov).

Vrednost sedmega zahtevka za plačilo je ocenjena v višini 271,7 milijona evrov (od tega 3 milijone evrov posojil).

Preglednica 1: Realizacija po področjih za obdobje 2021-2026

SREDSTVA NOO (v mio EUR)	REALIZACIJA (v mio EUR)					
Področje	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (Jan-Avg)**
C1: ZELENI PREHOD	111,0	62,2	52,5	153,0	205,2	158,8
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA	0,0	2,5	41,2	55,0	79,8	143,6
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,0	9,2	76,7	128,0	190,2	114,9
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,0	0,0	17,4	31,2	66,1	71,3
C5: REPowerEU	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	69,8
Skupna vsota	**111,0**	**73,9**	**187,9**	**367,2**	**570,1**	**558,4**

Preglednica 2: Realizacija po področjih in vrstah sredstev za obdobje 2021-2026

SREDSTVA NOO (v mio EUR)	REALIZACIJA (v mio EUR)					
Področje	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (Jan-Avg)**
Nepovratna sredstva						
C1: ZELENI PREHOD	111,0	62,2	36,6	42,5	135,5	71,1
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA		2,5	41,2	55,0	79,8	122,0
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST		7,2	69,0	119,9	169,4	88,4
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST		0,0	0,7	4,9	22,4	46,6
C5: REPowerEU		0,0	0,0	0,0	28,7	69,8
Skupna vsota (nepovratna sredstva)	**111,0**	**71,9**	**147,5**	**222,3**	**435,8**	**398,0**
Posojila						
C1: ZELENI PREHOD	0,0	0,0	15,9	110,5	69,7	87,6
C2: DIGITALNA PREOBRAZBA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	0,0	2,0	7,7	8,1	20,9	26,4
C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	0,0	0,0	16,8	26,3	43,7	24,7
C5: REPowerEU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupna vsota (posojila)	**0,0**	**2,0**	**40,4**	**144,9**	**134,3**	**160,4**

Preglednica 3: Realizacija po nosilnih organih za obdobje 2021-2026

	REALIZACIJA (v mio EUR)					
Nosilni organ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (Jan-Avg)**
MDDSZ	0,0	0,1	2,6	5,4	5,5	1,5
MDP	0,0	0,9	0,7	4,7	36,5	21,2
MGTŠ	0,0	1,2	57,7	89,1	84,8	29,5
MJU	0,0	0,0	0,2	0,4	3,1	3,2
MK	0,0	0,0	1,9	9,2	33,7	10,5
MKGP	0,0	1,0	3,1	5,2	6,0	7,6
MKRR	0,0	6,1	23,9	14,7	4,9	1,0
MNVP	0,0	0,2	11,5	35,0	75,0	99,3
MNZ	0,0	0,2	2,8	3,3	4,2	4,7
MOPE	0,0	0,0	0,2	29,2	81,3	108,2
MORS	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
MP	0,0	0,0	0,1	0,3	2,2	6,7
MSP	0,0	0,0	16,8	26,3	43,7	24,7
MVI	0,0	0,2	9,9	21,3	57,5	45,9
MVZI	0,0	2,6	21,2	33,4	83,9	143,6
MZ	0,0	0,0	0,7	5,0	22,4	46,6
MZEZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
MZI	111,0	61,4	34,4	82,4	23,9	1,8
SVZ	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,1
URSIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2
Skupna vsota	**111,0**	**73,9**	**187,9**	**367,2**	**570,1**	**558,4**

*Realizacija je prikazana po nosilnih organih pred reorganizacijo vlade.

3. DOKUMENTACIJA ZAHTEVKA ZA PLAČILO

V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) in finančno pogodbo za izvajanje Mehanizma med EK in Slovenijo je treba zahtevku za plačilo priložiti:

- izjavo o upravljanju koordinacijskega organa (v nadaljevanju: izjava o upravljanju) in
- povzetek opravljenih revizij revizijskega organa, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.

V skladu s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe (EU) 2021/241 se v postopku ocene o zadovoljivi izpolnitvi mejnikov in ciljev predpostavlja, da so mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni, če zadevna država članica ni razveljavila ukrepov, povezanih s predhodno zadovoljivo izpolnjenimi mejniki in cilji, kar država članica potrdi v zahtevku za plačilo.

V informacijskem sistemu EK se zagotovi vsa ustrezna dokumentacijo in dokazila, da so mejniki in cilji, ki so predmet šestega zahtevka za plačilo, izpolnjeni.

V izjavi o upravljanju država članica zagotovi, da so bila sredstva uporabljena za predvideni namen, da so informacije, predložene v zahtevku za plačilo, popolne, točne in zanesljive ter da vzpostavljeni kontrolni sistemi ustrezno zagotavljajo, da je upravljanje sredstev potekalo v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz Mehanizma in drugih programov Evropske unije.

3.1. POROČILO REVIZIJSKEGA ORGANA

Pred posredovanjem zahtevka za plačilo EK mora revizijski organ izdati poročilo, ki vključuje povzetek o opravljenih revizijah, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi korektivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.

V skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) je nacionalni koordinator za revizijo Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: revizijski organ), ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.

Revizijski organ v sklopu nalog, opredeljenih v navedenem členu, med drugim izvaja revizije sistema in ukrepov ter pripravlja povzetke o opravljenih revizijah z morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in sprejetimi korektivnimi ukrepi, ki so v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 obvezni sestavni del prilog k zahtevku za plačilo.

V letu 2022 je revizijski organ pripravil prvi povzetek o opravljenih revizijah z ugotovitvami in ukrepi oziroma priporočili, ki je bil skupaj s prvim zahtevkom za plačilo posredovan EK v oktobru 2022. Nadalje je revizijski organ v letu 2023 pripravil drugi povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil skupaj z drugim zahtevkom za plačilo EK posredovan v septembru 2023. V letu 2024 je bil pripravljen tretji povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil v juniju 2024 skupaj z zahtevkom za plačilo poslan EK. V letu 2025 je pripravil četrti povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil poslan EK v juniju 2025 ter peti povzetek, ki je bil poslan skupaj z zahtevkom EK v decembru 2025. V letu 2026 je revizijski organ pripravil šesti povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil poslan na Komisijo v marcu 2026.

Revizijski organ je v obdobju po oddaji šestega zahtevka za plačilo v skladu z revizijsko strategijo in letnim načrtom dela ter napovedjo koordinacijskega organa glede vključenih obrokov v sedmi zahtevek za plačilo izvedel naslednje aktivnosti oziroma naloge:

- **v okviru revizij sistema** je izvedel pregled izpolnjevanja priporočil pri:
  - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (nosilni organ) in
  - Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko (nosilni organ).

- **v okviru revizij ukrepov** je revizijski organ na podlagi analize tveganja in skladno s smernicami EK o metodah vzorčenja za revizijske organe izbral osem ukrepov, ki so vključeni v sedmi zahtevek za plačilo, v okviru katerih je preveril osem ciljev:
  - C1.K5.IC.T76 »Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa«;
  - C2.K7.IH.T99 »Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom«;
  - C3.K8.IB.T118 »Izvajanje projektov na področju zelenega prehoda«;
  - C3.K9.IC.T130 »Število projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva«;
  - C3.K9.IC.T132 »Število projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja«;
  - C3.K11.IB.T151 »Projekti glede turističnih nastanitev«;
  - C5.K17.ID.T217 »Število sofinanciranih hranilnikov električne energije«;
  - C5.K17.IE.T221 »Sofinanciranje brezemisijskih vozil«.

Na podlagi izvedenih revizij v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi je revizijski organ pri vseh revidiranih ciljih pridobil razumna zagotovila, da so cilji zadovoljivo izpolnjeni.

V okviru revizij ukrepov je revizijski organ izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz revizij ukrepov, ki so bili vključeni v predhodne zahtevke za plačilo in so imeli odprta priporočila.

Revizijski organ je pristopil k pripravi povzetka o opravljenih revizijah, ki bo priložen k sedmemu zahtevku za plačilo in bo vključeval rezultate opravljenega dela revizijskega organa v času od priprave šestega povzetka o opravljenih revizijah do priprave sedmega povzetka o opravljenih revizijah skupaj z revizijskim mnenjem.

4. SEDMI ZAHTEVEK ZA PLAČILO

V sedmi zahtevek za plačilo je vključenih 60 mejnikov/ ciljev devetega obroka nepovratnih sredstev in četrtega obroka posojil, z rokom izvedbe v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta do sredine leta 2026.

Po izpolnitvi mejnikov in ciljev v skladu z evropskimi in nacionalnimi pravnimi podlagami ter spremembo načrta št. 6 koordinacijski organ v dogovoru z EK predloži ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega prispevka za deveti obrok nepovratnih sredstev in četrti obrok posojil.

V postopku ocene zahtevka koordinacijski organ EK posreduje morebitna dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki zagotavljajo, da so mejnik in cilji zadovoljivo izpolnjeni.

EK formalno zadovoljivost izpolnitve mejnikov oceni najpozneje roku 2 mesecev od prejema zahtevka na podlagi dokumentacije, ki jo predloži država članica.

4.1. VPLIV SPREMEMBE NAČRTA ŠT. 6 NA SEDMI ZAHTEVEK ZA PLAČILO

S spremembo načrta št. 6 se omogoči predložitev zadnjega, sedmega zahtevka za plačilo na način, da se glede na dejansko stanje aktivnosti mejnikov in ciljev:

- prilagodi finančni obseg sredstev na določenih ukrepih zaradi nižjih stroškov od načrtovanih oz. nižjih ciljnih vrednosti zaradi objektivnih okoliščin (preglednica 4),
- za preostanek sredstev v načrt vključi nova naložba, s katero se 71,6 mio EUR usmeri v Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo – EuroHPC JU, kot nacionalni prispevek države, ki ga bo upravljalo evropsko podjetje v imenu Slovenije za slovenske prijavitelje in projekte (preglednica 5),
- preostanek sredstev nameni tudi za naložbo Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji, za projekt Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice zaradi povišanja vrednosti investicije (preglednica 6),
- iz načrta izloči nakup ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) opreme, ki ga zaradi kompleksnosti do 31. 8. 2026 ni bilo mogoče realizirati (preglednica 7),
- poenostavi vsebina na treh ukrepih, ki so povezani z realizacijo štirih ciljev (preglednica 8).

Preglednica 4: Ukrepi (cilji) z znižanjem obsega sredstev

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa oz. cilja	Naziv cilja	Odgovorni organ
1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	4.	Investicija E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	C1.K1.IE.T16	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov	MZIE
3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	9.	Investicija E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	C1.K3.IE.T31	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi	MORS
	9.	Investicija F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti	C1.K3.IF.T35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	MOP
			C1.K3.IF.T35bis	Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda	MOP
4: TRAJNOSTNI PROMET	9.	Investicija E: Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu	C1.K4.IE.T65	Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest za električna vozila	MZIE
5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV	9.	Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	C1.K5.IC.T76	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa	MGDŠ
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	9.	Investicija M: Digitalizacija na področju kulture	C2.K7.IM.T109	Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kulture	MK
	9.	Investicija H: Gigabitna infrastruktura	C2.K7.IH.T99	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom	MNZJU
	9.	Investicija G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	C2.K7.IG.T98	Število izdanih potrdil o udeležbi za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor	MNZJU
9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE	9.	Investicija C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	C3.K9.IC.T130	Število projektov, ki podpirajo podjetja pri njihovih naložbah v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	MGDŠ
11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO	9.	Investicija B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	C3.K11.IB.T151	Projekti glede turističnih nastanitev	MGDŠ
12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD	9.	Reforma B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	C3.K12.RB.T159	Spremenjeni visokošolski študijski programi	MIZM

Preglednica 5: Nov ukrep - Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC JU

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
7: DIGITALNAPREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	4.	Investicija O: Nadaljnji prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	C2.K7.IO.M109ter	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM
	9.	Investicija O: Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	C2.K7.IO.M109bis	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM

Preglednica 6: Ukrep (cilj) s povečanjem obsega sredstev

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGIALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD	4.	Investicija H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	C3.K12.IH.T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove	MIZM

Preglednica 7: Ukrep (cilj), ki se izloči iz načrta

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (cilja)	Naziv cilja	Odgovorni organ
14: ZDRAVSTVO	9.	Investicija D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	C4.K14.IB.T189 bis	Nakup opreme za zunajtelesni krvni obtok, vključno s pomožno opremo	MZ

Preglednica 8: Ukrepi (cilji), ki se poenostavijo

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (cilja)	Naziv cilja	Odgovorni organ
11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO	9.	Investicija B:Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	C3.K11.IB.T151	Projekti glede turističnih nastanitev	MGDŠ
12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH,	9.	Reforma B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	C3.K12.RB.T159	Spremenjeni visokošolski študijski programi	MIZM

Komponenta	Obrok	Ukrep	Šifra ukrepa (cilja)	Naziv cilja	Odgovorni organ
KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD	9.	Investicija G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	C3.K12.IG.T163	Projekti za usposabljanja mentorjev	MIZM
17: REPOWEREU	9.	Investicija E: Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	C5.K17.IE.T221	Sofinancirana brezemisijska vozila	MZIE

4.2. DEVETI OBROK NEPOVRATNIH SREDSTEV

V okviru devetega obroka nepovratnih sredstev mora biti v skladu s spremembo načrta št. 6 izpolnjenih 47 mejnikov/ ciljev. Po oceni odgovornih ministrstev in vladne službe so vsi mejniki in cilji izpolnjeni.

Preglednica 9: Ukrepi (mejniki/ cilji), vključeni v 9. obrok nepovratnih sredstev

Komponenta	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	Investicija F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje)	C1.K1.IF.T7	Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj	MZIE
		C1.K1.IF.T7bis	Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)	MZIE
2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB	Investicija B: Trajnostna prenova stavb	C1.K2.IB.T25	Prenove stavb	MZIE– resorno pristojno ministrstvo (MNZJU, MIZM, MK)[1]
3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	Investicija E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	C1.K3.IE.T31	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi	MORS

[1]Nosilni organi v okviru Povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, ki so odgovorni za celotno izvajanje in kontrolo projektov, so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM),) in Ministrstvo za kulturo (MK). V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti je MZIE odgovoren za izvedbo in kontrolo projekta Energetska sanacija večstanovanjskih stavb na Žigrovi in v Runču.

	Investicija F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti	C1.K3.IF.T35	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	MOP
		C1.K3.IF.T35bis	Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda	MOP
	Investicija H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	C1.K3.IH.T41	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	MOP
	Investicija I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	C1.K3.II.T45	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	MOP
4: TRAJNOSTNI PROMET	Investicija D: Digitalizacija cestne infrastrukture	C1.K4.ID.T62	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa	MZIE
	Investicija E: Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu	C1.K4.IE.T65	Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest za električna vozila	MZIE
5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV	Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	C1.K5.IC.T76	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa	MGDŠ
6: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA	Investicija D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	C2.K6.ID.T84	Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov	MGDŠ
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	Investicija G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	C2.K7.IG.T96	Izplačilo 2 000 000 EUR	URSIV
		C2.K7.IG.T98	Število izdanih potrdil o udeležbi za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor	MNZJU
	Investicija H: Gigabitna infrastruktura	C2.K7.IH.T99	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom	MNZJU
	Investicija L: Digitalizacija na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva	C2.K7.IL.T104	Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva	MKM

	Investicija N: Digitalizacija pravosodja	C2.K7.IN.T105	Število IT sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju pravosodja	MP
	Investicija J: Digitalizacija izobraževanja in znanosti	C2.K7.IJ.T108	Število IT aplikacij na področju, povezanim z izobraževanjem	MIZM
	Investicija M: Digitalizacija na področju kulture	C2.K7.IM.T109	Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kulture	MK
	Investicija O: Prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	C2.K7.IO.M109bis	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM
8: RRI – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE	Investicija B: Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda	C3.K8.IB.T115	Izvedba projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda	MIZM
		C3.K8.IB.T118	Izvedba projektov na področju zelenega prehoda	MGDŠ
	Investicija C: Podpora mednarodni mobilnosti in (re)integraciji raziskovalcev	C3.K8.IC.T119	Pogodbe, ki podpirajo raziskovalce	MIZM
	Investicija D: RRI demonstracijski in pilotni projekti na področju zelenega prehoda	C3.K8.ID.T122	Izvedba RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov	MGDŠ
9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE	Investicija C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	C3.K9.IC.T130	Število projektov, ki podpirajo podjetja pri njihovih naložbah v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	MGDŠ
		C3.K9.IC.T132	Število projektov v podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejnih problemskih območjih	MLSKRR
	Investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	C3.K9.ID.T134	Razvoj, nadgradnja ali razširitev območij namenjenih gospodarski in poslovni rabi	MLSKRR
11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA,	Investicija B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	C3.K11.IB.T151	Projekti glede turističnih nastanitev	MGDŠ

VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO	Investicija D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	C3.K11.ID.T155	Prenovljeni objekti kulturne dediščine	MK
12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD	Investicija E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	C3.K12.IE.T158a	Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih	MIZM
		C3.K12.IE.T158c	Programi neformalnega izobraževanja na področju finančne pismenosti za odrasle	MIZM
	Reforma B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	C3.K12.RB.T159	Spremenjeni visokošolski študijski programi	MIZM
	Investicija F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	C3.K12.IF.T161	Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva v okviru zelenega in/ ali digitalnega prehoda	MIZM
	Reforma C: Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja	C3.K12.RC.T162	Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja pozitivno ocenjeni s strani ministrstva pristojnega za izobraževanje	MIZM
	Investicija G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	C3.K12.IG.T163	Projekti za usposabljanja mentorjev	MIZM
	Investicija H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	C3.K12.IH.T166	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove	MIZM
14: ZDRAVSTVO	Investicija B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	C4.K14.IB.T184bis	Zagotovljena usposabljanja o paliativni oskrbi, geriatričnih stanjih, duševnem zdravju in mišično-skeletnih bolečinskih stanjih	MZ
	Investicija D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	C4.K14.ID.T188	Izgradnja heliporta	MZ
		C4.K14.ID.T189	Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč	MZ
	Investicija E: Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni	C4.K14.IE.T191	Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor	MZ
		C4.K14.IE.M192	Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze	MZ

17: REPOWEREU	Investicija C: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)	C5.K17.IC.T215	Dolžina distribucijskega omrežja	MZIE
		C5.K17.IC.T215bis	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega)	MZIE
	Investicija D: Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva	C5.K17.ID.T217	Število sofinanciranih projektov	MZIE
	Investicija E: Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)	C5.K17.IE.T219	Registrirana polnilna mesta za brezemisijska vozila	MZIE
		C5.K17.IE.T220	Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik	MZIE
		C5.K17.IE.T221	Sofinancirana brezemisijska vozila	MZIE

4.3. ČETRTI OBROK POSOJIL

V okviru četrtega obroka posojil mora biti v skladu s spremembo načrta št. 6 izpolnjenih 13 mejnikov/ ciljev. Po oceni odgovornih ministrstev so vsi mejniki in cilji izpolnjeni.

Preglednica 10: Ukrepi (mejniki/ cilji) 4. obroka posojil

Komponenta	Ukrep	Šifra ukrepa (mejnika/ cilja)	Naziv mejnika/ cilja	Odgovorni organ
1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	Investicija E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	C1.K1.IE.T16	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov	MZIE
2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB	Investicija B: Nadaljevanje trajnostne prenove stavb	C1.K2.IB.T27bis	Prenove stavb	MZIE– resorno pristojno ministrstvo (MNZJU, MIZM)[2]
		C1.K2.IB.T27ter	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov	MZIE

[2] Nosilna organa v okviru Povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, ki sta odgovorna za celotno izvajanje in kontrolo projektov, sta Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM).

3: ČISTO IN VARNO OKOLJE	Investicija F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	C1.K3.IF.T33	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov	MOP
		C1.K3.IF.T48	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami	MOP
		C1.K3.IF.M48bis	Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije	MOP
	Investicija H: Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	C1.K3.IH.T51	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo	MOP
	Investicija I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	C1.K3.II.T53	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo	MOP
4: TRAJNOSTNI PROMET	Investicija C: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	C1.K4.IC.T68	Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica	MZIE
7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE	Investicija O: Nadaljnji prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence	C2.K7.IO.M109ter	Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU	MIZM
12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD	Investicija H: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	C3.K12.IH.T170	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove	MIZM
15: DOLGOTRAJNA OSKRBA	Investicija C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	C4.K15.IC.T204	Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo	MDDSZ
16: STANOVANJSKA POLITIKA	Investicija B: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	C4.K16.IB.T208	Javna najemna stanovanja	MOP

4.4. PODROBNEJŠI OPIS MEJNIKOV IN CILJEV

Za izpolnitev 60 mejnikov/ ciljev je odgovornih dvanajst ministrstev in vladna služba, in sicer:

- *Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko,*
- *Ministrstvo za okolje in prostor,*
- *Ministrstvo za obrambo,*
- *Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport,*
- *Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost,*
- *Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo,*
- *Ministrstvo za kulturo,*
- *Ministrstvo za kmetijstvo*
- *Ministrstvo za pravosodje,*
- *Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino,*
- *Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj,*
- *Ministrstvo za zdravje,*
- *Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.*

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN ENERGETIKO

1. **C1.K1.IF.T7- Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj in**
2. **C1.K1.IF.T7bis - Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)**

Cilj investicije Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje) je posodobitev distribucijskega omrežja električne energije in zajema izgradnjo 838 novih transformatorskih postaj in novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja, dolgega vsaj 260 kilometrov.

Investicija obsega že zaključen mejnik M6, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za izgradnjo transformatorskih postaj in s ciljema T7 in T7bis. Cilj T7 predvideva izgradnjo 838 novih transformatorskih postaj, in cilj T7bis predvideva izgradnjo najmanj 260 kilometrov novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.

Cilja T7 in T7bis sta bila dosežena z izvedbo projektov izbranih na dveh javnih razpisih, ki sta podprla posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z:

- nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami (v nadaljevanju: TP), kar predstavlja TP postavljeno na novi lokaciji (interpolacija) in/ali TP postavljeno na že obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja,
- izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

V okviru obeh javnih razpisov je bilo izvedenih 10 projektov, s katerimi je bilo distribucijsko omrežje nadgrajeno **z 838 novimi transformacijskimi postajami,** kar prispeva k doseganju ciljne vrednosti cilja T7. Poleg tega so bili izvedeni trije projekti s katerimi je bilo zgrajenih skupno **385,53 km novega distribucijskega** omrežja, kar prispeva k doseganju ciljne vrednosti cilja T7bis.

Z doseženima ciljema T7 in T7bis je investicija Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje) uspešno zaključena.

3. **C1.K1.IE.T16 - Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov**

Cilj investicije Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je namestitev zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov in zajema izgradnjo 30 MW zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov.

Investicija obsega cilj T16, ki predvideva izgradnjo 30 MW zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov.

Za dosego cilja T16 sta bila objavljena dva javna razpisa za izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo in en javni razpis za izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije.

Cilj T16 je bil dosežen z izvedbo 25 projektov za izgradnjo **656 sončnih elektrarn na občinskih objektih in 1 projekt izgradnje male hidroelektrarne Pesnica**. Skupna nazivna moč novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije znaša **56,66 MW** in zajema občinske objekte občin Kidričevo (4,66 MW), Železniki (1,24 MW), Domžale, Trzin in Lukovica (1,45 MW), Pivka (1,10 MW), Kamnik (1,64 MW), Idrija (1,15 MW), Velenje, (6,08 MW), Hoče – Slivnica (4,68 MW), Puconci (1,59 in 3,87 MW), Kranjska Gora (2,67 MW), Izola (1,05 MW), Ravne na Koroškem (3,91 in 2,49 MW), Kočevje (1,15 MW), Preddvor (2,41 MW), Črnomelj (1,16 MW), Medvode (1,08 MW), Slovenska Bistrica (2,34 MW), mestih občin Ljubljana, (4,07 MW), Koper (1,22 MW), Nova Gorica (1,22 MW), Slovenj Gradec (1,02 MW), Novo mesto (1,19 MW), Kranj (1,97 MW) ter male hitro elektrarne Pesnica na levem bregu reke Pesnice (0,25 MW).

Z doseženim ciljem T16 je investicija Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je namestitev zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov uspešno zaključena.

4. **C1.K2.IB.T25 - Prenove stavb,**
5. **C1.K2.IB.T27bis - Prenove stavb in**
6. **C1.K2.IB.T27ter- Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov**

Cilj investicije Trajnostna prenova stavb je povečati energetsko učinkovitost stavb in vključuje ukrepe v prenovo stavb in nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov.

Investicija obsega že zaključene mejnike M21, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov, M22, ki je bil dosežen z objavo javnega povabila za energetsko in trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti, in M23, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za energetsko in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti. Dodatno, investicija zajema tudi cilje T25, ki predvideva energetsko prenovo stavb s skupno površino 59.574 m^2, T27bis, ki predvideva energetsko prenovo stavb s skupno površino 21.398 m^2 in T27ter, ki predvideva nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov v stavbah s skupno površino najmanj 8.965 m^2.

Za dosego cilja T25 je bilo objavljeno javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, na podlagi katerega je bilo izvedenih 15 projektov, ki so jih izvajala Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) ter Ministrstvo za kulturo (MK). Izvedena je bila energetska prenova Telovadnice Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran (632,49 m²), Srednje trgovske in aranžerke šole Ljubljana (7.390,50 m²), stavbe Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj (24.328,90 m²), Mladinskega doma Jarše (1.317,85 m²), Srednje šole Slovenj Vojkovi 1b v Ljubljani (5.404,50 m²), Dijaškega doma Celje (6.128,11 m²), Šolskega centra Postojna (1.975,80 m²), Prometne šole Maribor (9.317,00 m²), Dijaškega doma Škofja Loka (4.018,97 m²), Gradec in Muta (2.583,40 m²), Srednje šole Sevnica (1.681,00 m²), Študentskega doma 15 v Mariboru (2.934,69 m²), stavbe na Slovensko narodno gledališče Maribor (16.950,9 m²), Narodnega muzeja Slovenija (7.417,90 m²), Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, OE Ljubljana (528,8 m²) in OE Kranj (1.296,5 m²); Arboretuma Volčji Potok (752,80 m²), Šolskega centra Slovenj Gradec (4.993,5 m²). Dodatno je bil za dosego ciljev T25 in T27bis objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti. V okviru tega javnega razpisa je bil izveden en projekt, in sicer Energetska sanacija večstanovanjskih stavb na Žigrovi in v Runču (958,20 m²).

Cilj T25 je bil dosežen z izvedbo 16 projektov v skupnem seštevku **100.611,81 m² energetsko prenovljenih stavb**.

Cilj T27bis je bil dosežen z izvedbo 8 projektov v skupnem seštevku **31.245,32 m² energetsko prenovljenih stavb,** ki sta jih izvajali Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM), in sicer Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo

Ljubljana (6.717,90 m²), Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (7.240,41 m²), Šolski center Rogaška Slatina (2.248,00 m²), Šolski center Celje (4.748,77 m²), Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (3.190,90 m²), Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Planina (3.113,60 m²), Depandansa s telovadnico Študentskega doma 1 na Tyrševi ulici v Mariboru, (2.555,74 m²) in stavba na Vojkovi 1a, Ljubljana (1.430,00 m²).

Zadnji cilj investicije je T27ter, ki zajema nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov v stavbah s skupno površino najmanj 8.965 m^2 in sledi doseženemu mejniku M21.

Cilj T27ter je bil dosežen z izvedbo projektov izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov. Izvedenih je bilo 8 projektov v skupni površini **13.129,41 m² nadgrajenih tehnično stavbnih sistemov** in sicer vgradnja prezračevanja na Osnovni šoli Železniki, Podružnica Selca (1.284,00 m²), sanacija prezračevanja na Osnovni šoli Cvetka Golarja (450,36 m²), vgradnja prezračevanja v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah - vgradnja prezračevanja (2.554,86 m²), prezračevanje v Osnovni šoli Mozirje (1.987,60 m²), prezračevanje v Osnovni šoli Velika Dolina (1.323,30 m²), prezračevanje v Vrtcu Mozirje (931,55 m²), izvedba lokalnega prezračevanja v učilnicah OŠ Prebold (2.861,60 m²) in vgradnja prezračevalnega sistema v Osnovni šoli Nove Fužine (1.736,14 m²).

Z doseženimi cilji T25, T27bis in T27ter je investicija Trajnostna prenova stavb uspešno zaključena.

7. C1.K4.ID.T62 - Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa

Cilj investicije Digitalizacija cestne infrastrukture je vzpostavitev sistema za usklajevanje in izboljšanje prometnega toka in zajema 70 km cest, pokritih s sistemom za nadzor in vodenje prometa, ter novo opremo za center za centraliziran nadzor nacionalnih cest in avtocest.

Investicija obsega cilj T62, ki predvideva vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa na 70 km cest ter nadgradnjo centra za centraliziran nadzor nacionalnih cest in avtocest z novo opremo.

Cilj T62 je bil dosežen z **vzpostavitvijo sistema za nadzor in vodenje prometa na 70 km cest ter s prenovo Regionalnega nadzornega centra Dragomelj in njegovo nadgradnjo z novo opremo**. Izvedene so bile nove kabelske kanalizacije, postavljeni jekleni portali za spremenljivo prometno signalizacijo, vzpostavljeni ozemljitveni sistemi ter električne in telekomunikacijske povezave z novimi razdelilniki. Nameščena je bila tudi nova periferna oprema, kot so prometni znaki s spremenljivo vsebino, detektorji in komunikacijski moduli. Vse komponente sistema za nadzor in vodenje prometa so integrirane tako, da operaterjem omogočajo dostop do vseh namenskih aplikacij z ene same delovne postaje. Sistem je povezan tudi z novo video steno in je namenjen tako nadzornemu Centru za upravljanje in vodenje prometa kot nadzornemu centru Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki delujeta v Regionalnem nadzornem centru Dragomelj.

Z doseženim ciljem T62 je investicija Digitalizacija cestne infrastrukture uspešno zaključena.

8. C1.K4.IE.T65 - Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest za električna vozila

Cilj investicije Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu je spodbujati uporabo alternativnih goriv v prometu in predvideva registracijo polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest.

Investicija obsega cilj T65, ki predvideva registracijo 448 novih polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest.

Cilja T65 je bil dosežen z izvedbo 14 projektov, ki so skupaj vzpostavili **337 javno dostopnih polnilnih mest vpisanih v javno dostopni nacionalni register polnilnih mest** ter z izvedbo dveh (2) projektov, ki sta skupaj vzpostavila **136 polnilnih mest za uporabo državnim organov** (MNZJU) vpisanih v nacionalni register polnilnih mest. Skupaj je bilo v nacionalni register polnilnih mest **vpisanih 473 polnilnih mest.**

Z doseženim ciljem T65 je investicija Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu uspešno zaključena.

9. **C1.K4.IC.T68 - Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica**

Cilj investicije Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture je povečati zmogljivost železniške infrastrukture in dostopnost železniških postaj. Ta ukrep zajema prenovo železniških postaj Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.

Investicija obsega cilj T68, ki predvideva nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica z vključenimi ukrepi za dostopnost za uporabnike in šest železniških tirov. Dodatno cilj T68 predvideva tudi, da bodo železniški tiri železniške postaje Ljubljana, faza A, nadvoz Dunajska, podprli tovorne vlake z osno obremenitvijo kategorije D4 (22, 5 t/os) in dolžino vlaka 740 m.

Cilj T68 je bil dosežen z **nadgrajeno železniško postajo Nova Gorica** s šestimi novimi tiri ob postajnem poslopju, vzpostavitvijo novih povezav do delavnic. Zgrajen je bil nov podhod za pešce in potnike z dvigali za funkcionalno ovirane ter s klančinami za kolesarje. Zgrajene so tudi nadstrešnice in zavetišča za potnike na novih peronih.

V sklopu nadgradnje železniške postaje Ljubljana je bil v fazi A zgrajen **nadomestni železniški nadvoz čez Dunajsko cesto**. Nadgradnja zagotavlja skladnost z zahtevami TSI INF in nacionalno zakonodajo ter **dolžino tirov 740 m in osno obremenitev kategorije D4.**

Z doseženim ciljem T68 je investicija Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture uspešno zaključena.

10. **C5.K17.IC.T215 - Dolžina distribucijskega omrežja in**
11. **C5.K17.IC.T215bis - Dolžina distribucijskega omrežja (nizko napetostnega)**

Cilj investicije Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje) je nadgraditi distribucijsko srednje napetostno in nizkonapetostno omrežje električne energije in omogočiti priklop obnovljivih virov energije. Investicija zajema izgradnjo vsaj 227 kilometrov dolgega srednje napetostnega omrežja in vsaj 806 kilometrov dolgega nizkonapetostnega omrežja.

Investicija obsega že zaključen mejnik M214, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za novo ali nadgrajeno srednjenapetostno distribucijsko omrežje. Dodatno investicija obsega tudi cilj T215, ki predvideva izgradnjo ali nadgradnjo srednjenapetostnega distribucijskega omrežja v dolžini 227 km, in cilj T215bis, ki predvideva zgrajenih vsaj 806 km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.

Za dosego cilja T215 je bil objavljen javni razpis ki je podprl posodobitev tj. izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega, srednjenapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE) z ali brez hranilnikov, toplotnih črpalk in e-mobilnosti.

Cij T215 je bil dosežen z izvedbo petih (5) projektov zbranih na javnem razpisu, ki je podprl posodobitev tj. izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega, srednjenapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE) z ali brez hranilnikov, toplotnih črpalk in e-mobilnosti. V okviru teh projektov je bilo zgrajenih skupno **324,36 km srednjenapetostnega distribucijskega omrežja**.

Za dosego cilja T215bis sta bila objavljena dva javna razpisa.

Cilj T215bis je bil dosežen s sedmimi (7) projekti, izbranimi na dveh javnih razpisih, ki sta podprla posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja. V okviru teh projektov je bilo zgrajenih skupno **917,47 km nizkonapetostnega omrežja.**

Z doseženima ciljema T215 in T215bis je investicija Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje) uspešno zaključena.

12. **C5.K17.ID.T217 - Število sofinanciranih projektov**

Cilj investicije Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva je podpreti razogljičenje gospodarstva in zajema sofinanciranje hranilnikov električne energije.

Investicija obsega že zaključen mejnik M216, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za razogljičenje gospodarstva, in cilj T217, ki predvideva najmanj 56 subvencioniranih hranilnikov električne energije pravnim osebam.

Za dosego cilja T217 je bil objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za nakup in vgradnjo hranilnike električne energije. Namen javnega poziva je podpora pravnim osebam pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih virov energije in pri povečevanju konkurenčnosti s povečevanjem energetske učinkovitosti, in sicer z dodeljevanjem finančnih spodbud za nakup in vgradnjo hranilnikov električne energije.

Cij T217 je bil dosežen z dodeljeno nepovratno finančno spodbudo 205 podjetjem za **231 hranilnikov električne energije** na podlagi javnega poziva[3] za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za nakup in vgradnjo hranilnike električne energije. Namen javnega poziva je podpora pravnim osebam pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih virov energije in pri povečevanju konkurenčnosti s povečevanjem energetske učinkovitosti, in sicer z dodeljevanjem finančnih spodbud za nakup in vgradnjo hranilnikov električne energije.

Z doseženim ciljem T217 je investicija Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva uspešno zaključena.

13. **C5.K17.IE.T219 - Registrirana polnilna mesta za brezemisijska vozila in**
14. **C5.K17.IE.T220 - Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik**
15. **C5.K17.IE.T221 - Sofinanciranje brezemisijskih vozil**

Cilj investicije Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu je pospešiti razvoj trga alternativnih goriv v prometu in povečanje uporabe brezemisijskih vozil v Sloveniji ter zajema dobavo avtobusov na vodik in električnih avtobusov ter sofinanciranje brezemisijskih vozil in registracijo polnilnih mest za brezemisijska vozila.

Investicija obsega cilj T219, ki predvideva registracijo 484 novih polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru polnilnih mest, in cilj T220, ki predvideva dobavo dveh avtobusov na vodik in treh električnih avtobusov, ter cilj T221, ki predvideva sofinanciranje 7.925 brezemisijskih vozil.

Cij T219 je bil dosežen z izvedbo 27 projektov, ki so skupaj vzpostavili 838 javno dostopnih polnilnih mest, vpisanih v javno dostopni nacionalni register polnilnih mest.

Cij T220 je bil dosežen z izvedbo enega projekta, ki vključuje sofinanciranje nakupa **3 avtobusov na električni pogon dolžine najmanj 12 m** in **2 avtobusa na vodika dolžine najmanj 12 m** za vzpostavitev brezemisijske linije v javnem potniškem prometu Ljubljana.

Cilj T221 je bil dosežen z dodelitvijo 7.946 brezemisijskih vozil fizičnim in pravnim osebam.

Z doseženimi cilji T219, T220 in T221 je investicija Spodbujanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu uspešno zaključena.

[3] Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije (Uradni list RS, št. 44/2025), (oznaka: JP REPWR SUB-HEE-PO25).

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

16. C1.K3.IF.T33 - Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov

Cilj investicije Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče je zmanjšati tveganja plazov in zajema vzpostavitev ali izgradnjo infrastrukture za zmanjševanje nevarnosti plazov.

Investicija obsega cilj T33, ki predvideva 5 projektov zgrajene ali vzpostavljene infrastrukture za zmanjšanje nevarnosti plazov, ki bodo skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno (v nadaljevanju: DNSH).

Cilj T33 je bil dosežen z **izvedbo gradbenih del na 5 projektih za stabilizacijo zemeljskih plazov** in razvoj površinskih in podzemnih drenažnih sistemov, ki so prispevala k zmanjšanju tveganja zemeljskih plazov. Zgrajena infrastruktura obsega gradbene ukrepe z značilnostmi gradbenih objektov, kot so zaporni jezovi, pregrade, drenažni kanali, prepusti, drenažni sistemi in drugi gradbeni objekti.

Na vseh 5 plazovih je bila vzpostavljena tudi infrastruktura, ki vključuje predvsem vzpostavitev sistema za spremljanje (monitoring). Spremljanje na vsakem plazu je sestavljeno iz avtomatskih naprav, ročnih meritev in metod daljinskega zaznavanja, kar strokovnjakom za plazove omogoča interpretacijo podatkov, načrtovanje strukturnih ukrepov in oceno stopnje tveganja.

Pri izvedbi gradbenih ukrepov na plazovih je bila zagotovljena skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela DNSH z vključitvijo ustreznih zahtev v postopke javnega naročanja tako za projektiranje kot za gradnjo. Poleg tega je naročnik za vsak projekt pripravil študijo DNSH, ki določa ukrepe, ki jih je treba upoštevati med izvajanjem projekta.

Cilj T33 je bil dosežen z zgrajeno ali vzpostavljeno infrastrukturo za zmanjšanje nevarnosti plazov na 5 projektih:

- plaz Slano blato v občini Ajdovščina: Odvodnja hudourniških pritokov v povirnem delu Grajške,
- plaz Macesnik: Odvodnja kraka »C« v površnem delu Jurčefa,
- plaz Gradišče nad Prvačino: Pilotna stena in sistem odvodnje,
- plazenje v zaledju naselja Koroška Bela: Armirano betonska pregrada in 8 mrežnih pregrad na potoku Bela; več o projektu,
- sanacijska dela na plazu Laze pri Leskovici: Odvodnja na potoku Kopačnica in dva odseka lokalne ceste Gorenja Vas – Poljane – Leskovica.

Z doseženim ciljem T33 je investicija Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče uspešno zaključena.

17. C1.K3.IF.T35 - Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami

18. C1.K3.IF.T35bis - Vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda

Cilj investicije Zmanjševanje poplavne ogroženosti je zmanjšati poplavno ogroženost in zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda.

Investicija obsega že zaključen mejnik M32, ki je bil dosežen z oddajo javnih naročil v zvezi s protipoplavno varnostjo za 6 projektov. Dodatno investicija obsega tudi cilj T35, ki predvideva izgradnjo 7 projektov infrastrukture za zaščito pred poplavami in cilj T35bis, ki predvideva vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za spremljanje voda.

Cilj T35 je bil dosežen z izvedbo **10 protipoplavnih projektov**:

- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava na območju Dravograda,
- Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove,
- Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje,
- Dograditev in nadvišanje VVN Krog – Petanjci
- Zmanjšanje poplavne nevarnosti Logatca, Zadrževalnik na Črnem potoku,
- Protipoplavne ureditve Voglajne na območju Čreta,

- Protipoplavne ureditve Koprivnice na območju Dobrove,
- Protipoplavne ureditve na območju občine Renče - Vogrsko – ukrep 1,
- Ureditev suhih zadrževalnikov v občini Izola – 4 sklopi,
- Dograditev in nadvišanje VVN AC – Vučja vas.

Pri vseh izvedenih projektih je bila s projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma s podrobnim projektom izvedbe ali drugo tehnično dokumentacijo projekta prikazana skladnost z zahtevo upoštevanja rešitev, ki temeljijo na naravi in zeleni infrastrukturi in z zahtevo, da so projekti skladni z načelom DNSH.

Cilj T35bis je bil dosežen z **vzpostavitvijo enotnega sistema za spremljanje in upravljanje ter centralizirane koordinacije vseh sistemov za upravljanje vodne infrastrukture**. Dokončan sistem podpira zmanjševanje tveganja poplav in krepi varnost vodne infrastrukture. Z vzpostavitvijo sistema spremljanja se je varnost pred poplavami na območjih z večjim vplivom poplav znatno izboljšala. Vzpostavljen centralni informacijski sistem za spremljanje voda omogoča združevanje zajemanja podatkov, tehničnega spremljanja, avtomatizacije, komunikacijskih povezav, infrastrukture za obdelavo podatkov in centralnega operativnega nadzora v enotnem nacionalnem okviru. Izvedene so bile naslednje medsebojno povezane aktivnosti, ki tvorijo skupen sistem:

- vzpostavitev enotnega sistema seizmološkega spremljanja na pregradah,
- prenos tehničnega opazovanja in lokalne avtomatizacije obstoječih objektov na Nace,
- nabava strežniške opreme ter vzpostavitev storitev gostovanja in vzdrževanja,
- nadgradnja in vzpostavitev povezav med centralnim sistemom SCADA in oddaljenimi lokacijami,
- nabava video opreme za nadzorno sobo.

Z doseženima ciljema T35 in T35bis je investicija Zmanjševanje poplavne ogroženosti uspešno zaključena.

19. C1.K3.IH.T41 - Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo

Cilj investicije Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je prispevati k dobremu stanju vodnih teles in zajema izgradnjo novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstrukcijo obstoječega sistema za odpadno vodo.

Investicija obsega že zaključen mejnik M38, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi javnega razpisa za naložbe v sisteme za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah, ki imajo posamezno manj kot 2.000 PE in že zaključena cilja T39 in T40, ki sta bila dosežena z izgradnjo skupaj 12 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo. Dodatno investicija zajema tudi cilj T41, ki predvideva izgradnjo dodatnih 3 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo.

Cilj T41 je bil dosežen z **izvedbo 41 projektov izgradnje novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstrukcij obstoječih sistemov za odpadno vodo**, za katere so bila pridobljena uporabna dovoljenja in izdelana končna poročila v občinah: Kobarid, Vransko, Ptuj, Grosuplje, Maribor, Koper, Domžale, Sevnica, Krško, Slovenj Gradec, Izola, Vrhnika, Apače, Videm, Ig, Dobrepolje, Preddvor, Šentjur, Metlika, Kranj, Puconci, Dolenjske Toplice, Medvode, Miklavž na Dravskem polju, Kamnik, Rogaška Slatina, Pivka, Gornja Radgona, Ribnica, Hajdina, Ajdovščina, Sodražica, Kungota, Piran, Mirna Peč, Ljubljana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Brezovica, Moravče, Vodice in Šentjernej.

Z doseženim ciljem T41 je investicija Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode uspešno zaključena.

20. C1.K3.II.T45 - Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo

Cilj investicije Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo je obravnavati izgube vode v Sloveniji in izgradnjo novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Investicija obsega že zaključen mejnik M42, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo na podlagi javnega razpisa za naložbe, ki zagotavljajo oskrbo z vodo za manj kot 10.000 PE in že zaključena cilja T43 in T44, ki sta predvidevala izgradnjo skupaj 12 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo. Dodatno investicija zajema tudi cilj T45, ki je predvideval izgradnjo dodatnih 3 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za pitno vodo.

Cilj T45 je bil dosežen z izvedbo **3 projektov izgradnje novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za pitno vodo,** za katere so bila pridobljena uporabna dovoljenja in izdelana končna poročila v občinah: Ig, Ajdovščina in Mislinja.

Z doseženim ciljem T45 je investicija Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo uspešno zaključena.

21. **C1.K3.IF.T48 - grajena infrastruktura za zaščito pred poplavami**
22. **C1.K3.IF.M48bis - Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije**

Cilj investicije Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče je zmanjšati poplavno ogroženost in zajema izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami in oceno poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije.

Investicija obsega cilj T48, ki predvideva izgradnjo 5 projektov infrastrukture za zaščito pred poplavami, ki upoštevajo rešitve, ki temeljijo na naravi in zeleni infrastrukturi (Nature-based solutions; v nadaljevanju: NBS) ter so skladni z DNSH. Poleg tega investicija obsega tudi mejnik M48bis, ki predvideva pripravo ocene poplavne nevarnosti v štirih povodjih Republike Slovenije in investicijske programe za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami.

Cilj T48 je bil dosežen z izvedbo **8 protipoplavnih projektov**:

- Dograditev in nadvišanje VVN desni breg Mure (Bistrica) – 4 sklopi,
- Izgradnja prodnih zadrževalnikov na Hudičevem grabnu in ureditev izlivnega dela – protipoplavni ukepi Šentjur – faza G1,
- Protipoplavne ureditve Ločnice na območju Zagrada,
- Protipoplavne ureditve Dajnice na območju Šmarjete pri Celju in Škofje vasi,
- Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje; zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah,
- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic na povodju Toplic,
- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile – faza 1,
- Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki – dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti.

Pri vseh izvedenih projektih je bila s projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma s podrobnim projektom izvedbe ali drugo tehnično dokumentacijo projekta prikazana skladnost z zahtevo upoštevanja rešitev NBS in z zahtevo DNSH.

Mejnik M48bis je bil dosežen s **pripravljeno oceno poplavne nevarnosti v štirih povodjih Republike Slovenije**, ki jo je pripravil zunanji izvajalec. Cilj projekta je bil pridobiti nove informacije o obsegu zelo redkih rečnih in pluvialnih poplav, kar je omogočilo posodobitev in dokončanje nacionalne karte poplavne nevarnosti. V okviru projekta so razviti tudi poenostavljeni hidrološko-hidravlični modeli, ki podpirajo prostorsko in vodno gospodarsko načrtovanje, hkrati pa potencialno krepijo sisteme za opozarjanje na poplave in pripravljenost na izredne razmere. Dosežena je pokritost poplavne nevarnosti po vsej državi, vključno z ocenami zelo redkih rečnih in pluvialnih poplav. Standardiziran pristop modeliranja se zdaj uporablja po vsej državi na dodatnih 11.166 km² znotraj 4 porečij, kar dopolnjuje 9.107 km², modeliranih v obdobju 2017–2023, in je pripravljeno za popolno vključitev v karto poplavne nevarnosti vodnega katastra. Karta pokritosti modeliranja, poročila o oceni poplavne ogroženosti, zemljevidi in GIS sloji skupaj s zbirnim poročilom za 4 porečja so objavljeni na portalu eVode.

Nadalje, mejnik M48bis je bil dosežen tudi s pripravo 18 investicijskih programov za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami, ki jih je pripravila Direkcija RS za vode ali zunanji izvajalci.

Investicijski programi vključujejo analize in izračune za celovito oceno finančne in ekonomske upravičenosti naložbe ter njenih tehničnih, tehnoloških, okoljskih, prostorskih, razvojnih in varnostnih vplivov.

Z doseženim ciljem T48 in mejnikom M48bis je investicija Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče uspešno zaključena.

23. C1.K3.IH.T51 - Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo

Cilj investicije Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je prispevati k dobremu stanju vodnih teles in zajema izgradnjo novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstrukcijo obstoječega sistema za odpadno vodo.

Investicija obsega že dosežen mejnik M50, ki je predvideval izdajo sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi javnega razpisa za naložbe v sisteme za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah, ki imajo posamezno manj kot 2.000 PE. Na podlagi teh sklepov je bila načrtovana realizacija cilja T51, ki je predvideval izgradnjo dodatnih 10 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo.

Cilj T51 je bil dosežen z izvedbo **24 projektov izgradnje novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo,** za katere so bila pridobljena uporabna dovoljenja in izdelana končna poročila v občinah: Šenčur, Ivančna Gorica, Naklo, Lendava, Velenje, Ljutomer, Benedikt, Novo mesto, Radovljica, Postojna, Šmarješke Toplice, Brežice, Škocjan, Vipava, Litija, Logatec, Tolmin, Ruše, Žalec, Črna na Koroškem, Šmartno ob Paki, Šmarje pri Jelšah, Žužemberk in Nova Gorica.

Z doseženim ciljem T51 je investicija Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode uspešno zaključena.

24. C1.K3.II.T53 - Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo

Cilj investicije Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo je obravnavati izgube vode v Sloveniji in zajema izgradnjo novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstrukcijo obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Investicija obsega že dosežen mejnik M52, ki je predvideval izdajo sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo na podlagi javnega razpisa za naložbe, ki zagotavljajo oskrbo z vodo za manj kot 10.000 PE. Na podlagi teh sklepov je bil načrtovan cilj T53, ki je predvideval izgradnjo 10 novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za pitno vodo.

Cilj T53 je bil dosežen z izvedbo **30 projektov izgradnje novih ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo**, za katere so bila pridobljena uporabna dovoljenja in izdelana končna poročila v občinah: Radovljica, Prevalje, Litija, Kostel, Zagorje ob Savi, Vojnik, Tržič, Ribnica, Lukovica, Brežice, Loška dolina, Šmartno pri Litiji, Hoče – Slivnica, Dobje, Vitanje, Borovnica, Preddvor, Šentjur, Vipava, Prebold – Žalec – Polzela, Medvode, Škocjan, Šentjernej, Lovrenc na Pohorju, Kobarid, Sevnica, Gorenja vas – Poljane, Ljubljana, Žiri in Nova Gorica.

Z doseženim ciljem T53 je investicija Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo uspešno zaključena.

25. C4.K16.IB.T208 - Javna najemna stanovanja

Cilj investicije Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj v Sloveniji.

Investicija obsega že zaključen mejnik M205, ki se nanaša na začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona, mejnik M207, ki se nanaša na dodelitev sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in cilj T208, ki predvideva zagotovitev 480 novih javnih najemnih stanovanj.

Cilj T208 je bil presežen z **zagotovitvijo 1093 javnih najemnih stanovanj** v 25 občinah, in sicer Koper (166), Novo Mesto (144), Krško (33), Bistrica ob Sotli (4), Pivka (5), Vitanje (4), Kozje (7), Slovenj Gradec (34), Ravne na Koroškem (35), Radlje ob Dravi (28), Ajdovščina (17), Maribor (400), Celje (12), Radovljica (10), Ljubljana (91), Rogaška Slatina (12), Loški Potok (5), Lenart (4), Šmarje pri Jelšah (30), Slovenske Konjice (5), Velenje (12), Nova Gorica (8), Bloke (5), Murska Sobota (15) in Tolmin (7).

Z doseženim ciljem T208 je investicija Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

26. C1.K3.IE.T31 - Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi

Cilj investicije Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji je podpreti družbeno in gospodarsko odpornost Slovenije na požare v naravi in zajema izgradnjo centra za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi ter usposabljanje udeležencev za odzivanje na požare v naravi.

Investicija obsega že zaključen cilj T30, ki je bil dosežen z izgradnjo centra za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za odzivanje na požare v naravi in cilj T31, ki je predvideval 1.000 udeležencev usposobljenih za odzivanje na požare v naravi.

Cilj T31 je bil dosežen na podlagi Programa dopolnilnega usposabljanja za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru požarov v naravnem okolju – krepitev odpornosti na podnebne nesreče, ki je bil sprejet 22. 8. 2024. Namen programa usposabljanja in izvedenih usposabljanj je bil opolnomočiti udeležence za uspešno ravnanje in odzivanje na požare v naravnem okolju. Izvedena usposabljanja so bila namenjena pripravi udeležencev na učinkovito ukrepanje ob posledicah požarov v naravnem okolju. Med majem 2025 in aprilom 2026 je bilo v 59 tečajih usposobljenih skupno **1036 udeležencev za učinkovito ukrepanje ob posledicah požarov v naravnem okolju.**

Z doseženim ciljem T31 je investicija Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, DELO IN ŠPORT

27. C1.K5.IC.T76 - Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa

Cilj investicije Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo je okrepiti zmogljivosti za predelavo lesa v Sloveniji in zajema projekte, ki podpirajo predelavo lesa z dodeljevanjem nepovratnih sredstev.

Investicija obsega že zaključen mejnik M74, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa in že zaključen cilj T75, ki je bil dosežen z izvedbo 8 projektov, ki podpirajo predelavo lesa ter cilj T76, ki predvideva izvedbo dodatnih 20 projektov.

Cilj T76 je bil dosežen z zaključkom **44 projektov**, katerih cilj je bil povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. Celotna investicija je bila izvedena z izvedbo 54 projektov s področja predelave lesa.

Z doseženim ciljem T76 je investicija Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo uspešno zaključena.

28. C2.K6.ID.T84 - Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov

Cilj investicije Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve je podpreti projekte slovenskih podjetij, ki so posredni partnerji v pomembnem projektu skupnega evropskega interesa (IPCEI) v zvezi z infrastrukturo in storitvami v oblaku naslednje generacije (CIS). Investicija zajema prispevanje k vzpostavljanju rešitev za obdelavo podatkov v okviru integriranega IPCEI CIS v zvezi s skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitvami.

Investicija obsega že zaključen mejnik M83, ki je bil dosežen z objavo javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije in cilj T84, ki predvideva vsaj 7 razvitih rešitev za obdelavo podatkov.

Cilj T84 je bil dosežen s **14 razvitimi rešitvami**:

- v okviru projekt SIChain so bile razvite 3 rešitve za obdelavo podatkov za konkurenčno, energetsko učinkovito veriženje blokov (blockchain) z nižjimi obratovalnimi stroški.
- v okviru projekta EnerHum so bile razvite 4 rešitve za obdelavo podatkov za informacijski sistem v realnem času za različna spremljanja (energije, sestave tal in večletnega načrtovanja poljščin, potrebe po namakanju, zaščite pred vremenskimi vplivi).
- v okviru projekta eEarly so bile razvite 4 rešitve za obdelavo podatkov za evropsko odprtokodno platformo za zbiranje in analizo zdravstvenih biometričnih podatkov.
- v okviru projekta GDCE-CI so bile razvite 3 rešitve za obdelavo podatkov, ki končnim uporabnikom omogočajo stroškovno učinkovito izvedbo poslovno kritičnih aplikacij, ki jih je mogoče namestiti v različnih oblačnih in robnih infrastrukturah, vključno z javnimi omrežji ali zasebnimi povezavami in/ali omrežno infrastrukturo, glede na posebne potrebe posamezne aplikacije.

Z doseženim ciljem T84 je investicija Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve uspešno zaključena.

29. C3.K8.IB.T118 – Izvajanje projektov na področju zelenega prehoda

Cilj investicije Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda je spodbujati dolgoročnejše sodelovanje na področjih zelenega in digitalnega prehoda med podjetji, vključenimi v dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem, ali med raziskovalnimi organizacijami, velikimi podjetji ali MSP. Investicija zajema izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda.

Za izvedbo investicije sta odgovorna tako MGDŠ kot MIZM. Del pod okriljem nosilnega organa MIZM obsega cilj T115 z načrtovano izvedbo 4 projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda, medtem ko del v pristojnosti MGDŠ zajema cilj T118, predviden za izvedbo 122 projektov zelenega prehoda.

Cilj T118 je bil dosežen z izvedbo **125 raziskovalno inovacijskih projektov konzorcijev podjetij na področju zelenega prehoda**. Projekti so prispevali k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva.

Usmerjeni so bili na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb in so se nanašali na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom.

Z doseženim ciljem T118 je del investicije Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda, ki je v pristojnosti MGDŠ, uspešno zaključen.

30. C3.K8.ID.T122 - Izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov

Cilji investicije RRI demonstracijski in pilotni projekti na področju zelenega prehoda je izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem investicij v RRI, spodbujati prenos tehnologije in s tem krepiti inovacijski ekosistem ter spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom. Investicija zajema izvajanje RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov na področju zelenega prehoda.

Investicija obsega cilj T122, ki predvideva izvedbo 21 RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov na področju zelenega prehoda.

Cilj T122 je bil dosežen z izvedbo **21 RRI demonstracijskih ali pilotnih projektov na področju zelenega prehoda**. Projekti so se osredotočali na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije. Rezultati projektov so bili novi ali izboljšani izdelki, postopki ali storitve, razviti do stopnje, ko so potrjeni v končni obliki in preizkušeni za uporabo v realnem okolju.

Z doseženim ciljem T122 je investicija RRI demonstracijski in pilotni projekti na področju zelenega prehoda uspešno zaključena.

31. C3.K9.IC.T130 - Število projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva

Cilj investicije Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij je podpreti podjetja pri povečanju produktivnosti. Investicija zajema izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja, ter izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva.

Del investicije, ki je v pristojnosti nosilnega organa MGDŠ, obsega že zaključen mejnik M129, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju projektov za spodbujanje investicij v proizvodnjo, storitve ter razvojno-raziskovalne dejavnosti z investicijami v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva in cilj T130, ki predvideva 59 izvedenih projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva. Drugi del investicije je v pristojnosti MLSKRR.

Cilj T130 je bil dosežen z izvedbo **73 projektov za podporo podjetjem pri njihovih naložbah v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva.** Projekti so prispevali k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest. Projekti so bili usmerjeni k trajnostno naravnanim investicijam (tako v opredmetena kot neopredmetena sredstva) z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. To prispeva k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu, podjetjem pa dolgoročno omogoča večjo produktivnost, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost.

Z doseženim ciljem T130 je del investicije Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij, ki je v pristojnosti MGDŠ, uspešno zaključen.

32. C3.K11.IB.T151 - Projekti glede turističnih nastanitev

Cilj investicije Trajnostni razvoj slovenske turistične nastanitvene ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma je podpreti trajnostni razvoj turizma z izboljšanjem kakovosti in trajnosti turističnih nastanitev. Investicija zajema prenovo, rekonstrukcijo ali izgradnjo turističnih nastanitev.

Investicija obsega zaključen mejnik M150, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti in cilj T151, ki predvideva prenovo ali izgradnjo ali rekonstrukcijo vsaj 35 turističnih nastanitev.

Cilj je bil dosežen z dokončanjem **35 projektov turističnih nastanitev**. Projekti so bili podprti v okviru dveh sklopov investicij. Sklop 1 je zajemal investicije v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo obstoječe nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti, Sklop 2 pa investicije v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti. Izvedeni projekti prispevajo k izboljšanju kakovosti nastanitvene infrastrukture in storitev ter s tem h krepitvi konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega turizma. Poseben poudarek je bil namenjen trajnosti, energetski in snovni učinkovitosti, uporabi obnovljivih virov energije, spoštovanju načela DNSH ter digitalizaciji storitev.

Z doseženim ciljem T151 je investicija Trajnostni razvoj slovenske turistične nastanitvene ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma uspešno zaključena.

URAD VLADE RS ZA INFORMACIJSKO VARNOST

33. C2.K7.IG.T96 - Izplačilo 2 000 000 EUR

Cilj investicije Modernizacija digitalnega okolja javne uprave je izboljšati digitalno infrastrukturo, digitalne rešitve in digitalne spretnosti v javnem sektorju. Investicija vključuje udeležbo na usposabljanjih za digitalne spretnosti, vzpostavitev digitalne platforme e-Zakonodaja ter projekt, povezan z demonstracijo nacionalne infrastrukture za kvantno komunikacijo.

Del investicija v pristojnosti URSIV obsega cilj T96, ki predvideva izplačilo najmanj 2.000.000 EUR projektu SiQUID za podporo nacionalni infrastrukturi za kvantno komunikacijo. Pri doseganju cilja se upoštevajo izključno sredstva, zagotovljena v okviru Mehanizma, medtem ko se sredstva iz drugih programov ali instrumentov Evropske unije v zahtevani znesek ne vštevajo.

Cilj T96 je bil dosežen **z izplačilom 2.000.000 EUR sredstev NOO za projekt SiQUID (Slovenian Quantum Communication Infrastructure Demonstration),** namenjen vzpostavitvi in demonstraciji nacionalne infrastrukture za kvantno komunikacijo. Projekt predstavlja pomembno nacionalno pobudo na področju kibernetske varnosti, digitalne preobrazbe in tehnološke suverenosti ter naslavlja prihodnje varnostne izzive, povezane z razvojem kvantnega računalništva. Z razvojem kvantne komunikacijske infrastrukture se vzpostavljajo temelji za dolgoročno varno komunikacijsko infrastrukturo v Republiki Sloveniji ter za uporabo tehnologij kvantne distribucije ključev (QKD), namenjenih zagotavljanju varnosti komunikacij.

Projekt SiQUID je izvajal konzorcij, ki so ga sestavljali Univerza v Ljubljani – Fakulteta za matematiko in fiziko, Beyond Semiconductor d.o.o., Institut »Jožef Stefan«, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov in Urad Vlade RS za informacijsko varnost. Projekt se je delno financiral tudi v okviru programa Digitalna Evropa, pri čemer so bila v okviru cilja T96 upoštevana samo izplačila, financirana iz Mehanizma. Predložena dokazila izkazujejo izplačila sredstev partnerjem projekta in ločeno obravnavo stroškov, financiranih iz drugih evropskih virov.

Z doseženim ciljem T96 je del investicije Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, ki je v pristojnosti URSIV, uspešno zaključen.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

34. C2.K7.IG.T98 - Število izdanih potrdil o udeležbi za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor

Cilj investicije Modernizacija digitalnega okolja javne uprave je izboljšati digitalno infrastrukturo, digitalne rešitve in digitalne spretnosti v javnem sektorju. Investicija med drugim vključuje izvajanje usposabljanj za krepitev digitalnih znanj in spretnosti zaposlenih v javnem sektorju.

Del investicije, ki je v pristojnosti nosilnega organ MNZJU, zajema cilj T98, ki predvideva izdajo 40 000 potrdil o udeležbi, izdanih za dejavnosti usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor.

Cilj T98 je bil dosežen z izdajo **51.898 potrdil o udeležbi na usposabljanjih s področja digitalnih spretnosti za javni sektor.** Usposabljanja so namenjena zaposlenim v javnem sektorju, vključno z IKT-strokovnjaki in vodstvenimi kadri, ter obsegajo splošne in specializirane programe za krepitev njihovih digitalnih kompetenc. Z doseženim ciljem T98 je investicija zaključena.

V okviru investicije je bilo razvitih 100 programov usposabljanj, od tega 13 programov e-izobraževanj, izvedenih pa je bilo skupno 1.465 usposabljanj. Med vsemi udeležbami je bilo 1.339 udeležb na usposabljanjih za IKT-strokovnjake in 8.784 udeležb v programih e-izobraževanja.

Z doseženim ciljem T98 je del investicije Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, ki je v pristojnosti MNZJU, uspešno zaključen.

35. C2.K7.IH.T99 – Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom

Cilj investicije Gigabitna infrastruktura je vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje širokopasovnega dostopa za gospodinjstva. V okviru cilja T99 je predvideno zagotavljanje širokopasovnega dostopa najmanj 6.838 dodatnim gospodinjstvom.

Cilj T99 je bil dosežen z izgradnjo odprtih visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih omrežij v okviru javnih razpisov GOŠO6 in GOŠO6A, ki so **10.240 gospodinjstvom na belih lisah omogočila odprt širokopasovni dostop do omrežij naslednje generacije** s hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj100 Mb/s v smeri od uporabnika. Investicije so bile usmerjene predvsem na območja, kjer zaradi redke poseljenosti, oddaljenosti in zahtevnosti izgradnje ni bilo ustrezne infrastrukture oziroma tržnega interesa za njeno vzpostavitev. S tem se zmanjšuje digitalni razkorak med urbanimi in podeželskimi območji ter izboljšujejo možnosti prebivalcev za uporabo sodobnih digitalnih storitev.

Z doseženim ciljem T99 je investicija Gigabitna infrastruktura uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA KULTURO

36. C2.K7.IM.T109 - Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kulture

Cilj investicije Digitalizacija na področju kulture je izboljšati digitalno infrastrukturo na področju kulture in zajema podporo digitalizaciji na področju kulture z e-storitvami ali e-rešitvami ali infrastrukturo ali opremo IT.

Investicija obsega cilj T109, ki predvideva vzpostavitev 6 e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kulture.

Cilj T109 je bil dosežen z izvedbo štirih projektov e-Kultura, Premična e-Dediščina, Nepremična e-Dediščina in e-ARH.si v okviru katerih je bilo vzpostavljenih šest tematskih e-rešitev oziroma skupno **21 posameznih e-storitev**.

Projekt e-Kultura je zagotovil vzpostavitev oziroma nadgradnjo digitalnih platform in storitev na področjih literature, uprizoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, filma in medijev. Med ključnimi rezultati sta bila nadgradnja platforme Culture.si, vzpostavitev portala eKultura ter digitalizacija izbranih upravnih postopkov in kulturnih zbirk.

Projekt Premična e-Dediščina je omogočil vzpostavitev Registra premične kulturne dediščine ter povezovanje podatkov iz muzejskih dokumentacijskih sistemov, s čimer se izboljšujejo dostopnost, preglednost in možnosti ponovne uporabe podatkov o premični kulturni dediščini.

V okviru projekta Nepremična e-Dediščina so bile razvite digitalne storitve za postopke varstva nepremične kulturne dediščine ter upravljanje prostorskih in tridimenzionalnih podatkov, vključno z rešitvami e-Smernice, e-Kulturnovarstvena soglasja in platforma 3DKD za upravljanje 3D-vsebin kulturne dediščine. Rešitve omogočajo učinkovitejše izvajanje upravnih postopkov, večjo povezljivost z drugimi državnimi informacijskimi sistemi in boljšo dostopnost digitalnih vsebin kulturne dediščine.

Projekt e-ARH.si je zagotovil razvoj medsebojno povezanih digitalnih storitev in rešitev za arhiviranje, vključno z Virtualno arhivsko čitalnico z uporabo tehnologije RFID ter orodji za podporo vrednotenju arhivskega gradiva, s čemer se izboljšujeta dolgoročna varnost in dostopnost arhivskega gradiva.

Z doseženim ciljem T109 je investicija Digitalizacija na področju kulture uspešno zaključena.

37. C3.K11.ID.T155 - Prenovljeni objekti kulturne dediščine

Cilj investicije Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture je podpreti trajnostni turizem s ponovnim oživljanjem kulturne dediščine ali javne kulturne infrastrukture in zajema podporo za prenovo, obnovo, oživljanje ali modernizacijo javnih objektov kulturne dediščine.

Investicija obsega že zaključen mejnik M154, ki je bil dosežen z izborom projektov za obnovo objektov kulturne dediščine in cilj T155, ki predvideva prenovo, obnovo, oživljanje ali modernizacijo najmanj 15 objektov kulturne dediščine.

Cilj T155 je bil presežen z izvedbo **17 projektov obnove objektov kulturne dediščine**. Obnovljeni so bili objekti kulturne dediščine državnega in lokalnega pomena na različnih območjih Slovenije, med njimi gradovi, muzejski in galerijski objekti, zgodovinske stavbe ter kulturni centri.

V okviru vseh 17 projektov so bili izvedeni obnovitveni posegi, ki so med drugim obsegali konstrukcijske sanacije in stabilizacijo objektov, obnovo streh in fasad, stavbnega pohištva ter strojnih, elektro in sanitarnih instalacij. Pri 12 projektih so bila izvedena tudi konservatorsko-restavratorska dela, namenjena ohranjanju zgodovinskega stavbnega tkiva in arhitekturnih elementov ter zagotavljanju avtentičnosti kulturne dediščine. Vseh 17 projektov je vključevalo tudi elemente revitalizacije, s katerimi so bili obnovljenim objektom zagotovljeni novi oziroma nadgrajeni kulturni, muzejski, izobraževalni ali turistični programi.

Izvedeni projekti neposredno prispevajo k cilju razvoja trajnostnega turizma. Z obnovo in revitalizacijo kulturnih spomenikov se podaljšuje njihova življenjska doba in ohranja njihova kulturna vrednost, z

izboljšanjem dostopnosti, varnosti in pogojev za obiskovalce pa se ustvarjajo možnosti za kakovostnejšo in celoletno turistično ponudbo. Ker se obnovljeni objekti nahajajo tudi v manjših krajih in različnih slovenskih regijah, investicija prispeva k prostorsko bolj razpršeni kulturni in turistični ponudbi ter k regionalnemu razvoju.

Prenovljeni ali obnovljeni so bili grad Turjak, grad Negova, Prešernova hiša Vrba in Vrba 1, Kulturni dom Črnomelj, grad Podčetrtek, grad Ormož, grad Črnomelj, grad Kozlov rob, Muzej tovorništva in prevozništva Divača, grad Podsreda, dvorec Jelšingrad, Komanda garnizije v Postojni, Pilonova galerija Ajdovščina, dvorec Radlje ob Dravi, Stara železarna Radlje na Koroškem, Kulturni inkubator Štanjel.

Z doseženim ciljem T155 je investicija Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO

38. C2.K7.IL.T104 - Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva

Cilj investicije Digitalizacija na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva je okrepiti digitalno infrastrukturo in digitalne storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva in zajema podporo digitalizaciji na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva z e-storitvami ali e-rešitvami ali infrastrukturo ali opremo IT.

Investicija obsega cilj T104, ki je predvideval zagotovitev 32 e-storitev ali e-rešitev ali infrastrukture ali opreme IT, povezane s področjem kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva.

Cilj T104 je bil dosežen z izvedbo **41 e-storitev, e-rešitev ter rešitev na področju IT infrastrukture in digitalne opreme,** ki so zajemale digitalizacijo področij kmetijstva, gozdarstva, živinoreje in inšpekcijskih postopkov. Izvedene aktivnosti pokrivajo več vsebinskih sklopov digitalizacije, med drugim podatkovno skladišče MKM, spremljanje aktivnosti na kmetijskih gospodarstvih, eGozdarstvo, nov informacijski sistem N-ISI, informacijski sistem ARSKTRP, eFokus, digitalizacijo Javne službe kmetijskega svetovanja ter digitalizacijo podatkovnih zbirk na področju živinoreje.

Vzpostavljene in nadgrajene rešitve omogočajo učinkovitejše zbiranje, obdelavo, povezovanje in uporabo podatkov ter digitalizacijo številnih postopkov. Med drugim je bilo vzpostavljeno podatkovno skladišče MKM z orodji za poslovno in napovedno analitiko, na področju kmetijstva pa rešitve za pripravo gnojilnih načrtov in spremljanje opravil na kmetijskih gospodarstvih ter nadgrajene pedološke podatkovne podlage. Na področju živinoreje so bile vzpostavljene oziroma nadgrajene specializirane podatkovne zbirke in elektronske storitve, med drugim za vodenje rodovniških knjig, živinorejske podatke in genske vire.

Na področju gozdarstva so bile uvedene nove digitalne rešitve, ki vključuje posodobitev digitalne in terenske opreme, izboljšanje povezljivosti enot Zavoda za gozdove Slovenije ter nove elektronske rešitve za komunikacijo, dokumentno poslovanje in izvajanje nalog na terenu. Rešitve med drugim omogočajo učinkovitejše izvajanje nalog, elektronsko poslovanje ter delo na terenu tudi brez dostopa do omrežja.

Digitalizacija inšpekcijskih postopkov ter uvedba novih e-storitev za podporo inšpekcijskemu delu skrajšujeta čas izvajanja inšpekcijskih postopkov na terenu ter omogočata učinkovitejše in natančnejše zbiranje terenskih podatkov in meritev.

Izvedene rešitve skupaj prispevajo k zmanjševanju administrativnih bremen, hitrejšemu in učinkovitejšemu izvajanju postopkov, izboljšanju kakovosti in dostopnosti podatkov ter večji uporabi podatkov pri odločanju. Digitalizacija obenem omogoča učinkovitejšo komunikacijo med pristojnimi institucijami in uporabniki ter zagotavlja ustreznejšo podporo kmetom, lastnikom gozdov, svetovalcem, zaposlenim v javnih službah in drugim uporabnikom storitev na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

Z doseženim ciljem T104 je investicija Število e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

39. C2.K7.IN.T105 - Število IT sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme na področju pravosodja

Cilj investicije Digitalizacija na področju pravosodja je povečati dostopnost storitev, povezanih s področjem pravosodja in zajema podporo digitalizaciji na področju pravosodja z informacijskimi sistemi ali e-storitvami ali e-rešitvami ali IT infrastrukturo ali opremo.

Investicija obsega cilj T105, ki predvideva zagotovitev 11 informacijskih sistemov ali e-storitev ali e-rešitev ali IT infrastrukture ali opreme, na področju pravosodja.

Cilj T105 je bil dosežen z **uspešno izvedbo in zaključkom 11 projektov,** v okviru katerih so bile vzpostavljene nove oziroma nadgrajene obstoječe digitalne rešitve in infrastruktura na področju pravosodja. Projekti vključujejo digitalizacijo izobraževanja in opravljanja pravosodnih izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, ki omogoča učinkovitejše izvajanje usposabljanj, večjo dostopnost izobraževalnih vsebin ter sodobnejše in varnejše preverjanje znanja ter digitalizacijo in povezljivost Državnega odvetništva Republike Slovenije, vzpostavitev sodobne videokonferenčne in avdiovizualne infrastrukture na sodiščih in državnem tožilstvu, razvoj virtualnega pomočnika za potrebe Vrhovnega državnega tožilstva ter informacijsko rešitev e-Overitve za podporo postopkom overjanja listin na Ministrstvu za pravosodje.

Digitalizacija je obsegala tudi poslovanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije z nadgradnjo informacijskega in dokumentnega sistema ter sistema za obdelavo in objavo odločitev, nadaljnji razvoj e-Sodišča, vzpostavitev Centralnega dokumentacijsko-digitalizacijskega centra ter razvoj novih orodij in funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč. Med drugim so bile vzpostavljene oziroma nadgrajene centralna kadrovska evidenca, podatkovno skladišče in sistem poslovnega obveščanja, sistem eSeje ter nove funkcionalnosti Baze znanja z naprednimi iskalnimi in podpornimi funkcionalnostmi.

Poseben poudarek investicije je bil namenjen varni in učinkoviti elektronski izmenjavi podatkov in dokumentov ter izboljšanju dostopnosti pravosodnih storitev. Nadgradnja informacijskega sistema Feniks je omogočila neposredno sprejemanje vlog z državnih portalov eUprava in SPOT ter avtomatizirano obdelavo dokumentov, vzpostavljena pa je bila tudi varna sistemska izmenjava dokumentov med Finančno upravo Republike Slovenije in Državnim odvetništvom Republike Slovenije. Z digitalizacijo postopkov se zmanjšujejo administrativna opravila in možnosti napak pri ročni obdelavi, hkrati pa se izboljšujeta sledljivost dostopov do podatkov in informacijska varnost.

Izvedene rešitve skupaj omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo zadev, celovitejšo elektronsko izmenjavo informacij in pravne dokumentacije ter sodobnejše izvajanje sodnih in drugih pravosodnih postopkov. Nova videokonferenčna in avdiovizualna oprema omogoča kakovostnejše izvajanje postopkov na daljavo, digitalizacija notranjih procesov pravosodnih institucij pa izboljšuje dostop do informacij, upravljanje podatkov ter podporo zaposlenim pri njihovem delu. Vzpostavljene rešitve prispevajo k večji dostopnosti pravosodja za državljane in podjetja, učinkovitejšemu delu pravosodnih organov ter večji odpornosti in varnosti digitalnega okolja pravosodja.

Z doseženim ciljem T105 je investicija Digitalizacija na področju pravosodja uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN MLADINO

40. C2.K7.IJ.T108 - Število IT aplikacij na področju, povezanim z izobraževanjem

Cilj investicije Digitalizacija izobraževanja in znanosti je digitalizirati izobraževalne zavode z izboljšanjem informacijske in komunikacijske infrastrukture ter zagotavljanjem aplikacij ali e-rešitev, ki podpirajo delovne procese in zagotavljajo podatkovno analitiko. V raziskovalnih organizacijah bodo zagotovljeni visokohitrostna povezljivost, shranjevanje podatkov ter krepitev kompetenc za odprte podatke in odprto znanost. Zajema podporo digitalizaciji izobraževanja z aplikacijami IT, uvajanje povezljivosti za osnovnošolske in srednješolske zavode, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter uvajanje visokohitrostnega hrbteničnega optičnega omrežja med vstopnimi točkami Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) ter odložišči podatkov za ohranjanje rezultatov odprtih raziskav.

Investicija obsega že zaključen cilj T106, ki je bil dosežen z zagotovitvijo 204 dodatnih osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih zavodov ter organizacij za izobraževanje odraslih z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s, in že zaključen cilj T107, ki je bil dosežen z zagotovitvijo 40 dodatnih hrbteničnih optičnih povezav, ki bodo povezovale podatkovna vozlišča javnih zavodov Akademske in raziskovalne mreže Slovenije, ter cilj T108, ki predvideva zagotovitev 11 aplikacij IT, povezanih s področjem izobraževanja.

Cilj T108 je bil dosežen z razvojem **13 IT aplikacij, namenjenih digitalni preobrazbi slovenskega izobraževalnega sistema**. Aplikacije podpirajo različne vidike izobraževalnega procesa, od poučevanja in učenja do upravljanja izobraževalnih ustanov, spremljanja kakovosti, analitike, digitalne identitete uporabnikov ter digitalizacije administrativnih in izpitnih postopkov. Skupaj prispevajo k učinkovitejšemu delovanju izobraževalnih ustanov, boljši uporabi podatkov, razvoju digitalnih kompetenc ter večji dostopnosti digitalnih storitev na področju izobraževanja. 13 razvitih aplikacij pokriva različne ravni izobraževalnega sistema, od neposredne podpore učencem, dijakom in učiteljem do digitalizacije upravljavskih, administrativnih in analitičnih procesov.

Razvite so bile naslednje aplikacije:

1. Diplomant PIU – spremljanje in analiza zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja.
2. Evidenca 2.0 – enotni informacijski sistem za upravljanje procesov in dokumentacije višjih strokovnih šol.
3. Aplikacija za določanje stopnje podobnosti vsebin – preverjanje izvirnosti vsebin in podpora odgovorni uporabi digitalnih virov.
4. PLATON – digitalizacija učnih načrtov in učnih priprav.
5. Aplikacija za projektno učenje – podpora izvajanju projektnega učnega dela.
6. Aplikacija za učne scenarije – priprava in uporaba strukturiranih učnih scenarijev.
7. Aplikacija za spremljanje kakovosti – podpora procesom upravljanja kakovosti in dokumentiranja.
8. Aplikacija za učenje in utrjevanje branja – razvoj in krepitev bralnih kompetenc.
9. Aplikacija za aktivacijo učencev s pomočjo glasovanja – spodbujanje sodelovanja in aktivnega vključevanja učencev pri pouku.
10. Aplikacija za digitalno identiteto zaposlenega v izobraževanju in udeleženca izobraževanje – upravljanje digitalne identitete zaposlenih in udeležencev izobraževanja ter dostopa do digitalnih storitev.
11. Aplikacija za branje elektronskih knjig – dostop do digitalnih učnih in drugih vsebin.
12. Aplikacija za analiziranje rezultatov poklicne mature – analiza podatkov in rezultatov poklicne mature.
13. Aplikacija za zajem ocenjevanja poklicne mature – digitalizacija postopka ocenjevanja in obdelave rezultatov poklicne mature.

Z doseženim ciljem T108 je investicija Digitalizacija izobraževanja in znanosti na področju izobraževanja in znanosti uspešno zaključena.

41. **C2.K7.IO.M109bis in**
42. **C2.K7.IO.M109ter - Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU**

Cilj investicije Prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC za gigatovarne umetne inteligence ali enakovredno infrastrukturo umetne inteligence je podpreti vzpostavitev in dostop do giga-tovarn umetne inteligence in njihovih storitev s strani Slovenije in zajema prostovoljni prispevek k Skupnemu podjetju EuroHPC v višini 50.051.243 EUR iz sredstev nepovratnih sredstev in 21.593.760 EUR iz posojil.

Investicija obsega mejnik M109bis in mejnik M109ter, ki predvidevata podpis sporazuma o prispevku med Republiko Slovenijo in EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka v višini 50.051.243 EUR iz sredstev nepovratnih sredstev in 21.593.760 EUR iz posojil.

Mejnika M109bis in mejnikM109ter sta bila dosežena **s podpisom sporazuma o prispevku med Republiko Slovenijo in EuroHPC JU 3. avgusta 2026** ter nakazilom prostovoljnega prispevka 21. avgusta 2026 v skupni vrednosti **71.645.003 EUR**.

Sredstva so namenjena podpori gigatovarnam umetne inteligence oziroma enakovredni infrastrukturi umetne inteligence ter kvantnim tehnologijam v Evropski uniji. Investicija s tem prispeva k nadaljnjemu razvoju slovenskih in evropskih zmogljivosti na področju umetne inteligence, visoko zmogljivostnega in kvantnega računalništva ter h krepitvi tehnološke suverenosti, raziskovalne odličnosti in inovacijske zmogljivosti.

Z doseženima mejnikoma M109bis in M109ter je investicija Podpis sporazuma o prispevku med Slovenijo in Skupnim podjetjem EuroHPC JU ter izplačilo prostovoljnega prispevka Skupnemu podjetju EuroHPC JU uspešno zaključena.

43. **C3.K8.IB.T115 - Izvedba projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda**

Cilj investicije Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda je spodbujati dolgoročnejše sodelovanje na področjih zelenega in digitalnega prehoda med podjetji, vključenimi v dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem, ali med raziskovalnimi organizacijami, velikimi podjetji ali MSP. Investicija zajema izvajanje projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda.

Za izvedbo investicije sta odgovorna tako MGDŠ kot MIZM. Del investicije, ki je v pristojnosti nosilnega organa MIZM obsega cilj T115, ki predvideva izvedbo 4 projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda. Del investicije, ki je v pristojnosti MGDŠ obsega cilj T118, ki predvideva izvedbo 122 projektov na področju zelenega prehoda.

Cilj T115 je bil dosežen z izvedbo **štiri projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda**:

1. Program GREENTECH je prispeval k zelenemu prehodu in pri tem povezal osem podjetij in tri raziskovalne ustanove, z namenom, da razvijejo zelene tehnologije za tovarne prihodnosti in energetsko učinkovite izdelke.
2. Program HyBReED je prav tako prispeval k zelenemu prehodu. Osredotočil se je na razvoj odpornih rešitev za kemično shranjevanje energije na osnovi vodika in baterij, hkrati pa je podpiral zeleni prehod energetsko intenzivnih industrij.
3. Program DIGITOP je na področju digitalnega prehoda prispeval k digitalni preobrazbi proizvodnje, varnejšemu sodelovanju med ljudmi in roboti ter k razvoju pametnih in bolj na človeka usmerjenih tovarn prihodnosti. Osredotočil se je na razvoj naprednih robotskih, digitalnih in podatkovno vodenih rešitev za prihodnja proizvodna okolja.
4. Program PoVeJMo je prispeval k digitalnemu prehodu. Osredotočil pa se je na razvoj temeljne infrastrukture za aplikacije umetne inteligence v slovenščini, odprto-dostopnih velikih generativnih jezikovnih modelov in jezikovnih virov zanje ter na demonstracijo teh tehnologij v medicini, industrijskih okoljih, humanistiki in muzejih ter pri generiranju infrastrukturne kode.

Z doseženim ciljem T115 je investicija Financiranje raziskovalno inovacijskih projektov na področju zelenega ali digitalnega prehoda, ki je v pristojnosti MIZM, uspešno zaključena.

44. C3.K8.IC.T119 – Pogodbe za podporo raziskovalcem

Cilj investicije Podpora mednarodni mobilnosti in (re)integraciji raziskovalcev je okrepiti znanstveno odličnost, raziskovalne zmogljivosti ter prenos in kroženje znanja s spodbujanjem mednarodne in medsektorske mobilnosti in reintegracije raziskovalcev v slovenski raziskovalno-razvojni in inovacijski prostor in zajema podporo raziskovalcem.

Investicija obsega cilj T119, ki predvideva sklenitev 33 pogodb za podporo raziskovalcem, podpisanih med Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in javnimi raziskovalnimi organizacijami, ki zaposlujejo raziskovalce.

Cilj T119 je bil dosežen s sklenitvijo **34 pogodb za podporo raziskovalcem,** ki so bili izbrani na osnovi javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in javnih raziskovalnih organizacijah ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je objavil ARIS. Javni poziv je bil razdeljen na dva sklopa: sklop A – Mobilnost in reintegracija, ki podpira raziskovalce pri odhodu v tuje gostiteljske ustanove za obdobje do treh let, ter sklop B – Reintegracija, ki podpira raziskovalce pri vrnitvi v slovenske javne raziskovalne organizacije za obdobje dveh let. V okviru sklopa A je bilo podprtih 22 raziskovalcev, v okviru sklopa B pa je bilo podprtih 12 raziskovalcev.

Z doseženim ciljem T119 je investicija Podpora mednarodni mobilnosti in (re)integraciji raziskovalcev uspešno zaključena.

45. C3.K12.IE.T158a - Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih

46. C3.K12.IE.T158c - Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti

Cilj investicije Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja je okrepiti digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj ali finančno pismenost strokovnih delavcev in šolajočih, izobraževalne sisteme uskladiti s potrebami trga dela ter olajšati prehod na trg dela. Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovne delavce na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte na področju digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj, finančne pismenosti šolajočih ali preskušanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju izobraževanja ter programe neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih na področju finančne pismenosti.

Investicija obsega že zaključen cilj T157, ki je bil dosežen z izvedenimi usposabljanji 15.778 strokovnih in vodstvenih delavcev z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost ter v trajanju povprečno 4,6 izobraževalnega dneva. Dodatno investicija obsega tudi cilja T158a in 158c. V okviru cilja 158a je bila predvidena izvedba 14 projektov na področju digitalnih kompetenc ali kompetenc za trajnostni razvoj ali finančne pismenosti šolajočih ali preskušanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju izobraževanja, v okviru cilja T158c pa 20 programov neformalnega izobraževanja za odrasle na področju finančne pismenosti, ki jih je potrdil strokovni odbor.

Cilj T158a je bil dosežen z **zaključkom 14 projektov**, ki so bili izbrani na osnovi štirih javnih razpisov. 11 projektov (Inovativna pedagogika 5.0, I-šola, B-RIN, KATARINA, Digitalno je zmagovalno, DigComp PP, DigFit, RINko, RINovacija, Utrinki in Mladostniki s temeljnimi znAnji RIN so KreAtorji prihodnosti) je bilo usmerjeno v krepitev digitalnih kompetenc ter razvoj in pilotno uvajanje inovativnih učnih pristopov za vključevanje digitalnih vsebin v izobraževalni proces. Projekta EN-VIR-GO in FINA-PISMA sta prispevala h krepitvi kompetenc za trajnostni razvoj ali finančno pismenost učečih z razvojem ter preizkušanjem inovativnih učnih pristopov in metodoloških podlag. za vključevanje trajnostnega razvoja in finančne pismenosti v izobraževalno prakso. Projekt TeachXR - Uporaba navidezne resničnosti v izobraževanju je

bil namenjen uvajanju tehnologij razširjene realnosti in navidezne resničnosti v slovenski izobraževalni sistem ter vzpostavitvi ustreznih izobraževalnih gradiv in učnih laboratorijev.

Cilj T158c je bil dosežen s **potrditvijo 20 programov neformalnega izobraževanja za odrasle na področju finančne pismenosti s strani strokovnega odbora,** ki jih je pripravilo 8 konzorcijev. Programi so zajemali ključna področja finančne pismenosti, vključno z upravljanjem osebnih in družinskih financ, proračunom, upravljanjem dolgov, finančnim načrtovanjem, varčevanjem ter preprečevanjem finančnih tveganj in goljufij, pri čemer je vsak program obsegal najmanj 40 ur usposabljanja. Ti programi so Finančni vodnik za zrela leta, Mojster svoje finančne prihodnosti, ABC upravljanja s financami – finančni kompas za prihodnost, Od finančnih vprašanj do jasnih odgovorov, Finančne osnove za vsakdan, Upravljanje financ za varno in uspešno prihodnost, Finančna pismenost za 21. stoletje, Finančno fit za prihodnost: Pametno z denarjem v osebnem in družinskem proračunu, Nova znanja za finančno varnost, Finančna pismenost za življenje, Skrivnosti finančne varnosti, Moj finančni vodnik, Pametno z denarjem, Finančna inteligenca – od varčevanja do investicij, Znam z denarjem, Umetnost upravljanja svojih financ, Upravljanje financ in nepremičnin, Moje finance v mojih rokah, Sodobne finance - Upravljanje denarja v digitalni dobi in Finance so za vse.

Z dodatno doseženima ciljema T158a in T158c je investicija Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja uspešno zaključena.

47. C3.K12.RB.T159 - Prenovljeni visokošolski študijski programi

Cilj Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod je posodobiti visokošolsko strokovno izobraževanje zaradi zelenega/trajnostnega in digitalnega prehoda ter programe uskladiti s potrebami trga dela in družbe in zajema prenovo 67 visokošolskih strokovnih študijskih programov.

Reforma obsega cilj T159, ki predvideva prenovljenih **67 visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zelenih/trajnostnih in/ali digitalnih kompetenc**. Cilj T159 je bil dosežen s prenovljenimi 67 študijskimi programi v skladu s Smernicami za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta, pri čemer so prenovljeni programi vključevali zelene/trajnostne in/ali digitalne kompetence. Prenovo visokošolskih študijskih programov so izvedle Univerza v Ljubljani (29), Univerza v Mariboru (29), Univerza na Primorskem (7) in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2). Visokošolske institucije, ki so avtonomne pri svojem delovanju, so o prenovi študijskih programov obvestile Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Posodobitev visokošolskih študijskih programov na področju zelenih/trajnostnih in/ali digitalnih kompetenc sta potrdili dve analizi neodvisnih inštitucij, ki izkazujeta, da se od 67 prenovljenih programov strokovnega visokega šolstva 46 programov nanaša tako na zelene kot na digitalne kompetence, 11 samo na zelene kompetence, 10 pa samo na digitalne kompetence.

Z doseženim ciljem T159 je reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod uspešno zaključena.

48. C3.K12.IF.T161 - Pilotni projekti za prenovo visokošolskega izobraževanja za zeleni in/ali digitalni prehod

Cilj investicije Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod je pripraviti visokošolsko izobraževanje na povečano povpraševanje po znanjih in spretnostih, ki odražajo nove družbene potrebe, z razvojem in izvajanjem bolj vključujočih in prilagodljivih učnih pristopov. Zajema izvajanje pilotnih projektov v podporo prenovi visokošolskega izobraževanja za zeleni/trajnostni in/ali digitalni prehod.

Investicija obsega že zaključen mejnik M160, ki je bil dosežen z izborom pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa javnih visokošolskih ustanov, in cilj T161, ki predvideva izvedbo 30 pilotnih projektov v podporo prenovi visokošolskega izobraževanja za zeleni/trajnostni in/ali digitalni prehod.

Cilj T161 je bil dosežen z **izvedbo 38 pilotnih projektov,** izbranih na osnovi javnega poziva za oddajo vloge za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod, pripravljenega na

osnovi Smernic za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta. Za izvedbo projektov so bili izbrane tri univerze in ena fakulteta. Univerza v Ljubljani je izvedla 11 projektov, Univerza v Mariboru 23, Univerza na Primorskem 3 in Fakulteta za informacijske študije iz Novega mesta enega. Vsi projekti so bili zasnovani tako, da v visokošolsko izobraževanje vključujejo kompetence, povezane z zelenimi/trajnostnimi in/ali digitalnimi znanji in veščinami. S ponujanjem posodobljenih učnih načrtov, novih ali prilagojenih študijskih vsebin, digitalnih učnih okolij, e-virov, inovativnih pedagoških pristopov ter tesnejših povezav s potrebami trga dela in vseživljenjskim učenjem, so izvedeni projekti prispevali k temu, da je poklicno visokošolsko izobraževanje postalo prožnejše, vključujoče, odzivno in usklajeno s poklici prihodnosti.

Z doseženim ciljem T161 je investicija Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod uspešno zaključena.

49. C3.K12.RC.T162 - Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno

Cilj reforme Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je olajšati prehod iz poklicnega izobraževanja na trg dela in zajema prenovo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno.

Reforma obsega cilj T162, ki predvideva 41 prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pri pregledu ocenilo pozitivno.

Cilj T162 je bil dosežen s **44 prenovljenimi programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, odobrilo z izdanimi pozitivnimi mnenji.**

Od 44 prenovljenih programov je 28 programov srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 16 višješolskih študijskih programov. Glavni poudarek pri prenovi programov je bil na vsebinski posodobitvi ter sistematični umestitvi ključnih kompetenc. Poleg digitalnih in trajnostnih kompetenc so bili vključeni tudi podjetnost in finančna pismenost, učenje učenja, celostno zdravje in dobrobit, državljanstvo, kultura in umetnost ter načrtovanje in vodenje kariere. S prenovo programov se podpira boljšo prilagodljivost dijakov na spreminjajoče se potrebe gospodarstva ter posledično lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Z doseženim ciljem T162 je reforma Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja uspešno zaključena.

50. C3.K12.IG.T163 - Projekti za usposabljanje mentorjev

Cilj investicije Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela je uskladiti kompetence, pridobljene v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, s potrebami trga dela ter zajema projekte za usposabljanje mentorjev.

Investicija obsega cilj T163, ki predvideva izvedbo dveh projektov za usposabljanje mentorjev.

Cilj T163 je bil dosežen z izvedbo **dveh projektov za usposabljanje mentorjev**, ki sta ju izvajala dva konzorcija izbrana na javnem razpisu Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023-2026. Projekt Usposabljanje mentorjev 2023 - 2026 je izvajal konzorcij pod vodstvom Šolskega centra Kranj in 13 partnerjev, projekt Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023 – 2026 pa je izvajal konzorcij pod vodstvom Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in 14 partnerjev. Vsi konzorcijski partnerji so izvajali formalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja in so v okviru projektov delovali kot izvajalci programov usposabljanja mentorjev. V partnerstvo sta bili vključeni tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

Med izvajanjem usposabljanj so konzorcijski partnerji tesno sodelovali s podjetji pri vključevanju tako potencialnih kot obstoječih mentorjev. To sodelovanje je pripomoglo k ozaveščanju vseh deležnikov o

pomenu usposabljanja mentorjev in vlogi visokokakovostnega učenja na delovnem mestu pri razvoju kompetenc učencev. Z okrepitvijo kakovosti učenja na delovnem mestu v prostorih delodajalcev sta projekta prispevala k zmanjšanju neskladja med kompetencami, pridobljenimi med izobraževanjem, in tistimi, ki jih zahtevajo delodajalci, kar podpira lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Z doseženim ciljem T163 je investicija Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela uspešno zaključena.

51. C3.K12.IH.T166 - Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove

Cilj investicije Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji je prispevati k zagotavljanju sodobnejše in okolju prijaznejše izobraževalne infrastrukture in zajema izgradnjo ali prenovo sedmih izobraževalnih ustanov.

Investicija obsega cilj T166, ki predvideva 7 zgrajenih ali prenovljenih izobraževalnih ustanov.

Cilj T166 je bil dosežen z izvedbo **7 projektov gradnje ali obnove izobraževalnih ustanov** in sicer z novogradnjo športne dvorane Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna, novogradnjo telovadnice Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, novogradnjo telovadnice Gimnazija Šiška, rekonstrukcijo in energetsko prenovo Srednje šole tehniških strok Šiška, prenovo in dozidavo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, gradnjo prizidka Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in izgradnjo Kampusa Vrazov trg Medicinska fakulteta Ljubljana..

Z izgradnjo, obnovo in širitvijo izobraževalne infrastrukture v Sloveniji se izboljšujejo kakovost, dostopnost in funkcionalnost izobraževalnih objektov.

Z doseženim ciljem T166 je investicija Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji uspešno zaključena.

52. C3.K12.IH.T170 - Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove

Cilj investicije Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji je prispevati k nadaljnjemu zagotavljanju trajnostne in okolju prijazne izobraževalne infrastrukture in zajema nadaljnjo izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih zavodov.

Investicija obsega cilj T170, ki predvideva Izgradnjo ali prenovo dveh izobraževalnih ustanov.

Cilj T170 je bil dosežen z izvedbo **dveh projektov gradnje ali prenove izobraževalnih ustanov** in sicer novogradnjo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in prenovo ter dozidavo Srednje šole Jesenice.

Z doseženim ciljem T170 je bila investicija Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ

53. C3.K9.IC.T132 - Število projektov v podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejnih problemskih območjih

Cilj investicije Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij je podpreti podjetja pri povečanju produktivnosti. Investicija zajema izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja, ter izvajanje projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva.

Del investicije, ki je v pristojnosti nosilnega organa MLSKRR, obsega že zaključen mejnik M128, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju projektov v podporo regionalnemu razvoju z investicijami v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva in cilj T132, ki predvideva izvedbo 198 projektov za podporo podjetjem, ki vlagajo v manj razvite regije ali obmejna problemska območja. Drugi del investicije je v pristojnosti MGDŠ.

Cilj T132 je bil dosežen z **izvedbo 203 projektov**, ki so bili izbrani na štirih javnih razpisih namenjenih sofinanciranju začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter spodbujanju gospodarskega razvoja na manj razvitih in obmejnih problemskih območjih.

Z doseženim ciljem T132 je del investicije Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij, ki je v pristojnosti MLSKRR, uspešno zaključen.

54. C3.K9.ID.T134 - Razvoj, nadgradnja ali razširitev območij namenjenih gospodarski in poslovni rabi

Cilj investicije Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture je izboljšati konkurenčnost gospodarstva in zajema razvoj, nadgradnjo ali razširitev ekonomsko-poslovnih lokacij, con ali površin.

Investicija obsega že zaključen mejnik M133, ki je bil dosežen z izdajo sklepov o sofinanciranju za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture, in cilj T134, ki predvideva 11 razvitih, nadgrajenih ali razširjenih ekonomsko-poslovnih lokacij, con ali površin.

Cilj T134 je bil dosežen z izvedbo **14 projektov celovite ureditve, širitve oziroma komunalnega opremljanja poslovnih in industrijskih con**, ki so bili izbrani na dveh javnih razpisih. Projekti so obsegali vzpostavitev ali nadgradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije, učinkovitega upravljanja voda in ozelenitve območij.

Namen projektov je bil zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti ob hkratnem izboljševanju okoljske trajnosti poslovnih območij. Izvedeni so bili naslednji projekti Izgradnja južne ceste IC Hoče (Občina Hoče - Slivnica), Komunalno opremljanje Industrijske cone Lepovče (Občina Ribnica), Ekonomsko-poslovna cona Polje (Občina Šempeter - Vrtojba), Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni (Občina Gornja Radgona), Zelena poslovno-industrijska cona Beltinci (Občina Beltinci), Ekonomsko-poslovna cona Dolenja vas (Občina Mirna Peč), Infrastruktura v TRIS Kanižarica, 3. del: G, D1, G1 (Občina Črnomelj), Ureditev Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug (Mestna občina Celje), Poslovna cona Naklo (Občina Naklo), Ureditev Poslovne cone Stara vas, IV. faza (Mestna občina Velenje), Poslovna cona Ajdovščina, širitev vzhod in zahod (Občina Ajdovščina), Razširitev Ekonomsko-poslovne cone Kobarid (Občina Kobarid), Razširitev Obrtne cone Trebnje (Občina Trebnje) in Komunalna ureditev Bežigrajske ceste zahod, Celje (Mestna občina Celje).

Z doseženim ciljem T134 je investicija Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

55. **C4.K14.IB.T184bis - Zagotovljena usposabljanja o paliativni oskrbi, geriatričnih stanjih, duševnem zdravju in mišično-skeletnih bolečinskih stanjih**

Cilj investicije Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe je razširiti spretnosti in kompetence zdravstvenega osebja na ravni primarnega zdravstvenega varstva ali drugih udeležencev usposabljanja.

Investicija obsega že zaključen cilj T184, ki je bil dosežen z dobavo 14 vozil za ekipe za paliativno oskrbo in cilj T184bis, ki se nanaša na zagotovljena usposabljanja s področja paliativne oskrbe, geriatrije, duševnega zdravja in mišično-skeletnih bolečinskih stanj.

Cilj 184bis je bil dosežen z zaključkom usposabljanj na **štirih področjih paliative, geriatrije, mišično-skeletnih obolenj in duševnega zdravja**. V usposabljanja je bilo vključenih več kot 8000 udeležencev, kar je prispevalo h krepitvi strokovnih kompetenci, boljšemu prepoznavanju zdravstvenih potreb ter širši dostopnosti kakovostnih zdravstvenih storitev.

Z doseženim ciljemT184bis je investicija Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe uspešno zaključena.

56. **C4.K14.ID.T188 – Izgradnja heliporta**
57. **C4.K14.ID.T189 - Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč**

Cilj investicije Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema je zagotoviti boljši dostop do nujne medicinske pomoči in skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.

Investicija obsega cilj T188, ki se nanaša na gradnjo heliporta in cilj T189, ki predvideva dobavo 38 vozil za nujno medicinsko pomoč.

Cilj T188 je bil dosežen **z izgradnjo heliporta v Kočevju**, ki pomembno izboljšuje dostop do nujne zdravstvene oskrbe v jugovzhodni Sloveniji in krepi povezovanje satelitskih urgentnih centrov z bolnišnicami. Prebivalcem v tem delu Slovenije je zagotovljena kakovostnejša in pravočasnejša zdravstvena oskrba.

Cilj T189 je bil dosežen z dobavo 42 vozil urgentnega zdravnika v 36 občinah (Kranj, Radlje ob Dravi, Nova Gorica, Grosuplje, Novo mesto, Šmartno pri Litiji, Maribor (3 vozila), Metlika, Kostanjevica na Krki, Pivka, Ptuj, Rogašovci, Tolmin, Ljubljana (4 vozila), Cerkno, Črna na Koroškem, Radovljica, Slovenska Bistrica, Kočevje, Črnomelj, Brežice, Domžale, Žalec, Trbovlje, Izola, Kamnik, Škofja Loka, Jesenice, Ravne na Koroškem, Piran, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Koper (2 vozili), Komen, Šmarje pri Jelšah in Slovenj Gradec). Dodatno je bilo za UKC MB kupljeno specialno vozilo urgentnega zdravnika z možnostjo namestitve naprave ECMO, ki omogoča napredno metodo zunajtelesnega krvnega obtoka. **Skupno je bilo dobavljenih 43 vozil urgentnega zdravnika.**

Z doseženima ciljema T188 in T189 je Investicija Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema uspešno zaključena.

58. **C4.K14.IE.T191 - Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor**
59. **C4.K14.IE.M192 - Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze**

Cilj investicije Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih in kroničnih bolezni v Sloveniji.

Investicija obsega že zaključen mejnik M190, ki je bil dosežen z objavo rezultatov razpisa na podlagi oddaje naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana, cilj T191, ki predvideva dobavo štirih linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor in mejnik M192, ki se nanaša na izgradnjo Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze z gradbeno-obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter podporno armirano betonsko konstrukcijo celotne stavbe. Projekt zajema tudi nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze.

Cilj T191 je bil dosežen z dobavo **štirih linearnih pospeševalnikov UKC Maribor**, ki so bili nameščeni in usposobljeni za uporabo. Novi linearni pospeševalniki predstavljajo ključno nadgradnjo radioterapevtske dejavnosti za bolnike v severovzhodni Sloveniji.

Mejnik M192 je bil dosežen z **izgradnjo Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze**, kar pomeni, da je bila dokončana celotna nosilna armiranobetonska konstrukcija objekta z gradbeno-obrtniškimi deli skupaj s strešno konstrukcijo, s čimer so ustvarjeni pogoji za nadaljevanje in dokončanje projekta. Poleg tega so bila **izvedena tudi nekatera dela iz 4. in 5. gradbene faze**, vključno z glavnimi razvodi strojnih inštalacij ter izbranimi zaključnimi deli v posameznih prostorih objekta. Nova klinika bo omogočila sodobnejšo, varnejšo in učinkovitejšo obravnavo pacientov z nalezljivimi boleznimi ter izboljšala odpornost zdravstvenega sistema na prihodnje epidemiološke izzive.

Z doseženima ciljema T191 in M192 je investicija Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni uspešno zaključena.

MINISTRSTVO ZA DEMOGRAFIJO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

60. C4.K15.IC.T204 - Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo

Cilj investicije Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih je zagotoviti nastanitve v skladu s pričakovanim povečanjem povpraševanja po institucionalni oskrbi.

Investicija obsega že zaključen mejnik M203, ki je bil dosežen z objavo rezultatov razpisa za dodelitev sredstev za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo in cilj T204, ki predvideva novo zgrajene ustanove za institucionalno varstvo s skupno kapaciteto 516 postelj.

Cilj T204 je bil dosežen z **izgradnjo domov za starejše občane s skupno kapaciteto 516 postelj** v 15 naseljih, in sicer Bloke (60), Sodražica (24), Mežica (48), Gradišče (24), Hrvatini (24), Krmelj (16), Črnomelj (24). Višnja Gora (60), Šentjur (24), Črna na Koroškem (48), Kobilje (24), Šalovci (24), Podlehnik (24), Majšperk (48) in Dobrovnik (44).

Z novimi kapacitetami, pretežno v okoljih, kjer institucionalna oskrba še ni bila prisotna, se spodbuja razpršenost namestitev ter razvoj skupnostnih storitev. Indeks pokritosti potreb na nivoju Republike Slovenije se z zgrajenimi 15 enotami po celotni Sloveniji povečuje za 2,5 odstotne točke (iz 90,07% na 92,50%).

Z doseženim ciljem T204 je investicija Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih uspešno zaključena.